Декларация о соответствии

« 05 » августа 2019 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «СтройСвязьКомпани», город Костанай, ул. Майлина 15, каб. 23
наименование организации, юридический адрес
в лице директор – Захарченко Евгений Михайлович
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: **«Строительство инженерных сетей к 60-ти квартирному арендному жилому дому № 17 в 7 микрорайоне города Лисаковска»**
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является **Государственное учреждение «Отдел строительства акимата города Лисаковска», руководитель – Заикин Владислав Борисович**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «SANСтройСервис», № 157-2017
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) Государственное учреждение «Отдел строительства акимата города Лисаковска» приказ № 113-П от 20.11.2017 года
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяжённость тепловой сети (двухтрубная)	м	145,1		142,6	
Протяжённость водопроводной сети	м	15		15	
Протяжённость канализационной сети	м	52,5		52,5	
Протяжённость подземного газопровода	м	132,4		136,7	
Протяжённость	м	140,6		190	

надземного газопровода					
Протяжённость кабельной линии КЛ-0,4 кВ	км	130,2		132	
Протяжённость телефонной линии	км	0,0185		0,0877	
Протяжённость докладываемой телефонной линии	км	1,060		1,2039	
Площадь покрытия проездов	м2	727		689	
Площадь покрытия из брусчатки	м2	312		307,56	
Площадь газонов	м2	718		821,48	

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:
Наружная теплосеть – подземная канальная прокладка трубопровода Д- 89х3,5 мм и 133х4 мм в непроходном канале типа КЛ 60-45 по серии 3.006.1-2.87. Трубы стальные прямошовные сварные по ГОСТ 10704-91*. Изоляция трубопровода - по ГОСТ 21880-86 матами минераловатными прошивными толщ. 5,0 мм, покровный слой – стеклорубероид.
Наружные сети канализации – из двухслойных профилированных труб «КОРСИС» SN8 Д-200 мм.
Канализационные колодцы из сборных железобетонных элементов по ГОСТ 8020-90, диам. 1500 мм -4 шт.
Наружные сети водопровода - из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR17 диам.63х3,8мм.
Прокладка газопровода низкого давления предусмотрена:
- в подземном исполнении из полиэтиленовых труб для газоснабжения из полиэтилена ГОСТ Р 50838-2009 100, соединение на сварке,
- в подземном исполнении из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80*, соединяемых на сварке;
- в надземном исполнении по фасаду здания на креплениях из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80*.
Задвижка в подземном исполнении AVK 100 в комплекте.
Электроснабжение выполнено от РУ-0,4 кВт существующей трансформаторной подстанции ТП-82 двумя кабелями типа АВБбШв 4х50 в траншее.
Кабельная телефонная канализация – кабель ТППэП3 100х2х0,4.
Установлены малые архитектурные формы в количестве 35 штук.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия но охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ___август 2018 года, июль 2019 года_____;
месяц, год
окончание работ__август 2018 года, август 2019 года_____;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц:_____1,9__ _____;
фактически, месяц:___1,9_ _____;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект
Строительство инженерных сетей к 60-ти квартирному арендному жилому дому № 17 в 7 микрорайоне города Лисаковска
наименование объекта (комплекса)
готовым к приемке в эксплуатацию,

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Захарченко Е.М._____ _____05 августа 2019 года
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.