Декларация о соответствии

« 05 » августа 2019 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «СтройСвязьКомпани», город Костанай, улица Майлина 15, кабинет 23
наименование организации, юридический адрес
в лице директор – Захарченко Евгений Михайлович
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: **«Реконструкция станции биологической очистки сточной воды в поселке Октябрьский города Лисаковска»**
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является **Государственное учреждение «Отдел строительства акимата города Лисаковска», руководитель – Заикин Владислав Борисович**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО НПФ «Эргономика»
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) Государственное учреждение «Отдел строительства акимата города Лисаковска» , приказ № 29-П от 13.04.2017 года
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Имущественный комплекс нежилого назначения, состоящий из сооружений:

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая площадь станции биологической очистки	га	0,9031	0,9031	0,9031	0,9031
Площадь застройки	м2	449,98	449,98	449,98	449,98
Установка очистных сооружений модульного типа производительностью,	м3	700	700	700	700

состоящая из сооружений					
в том числе:					
1. Блок механической очистки сточных вод	шт.	1	1	1	1
2. Блок биологической очистки	шт.	1	1	1	1
3. Технологический павильон	шт.	1	1	1	1
4. Административно-бытовой корпус (АБК)	шт.	1	1	1	1
5. Резервуар	м3	256	256	256	256
6. Наружные инженерные сети					
в том числе:					
1) водопроводная сеть *диам.50 х3,0 мм*	м	541	541	541	541
2) наружные сети канализации	м				
в том числе:					
- канализация напорная КН диам.200 мм	м	1024	1024	1024	1024
- трубопровод очищенных стоков К13 диам.150мм	м	17	17	17	17
- трубопровод очищенных стоков К14 диам.300мм	м	178	178	178	178
- трубопровод очищенных стоков К15 диам.300мм (гофрированный)	м	39	39	39	39
- канализация бытовая К1 диам. 150мм	м	17	17	17	17
3) наружные сети электроснабжения	км	1,165	1,165	1,165	1,165
4) наружное электроосвещение	км	0,429	0,429	0,429	0,429
7. Благоустройство					
в том числе:					
- газон	м2	179,02	179,02	179,02	179,02
- асфальтобетонное покрытие	м2	129	129	0	0
- покрытие из плит дорожных	м2	8	8	137	137

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Станция биологической очистки сточных вод состоит:

1. Технологический павильон.
2. Блок механической очистки сточных вод.
3. Блок биологической очистки.

4. АБК модульного типа.
5. Резервуар 256 м3.

Технологический павильон: фундамент под технологический павильон – фундаментная плита размером 3,3х13,0 высотой 400 мм. Фундамент выполнен в монолитном исполнении по песчаной подушке высотой 0,5 м с послойным трамбованием. Размер павильона 2,3х12,0 м. Вес павильона с оборудованием 11 тн.

Блок механической очистки сточных вод: фундамент под блок механической очистки – фундаментная плита размером 7,9х10 высотой 400 мм. Фундамент выполнен в монолитном исполнении по песчаной подушке высотой 0,5 м с послойным трамбованием. Размер павильона 6,9х9,0 м. Вес павильона с оборудованием 22 тн.

Блок биологической очистки: фундамент под блок механической очистки – фундаментная плита размером 22,8х14,9 высотой 600 мм. Фундамент выполнен в монолитном исполнении. Размер комплекса биологической очистки 12,9х20,8 м. Комплекс сооружений состоит из 12 блоков. Вес одного блока с водой 55 тн.

Административно-бытовой корпус (АБК): фундаменты ленточные из блоков ФБС по ГОСТ 13579*-78 по щебёночной подготовке 100 мм, пролитой битумом до полного насыщения. По верху блоков ФБС выполнен монолитный пояс высотой 300 мм с устройством закладных деталей. АБК модульное, комплектной поставки, размером 6х3х2,5 м.

Резервуар: фундаменты монолитная железобетонная плита размером 22,8х14,9 толщиной 600 мм. Стены – монолитные железобетонные толщиной 300 мм. Покрытие - монолитное железобетонное толщиной 300 мм. Резервуар представляет собой подземное сооружение. В плане –прямоугольной формы -8х8х4 м

Наружный водопровод – из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 17 -50х3 мм «питьевая» по ГОСТ 18599-2001. Водопроводный колодец – круглый из сборных железобетонных элементов по типовому проекту 901-09-11.84, д=1500 мм – 1 шт. Под грунтовой дорогой прокладывается в футляре длиной 29,3 м диам. 159х4,5 мм..

Наружные сети канализации. Канализация бытовая (К1) – из гофрированных полипропиленовых труб с раструбом «OPTIMA» SN8 диам. 110 мм. Колодец – круглый из сборных железобетонных элементов по типовому проекту 901-09-11.84, д=1500 мм – 1 шт.

Канализация напорная (КН – от КНС3 до приёмного резервуара) – из полиэтиленовых труб ПЭ 80 SDR 17 – 225х13,4 мм «техническая» по ГОСТ 18599-2001 в две нитки. Колодцы – круглые из сборных железобетонных элементов по типовому проекту 901-09-11.84, д=1500 мм – 2 шт. Задвижки чугунные д = 300 мм - 3 шт.

Наружные сети трубопровода очищенных стоков (К13, К14, К15) - из гофрированных полипропиленовых труб с раструбом «OPTIMA» SN8 диам. 160, 315 мм. Колодцы – круглые из сборных железобетонных элементов по типовому проекту 901-09-11.84, д=1500 мм – 3 шт., д=1000 мм – 6 шт.

Наружные сети электроснабжения – кабельная линия КЛ-0,4 кВ выполнена кабелем АВБбШв и проложена в траншее на глубине 0,7 м.

Освещение территории предусмотрено светильниками в количестве 14 штук на 12 опорах высотой 10 м. Светильники консольные светодиодные.

Покрытие - из брусчатки

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия но охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ июнь, июль, август 2018 года, май, июнь 2019 года
окончание работ сентябрь 2018 года, июль 2019 года
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 7;
фактически, месяц: 7;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект
Реконструкция станции биологической очистки сточной воды в поселке Октябрьский города Лисаковска
наименование объекта (комплекса)
готовым к приемке в эксплуатацию,

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Захарченко Е.М. 05 августа 2019 года
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.