Заказчик : ГУ"Акжаикский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик : ТОО "Эврика"
Договор подряда (контракта) : № 63 от 07.07.2020 г.
Наименование строительства: Строительство Центральной площади в п. Чапаево Акжаикского района ЗКО

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

За Август месяц 2020 года

Код заказчика	подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организционно-правовая форма	
		Номер	дата	Наимен.	Код	Наимен.	Код
		63	07.07.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комлексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленую стоимость	Всего к оплате с НДС тыс.тенге
	С начала года по отчетный месяц включительно (без НДС)	В отчетный месяц	СМР в сметных базисных ценах 1991г.	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметн. Базисных ценах 2001г.	Дополнительные затраты			
				В отчетный месяц	По монтажу оборудов.		На приобрет. материалов	Другие доп. затраты расходы		
ВСЕГО с начала года:	27 041 228,08								3 244 947,37	**30 286 175,45**
В том числе за месяц		27 041 228,08							3 244 947,37	**30 286 175,45**
Общестроительные работы		274 002,96							32 880,36	**306 883,32**
Наружное освещение		8 792 634,09							1 055 116,09	**9 847 750,18**
Планировка		1 191 098,76							142 931,85	**1 334 030,61**
Покрытие		16 207 911,28							1 944 949,35	**18 152 860,63**
Ограждение		575 580,99							69 069,72	**644 650,71**
Возврат гарантийных обязательств 5% (согласно договора)		1 352 061,40							162 247,37	**1 514 308,77**
Возмещение аванса 30% (согласно договора)		8 112 368,42							973 484,21	**9 085 852,63**
ИТОГО к ОПЛАТЕ		17 576 798,25							2 109 215,79	**19 686 014,04**

Заказчик :

Подрядчик :

Программный комплекс АВС (редакция 2020.1)

ЗАКАЗЧИК : ГУ " Акжаикский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
ПОДРЯДЧИК : ТОО "Эврика"

Наименование стройки - Строительство Центральной площади в п.Чапаево Акжаикского районо ЗКО
Наименование объекта - Общестроительные работы
Договор подряда (Контракт) №63 от 07.07.2020г.

АКТ приемки выполненных работ
за Август месяц 2020 года.
Общестроительные работы № 2-1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Монументальная арка										
		ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ ФМ-1-6шт.										
1	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,72		27317,19	1097,59	19668	790	17972	982	22303
						1258,20	241,31	906	174		1652	
		НР - 91%; СП - 8%	чел-ч	1,35	0,972	932,10		906				
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,1813	0,1305							
1.2	3	Затраты труда машинистов	маш.-ч	0,48	0,3456		15,00		5			
1.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,18	0,1296		6038,00		783			
1.4	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	чел-ч	0,18	0,1296		1331,00		173			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	маш.-ч	0,0013	0,000936		2729,00		3			
1.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	чел-ч	0,0013	0,000936		1331,00		1			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	**м3**	**1,02**	**0,7344**	**22773,00**				**16724**		
1.6	**2102-0101-0301**	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	10 м2	0,25	0,18	6931,00				1248		
1.7	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	м3	0,002	0,00144	98,00				0		
1.8	2113-0703-1405	Вода техническая										
2	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	м3	2,52		39014,90	1738,12	98318	4380	81558	12157	119313
						4912,74	388,76	12380	980		8838	
		НР - 91%; СП - 8%	чел-ч	4,41	11,11	1113,99		12380				
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,2905	0,7321							
2.2	3	Затраты труда машинистов	маш.-ч	0,0027	0,006804		4544,00		31			
2.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	чел-ч	0,0027	0,006804		1331,00		9			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	маш.-ч	0,263	0,66276		40,00		27			
2.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2785	0,70182		6038,00		4238			
2.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	чел-ч	0,2785	0,70182		1331,00		934			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	маш.-ч	0,0037	0,009324		4992,00		47			
2.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	чел-ч	0,0037	0,009324		1901,00		18			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
2.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	0,014112		2729,00		39			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	0,014112		1331,00		19			
2.8	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	0,945	70,00				66		
2.9	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0068	0,017136	50384,00				863		
2.10	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,00068	21529,00				15		
2.11	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	0,38556	6931,00				2672		
2.12	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00441	0,011113	98,00				1		
2.13	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	1,61532	759,00				1226		
2.14	**2102-0101-2710**	**Бетон тяжелый класса В15, F100, W8, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**1,02**	**2,5704**	**29769,00**				**76518**		
2.15	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,238	0,59976	326,00				196		
3	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,13284**	**228166,00**	**--**	**30310**	**--**	**30310**	**--**	**32734**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**2425**	
4	**1106-0301-0401 РСНБ РК 2015**	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	**т**		**0,09048**	**577252,73**	**2257,73**	**52230**	**204**	**21171**	**28158**	**86819**
		НР - 91%; СП - 8%				**341020,00**	**967,72**	**30855**	**88**		**6431**	
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	289	26,15	1179,98		30855				
4.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,62	0,0561							
4.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,25	0,02262		4992,00		113			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,25	0,02262		1901,00		43			
4.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,37	0,033478		2729,00		91			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,37	0,033478		1331,00		45			
4.5	**2113-0205-0101**	**Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно**	**т**	**1**	**0,09048**	**233975,00**				**21170**		
5	**2105-0309-0303 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 10 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**		**0,10116**	**254068,00**	**--**	**25702**	**--**	**25702**	**--**	**27758**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**2056**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**					**226227**	**5375**	**176713**	**41297**	**288927**
								44141	**1241**	**--**	**21402**	
		Стоимость общестроительных работ	тенге					**226227**				
		Материалы	тенге					**120700**				
		Всего заработная плата	тенге						**45382**			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге					**56011**				
		Накладные расходы	тенге					**41298**				
		Сметная прибыль	тенге					**21402**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге					**288927**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**39**
		Сметная заработная плата	тенге						**45382**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					**288927**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**39**
		Сметная заработная плата	тенге						**45382**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**									**288927**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				44141				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					5375			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					1241			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						176713		
		- Накладные расходы	тенге							41297	
		- Сметная прибыль	тенге							21402	
		Временные здания и сооружения -1,3%	**тенге**								**3 756,05**
		ИТОГО с временными :	**тенге**								**292 683,05**
		Доп.затраты при производстве работ в зимнее время - 1,98%	**тенге**								**5 795,12**
		ИТОГО с дополнительными затратами :	**тенге**								**298 478,18**
		Непредвиденные работы и затраты - 2%	**тенге**								**5 969,56**
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ :	**тенге**								**304 447,74**
		С учетом СКИДКИ :	**тенге**								**274 002,96**
		Н Д С - 12% :	**тенге**								**32 880,36**
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ :	**тенге**								**306 883,32**

ЗАКАЗЧИК : ГУ " Акжаикский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Руководитель _____ Ж. Жолдигалиев

Эксперт Технического надзора ТОО "Жана Консалтинг ЛТД"

Инженер тех.надзора _____ Б.С. Шангереев

ПОДРЯДЧИК : ТОО "Эврика"

Директор _____ Ө.Л. Тетера

Авторский надзор ТОО "Жайык Строй Проект"

Главный инженер _____ А.М. Таспаев

ЗАКАЗЧИК : ГУ " Акжаикский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
ПОДРЯДЧИК : ТОО "Эврика"

Наименование стройки - Строительство Центральной площади в п.Чапаево Акжаикского районо ЗКО
Наименование объекта - Наружное освещение
Договор подряда (Контракт) №63 от 07.07.2020г.

АКТ приемки выполненных работ
за Август месяц 2020 года.

Наружное освещение № 4-1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин в т. ч. зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин в т. ч. зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Кабельная продукция										
1	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**57,96**		**1657,04**	**--**	**96042**	**--**	**--**	**69150**	**178408**
		НР - 72%; СП - 8%				**1657,04**	**--**	**96042**	**--**		**13215**	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	1,54	89,26	1076,00		96042				
2	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**38,64**		**864,11**	**--**	**33389**	**--**	**--**	**24040**	**62024**
		НР - 72%; СП - 8%				**864,11**	**--**	**33389**	**--**		**4594**	
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,7)	чел-ч	0,972	37,56	889,00		33389				
3	**1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	**м кабеля**	**354**		**483,45**	**403,59**	**171142**	**142871**	**--**	**61461**	**251211**
		НР - 72%; СП - 8%				**79,86**	**161,28**	**28270**	**57092**		**18608**	
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,06	21,24	1330,98		28270				
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0998	35,33							
3.3	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0499	17,6646		5359,00		94665			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0499	17,6646		1901,00		33580			
3.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0499	17,6646		2729,00		48207			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0499	17,6646		1331,00		23512			
4	**2101-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**19,32**		**1538,00**	**--**	**29714**	**--**	**29714**	**--**	**32091**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**2377**	
5	**1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**389**		**348,60**	**155,51**	**135604**	**60495**	**18156**	**54584**	**205403**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%				**146,41**	**48,48**	**56953**	**18857**		**15215**	
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,11	42,79	1330,99		56953				
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	15,56							
5.3	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0039	1,5171		5359,00		8130			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	1,5171		1901,00		2884			
5.4	3105-0402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0322	12,5258		3835,00		48036			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0322	12,5258		1114,00		13954			
5.5	3105-0401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0322	12,5258		15,00		188			
5.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0039	1,5171		2729,00		4140			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	1,5171		1331,00		2019			
5.7	2105-0307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0004	0,1556	335,00				52		
5.8	2105-0402-0201	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000008	0,003112	1812342,00				5640		
5.9	2113-0809-1301	Лента К226	100 м	0,000096	0,037344	1755,00				66		
5.10	2404-0207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,000083	0,032365	380,00				12		
5.11	2204-0501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0006	0,2334	1655,00				386		
5.12	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00001	0,00389	275572,00				1072		
5.13	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0001	0,0389	264340,00				10283		
5.14	2113-0816-0207	Бирки маркировочные	100 шт.	0,00041	0,15949	1092,00				174		
5.15	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,000003	0,000973	484042,00				471		
10	**1121-0101-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола**	**м**	**40**		**227,62**	**2,60**	**9105**	**104**	**215**	**6331**	**16671**
		НР - 72%; СП - 8%				**219,65**	**0,19**	**8786**	**8**		**1235**	
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,1796	7,18	1223,00		8786				
10.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,0044							
10.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00008	0,0032		4992,00		16			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00008	0,0032		1901,00		6			
10.4	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,00007	0,0028		16,00		0			
10.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00003	0,0012		2729,00		3			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,0012		1331,00		2			
10.6	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,00013	0,0052		18,00		0			
10.7	3106-0202-1502	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	0,032	1,28		66,00		84			
10.8	2105-0307-0108	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,000021	0,00084	292,00				0		
10.9	2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0029	0,116	450,00				52		
10.10	2302-0401-3504	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32	шт.	0,29	11,6	14,00				162		
11	**2301-1305-0104 РСНБ РК 2015**	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм**	**м**	**40**		**140,00**	**--**	**5600**	**--**	**5600**	**--**	**6048**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**448**	
		Наружное освещение										
12	**86-010308-0108**	**Парковый светильник VERSAILLES (5 м)**	**комплект**	**20**		**380892,00**	**7267,00**	**7617840**	**145340**	**7119480**	**270756**	**8519684**
						17651,00	**1969,00**	**353020**	**39380**		**631088**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
12.1	8601-0308-0108 УСН РК 8.02-03-2018	Парковый светильник VERSAILLES (5 м)	комплект	20		380892,00	7267,00	7617840	145340	7119480	270756	8519684
		НР - 69%; СП - 8%				17651,00	1969,00	353020	39380		631088	
12.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	15,16	303,24	1164,15		353020				
12.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,38	27,57							9271540
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:						**576461**				
		- Зарплата рабочих строителей	тенге						**348810**			
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						**115337**			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге							**7173165**		
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге								**486322**	
		- Накладные расходы	тенге								**686780**	
		- Сметная прибыль	тенге									**120 530,02**
		Временные здания и сооружения -1,3%	**тенге**									**9 392 070,02**
		ИТОГО с временными :	**тенге**									**185 962,99**
		Доп.затраты при производстве работ в зимнее время - 1,98%	**тенге**									**9 578 033,01**
		ИТОГО с дополнительными затратами :	**тенге**									**191 560,66**
		Непредвиденные работы и затраты - 2%	**тенге**									**9 769 593,67**
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ :	**тенге**									**8 792 634,09**
		С учетом СКИДКИ :	**тенге**									**1 055 116,09**
		НДС - 12% :	**тенге**									**9 847 750,18**
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ :	**тенге**									

ЗАКАЗЧИК : ГУ " Акжаикский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Руководитель _____ Ж. Жолдигалиев

ПОДРЯДЧИК : ТОО "Эврика"

Директор _____ О.Л. Тетера

Эксперт Технического надзора ТОО "Жана Консалтинг ЛТД"

Инженер тех.надзора _____ Б.С. Шангереев

Авторский надзор ТОО "Жайык Строй Проект"

Главный инженер _____ А.М. Таспаев

Программный комплекс АВС (редакция 2020.1)

ЗАКАЗЧИК : ГУ " Акжаикский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
ПОДРЯДЧИК : ТОО "Эврика"

Наименование стройки - Строительство Центральной площади в п.Чапаево Акжаикского районо ЗКО
Наименование объекта - Вертикальная планировка
Договор подряда (Контракт) №63 от 07.07.2020г.

АКТ приемки выполненных работ
за Август месяц 2020 года.

Вертикальная планировка № 7-1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	**1101-0104-0202 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (из под покрытий)**	**м3 грунта**	**1612,64**		**62,43**	**62,43**	**100677**	**100677**	--	**22073**	**132570**
		НР - 72%; СП - 8%				--	**19,01**	--	**30656**		**9820**	
1.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	16,13							
1.2	3101-0101-0104	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,01	16,1264		6243,00		100677			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	16,1264		1901,00		30656			
2	**1101-0104-0202 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м(срезка раст.грунта)**	**м3 грунта**	**2571,79**		**62,43**	**62,43**	**160557**	**160557**	--	**35201**	**211418**
		НР - 72%; СП - 8%				--	**19,01**	--	**48890**		**15661**	
2.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	25,72							
2.2	3101-0101-0104	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,01	25,7179		6243,00		160557			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	25,7179		1901,00		48890			
3	**1101-0104-0210 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**2571,79**		**52,44**	**52,44**	**134868**	**134868**	--	**29569**	**177591**
		НР - 72%; СП - 8%				--	**15,97**	--	**41067**		**13155**	
3.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0084	21,6							
3.2	3101-0101-0104	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,0084	21,603036		6243,00		134868			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	21,603036		1901,00		41067			
4	**1101-0105-0306 РСНБ РК 2015**	**Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**1385,48**		**195,68**	**192,11**	**271115**	**266170**	--	**61020**	**358706**
		НР - 72%; СП - 8%				**3,57**	**57,60**	**4946**	**79804**		**26571**	
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0038	5,31	932,08		4946				
4.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0303	41,98							
4.3	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0136	18,842528		4844,00		91273			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0136	18,842528		1901,00		35820			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
4.4	3101-0201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0167	23,137516		7559,00		174896			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0167	23,137516		1901,00		43984			
5	1101-0102-0301 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**	**м3 грунта**	**1186,31**		**128,48**	**121,87**	**152413**	**144573**	**257**	**31439**	**198561**
		НР - 72%; СП - 8%				**6,39**	**30,42**	**7583**	**36083**		**14708**	
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,0055	6,55	1157,99		7583				
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,016	18,98							
5.3	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,004	4,74524		4844,00		22986			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004	4,74524		1901,00		9021			
5.4	3101-0201-0104	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 1 м3	маш.-ч	0,012	14,23572		8541,00		121587			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	14,23572		1901,00		27062			
5.5	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00003	0,035589	7216,00				257		
6	4102-0103-1003 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км**	**т**	**2076,0425**		**79,00**	**--**	**164007**	**--**		**--**	**177128**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**13121**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**									**1255974**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	тенге					**12529**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						**806845**			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге						**236500**			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге							**257**		
		- Перевозка грузов	тенге					**164007**				
		- Накладные расходы	тенге								**179302**	
		- Сметная прибыль	тенге								**93036**	
		Временные здания и сооружения -1,3%	**тенге**									**16 327,66**
		ИТОГО с временными :	**тенге**									**1 272 301,66**
		Доп.затраты при производстве работ в зимнее время - 1,98%	**тенге**									**25 191,57**
		ИТОГО с дополнительными затратами :	**тенге**									**1 297 493,23**
		Непредвиденные работы и затраты - 2%	**тенге**									**25 949,86**
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ :	**тенге**									**1 323 443,10**
		С учетом СКИДКИ :	**тенге**									**1 191 098,76**
		Н Д С - 12% :	**тенге**									**142 931,85**
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ :	**тенге**									**1 334 030,61**

ЗАКАЗЧИК : ГУ " Акжаикский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Руководитель _____ Ж. Жолдигалиев

ПОДРЯДЧИК : ТОО "Эврика"

Директор _____ О.Л. Тетера

Эксперт Технического надзора ТОО "Жана Консалтинг ЛТД"

Инженер тех.надзора _____ Б.С. Шангереев

Авторский надзор ТОО "Жайык СтройПроект"

Главный инженер _____ А.М. Таспаев

ЗАКАЗЧИК : ГУ " Акжаикский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
ПОДРЯДЧИК : ТОО "Эврика"

Наименование стройки - Строительство Центральной площади в п.Чапаево Акжаикского районо ЗКО
Наименование объекта - Покрытие
Договор подряда (Контракт) №63 от 07.07.2020г.

АКТ приемки выполненных работ
за Август месяц 2020 года.
Покрытие № 7-2

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Покрытие из брусчатки - 3069,75+548,0+984,0 м2 сеч1-1 л.6 ГП										
3	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**184,07**		**3537,28**	**1076,53**	**651107**	**198158**	**426814**	**75842**	**785105**
		НР - 108%; СП - 8%				**141,98**	**239,52**	**26135**	**44089**		**58156**	
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,3)	чел-ч	0,144	26,51	986,00		26135				
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	26,32							
3.3	3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	2,853085		10365,00		29572			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	2,853085		1901,00		5424			
3.4	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	8,761732		4544,00		39813			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	8,761732		1331,00		11662			
3.5	3201-0101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	13,032156		9149,00		119231			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	13,032156		1901,00		24774			
3.6	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	1,675037		5696,00		9541			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	1,675037		1331,00		2229			
3.7	**2101-0601-0101**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**1,22**	**224,5654**	**1895,00**				**425551**		
3.8	**2113-0703-1405**	**Вода техническая**	**м3**	**0,07**	**12,8849**	**98,00**				**1263**		
4	**1106-1501-0406 РСНБ РК 2015**	**Приготовление цементно-песчаной смеси 1:4.**	**м3**	**128,849**		**11183,66**	**1067,00**	**1441004**	**137482**	**1062147**	**284131**	**1863145**
		НР - 91%; СП - 8%				**1873,32**	**549,91**	**241375**	**70856**		**138011**	
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	2,01	258,99	932,00		241375				
4.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4637	59,75							
4.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,1537	19,804091		4544,00		89990			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1537	19,804091		1331,00		26359			
4.4	3103-0101-0602	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	0,31	39,94319		1189,00		47492			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	39,94319		1114,00		44497			
4.5	**2101-0401-0102**	**Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**1,11**	**143,02239**	**1501,00**				**214677**		
4.6	**2113-0101-0501**	**Шлакопортландцемент ШПЦ 300 ГОСТ 10178-85**	**т**	**0,3135**	**40,394162**	**20980,00**				**847470**		
5	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из цементно-песчаной смеси. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%*	**м3 материала основания в плотном теле**	**128,849**		**1225,38** **141,98**	**1076,53** **239,52**	**157889** **18294**	**138710** **30862**	**885**	**53089** **16878**	**227857**
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,3)	чел-ч	0,144	18,55	985,97		18294				
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	18,43							
5.3	3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	1,997159		10365,00		20701			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	1,997159		1901,00		3797			
5.4	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	6,133212		4544,00		27869			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	6,133212		1331,00		8163			
5.5	3201-0101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	9,122509		9149,00		83462			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	9,122509		1901,00		17342			
5.6	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	1,172526		5696,00		6679			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	1,172526		1331,00		1561			
5.7	**2113-0703-1405**	**Вода техническая**	**м3**	**0,07**	**9,01943**	**98,00**				**884**		
6	**1127-0701-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытие из брусчатки. Устройство с заполнением швов цементным раствором** *НР - 108%; СП - 8%*	**м2 тротуара**	**1800**		**512,06** **468,08**	**37,83** **15,25**	**921716** **842537**	**68101** **27446**	**11078**	**939581** **148904**	**2010201**
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,458	824,4	1022,00		842537				
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0097	17,46							
6.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0041	7,38		4992,00		36841			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0041	7,38		1901,00		14029			
6.4	3201-0212-0401	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	0,0613	110,34		34,00		3752			
6.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	10,08		2729,00		27508			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	10,08		1331,00		13416			
6.6	2102-0401-2807	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М10 ГОСТ 28013-98	м3	0,0005	0,9	12309,00				11078		
7	**2104-0509-0406 РСНБ РК 2015**	**Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 80 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-2017** *СП - 8%*	**м2**	**1450**		**4227,00** --	**--** --	**6129150** --	**--** --	**6129150**	**--** **490332**	**6619482**
8	**2104-0509-0414 РСНБ РК 2015**	**Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 80 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-2017** *СП - 8%*	**м2**	**350**		**4433,00** --	**--** --	**1551550** --	**--** --	**1551550**	**--** **124124**	**1675674**
		Бортовые камни 355,5 л.6 ГП										
9	**1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл.3 п.3,8 Кмп=0,86**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 80х200 мм придругих видах покрытия бетон класса В15 (М200)-0,86** *НР - 108%; СП - 8%*	**м бортового камня**	**142,2**		**2238,98** **763,61**	**31,54** **12,13**	**318383** **108586**	**4485** **1725**	**205312**	**119135** **35001**	**472520**
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,9)	чел-ч	0,698	99,26	1094,00		108586				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
9.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,9243							
9.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	0,86742		4992,00		4330			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	0,86742		1901,00		1649			
9.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,05688		2729,00		155			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,05688		1331,00		76			
9.5	**2102-0101-0601**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,05074**	**7,215228**	**27687,00**				**199768**		
9.6	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,08532	12971,00				1107		
9.7	2107-0202-0401	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,24174	16440,00				3974		
9.8	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,01	1,422	326,00				464		
10	**2104-0508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**2,2752**		**57948,00**	**--**	**131843**	**--**	**131843**	**--**	**142391**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**10547**	
		Лотки водопроводные										
11	**1101-0102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**35,65**		**205,76**	**196,30**	**7335**	**6998**	**10**	**1628**	**9680**
		НР - 72%; СП - 8%				**9,17**	**54,24**	**327**	**1933**		**717**	
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0098	0,3508	932,17		327				
11.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0285	1,02							
11.3	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00713	0,254184		4844,00		1231			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00713	0,254184		1901,00		483			
11.4	3101-0201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0214	0,76291		7559,00		5767			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0214	0,76291		1901,00		1450			
11.5	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,001426	7216,00				10		
12	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015.Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**7,75**		**3537,28**	**1076,53**	**27414**	**8343**	**17971**	**3193**	**33056**
		НР - 108%; СП - 8%				**141,98**	**239,52**	**1100**	**1856**		**2449**	
12.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,3)	чел-ч	0,144	1,12	985,66		1100				
12.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	1,11							
12.3	3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,120125		10365,00		1245			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,120125		1901,00		228			
12.4	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	0,3689		4544,00		1676			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	0,3689		1331,00		491			
12.5	3201-0101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	0,5487		9149,00		5020			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	0,5487		1901,00		1043			
12.6	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	0,070525		5696,00		402			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	0,070525		1331,00		94			
12.7	**2101-0601-0101**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**1,22**	**9,455**	**1895,00**				**17917**		
12.8	**2113-0703-1405**	**Вода техническая**	**м3**	**0,07**	**0,5425**	**98,00**				**53**		
13	**1106-1501-0406 РСНБ РК 2015**	**Приготовление цементно-песчаной смеси 1:4.**	**м3**	**12,71**		**11183,66**	**1067,00**	**142144**	**13562**	**104772**	**28027**	**183785**
		НР - 91%; СП - 8%				**1873,32**	**549,91**	**23810**	**6989**		**13614**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
13.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	2,01	25,55	932,00		23810				
13.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4637	5,89							
13.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,1537	1,953527		4544,00		8877			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1537	1,953527		1331,00		2600			
13.4	3103-0101-0602	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	0,31	3,9401		1189,00		4685			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	3,9401		1114,00		4389			
13.5	**2101-0401-0102**	**Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**1,11**	**14,1081**	**1501,00**				**21176**		
13.6	**2113-0101-0501**	**Шлакопортландцемент ШПЦ 300 ГОСТ 10178-85**	**т**	**0,3135**	**3,984585**	**20980,00**				**83597**		
14	**1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**12,71**		**1187,25**	**1040,37**	**15090**	**13223**	**62**	**5104**	**21809**
		НР - 108%; СП - 8%				**141,98**	**229,81**	**1805**	**2921**		**1615**	
14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,3)	чел-ч	0,144	1,83	986,21		1805				
14.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1357	1,72							
14.3	3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,197005		10365,00		2042			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,197005		1901,00		375			
14.4	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0429	0,545259		4544,00		2478			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0429	0,545259		1331,00		726			
14.5	3201-0101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	0,899868		9149,00		8233			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	0,899868		1901,00		1711			
14.6	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0065	0,082615		5696,00		471			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	0,082615		1331,00		110			
14.7	**2113-0703-1405**	**Вода техническая**	**м3**	**0,05**	**0,6355**	**98,00**				**62**		
15	**1107-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Каналы непроходные одноячейковые, собираемые из верхних и нижних лотковых элементов. Устройство**	**м3 сборных конструкций**	**9,01**		**10458,38**	**2620,33**	**94230**	**23609**	**39321**	**45730**	**151156**
		НР - 118%; СП - 8%				**3473,92**	**827,29**	**31300**	**7454**		**11197**	
15.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,1)	чел-ч	2,56	23,07	1357,00		31300				
15.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,5216	4,7							
15.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0327	0,294627		4992,00		1471			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0327	0,294627		1901,00		560			
15.4	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,44	3,9644		4449,00		17638			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,44	3,9644		1591,00		6307			
15.5	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,4928	4,440128		736,00		3268			
15.6	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,019	0,17119		178,00		30			
15.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0489	0,440589		2729,00		1202			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0489	0,440589		1331,00		586			
15.8	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0024	0,021624	686920,00				14854		
15.9	2107-0203-0304	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0019	0,017119	50384,00				863		
15.10	2113-0104-0702	Битумы нефтяные строительные изоляционные ГОСТ 9812-74 марки БНИ-IV	т	0,024	0,21624	94511,00				20437		
15.11	2113-0703-0901	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,0012	0,010812	169961,00				1838		
15.12	2113-0812-1037	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,00001	0,00009	223275,00				20		
15.13	2204-0501-0701	Лак поливинилацетальный, ВЛ-51 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,012	0,10812	1245,00				135		
15.14	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,4	3,604	326,00				1175		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
16	**2104-0303-9903 РСНБ РК 2015**	**Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92**	**м3**	**9,01**		**80315,00**	**--**	**723638**	**--**	**723638**	**--**	**781529**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**57891**	
17	**1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты ленточные бетонные В25. Устройство**	**м3**	**22,94**		**42923,15**	**1342,28**	**984657**	**30792**	**880376**	**73203**	**1142489**
		НР - 91%; СП - 8%				**3203,52**	**303,16**	**73489**	**6955**		**84629**	
17.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	2,82	64,69	1136,00		73489				
17.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2261	5,19							
17.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,061938		4544,00		281			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,061938		1331,00		82			
17.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1678	3,849332		40,00		154			
17.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,213	4,88622		6038,00		29503			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,213	4,88622		1331,00		6504			
17.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0039	0,089466		4992,00		447			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,089466		1901,00		170			
17.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0065	0,14911		2729,00		407			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	0,14911		1331,00		198			
17.8	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,28	6,4232	70,00				450		
17.9	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0022	0,050468	50384,00				2543		
17.10	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,005735	21529,00				123		
17.11	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0882	2,023308	6931,00				14024		
17.12	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00283	0,06492	98,00				6		
17.13	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,448	10,27712	759,00				7800		
17.14	**2102-0101-3002**	**Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**1,015**	**23,2841**	**36681,00**				**854084**		
17.15	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,18	4,1292	326,00				1346		
18	**1108-0201-0703 РСНБ РК 2015**	**Решетки приямков металлические. Установка**	**т металлических изделий**	**1,43975**		**92794,06**	**9078,42**	**133600**	**13071**	**48665**	**71271**	**221261**
		НР - 93%; СП - 8%				**49914,00**	**3314,19**	**71864**	**4772**		**16390**	
18.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	42,3	60,9	1180,01		71864				
18.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,49	3,58							
18.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,69	0,993427		6038,00		5998			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,69	0,993427		1331,00		1322			
18.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,8	2,59155		2729,00		7072			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,8	2,59155		1331,00		3449			
18.5	**2102-0402-0102**	**Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0,75**	**1,079813**	**16744,00**				**18080**		
18.6	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,06	0,086385	216144,00				18672		
18.7	2204-0501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	5	7,19875	1655,00				11914		
19	**2105-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,30299**		**264340,00**	**--**	**80092**	**--**	**80092**	**--**	**86500**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**6407**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	**Сварная решетка ограждения** *СП - 8%*	т	1,13676	540085,00 --	-- --	613947 --	-- --	613947	-- 49116	663063
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	тенге								17090703
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				1440622				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					656534			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					207858			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						12027633		
		- Накладные расходы	тенге							1699934	
		- Сметная прибыль	тенге							1265978	
		Временные здания и сооружения -1,3%	тенге								222 179,14
		ИТОГО с временными :	тенге								17 312 882,14
		Доп.затраты при производстве работ в зимнее время - 1,98%	тенге								342 795,07
		ИТОГО с дополнительными затратами :	тенге								17 655 677,21
		Непредвиденные работы и затраты - 2%	тенге								353 113,54
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ :	тенге								18 008 790,75
		С учетом СКИДКИ :	тенге								16 207 911,28
		Н Д С - 12% :	тенге								1 944 949,35
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ :	тенге								18 152 860,64

ЗАКАЗЧИК : ГУ " Акжаикский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Руководитель _____ Ж. Жолдигалиев

Эксперт Технического надзора ТОО "Жана Консалтинг ЛТД"

Инженер тех.надзора _____ Б.С. Шангереев

ПОДРЯДЧИК : ТОО "Эврика"

Директор _____ О.Л. Тетера

Авторский надзор ТОО "Жайык Строй Проект"

Главный инженер _____ А.М. Таспаев

ЗАКАЗЧИК : ГУ " Акжаикский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
ПОДРЯДЧИК : ТОО "Эврика"

Наименование стройки - Строительство Центральной площади в п.Чапаево Акжаикского районо ЗКО
Наименование объекта - Ограждение
Договор подряда (Контракт) №63 от 07.07.2020г.

АКТ приемки выполненных работ
за Август месяц 2020 года.

Ограждение № 7-3

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖ л.3 ГП										
1	1107-0111-0112 РСНБ РК 2015 ЭСН РК 8.04-01-2015 п.3.17 таб.1	**Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по металическим столбам без цоколя. Демонтаж** *НР - 118%; СП - 8%*	м оград	153,4		1946,84 1172,03	762,33 282,72	298645 179790	116942 43370	1913	263328 44958	606931
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,894	137,14	1311,00		179790				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1504	23,07							
1.3	3106-0201-0101	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с бензиновым двигателем	маш.-ч	0,05285	8,10719		438,00		3551			
1.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,1449	22,22766		4992,00		110960			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1449	22,22766		1901,00		42255			
1.5	3206-0101-1501	Ямокопатели	маш.-ч	0,00364	0,558376		259,00		145			
1.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00546	0,837564		2729,00		2286			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00546	0,837564		1331,00		1115			
1.7	2113-0812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00006	0,0092	207969,00				1913		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**					**298645** **179790**	**116942** **43370**	**1913** --	**263328** **44958**	**606931**
	Стоимость общестроительных работ		тенге					**298645**				
	Материалы		тенге					**1913**				
	Всего заработная плата		тенге						**223160**			
		Накладные расходы	тенге					**263328**				
		Сметная прибыль	тенге					**44958**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					**606931**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**160**
		Сметная заработная плата	тенге						**223160**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					**606931**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**160**
		Сметная заработная плата	тенге						**223160**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**606931**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				**179790**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					**116942**			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					**43370**			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						**1913**		
		- Накладные расходы	тенге							**263328**	
		- Сметная прибыль	тенге							**44958**	
		Временные здания и сооружения -1,3%	**тенге**								**7 890,10**
		ИТОГО с временными :	**тенге**								**614 821,10**
		Доп.затраты при производстве работ в зимнее время - 1,98%	**тенге**								**12 173,46**
		ИТОГО с дополнительными затратами :	**тенге**								**626 994,56**
		Непредвиденные работы и затраты - 2%	**тенге**								**12 539,89**
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ :	**тенге**								**639 534,45**
		С учетом СКИДКИ :	**тенге**								**575 580,99**
		Н Д С - 12% :	**тенге**								**69 069,72**
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ :	**тенге**								**644 650,71**

ЗАКАЗЧИК : ГУ " Акжаикский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Руководитель _____ Ж. Жолдигалиев

ПОДРЯДЧИК : ТОО "Эврика"

Директор _____ О.Л. Тетера

Эксперт Технического надзора ТОО "Жана Консалтинг ЛТД"

Инженер тех.надзора _____ Б.С. Шангересев

Авторский надзор ТОО "ЖайыкСтройПроект"

Главный инженер _____ А.М. Таспаев