ЗАКАЗЧИК : ГУ " Акжаикский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
ПОДРЯДЧИК : ТОО "Эврика"

Наименование стройки - Строительство Центральной площади в п.Чапаево Акжаикского районо ЗКО
Наименование объекта - Наружное освещение
Договор подряда (Контракт) №63 от 07.07.2020г.

АКТ приемки выполненных работ
за Сентябрь месяц 2020 года.
Наружное освещение № 4-1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Кабельная продукция										
9	2306-0137-0401 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВБбШв 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,391		314063,00	--	122799	--	122799	--	132623
		СП - 8%				--	--	--	--		9824	
		Наружное освещение										
13	1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	**Светильники с лампами люминесцентными. Установка**	светильник	6		4960,31	2569,59	29762	15418	113	16560	50027
		НР - 80%; СП - 8%				2371,80	1078,11	14231	6469		3706	
13.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	2,01	12,06	1180,02		14231				
13.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,81	4,86							
13.3	3105-0601-0101	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	0,7	4,2		3242,00		13616			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,7	4,2		1331,00		5590			
13.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,11	0,66		2729,00		1801			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,66		1331,00		878			
13.5	2113-0702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,01	0,06	1550,00				93		
13.6	2204-0601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00006	0,00036	56923,00				20		
14	2307-0106-0326 РСНБ РК 2015	**Светильник уличный светодиодный модели СДО-3-150 прим.**	шт.	6		17089,00	--	102534	--	102534	--	110737
		СП - 8%				--	--	--	--		8203	
16	2306-1703-1601 РСНБ РК 2015	**Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-35/50-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86**	шт.	1		9975,00	--	9975	--	9975	--	10773
		СП - 8%				--	--	--	--		798	

Программный комплекс АВС (редакция 2020.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	2404-0207-1813 РСНБ РК 2015	**Наконечники кабельные П6-4Д-МУЗ ГОСТ Р 51177-2017**	**шт.**	**26**	**66,00** --	-- --	**1716** --	-- --	**1716**	-- **137**	**1853**
		СП - 8%									**306013**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					**14231**				
		- Зарплата рабочих строителей	**тенге**					**15418**			
		- Затраты на эксплуатацию машин	**тенге**					**6469**			
		- в том числе зарплата машинистов	**тенге**						**237137**		
		- Материалов, изделий и конструкций	**тенге**							**16560**	
		- Накладные расходы	**тенге**							**22668**	
		- Сметная прибыль	**тенге**								**3 978,17**
		Временные здания и сооружения -1,3%	**тенге**								**309 991,17**
		ИТОГО с временными :	**тенге**								**6 137,83**
		Доп.затраты при производстве работ в зимнее время - 1,98%	**тенге**								**316 128,99**
		ИТОГО с дополнительными затратами :	**тенге**								**6 322,58**
		Непредвиденные работы и затраты - 2%	**тенге**								**322 451,57**
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ :	**тенге**								**290 206,41**
		С учетом СКИДКИ :	**тенге**								**34 824,77**
		Н Д С - 12% :	**тенге**								**325 031,18**
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ :	**тенге**								

ЗАКАЗЧИК : ГУ " Акжаикский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

И.О.Руководителя _____ М.К. Умаров

ПОДРЯДЧИК : ТОО "Эврика"

Директор _____ О.Л. Тетера

Эксперт Технического надзора ТОО "Жана Консалтинг ЛТД"

Инженер тех.надзора _____ Б.С. Шангереев

Авторский надзор ТОО "Жайык Строй Проект"

Главный инженер _____ А.М. Таспаев

ЗАКАЗЧИК : ГУ " Акжаикский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
ПОДРЯДЧИК : ТОО "Эврика"

Наименование стройки - Строительство Центральной площади в п.Чапаево Акжаикского районо ЗКО
Наименование объекта - Покрытие
Договор подряда (Контракт) №63 от 07.07.2020г.

АКТ приемки выполненных работ
за Сентябрь месяц 2020 года.
Покрытие № 7-2

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Демонтажные работы л.3 ГП										
1	**1218-0101-1302 РСНБ РК 2015**	**Покрытия тротуаров асфальтобетонные толщиной до 4 см. Разборка с помощью молотков отбойных пневматических** *НР - 72%; СП - 8%*	**м2**	**258**		**107,90**	**46,79**	**27837**	**12071**	--	**15234**	**46516**
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7)	чел-ч	0,0578	14,9	**61,11** 1057,97	**20,90**	**15766** 15766	**5391**		**3446**	
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0157	4,05							
1.3	3106-0102-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 2,2 м3/мин	маш.-ч	0,0157	4,0506		2815,00		11402			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0157	4,0506		1331,00		5391			
1.4	3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0471	12,1518		55,00		668			
2	**1218-0101-2001 РСНБ РК 2015**	**Тротуары и дорожки из плит. Разборка с отноской и укладкой в штабель** *НР - 72%; СП - 8%*	**м2 основания**	**73,5**		**166,07**	--	**12206**	--	--	**8788**	**22673**
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,7)	чел-ч	0,1868	13,73	**166,07** 889,02	--	**12206** 12206	--		**1680**	
		Покрытие из брусчатки - 3069,75+548,0+984,0 м2 сеч1-1 л.6 ГП										
3	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%*	**м3 материала основания в плотном теле**	**276,105**		**3537,28**	**1076,53**	**976660**	**297237**	**640221**	**113763**	**1177657**
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,3)	чел-ч	0,144	39,76	**141,98** 985,99	**239,52**	**39202** 39202	**66134**		**87234**	
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	39,48							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
3.3	3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	4,279628		10365,00		44358			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	4,279628		1901,00		8136			
3.4	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	13,142598		4544,00		59720			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	13,142598		1331,00		17493			
3.5	3201-0101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	19,548234		9149,00		178847			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	19,548234		1901,00		37161			
3.6	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	2,512555		5696,00		14312			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	2,512555		1331,00		3344			
3.7	**2101-0601-0101**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**1,22**	**336,8481**	**1895,00**				**638327**		
3.8	**2113-0703-1405**	**Вода техническая**	**м3**	**0,07**	**19,32735**	**98,00**				**1894**		
4	**1106-1501-0406 РСНБ РК 2015**	**Приготовление цементно-песчаной смеси 1:4.**	**м3**	**127,6**		**11183,66**	**1067,00**	**1427035**	**136150**	**1051849**	**281376**	**1845085**
		НР - 91%; СП - 8%				**1873,32**	**549,91**	**239036**	**70169**		**136673**	
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	2,01	256,48	932,00		239036				
4.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4637	59,17							
4.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,1537	19,61212		4544,00		89117			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1537	19,61212		1331,00		26104			
4.4	3103-0101-0602	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	0,31	39,556		1189,00		47032			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	39,556		1114,00		44065			
4.5	**2101-0401-0102**	**Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**1,11**	**141,636**	**1501,00**				**212596**		
4.6	**2113-0101-0501**	**Шлакопортландцемент ШПЦ 300 ГОСТ 10178-85**	**т**	**0,3135**	**40,0026**	**20980,00**				**839255**		
5	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из цементно-песчаной смеси. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**127,6**		**1225,38**	**1076,53**	**156358**	**137366**	**875**	**52575**	**225648**
		НР - 108%; СП - 8%				**141,98**	**239,52**	**18117**	**30563**		**16715**	
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,3)	чел-ч	0,144	18,37	985,99		18117				
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	18,25							
5.3	3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	1,9778		10365,00		20500			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	1,9778		1901,00		3760			
5.4	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	6,07376		4544,00		27599			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	6,07376		1331,00		8084			
5.5	3201-0101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	9,03408		9149,00		82653			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	9,03408		1901,00		17174			
5.6	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	1,16116		5696,00		6614			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	1,16116		1331,00		1546			
5.7	**2113-0703-1405**	**Вода техническая**	**м3**	**0,07**	**8,932**	**98,00**				**875**		
6	**1127-0701-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытие из брусчатки. Устройство с заполнением швов цементным раствором**	**м2 тротуара**	**1780,25**		**512,06**	**37,83**	**911602**	**67354**	**10956**	**929272**	**1988144**
		НР - 108%; СП - 8%				**468,08**	**15,25**	**833292**	**27145**		**147270**	
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,458	815,35	1022,00		833292				
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0097	17,27							
6.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0041	7,299025		4992,00		36437			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0041	7,299025		1901,00		13875			
6.4	3201-0212-0401	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	0,0613	109,129325		34,00		3710			
6.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	9,9694		2729,00		27206			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	9,9694		1331,00		13269			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
6.6	2102-0401-2807	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М10 ГОСТ 28013-98	м3	0,0005	0,890125	12309,00				10957		
7	**2104-0509-0406 РСНБ РК 2015**	**Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 80 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-2017**	**м2**	**1380,25**		**4227,00**	**--**	**5834317**	**--**	**5834317**	**--**	**6301062**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**466745**	
8	**2104-0509-0414 РСНБ РК 2015**	**Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 80 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-2017**	**м2**	**400**		**4433,00**	**--**	**1773200**	**--**	**1773200**	**--**	**1915056**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**141856**	
		Бортовые камни 355,5 л.6 ГП										
9	**1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 80х200мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86**	**м бортового камня**	**100**		**2238,98**	**31,54**	**223898**	**3154**	**144383**	**83780**	**332293**
		НР - 108%; СП - 8%				**763,61**	**12,13**	**76361**	**1213**		**24614**	
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,9)	чел-ч	0,698	69,8	1094,00		76361				
9.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,65							
9.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	0,61		4992,00		3045			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	0,61		1901,00		1160			
9.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,04		2729,00		109			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,04		1331,00		53			
9.5	**2102-0101-0601**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,05074**	**5,074**	**27687,00**				**140484**		
9.6	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,06	12971,00				778		
9.7	2107-0202-0401	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,17	16440,00				2795		
9.8	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,01	1	326,00				326		
10	**2104-0508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**1,6**		**57948,00**	**--**	**92717**	**--**	**92717**	**--**	**100134**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**7417**	
		Лотки водопроводные										
18	**1108-0201-0703 РСНБ РК 2015**	**Решетки приямков металлические. Установка**	**т металлических изделий**	**4,11359**		**92794,06**	**9078,42**	**381717**	**37345**	**139046**	**203632**	**632176**
		НР - 93%; СП - 8%				**49914,00**	**3314,19**	**205326**	**13633**		**46828**	
18.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	42,3	174	1180,00		205326				
18.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,49	10,24							
18.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,69	2,838377		6038,00		17138			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,69	2,838377		1331,00		3778			
18.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,8	7,404462		2729,00		20207			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,8	7,404462		1331,00		9855			
18.5	**2102-0402-0102**	**Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0,75**	**3,085192**	**16744,00**				**51658**		
18.6	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,06	0,246815	216144,00				53348		
18.7	2204-0501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	5	20,56795	1655,00				34040		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, 50х50х5мм**	т	0,86571	264340,00	--	228842	--	228842	--	247149
		СП - 8%			--	--	--	--		18307	
20	2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	**Сварная решетка ограждения**	т	3,24788	540085,00	--	1754131	--	1754131	--	1894462
		СП - 8%			--	--	--	--		140331	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								16728055
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				1439307				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					690676			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					214248			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						11670537		
		- Накладные расходы	тенге							1688420	
		- Сметная прибыль	тенге							1239116	
		Временные здания и сооружения -1,3%	тенге								217 464,72
		ИТОГО с временными :	тенге								16 945 519,72
		Доп.затраты при производстве работ в зимнее время - 1,98%	тенге								335 521,29
		ИТОГО с дополнительными затратами :	тенге								17 281 041,01
		Непредвиденные работы и затраты - 2%	тенге								345 620,82
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ :	тенге								17 626 661,83
		С учетом СКИДКИ :	тенге								15 863 995,26
		Н Д С - 12% :	тенге								1 903 679,43
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ :	тенге								17 767 674,69

ЗАКАЗЧИК : ГУ " Акжаикский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

И.О.Руководителя _____ М.К. Умаров

ПОДРЯДЧИК : ТОО "Эврика"

Директор _____ О.Л. Тетера

Эксперт Технического надзора ТОО "Жана Консалтинг ЛТД"

Инженер тех.надзора _____ В.С. Шангереев

Авторский надзор ТОО "Жайык Строй Проект"

Главный инженер _____ А.М. Таспаев

ЗАКАЗЧИК : ГУ " Акжаикский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
ПОДРЯДЧИК : ТОО "Эврика"

Наименование стройки - Строительство Центральной площади в п.Чапаево Акжаикского районо ЗКО
Наименование объекта - Ограждение
Договор подряда (Контракт) №63 от 07.07.2020г.

АКТ приемки выполненных работ
за Сентябрь месяц 2020 года.

Ограждение № 7-3

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Ограждение ГП л.9										
2	**1107-0111-0111 РСНБ РК 2015**	**Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка**	**м оград**	**137,93**		**2997,51**	**1083,59**	**413447**	**149459**	**7215**	**368295**	**844282**
		НР - 118%; СП - 8%				**1861,62**	**401,23**	**256773**	**55341**		**62539**	
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	1,42	195,86	1311,00		256773				
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2128	29,35							
2.3	3106-0201-0101	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с бензиновым двигателем	маш.-ч	0,0755	10,413715		438,00		4561			
2.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,207	28,55151		4992,00		142529			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,207	28,55151		1901,00		54276			
2.5	3206-0101-1501	Ямокопатели	маш.-ч	0,0052	0,717236		259,00		186			
2.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0058	0,799994		2729,00		2183			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0058	0,799994		1331,00		1065			
2.7	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00009	0,012414	12971,00				161		
2.8	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,00021	0,028965	54690,00				1584		
2.9	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,01	1,3793	96,00				132		
2.10	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00002	0,002759	686920,00				1895		
2.11	2113-0812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00012	0,016552	207969,00				3442		
3	**2102-0101-0301 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**4,9**		**22773,00**	**--**	**111588**	**--**	**111588**	**--**	**120515**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**8927**	
4	**2113-0814-1901 РСНБ РК 2015**	**Сварная решетка ограждения**	**т**	**4,420698**		**540085,00**	**--**	**2387553**	**--**	**2387553**	**--**	**2578557**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**191004**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	127,4	2657,00	--	338502	--	338502	--	365582
		СП - 8%			--	--	--	--		27080	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				3251089	149459	2844858	368295	3908936
							256773	55341	--	289550	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				2912588				
	Материалы		тенге				7215				
	Всего заработная плата		тенге					312114			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				2387553				
	Местные материалы		тенге				111588				
		Накладные расходы	тенге				368295				
		Сметная прибыль	тенге				262471				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				3543353				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								225
		Сметная заработная плата	тенге					312114			
	Стоимость сантехнических работ		тенге				338502				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				338502				
		Сметная прибыль	тенге				27080				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				365582				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				3908935				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								225
		Сметная заработная плата	тенге					312114			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								3908936
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				256773				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					149459			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					55341			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						2844858		
		- Накладные расходы	тенге							368295	
		- Сметная прибыль	тенге							289550	
		Временные здания и сооружения -1,3%	тенге								50 816,17
		ИТОГО с временными :	тенге								3 959 752,17
		Доп.затраты при производстве работ в зимнее время - 1,98%	тенге								78 403,09
		ИТОГО с дополнительными затратами :	тенге								4 038 155,26
		Непредвиденные работы и затраты - 2%	тенге								80 763,11
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ :	тенге								4 118 918,37
		С учетом СКИДКИ :	тенге								3 707 026,44
		Н Д С - 12% :	тенге								444 843,17
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ :	тенге								4 151 869,61

ЗАКАЗЧИК : ГУ " Акжаикский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

И.О.Руководителя _____ М.К. Умаров

Эксперт Технического надзора ТОО "Жана Консалтинг ЛТД"

Инженер тех.надзора _____ Б.С. Шангереев

ПОДРЯДЧИК : ТОО "Эврика"

Директор _____ О.Л. Тетера

Авторский надзор ТОО "Жайык Строй Проект"

Главный инженер _____ А.М. Тастаев