Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Акжаикский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" Республика Казахстан, Западно-Казахстанская, Акжаикский район, село Чапаево, Конаева, дом № 70**	**101240004914**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью ЭВРИКА,090004, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, г. Уральск, пр. Абулхаир хана, дом № 6/10, тел.: 53-17-10, 53-17-90**	**930140000600**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №63 от 07.07.2020г. Дополнительное соглашение №1 от 28.10.2020г.

Номер документа	Дата составления
11	**06.11.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство центральной площади в поселке Чапаево Акжаикского района			Работа	1	7 298 853,72	7 298 853,72
				Итого	1	x	7 298 853,72

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Тетера О.Л.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Кайржанов М.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 06.11.2020

М.П.

Заказчик : ГУ"Акжаикский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик : ТОО "Эврика"
Договор подряда (контракта) : № 63 от 07.07.2020 г.
Наименование строительства: Строительство Центральной площади в п. Чапаево Акжаикского района ЗКО

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

За Ноябрь месяц 2020 года

Код заказчика	подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организционно-правовая форма	
		Номер	дата	Наимен.	Код	Наимен.	Код
		63	07.07.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комлексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленую стоимость	Всего к оплате с НДС тыс.тенге
	С начала года по отчетный месяц включительно (без НДС)	В отчетный месяц	СМР в сметных базисных ценах 1991г.	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметн. Базисных ценах 2001г.	Дополнительные затраты			
				В отчетный месяц	По монтажу оборудов.		На приобрет. материалов	Другие доп. затраты расходы		
ВСЕГО с начала года:	56 460 221,10								6 775 226,53	**63 235 447,63**
В том числе за месяц		6 516 833,68							782 020	**7 298 853,72**
Покрытие		6 516 833,68							782 020,04	**7 298 853,72**
ИТОГО к ОПЛАТЕ		6 516 833,68							782 020,04	**7 298 853,72**

Заказчик :

Подрядчик :

ЗАКАЗЧИК : ГУ " Акжаикский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
ПОДРЯДЧИК : ТОО "Эврика"

Наименование стройки - Строительство Центральной площади в п.Чапаево Акжаикского районо ЗКО
Наименование объекта - Покрытие
Договор подряда (Контракт) №63 от 07.07.2020г.

АКТ приемки выполненных работ

за Ноябрь месяц 2020 года.

Покрытие № 7-2

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Покрытие из брусчатки - 3069,75+548,0+984,0 м2 сеч1-1 л.6 ГП										
1	1106-1501-0406 РСНБ РК 2015	**Приготовление цементно-песчаной смеси 1:4**	м3		60,5535	11183,66	1067,00	677210	64611	499163	133529	875598
		НР - 91%; СП - 8%				1873,32	549,91	113436	33299		64859	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	2,01	121,71	932,00		113436				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4637	28,08							
1.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,1537	9,307073		4544,00		42291			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1537	9,307073		1331,00		12388			
1.4	3103-0101-0602	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	0,31	18,771585		1189,00		22319			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	18,771585		1114,00		20912			
1.5	2101-0401-0102	**Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014**	м3	1,11	67,214385	1501,00				100889		
1.6	2113-0101-0501	**Шлакопортландцемент ШПЦ 300 ГОСТ 10178-85**	т	0,3135	18,983522	20980,00				398274		
2	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из цементно-песчаной смеси. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле		60,5535	1225,38	1076,53	74201	65188	415	24950	107082
		НР - 108%; СП - 8%				141,98	239,52	8598	14504		7932	
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,3)	чел-ч	0,144	8,72	986,04		8598				
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	8,66							
2.3	3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,938579		10365,00		9728			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,938579		1901,00		1784			
2.4	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	2,882347		4544,00		13097			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	2,882347		1331,00		3836			
2.5	3201-0101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	4,287188		9149,00		39223			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	4,287188		1901,00		8150			
2.6	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	0,551037		5696,00		3139			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	0,551037		1331,00		733			
2.7	**2113-0703-1405**	**Вода техническая**	**м3**	**0,07**	**4,238745**	**98,00**				**415**		
3	**1127-0701-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытие из брусчатки. Устройство с заполнением швов цементным раствором** *НР - 108%; СП - 8%*	**м2 тротуара**	**941,8**		**512,06**	**37,83**	**482262**	**35632**	**5796**	**491610**	**1051782**
						468,08	**15,25**	**440834**	**14360**		**77910**	
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,458	431,34	1022,00		440834				
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0097	9,14							
3.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0041	3,86138		4992,00		19276			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0041	3,86138		1901,00		7340			
3.4	3201-0212-0401	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	0,0613	57,73234		34,00		1963			
3.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	5,27408		2729,00		14393			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	5,27408		1331,00		7020			
3.6	2102-0401-2807	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М10 ГОСТ 28013-98	м3	0,0005	0,4709	12309,00				5796		
4	**2104-0509-0406 РСНБ РК 2015**	**Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 80 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-2017** *СП - 8%*	**м2**	**726,4**		**4227,00**	**--**	**3070493**	**--**	**3070493**	**--**	**3316132**
						--	**--**	**--**	**--**		**245639**	
5	**2104-0509-0414 РСНБ РК 2015**	**Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 80 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-2017** *СП - 8%*	**м2**	**215,4**		**4433,00**	**--**	**954868**	**--**	**954868**	**--**	**1031258**
						--	**--**	**--**	**--**		**76389**	
		Бортовые камни 355,5 л.6 ГП										
6	**1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий** *НР - 108%; СП - 8%*	**м бортового камня**	**113,3**		**2238,98**	**31,54**	**253677**	**3574**	**163586**	**94923**	**376488**
						763,61	**12,13**	**86517**	**1374**		**27888**	
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,9)	чел-ч	0,698	79,08	1094,00		86517				
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,7364							
6.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	0,69113		4992,00		3450			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	0,69113		1901,00		1314			
6.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,04532		2729,00		124			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,04532		1331,00		60			
6.5	**2102-0101-0601**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,05074**	**5,748842**	**27687,00**				**159168**		
6.6	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,06798	12971,00				882		
6.7	2107-0202-0401	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,19261	16440,00				3167		
6.8	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,01	1,133	326,00				369		
7	**2104-0508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91** *СП - 8%*	**м3**	**1,8128**		**57948,00**	**--**	**105048**	**--**	**105048**	**--**	**113452**
						--	**--**	**--**	**--**		**8404**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**									**6871792**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	тенге					**649385**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						**169004**			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге						**63538**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						4799369		
		- Накладные расходы	тенге							745012	
		- Сметная прибыль	тенге							509021	
		Временные здания и сооружения -1,3%	**тенге**								**89 333,30**
		ИТОГО с временными :	**тенге**								**6 961 125,30**
		Доп.затраты при производстве работ в зимнее время - 1,98%	**тенге**								**137 830,28**
		ИТОГО с дополнительными затратами :	**тенге**								**7 098 955,58**
		Непредвиденные работы и затраты - 2%	**тенге**								**141 979,11**
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ :	**тенге**								**7 240 934,69**
		С учетом СКИДКИ :	**тенге**								**6 516 833,68**
		НДС - 12% :	**тенге**								**782 020,04**
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ :	**тенге**								**7 298 853,72**

ЗАКАЗЧИК : ГУ " Акжаикский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Руководитель _____ М.М. Кайржанов

ПОДРЯДЧИК : ТОО "Эврика"

Директор _____ О.Л. Тетера

Эксперт Технического надзора ТОО "Жана Консалтинг ЛТД"

Инженер тех.надзора _____ Б.С. Шангереев

Авторский надзор ТОО "Жайык Строй Проект"

Главный инженер _____ А.М. Таспаев