Заказчик : ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: Производственнный кооператив "Ерзат"
Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы по проекту "Строительство сетей электроснабжения в зоне развития (пос. Жангельдин) г. Шалкар Шалкарского района Актюбинской области

Приложение 4-1

к Правилам организации деятельности
и осуществления функции заказчика застройщика)
Форма

С П Р А В К А
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за декабрь 2020 г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименов.	код	Наименов.	код
17	17	Доп.согл. №1 от 12.11.2020г., к договору №139	01.10.2020				

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС 12%, тенге	Всего к оплате
	С начала года по отчетн.месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за декабрь) без НДС	Из графы 1							
			СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2018 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по проекту "Строительство сетей электроснабжения в зоне развития (пос. Жангельдин) г. Шалкар Шалкарского района Актюбинской области	113 416 378,99	63 303 601,67	63 303 601,67	63 303 601,67	17 058 486	7 596 432,20			7 596 432,20	70 900 033,87
Итого за отч. м-ц. декабрь 2020г.	113 416 378,99	63 303 601,67	63 303 601,67	63 303 601,67	17 058 486	7 596 432,20			7 596 432,20	70 900 033,87

Заказчик: ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" БИН 190140023514
Руководитель Князбаев К.А._____

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат" БИН 920940000559
Председатель Аликулов К.К._____

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "СпецСтрой Согласование" БИН 010940009502
ГСЛ №17021519 от 22.12.2017г.
Директор Исимов Р._____

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Актаустройэксперт" БИН
№ аттестата KZ43VJE00025419 от 25.04.2017г.
Технадзор Умаров А. _____

Заказчик: ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
Наименование объекта: Строительно-монтажные работы по проекту "Строительство сетей электроснабжения в зоне развития (пос. Жангельдин) г. Шалкар Шалкарского района Актюбинской области
Дополнительное соглашение №1 от 12.11.2020г., к договору №139 от 01.10.2020г.

Акт
приемки выполненных работ
декабрь 2020 г

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета 4-1-1 Электроснабжение 10 кВ											
Раздел 1 Оборудование для резервной ячейки КРУН-10 кВ ПС-35/10кВ "Город"											
1	1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР = 72 %	шт.	1	1099	80	1099	80	22	737	1983
					997	27	997	27	–	147	
2	2307-0501-0305	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-00 C(R)N, 3x57,7/100 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0	шт.	1	21431		21431		21431	–	23145
					–		–		–	1714	
3	1308-0101-0601	Трансформатор тока напряжением 35 кВ. Монтаж оборудования НР = 72 %	комплект (3 фазы)	1	35211	9510	35211	9510	8053	14964	54189

				17648	3135	17648	3135	–	4014	
4	2307-0503-0313	Трансформаторы тока марки ТТИ-100 1500/5А 15ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	3	7677		23031		23031	–	24873
					–		–		–	1842	
5	1308-0301-0124	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 1,2 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети НР = 72 %	шт.	1	4738	99	4738	99	1201	2495	7812
					3438	27	3438	27	–	579	
	Раздел 2 КТПГ-4шт										
6	1101-0104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м, срезка растительного слоя НР = 72 %	м3 грунта	13,056	37,61	37,61	491	491	–	122	662
					–	12,94	–	169	–	49	
7	1101-0104-0701	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) НР = 72 %	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	65,28	1,33	1,33	87	87	–	22	118
					–	0,46	–	30	–	9	
8	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	10	7745,7	1479,2	77457	14792	35222	31499	117672
					2744,3	606,7	27443	6067	–	8716	

9	1107-0501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	8	4368,25 1175,25	2478,25 901	34946 9402	19826 7208	5718 –	19600 4364	58910
10	2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	5,432	21531 –		116956 –		116956 –	– 9356	126312
11	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0464	253878 –		11780 –		11780 –	– 942	12722
12	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	48	823,56 230,23	18,6 2,21	39531 11051	893 106	27587 –	10376 3993	53900
13	1308-0101-2501	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВ•А. Монтаж оборудования НР = 72 %	подстанция	4	72385 29781	37819,25 12521,25	289540 119124	151277 50085	19139 –	121830 32910	444280

14	5108-0102-0110 (об)	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели КТПГ-400-6/10/0,4, проходная, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 400 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric	шт.	2	3318360	6636720	–	–	6636720
					–	–	6636720	–	
15	5108-0102-0101 (об)	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели КТПГ-100-6/10/0,4, проходная, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 100 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric	шт.	2	3122740	6245480	–	–	6245480
					–	–	6245480	–	
16	5108-0101-0107 (об)	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-400/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-400/6(10)/0,4, номинальная мощность 400 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	2	1308210	2616420	–	–	2616420
					–	–	2616420	–	

17	5108-0101-0105 (об)	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	2	779933		1559866		–	–	1559866
					–		–		1559866	–	
18	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	22,4	1373,66	–	30770	–	–	22154	57158
					1373,66	–	30770	–	–	4234	
19	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	22,4	716,38	–	16047	–	–	11554	29809
					716,38	–	16047	–	–	2208	
20	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	84	566,27	22,81	47567	1916	33091	9400	61524
					149,52	5,89	12560	495	–	4557	
21	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	32	2913,28	154	93225	4928	64374	18089	120219
					747,59	37,5	23923	1200	–	8905	
22	1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	16	402,19	16,44	6435	263	3438	2012	9123
					170,88	3,75	2734	60	–	676	

23	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00056	253878 –		142 –		142 –	– 11	153
24	2404-0207-3803	Зажим плашечный для заземляющего провода КС-066-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16	122 –		1952 –		1952 –	– 156	2108
	Раздел 3 Кабельная линия 10 кВ										
25	1101-0101-0502	Грунты 2 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами НР = 72 %	м3 грунта	490,698	60,59 –	60,59 19,48	29732 –	29732 9559	– –	6882 2929	39543
26	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	54,522	1373,68 1373,68	– –	74896 74896	– –	– –	53925 10306	139127
27	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	426,44	716,36 716,36	– –	305486 305486	– –	– –	219950 42035	567471
28	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	47,382	467,5 66,19	401,31 133,68	22151 3136	19015 6334	– –	6818 2318	31287
29	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	181,74	1738 –		315864 –		315864 –	– 25269	341133
30	1308-0201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель НР = 72 %	м кабеля	3029	407,16 66,18	340,98 113,59	1233287 200459	1032828 344064	– –	392057 130028	1755372

31 2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012									
		1000 шт.	18,174	43142		784063		784063	–	846788
				–		–		–	62725	
32 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,1362	1832136,56	92121,88	249537	12547	209246	30869	302838
				203700,44	25234,95	27744	3437	–	22432	
33 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %									
		шт.	24	1223,5	803,71	29364	19289	–	14944	47853
				419,79	209,17	10075	5020	–	3545	
34 2302-0304-2610	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010									
		шт.	24	3474		83376		83376	–	90046
				–		–		–	6670	
35 1122-1401-0401	Концы футляра диаметром 100 мм. Заделка битумом и прядью НР = 99 %	футляр	38	14089,63	2949,68	535406	112088	120912	301457	903812
				7958,05	55,16	302406	2096	–	66949	
36 1308-0201-0206	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 13 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %									
		м кабеля	2553	696,17	444,3	1777334	1134289	108013	634344	2604612
				209,57	135,53	535032	346001	–	192934	
37 1308-0201-0906	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 13 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	99	1192,15	727,16	118023	71989	4539	45313	176403
				419,14	216,57	41495	21440	–	13067	
38 1308-0201-0205	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	530,8	622,19	370,31	330259	196561	22458	122468	488945

				209,57	110,88	111240	58855	–	36218	
39	1308-0201-0905	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %								
			м кабеля	37,2	922,23	534,46	34307	19882	1705	13370	51491
					341,94	157,26	12720	5850	–	3814	
40	2306-0109-1006	Кабели силовые АСБл 3х95-10 ГОСТ 18410-73	км	2,70504	4988617		13494409		13494409	–	14573962
					–		–		–	1079553	
41	2306-0109-1005	Кабели силовые АСБл 3х70-10 ГОСТ 18410-73	км	0,57936	4353875		2522461		2522461	–	2724258
					–		–		–	201797	
42	1308-0201-2604	Муфта соединительная свинцовая с защитным кожухом для кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 120 мм2. Монтаж с заливкой кожуха массой НР = 72 %								
			шт.	9	12374,56	482,56	111371	4343	7758	72516	198598
					11030	160,78	99270	1447	–	14711	
43	2306-1703-1005	Муфты соединительные для кабелей с бумажной изоляцией на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10СТп-3-70/120-СЛ-сб ГОСТ 13781.0-86								
			шт.	9	22077		198693		198693	–	214588
					–		–		–	15895	
44	1308-0201-2507	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %								
			шт.	8	31612,13	24921,25	252897	199370	583	85272	365223
					6618	8186,13	52944	65489	–	27054	

45	2306-1703-1102	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10КнТп-3-70/120-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	8	13729		109832		109832	–	118619
					–		–		–	8787	

Локальная смета 4-1-2 Электроснабжение 0,4 кВ

Раздел 8 Установка ограничителя перенапряжения на концевой опоре с кабельной муфтой

120	2106-0801-0101	Проводник 3П6	т	0,0055	439282		2416		2416	–	2609
					–		–		–	193	
121	2113-0809-0701	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)	шт.	33	488		16104		16104	–	17392
					–		–		–	1288	
122	2404-0207-2603	Бугель NB20 (СИП) ГОСТ Р 51177-98	шт.	33	70		2310		2310	–	2495
					–		–		–	185	
123	2404-0207-2312	Кронштейн анкерный CS10.3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	11	1545		16995		16995	–	18355
					–		–		–	1360	
124	2404-0207-3201	Зажимы анкерные (СИП) РА 1500 ГОСТ Р 51177-98	шт.	11	1931		21241		21241	–	22940
					–		–		–	1699	
125	2404-0207-5314	Бандажи дистанционные BIC-15.50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	11	580		6380		6380	–	6890
					–		–		–	510	
126	1308-0201-2604	Муфта соединительная свинцовая с защитным кожухом для кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 120 мм2. Монтаж с заливкой кожуха массой НР = 72 %	шт.	44	12374,61	482,52	544483	21231	37932	354523	970926

					11030	160,75	485320	7073	–	71920	
127	2306-1703-1102	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10КнТп-3-70/120-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	22	13729		302038		302038	–	326201
					–		–		–	24163	
128	2306-1703-1101	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10КнТп-3-35/50-СЛ-н ГОСТ 13781.0-86	шт.	22	11043		242946		242946	–	262382
					–		–		–	19436	
129	2404-0204-1815	Зажим соединительный изолированный (СИП) Р151-BI (PR240+BI) ГОСТ Р 51177-98	шт.	66	2229		147114		147114	–	158883
					–		–		–	11769	
130	2404-0204-1803	Зажим соединительный (СИП) Р 616 R ГОСТ Р 51177-98	шт.	11	605		6655		6655	–	7187
					–		–		–	532	
131	2404-0207-3153	Зажимы для соединения ЗП6 и МГ16 Р72 ГОСТ Р 51177-98	шт.	11	2790		30690		30690	–	33145
					–		–		–	2455	
132	2404-0207-0717	Хомут стяжной (СИП) Е260 ГОСТ Р 51177-98	шт.	11	16		176		176	–	190
					–		–		–	14	
133	2404-0207-4305	Ограничители перенапряжения ОР 600/50	шт.	22	6275		138050		138050	–	149094
					–		–		–	11044	

134	2105-0304-0103	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0195	210164	4098	4098	–	4426
					–	–	–	328	
135	2306-1002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,011	601867	6621	6621	–	7151
					–	–	–	530	
		Раздел 9 Установка ограничителя мощности от ВЛ к водам							
136	2106-0801-0101	Проводник 3П6	т	0,1315	439282	57766	57766	–	62387
					–	–	–	4621	
137	2113-0809-0701	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)	шт.	789	488	385032	385032	–	415835
					–	–	–	30803	
138	2404-0207-2603	Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-98	шт.	789	70	55230	55230	–	59648
					–	–	–	4418	
139	2113-0816-0803	Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E	комплект	263	1611	423693	423693	–	457588
					–	–	–	33895	
140	2404-0207-2309	Кронштейн анкерный CA16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	263	435	114405	114405	–	123557
					–	–	–	9152	
141	2404-0207-3213	Зажимы анкерные DN 1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	263	1371	360573	360573	–	389419
					–	–	–	28846	
142	2404-0204-1803	Зажим соединительный (СИП) P 616 R ГОСТ Р 51177-98	шт.	526	605	318230	318230	–	343688

					–		–		–	25458	
143	2404-0207-4306	Ограничители мощности (ОМ) PF-35	шт.	263	6404		1684252		1684252	–	1818992
					–		–		–	134740	
144	2404-0207-3153	Зажимы для соединения ЗП6 и МГ 16 Р72 ГОСТ Р 51177-98	шт.	263	2790		733770		733770	–	792472
					–		–		–	58702	
145	2404-0207-3812	Зажим плашечный CD35 СТ Р 51177-98	шт.	263	590		155170		155170	–	167584
					–		–		–	12414	
146	2404-0207-0717	Хомут стяжной (СИП) Е260 ГОСТ Р 51177-98	шт.	789	16		12624		12624	–	13634
					–		–		–	1010	
	Раздел 10 Установка уличных светильников										
147	2404-0207-2311	Кронштейн КС 2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	231	416		96096		96096	–	103784
					–		–		–	7688	
148	2404-0207-0711	Хомут Х14 ГОСТ Р 51177-98	т	0,1155	106882		12345		12345	–	13333
					–		–		–	988	
149	2106-0801-0101	Проводник ЗП6	т	0,1155	439282		50737		50737	–	54796
					–		–		–	4059	
150	2404-0207-3155	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) Р4 ГОСТ Р 51177-98	шт.	231	2743		633633		633633	–	684324
					–		–		–	50691	
151	1308-0305-0409	Светильник. Установка на кронштейнах НР = 72 %	шт.	231	4339,42	837,35	1002406	193428	411889	374678	1487251
					1719	533,75	397089	123297	–	110167	
152	2307-0103-0314	Светильники, тип РКУ 220В мощностью 92 Вт	шт.	231	12350		2852850		2852850	–	3081078
					–		–		–	228228	

153	2306-1401-0203	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3х2,5 мм2	км	1,04	266596		277260		277260	–	299441
					–		–		–	22181	
154	2404-0207-3133	Зажимы ответвительные плашечные CD 35 ГОСТ Р 51177-98	шт.	231	3437		793947		793947	–	857463
					–		–		–	63516	
155	2404-0207-3153	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) Р72 ГОСТ Р 51177-98	шт.	231	2790		644490		644490	–	696049
					–		–		–	51559	
	Раздел 11 Кабельно-проводниковая продукция										
156	1133-0204-0103	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР = 80 %	км линии	4,41	61920,07	21101,7	273068	93058	21175	155669	463035
					36016,78	8107,03	158834	35752	–	34299	
	Раздел 12 Кабельная линия 0,4 кВ										
162	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	51,66	1373,67	–	70964	–	–	51094	131823
					1373,67	–	70964	–	–	9765	
163	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	34,44	716,38	–	24672	–	–	17764	45831
					716,38	–	24672	–	–	3395	
164	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	287	467,48	401,3	134166	115172	–	41299	189502
					66,18	133,68	18994	38366	–	14037	
165	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	20,3	1738		35281		35281	–	38103

					–		–		–	2822	
166	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,0771	1832127,11	92114,14	141257	7102	118450	17474	171429
					203696,5	25239,95	15705	1946	–	12698	
167	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	24	1223,5	803,71	29364	19289	–	14944	47853
					419,79	209,17	10075	5020	–	3545	
168	2302-0304-2610	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	24	3474		83376		83376	–	90046
					–		–		–	6670	
169	1122-1401-0401	Концы футляра диаметром 100 мм. Заделка битумом и прядью НР = 99 %	футляр	22	14089,64	2949,68	309972	64893	70002	174527	523259
					7958,05	55,14	175077	1213	–	38760	
170	1308-0201-0904	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	77,1	668	357,44	51503	27559	3534	20409	77665
					264,72	102,93	20410	7936	–	5753	
171	1308-0201-0204	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	716,9	548,43	307,58	393170	220506	30331	148926	585464
					198,54	89,98	142333	64509	–	43368	
	Раздел 13 Заземление опор										
175	1133-0209-0101	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления НР = 80 %	м шин заземления	1672	212,21	46,4	354811	77581	4259	233130	634976
					163,26	11,03	272971	18442	–	47035	

176	2105-0304-0115	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	2,64	204855		540817		540817	–	584082
					–		–		–	43265	

Раздел 14 Гидроизоляция подземной части ж/б элементов

177	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	1160,33	823,56	18,61	955602	21594	666863	250826	1302942
					230,23	2,21	267145	2560	–	96514	

Итого	**63 645 726**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 111 629
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 917 508
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 244 315
- материалы, изделия и конструкции, тенге	30 986 895
- оборудование, тенге	17 058 486
Накладные расходы, тенге	4 120 302
Сметная прибыль (8 %), тенге	3 450 906
Всего	**63 645 726**
Глава 8. Временные здания и сооружения	
Временные здания и сооружения (2,4%)	1 118 094
Итого по главе 8	1 118 094
Итого по главам 1-8	64 763 820
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,61%)	1 245 109
Итого по главе 9	1 245 109
Итого по главам 1-9	66 008 929
Непревиденные работы и затраты (2%)	**979 009**
Итого по сметному расчету:	
- в текущих ценах с 01.10.2018	**66 987 938**

в т.ч. с разбивкой по годам 2019 г.-100% (МРП=2525 тенге)	**66 987 938**
- в текущих и прогнозных ценах	**70 337 334,96**
в т.ч. с разбивкой по годам 2019-100% (Иинф=1,050)	
Договорная сумма скидка по тендру К=0,9	**63 303 601,67**
Налог на добавленную стоимость (12%)	**7 596 432,20**
Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ, затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость	**70 900 033,87**

Заказчик: ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" БИН 190140023514
Руководитель Князбаев К.А. _____

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат" БИН 920940000559
Председатель Аликулов К.К._____

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "СпецСтройСогласование" БИН 010940009502
ГСЛ №17021519 от 22.12.2017г.
Директор Исимов Р._____

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Актаустройэксперт" БИН
№ аттестата KZ43VJE00025419 от 25.04.2017г.
Технадзор Умаров А. _____