Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жаксынского района"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Таир"
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция разводящих водопроводных сетей в с Лозовое Жаксынского района Акмолинской области

С П Р А В К А № 1
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименовани	Код
		51	02.08.2017				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года	в отчетном месяце за сентябрь 2017 года	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительны затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
	по отчетный месяц включит. с НДС	без НДС								
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция разводящих водопроводных сетей в с Лозовое Жаксынского района Акмолинской области	**10 775 716**	**9 621 175**							**1 154 541**	**10 775 716**

ЗАКАЗЧИК: _____ **Тулюбаева Г.Ш.**

ПОДРЯДЧИК: _____ **Мырзахметов Е. К.**

Цены региона Акмолинская обл.

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жаксынского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Таир"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция разводящих водопроводных сетей в с Лозовое Жаксынского района Акмолинской области

Договор №51 от 02 августа 2017г.

Акт №1 от 25 сентября 2017г.
приемки выполненных работ
за сентябрь 2017 года

Составлен в ценах 2001 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Локальная смета 4-1 - Наружные сети электроснабжения								
1	4	75-4-30 Изм. и доп. вып. 20	Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки тупиковая, типа КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6;10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу -воздушный, исполнение по выводу -кабельный, габаритные размеры 1480х1260х2300 мм / шт	1	307 213		307 213				
2	5	75-4-33 Изм. и доп. вып. 20	Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки тупиковая, типа КТПН-63 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6;10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу -воздушный, исполнение по выводу -кабельный, габаритные размеры 1480х1260х2300 мм / шт	1	347 132		347 132				
3	6	75-3-2	Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с	1	149 186		149 186				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Изм. и доп. вып. 20	расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 40/6-10 У1, мощность 40 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1080х410х1150 мм	шт							
4	7	75-3-3 Изм. и доп. вып. 20	Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 63/6-10 У1, мощность 63 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1080х580х1200 мм	шт	1	175 354		175 354				
5	18	С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5	шт	18	19 000		342 000			
6	26	С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5	шт	8	19 000		152 000			
7	40	С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5	шт	9	19 000		171 000			
		Локальная смета 6-1-2 - Бурение скважин									
		Бурение скважин 4501э,4501рез									
8	1	Е0104-9-2 т.ч. п-1.3, п-3.7 К=1,5	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 2 группы, глубиной до 100 м станками с дизельным двигателем	м	10	1 578,40 162,39	836,82 153,98	15 784 1 624	8 368 1 540	3 290 104	0,95 0,63	10 6
9	2	Е0104-9-3 т.ч. п-1.3, п-3.7 К=1,5	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 3 группы, глубиной до 100 м станками с дизельным двигателем	м	10	3 018,12 296,82	1 541,05 285,89	30 181 2 968	15 411 2 859	6 060 104	1,73 1,17	17 12
10	3	Е0104-9-5	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в		32	4 848,24	2 658,23	155 144	85 063	31 609	2,97	95

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т.ч. п-1.3, п-3.5 К=1,2	грунтах 5 группы, глубиной до 100 м станками с дизельным двигателем	м	517,59	432,19	16 563	13 830	104	1,70	54
11	4	Е0104-9-7 т.ч. п-1.3, п-3.5 К=1,2	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 7 группы, глубиной до 100 м станками с дизельным двигателем	58 м	10 149,90 1 042,47	5 301,19 732,25	588 694 60 463	307 469 42 471	107 051 104	5,90 2,72	342 158
12	5	С143101-1	Вода	25,8 м3	5		129				
13	6	Е0104-47-1 т.ч. п-1.16, п-3.50 К=0,9	Крепление скважин глубиной до 50 м в грунтах 1 группы по устойчивости трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей	110 м	539,79 136,89	401,36 55,16	59 377 15 058	44 150 6 068	21 971 104	0,79 0,21	87 23
14	7	Е0104-59-1 Изм. и доп.вып.10	Засыпка гравия в межтрубное пространство /без стоимости фильтра/ при вращательном способе бурения скважины	3,62 м3	6 233,07 2 007,00	131,07 49,95	22 564 7 265	474 181	7 744 104	11,40 0,24	41 1
15	8	Е0104-56-1	Подбашмачный тампонаж цементом скважин глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения	1 м	3 034,91 542,25	2 492,66 303,41	3 035 542	2 493 303	879 104	3,11 1,07	3 1
16	9	С11011-1014 Изм. и доп.вып.6	Портландцемент тампонажный бездобавочный	1,1808 т	16 605		19 607				
17	10	Е0104-9-5 т.ч. п-1.3, п-3.6 К=1,4	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 5 группы, глубиной до 100 м станками с дизельным двигателем,разбуривание	1 м	5 789,23 670,95	3 445,86 560,25	5 789 671	3 446 560	1 280 104	3,85 2,21	4 2
18	11	Е0104-57-1	Установка фильтров на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения	111 м	281,87 48,60	233,27 36,74	31 288 5 395	25 893 4 078	9 852 104	0,29 0,15	32 16
19	12	С130806-	Трубы обсадные из стали группы Д /Б/ с короткой	65	3 920		254 800				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		309	треугольной резьбой /ГОСТ 632-80/ 219х10,2 мм	м							
		Изм. и доп.вып.9									
20	13	СПрайс-Лист АО	Изготовление дырчатого фильтра диам.219 мм	46	5 822,63		267 841				
				м							
21	14	Е0104-60-1	Откачка воды из скважины глубиной до 300 м	4	90 284,54	79 012,04	361 138	316 048	103 403	57,30	229
			эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	сутки	11 272,50	13 583,94	45 090	54 336	104	48,14	193
			Всего прямые затраты				**3 459 256**	**808 815**			**860**
							155 639	**126 226**			**466**
			В том числе стоимость: материалов, тенге				1 515 917				
			оборудования, тенге				978 885				
			Накладные расходы, тенге				293 139				
			- заработная плата, тенге				43 971				
			- трудоемкость, чел-ч				147				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				166 411				
			Всего				**3 918 806**				
			Временные здания и сооружения 2,72%			2,72%	79 966				
			- сметная заработная плата, тенге				11 275				
			- нормативная трудоемкость, чел-ч				64				
			Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время			3,465%	104 639				
			- сметная заработная плата, тенге				48 134				
			- нормативная трудоемкость, чел-ч				293				
			Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			1%	30 199				
			На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			0,4%	12 080				
			Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**4 145 690**				
			Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге				**10 602 268**				
			- материалы, тенге				3 876 836				
			- оборудование, тенге				2 503 419				
			- сметная заработная плата, тенге				1 093 358				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Налог (2 %)				212 045				
			Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**10 814 313**				
			Ценовая скидка согласно Договора				**-1 193 138**				
			Итого в текущих ценах				**9 621 175**				
			НДС (12 %)				1 154 541				
			Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**10 775 716**				

Заказчик: И.о. руководителя

_____ Тулюбаева Г. Ш.

Подрядчик: Директор ТОО "Таир"

_____ Мырзахметов Е. К.

Эксперт технического надзора:

_____ Шакибаев Е. Е.