Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жаксынского района"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Таир"
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция разводящих водопроводных сетей в с Лозовое Жаксынского района Акмолинской области

СПРАВКА № 2
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименовани	Код
		51	02.08.2017				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включит. с НДС	в отчетном месяце за октябрь 2017 года без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительны затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция разводящих водопроводных сетей в с Лозовое Жаксынского района Акмолинской области	**14 876 318**	**3 661 252**							**439 350**	**4 100 602**

ЗАКАЗЧИК: _____ **Ахамбаев К. А.**
Руководитель
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жаксынского района"

ПОДРЯДЧИК: _____ **Мырзахметов Е. К.**
Директор ТОО "Таир"

Цены региона Акмолинская обл. Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жаксынского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Таир"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция разводящих водопроводных сетей в с Лозовое Жаксынского района Акмолинской области

Договор №51 от 02 августа 2017г.

Акт №2 от 13 октября 2017г.
приемки выполненных работ
за октябрь 2017 года

Составлен в ценах 2001 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Локальная смета 2-3-1 - Водовод								
1	1	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 / м3	6	32,26 1,42	30,77 8,34	194 9	185 50	57 97	0,01 0,03	0 0
2	2	Е010333-А5-1 К=1,1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 / т	12	49,50 0,00	49,50 9,90	594 0	594 119	119 100	0,00 0,21	0 3
3	3	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 / м3	1 141	23,36 1,28	22,08 5,56	26 654 1 460	25 193 6 344	7 570 97	0,01 0,02	11 23
4	4	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ / м3	36	262,72 262,72	0,00 0,00	9 458 9 458	0 0	10 688 113	1,85 0,00	67 0
5	5	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в	71	134,10	0,00	9 521	0	10 759	0,97	69

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			грунтах 2 группы	м3	134,10	0,00	9 521	0	113	0,00	0
6	6	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	1 106	3,35	3,35	3 705	3 705	1 245	0,00	0
				м3	0,00	1,16	0	1 283	97	0,00	0
7	7	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1 106	21,55	4,52	23 834	4 999	18 270	0,11	122
				м3	17,03	0,00	18 835	0	97	0,00	0
8	9	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,670	58 881,69	25 695,31	39 451	17 216	34 743	194,00	130
				км	33 075,00	6 813,45	22 160	4 565	130	26,38	18
9	10	С130804-858 Изм. и	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 110х4,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	2 506,82	302		757 060				
				м							
10	26	С130804-338 0 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	552		1 656				
				шт.							
11	27	С130804-348 6 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 26, DN 110, PN 6,3 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	598		1 794				
				шт.							
12	28	С130804-356 4 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 26, DN 110, PN 6,3 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	1 109		2 218				
				шт.							
13	29	С130804-364 2 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 26, DN 110, PN 6,3 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	6	1 103		6 618				
				шт.							
14	30	Е0106-3-1	Устройство бетонных упоров В7,5	1,32	9 864,71	260,48	13 021	344	975	3,94	5
				м3	614,25	89,46	811	118	105	0,35	0
			Устройство колодцев								
15	33	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып.	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	4,555	8 570,26	1 879,87	39 038	8 563	11 689	8,86	40
				м3	1 435,50	538,43	6 539	2 453	130	2,06	9
16	34	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	4,555	133		606				
				м3							

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	35	С143018-24 Изм. и доп. вып 6	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые	1,86 м3	28 000		52 080				
18	36	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	1,86 м3	-355		-660				
19	37	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	1,86 м3	-191		-355				
20	38	С143018-36 Изм. и доп. вып. 20 К=1,25	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм,КС10-3	0,58 м	5 850		3 393				
21	39	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20 К=1,1	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм,КС15-6	0,59 м	8 294		4 893				
22	40	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм,КС15-9,КС15-9а	1,78 м	7 540		13 421				
23	41	С143018-38 Изм. и доп. вып. 20 К=1,1	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм,КС20-6,КС20-6б	0,59 м	10 593		6 250				
24	42	С143018-38 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм,КС20-9	1,78 м	9 630		17 141				
25	44	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	0,049 м3	9 136,45 915,75	296,60 110,25	448 45	15 5	59 118	5,95 0,54	0 0
26	45	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,0474 т	133 700		6 337				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 4-1 - Наружные сети электроснабжения									
27	17	E0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	18 опора	1 534,11 506,25	878,23 246,42	27 614 9 113	15 808 4 436	14 225 105	3,06 1,03	55 19
28	19	С12021-237 к=1,36 прим.	Металлоконструкции (траверсы ТМ10, накладки ОГ9, хомуты Х4, болт Б5)	0,342 т	209 984		71 815				
29	25	E0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК	, опора А10-2	4 опора	3 155,76 985,50	1 990,26 549,90	12 623 3 942	7 961 2 200	6 449 105	5,98 2,29	24 9
30	27	E0133-107-5	Установка для опор ВЛ 35 кВ опорных плит объемом до 0,35 м3	8 шт	502,85 177,75	325,10 89,01	4 023 1 422	2 601 712	2 241 105	1,01 0,33	8 3
31	28	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20	Плита ж/б П-3и	0,4 м3	25 568		10 227				
32	29	С12021-237 прим.	Металлоконструкции (траверсы ТМ6, накладки ОГ2 и ОГ5, хомуты Х4, болт Б5, кронштейн У4, стяжка Г1)	0,192 т	154 400		29 645				
33	39	E0133-103-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/, опоры УА10-2 опора	3	4 836,53 1 476,00	3 187,28 878,40	14 510 4 428	9 562 2 635	7 416 105	9,00 3,63	27 11
34	41	E0133-107-5	Установка для опор ВЛ 35 кВ опорных плит объемом до 0,35 м3	9,00 шт	502,85 177,75	325,10 89,01	4 526 1 600	2 926 801	2 521 105	1,01 0,33	9 3
35	42	С143014-3	Плита ж/б П-3и м3	0,45	25 568		11 506				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20									
36	43	С12021-237 прим.	Металлоконструкции (траверсы ТМ6, накладки ОГ2 и ОГ5, хомуты Х4, болт Б5, кронштейн У4, стяжка Г1) т	0,18	154 400		27 792				
			Всего прямые затраты				**1 252 651**	**99 672**			**567**
							89 343	**25 721**			**98**
			В том числе стоимость: материалов, тенге				1 063 636				
			оборудования, тенге				0				
			Накладные расходы, тенге				129 026				
			- заработная плата, тенге				19 354				
			- трудоемкость, чел-ч				65				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				82 901				
			Всего				**1 464 578**				
			Временные здания и сооружения 2,72%			2,72%	39 837				
			- сметная заработная плата, тенге				5 617				
			- нормативная трудоемкость, чел-ч				32				
			Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время			3,465%	52 128				
			- сметная заработная плата, тенге				23 979				
			- нормативная трудоемкость, чел-ч				146				
			Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			1%	15 044				
			На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			0,4%	6 018				
			Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1 577 605**				
			Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге				**4 034 598**				
			- материалы, тенге				2 720 163				
			- оборудование, тенге				0				
			- сметная заработная плата, тенге				473 317				
			Налог (2 %)				80 692				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**4 115 290**				
			Ценовая скидка согласно Договора				**-454 038**				
			Итого в текущих ценах				**3 661 252**				
			НДС (12 %)				439 350				
			Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**4 100 602**				

Заказчик: Руководитель

Ахамбаев К. А.

Подрядчик: Директор ТОО "Таир"

Мырзахметов Е. К.

Эксперт технического надзора:

Шакибаев Е. Е.