Декларация о соответствии

«_10_» декабря__2018 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) __***ТОО «СтройСвязьКомпани», г. Костанай, ул. Майлина 15, каб. 23***_____

наименование организации, юридический адрес

в лице __директор – Захарченко Евгений Михайлович_____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство сетей водоснабжения 39 квартала города Рудного. Корректировка»**_____

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **Государственное учреждение «Рудненский городской отдел строительства акимата города Рудного», и.о. руководителя - Тлеуов Д.М.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:_____

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация)___ТОО «SANСтройСервис»,_____

__заказ 138-2017, 190-2018_____

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а)_ГУ «Рудненский городской отдел строительства акимата города Рудного»

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Труба п/э SDR 11 Ø 315х28,6 мм	км	0,348	0,348	0,36426	0,36426
Труба п/э SDR 17 Ø 315х18,7 мм	км	0,0623	0,0623	0,0622	0,0622
Труба п/э SDR 11 Ø 160х14,6 мм	км	0,6608	0,6608	0,6608	0,6608
Труба п/э SDR 17 Ø 160х9,5 мм	км	0,6288	0,6288	0,6288	0,6288
Труба п/э SDR 11 Ø 110х10 мм	км	0,013	0,013	0,013	0,013
Труба п/э SDR 17 Ø 110х6,6 мм	км	0,2263	0,2263	0,2265	0,2265
Труба п/э SDR 26 Ø 110х4,2 мм	км	0,002	0,002	0,002	0,002
Труба п/э SDR 17 Ø 90х5,4 мм	км	0,008	0,008	0,008	0,008
Труба п/э SDR 17 Ø 63х3,8мм	км	0,4182	0,4182	0,4182	0,4182
Труба п/э SDR 26 Ø 50х2 мм	км	0,0192	0,0192	0,0192	0,0192
Пожарные гидранты	шт	6	6	6	6
Колодцы Ø 2000 мм	шт	10	10	10	10
Колодцы Ø 1500 мм	шт	18	18	18	18
Колодцы Ø 1000 мм	шт	6	6	6	6
Задвижки Ø 300 мм	шт	6	6	6	6

Задвижки Ø 150 мм	шт	22	22	22	22
Задвижки Ø 100 мм	шт	16	16	16	16
Задвижки Ø 80 мм	шт	2	2	2	2
Задвижки Ø 50 мм	шт	47	47	47	47
Камеры водопроводные	шт	10	10	10	10
Асфальтобетонное покрытие	м2	2779	2779	1042,07	1042,07

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Труба полиэтиленовая Ø 315, 160, 110, 90, 63 и 50 мм, колодцы водопроводные из сборных железобетонных элементов Ø 2000 мм, 1500 мм и 1000 мм, камеры водопроводные из сборного железобетона

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия но охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ май 2018 года;

месяц, год

окончание работ декабрь 2018 года;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 4;

фактически, месяц: 4;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект

« Строительство сетей водоснабжения 39 квартала города Рудного. Корректировка»

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор Захарченко Е.М. 10 декабря 2018 года

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.