Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жаксынского района"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Таир"
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция разводящих водопроводных сетей в с Лозовое Жаксынского района Акмолинской области

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименовани	Код
		51	02.08.2017				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленну ю стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включит. с НДС	в отчетном месяце за июнь 2018 года без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительны затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция разводящих водопроводных сетей в с Лозовое Жаксынского района Акмолинской области	**49 534 210**	**32 008 929**							**3 841 071**	**35 850 000**

ЗАКАЗЧИК _____ **Кощегулов Д. О.**
И. о. руководителя
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жаксынского района"

ПОДРЯДЧИК _____ **Мырзахметов Е. К.**
Директор ТОО "Таир"

Цены региона Акмолинская обл

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жаксынского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Таир"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция разводящих водопроводных сетей в с Лозовое Жаксынского района Акмолинской области

Договор №51 от 02 августа 2017г.

Акт №5 от 26 июня 2018г.
приемки выполненных работ
за июнь 2018 года

Составлен в ценах 2001 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Локальная смета 1-1 - Рекультивация земель								
1	1	E0101-24-5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м / м3	936,9	4,85 / 0,00	4,85 / 1,68	4 545 / 0	4 545 / 1 577	1 529 / 97	0,00 / 0,01	0 / 5
2	2	E0101-24-13	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м / м3	936,9	4,20 / 0,00	4,20 / 1,46	3 933 / 0	3 933 / 1 365	1 324 / 97	0,00 / 0,00	0 / 4
			Локальная смета 1-2 - Снятие и хранение растительного грунта								
			Площадка водопроводных сооружений								
3	1	E0101-24-5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м / м3	728,9	4,85 / 0,00	4,85 / 1,68	3 536 / 0	3 536 / 1 227	1 190 / 97	0,00 / 0,01	0 / 4
4	2	E0101-24-13 К=5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м / м3	728,9	20,99 / 0,00	20,99 / 7,28	15 301 / 0	15 301 / 5 308	5 149 / 97	0,00 / 0,02	0 / 17
			Локальная смета 2-1-1 - НС 1-го подъема. Общестроительные работы								
			Скважина 4501з,4501рез								
5	1	E0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на	30	29,63	28,58	889	857	307	0,01	0

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	0,99	9,56	30	287	97	0,04	1
6	2	Е010333-А5-1 К=1,1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	56,70	49,50 0,00	49,50 9,90	2 807 0	2 807 561	561 100	0,00 0,21	0 12
7	3	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	150	23,36 1,28	22,08 5,56	3 504 192	3 312 834	995 97	0,01 0,02	1 3
8	4	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1,	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	4	262,72 262,72	0,00 0,00	1 051 1 051	0 0	1 187 113	1,85 0,00	7 0
9	5	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	8	134,10 134,10	0,00 0,00	1 073 1 073	0 0	1 212 113	0,97 0,00	8 0
10	6	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	116	3,35 0,00	3,35 1,16	389 0	389 135	131 97	0,00 0,00	0 0
11	7	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	116	21,55 17,03	4,52 0,00	2 499 1 975	524 0	1 916 97	0,11 0,00	13 0
12	11	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	4,66	8 570,26 1 435,50	1 879,87 538,43	39 937 6 689	8 760 2 509	11 958 130	8,86 2,06	41 10
13	12	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	1,2	28 000		33 600				
14	13	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	1,2	-355		-426				
15	14	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	1,2	-191		-229				

1		2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
16	15	С143018-36 Изм. и доп. вып. 20 К=1,1	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм,КС10-6	м	1,18	5 148		6 075				
17	16	С143018-38 Изм. и доп. вып. 20 К=1,1	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм /ГОСТ 8020-90/,КС20-6	м	1,18	10 593		12 500				
18	17	С143018-38 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм /ГОСТ 8020-90/,КС20-9	м	3,56	9 630		34 283				
		Локальная смета 2-2-1 - НС II подъема. Общестроительные работы										
19	1	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	129,01	23,36 1,28	22,08 5,56	3 014 165	2 848 717	856 97	0,01 0,02	1 2
20	2	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	3,99	218,93 218,93	0,00 0,00	874 874	0 0	987 113	1,54 0,00	6 0
21	3	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	315,63	45,00 0,00	45,00 9,00	14 203 0	14 203 2 841	2 841 100	0,00 0,19	0 60
22	4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	1,7	134,10 134,10	0,00 0,00	228 228	0 0	258 113	0,97 0,00	2 0
23	5	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	32,3	3,35 0,00	3,35 1,16	108 0	108 38	36 97	0,00 0,00	0 0
24	6	Е0101-27-11	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	м3	32,3	1,48 0,00	1,48 0,51	48 0	48 17	16 97	0,00 0,00	0 0
25	7	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	32,3	25,65 20,27	5,38 0,00	828 655	174 0	635 97	0,13 0,00	4 0

Фундаменты

1		2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
26	8	E0111-13-3 К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	28,44	1 322,71 79,66	49,10 18,40	37 618 2 266	1 396 523	3 430 123	0,53 0,09	15 3
27	9	E0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	м3	8,9	10 255,92 585,00	353,46 133,52	91 278 5 207	3 146 1 188	6 715 105	3,60 0,65	32 6
28	10	С12041-54 Изм. и доп.вып.9	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,067	62 000		4 154				
29	11	С12041-73 Изм. и доп.вып.9	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,116	65 900		7 644				
30	12	E0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	шт	18	514,55 106,88	243,37 85,08	9 262 1 924	4 381 1 531	4 837 140	0,67 0,34	12 6
31	13	E0107-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	шт	35	1 119,26 195,53	598,40 214,16	39 174 6 844	20 944 7 496	20 075 140	1,18 0,91	41 32
32	14	С143003-13 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	м3	2,344	11 300		26 487				
33	15	С143003-17 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	м3	3,98	10 900		43 382				
34	16	С143003-21 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	м3	28,525	10 500		299 513				
35	17	E0106-1-20	Устройство монолитных участков бетонных	м3	0,3	9 472,79 441,00	311,32 117,61	2 842 132	93 35	176 105	2,82 0,57	1 0
36	18	E0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	м2	15,288	727,66 31,50	11,21 4,21	11 124 482	171 64	644 118	0,20 0,02	3 0
37	19	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	73,382	245,44 37,35	3,82 1,44	18 011 2 741	280 106	3 359 118	0,21 0,01	16 1
38	20	E0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,08	8 679,65 8 257,50	422,15 157,50	694 661	34 13	794 118	56,40 0,77	5 0

1		2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
39	21	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,08	62 000		4 960				
40	22	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных приямок	м3	0,52	9 204,18 567,00	0,00 0,00	4 786 295	0 0	363 123	3,66 0,00	2 0
41	23	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	0,785	245,44 37,35	3,82 1,44	193 29	3 1	36 118	0,21 0,01	0 0
42	24	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	м3	2,33	11 757,75 1 368,00	316,01 119,39	27 396 3 187	736 278	3 639 105	8,25 0,58	19 1
43	25	С12041-53 Изм. и доп.вып.9	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,04	65 000		2 600				
44	26	С12041-72 Изм. и доп.вып.9	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,15	67 700		10 155				
45	38	С143017-8 Изм. и доп.вып.8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	м2	11,84	2 970		35 165				
46	39	С143017-70-7	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 760-850 кг/м2, пролет 5,86-6,15 м	м2	11,84	223		2 640				
47	41	С143017-8 Изм. и доп.вып.8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см м2		42,72	2 970		126 878				
48	42	С143017-70-7	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 760-850 кг/м2, пролет 5,86-6,15 м	м2	42,72	223		9 527				
		Локальная смета 2-3-1 - Водовод										
49	2	Е010333-А5-1 К=1,1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	0,47	49,50 0,00	49,50 9,90	23 0	23 5	5 100	0,00 0,21	0 0

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	9	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,719 км	58 881,69 33 075,00	25 695,31 6 813,45	42 336 23 781	18 475 4 899	37 284 130	194,00 26,38	139 19
51	12	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием /на НС 1-го подъема/	0,02 км	70 153,47 48 825,00	10 674,97 4 032,00	1 403 977	218 81	1 374 130	270,00 19,69	5 0
52	15	Е0122-20-3 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,02 км	221 454,23 35 550,00	30 337,38 11 459,25	4 429 711	607 229	1 222 130	204,80 55,97	4 1
53	16	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	2 шт	411,46 231,75	17,71 6,75	823 464	35 14	620 130	1,40 0,03	3 0
54	17	С130902-742 Изм. и доп. вып. 20	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	2 шт.	16 229		32 458				
55	18	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	2 шт	242,08 144,00	6,95 2,25	484 288	14 5	380 130	0,88 0,01	2 0
56	19	С130902-739 Изм. и доп. вып. 20	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	2 шт.	8 868		17 736				
57	20	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	14 шт.	384		5 376				
58	21	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	2 шт.	202		404				
59	22	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам.100 мм	11 фланец	156,43 126,00	21,43 0,00	1 721 1 386	236 0	1 802 130	0,60 0,00	7 0
60	23	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам.50 мм	2 фланец	74,06 63,00	9,93 0,00	148 126	20 0	164 130	0,32 0,00	1 0
61	24	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0173 т	247 994,13 62 775,00	49 389,75 18 657,00	4 290 1 086	854 323	1 831 130	312,70 91,12	5 2

1		2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
62	25	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов,втулок	шт	14	300,57 69,53	225,64 58,98	4 208 973	3 159 826	2 339 130	0,41 0,23	6 3
63	32	Е0122-23-3 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 100 мм	км	0,001	31 435,90 12 735,00	8 449,81 3 192,75	31 13	8 3	21 130	70,00 15,59	0 0
		Локальная смета 2-3-2 - Водопроводная сеть										
64	1	Е0101-24-5	Срезка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	м3	3 565	4,85 0,00	4,85 1,68	17 290 0	17 290 5 989	5 809 97	0,00 0,01	0 36
65	2	Е0101-24-13 т.ч. п-3.70 К=0,85	Срезка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных	м3	3 565	3,57 0,00	3,57 1,24	12 727 0	12 727 4 421	4 288 97	0,00 0,00	0 0
66	5	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	570	29,63 0,99	28,58 9,56	16 889 564	16 291 5 449	5 833 97	0,01 0,04	6 23
67	6	Е010333-А5-1 К=1,1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	1 077	49,50 0,00	49,50 9,90	53 312 0	53 312 10 662	10 662 100	0,00 0,21	0 226
68	7	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	29 470	23,36 1,28	22,08 5,56	688 419 37 722	650 698 163 853	195 526 97	0,01 0,02	295 589
69	8	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм.	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	927	262,72 262,72	0,00 0,00	243 541 243 541	0 0	275 201 113	1,85 0,00	1 715 0
70	9	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	1 822	134,10 134,10	0,00 0,00	244 330 244 330	0 0	276 093 113	0,97 0,00	1 767 0
71	10	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	28 598	3,35 0,00	3,35 1,16	95 803 0	95 803 33 174	32 179 97	0,00 0,00	0 0
72	11	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими		28 598	21,55	4,52	616 287	129 263	472 413	0,11	3 146

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			трамбовками	м3	17,03	0,00	487 024	0	97	0,00	0
73	13	Е0101-171-2	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в устойчивых грунтах	1 355,08 м2	474,33 31,50	6,82 2,54	642 755 42 685	9 242 3 442	52 127 113	0,20 0,01	271 14
74	17	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	2,471 км	58 881,69 33 075,00	25 695,31 6 813,45	145 497 81 728	63 493 16 836	128 133 130	194,00 26,38	479 65
75	18	С130804-858 Изм. и	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	1 099,75 м	302		332 125				
76	20	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	1,490 км	58 881,69 33 075,00	25 695,31 6 813,45	87 734 49 282	38 286 10 152	77 264 130	194,00 26,38	289 39
77	21	С130804-856 Изм. и	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 75x2,9 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	500,00 м	157		78 500				
78	23	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	14 шт	19 322,87 288,00	36,99 13,50	270 520 4 032	518 189	5 487 130	1,82 0,07	25 1
79	27	С130902-743 Изм. и доп. вып.	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 150, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	19 шт.	25 230		479 370				
80	28	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	3 шт	411,46 231,75	17,71 6,75	1 234 695	53 20	930 130	1,40 0,03	4 0
81	29	С130902-742 Изм. и доп. вып. 20	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	3 шт.	16 229		48 687				
82	30	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	9 шт	242,08 144,00	6,95 2,25	2 179 1 296	63 20	1 711 130	0,88 0,01	8 0
83	31	С130902-739 Изм. и доп. вып.	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	9 шт.	8 868		79 812				
84	32	С130809-14	Фланцы стальные приварные плоские из	9	671		6 039				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Изм. и доп.вып.18	углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.							
85	33	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	309 шт.	384		118 656				
86	34	С130809-11 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	132 шт.	272		35 904				
87	35	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	17 шт.	202		3 434				
88	37	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	130 фланец	156,43 126,00	21,43 0,00	20 336 16 380	2 786 0	21 294 130	0,60 0,00	78 0
89	38	Е0122-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 80 мм	48 фланец	118,85 96,75	16,47 0,00	5 705 4 644	791 0	6 037 130	0,46 0,00	22 0
90	39	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	12 фланец	74,06 63,00	9,93 0,00	889 756	119 0	983 130	0,32 0,00	4 0
91	40	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,71 т	247 994,13 62 775,00	49 389,75 18 657,00	176 076 44 570	35 067 13 246	75 161 130	312,70 91,12	222 65
92	41	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов,втулок	139 шт	300,57 69,53	225,64 58,98	41 779 9 665	31 364 8 198	23 222 130	0,41 0,23	57 32
93	44	С130804-337 8 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	64 шт.	316		20 224				
94	45	С130804-364 2 Изм. и	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 26, DN 110, PN 6,3 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3 шт.	1 103		3 309				
95	46	С130804-366 6 Изм. и	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2 шт.	631		1 262				
96	47	С130804-	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ	2	631		1 262				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		358 8 Изм. и доп.вып.18	100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.							
97	48	С130804-348 6 Изм. и	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 26, DN 110, PN 6,3 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	598		598			
98	49	С130804-356 4 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 26, DN 110, PN 6,3 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1 109		1 109			
99	54	С130804-866 Изм. и доп.вып.14	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 280x10,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 /футляр в стенках колодцев/	м	0,404	2 025		818			
100	55	С130804-864 Изм. и доп.вып.14	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 225x8,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 /футляр в стенках колодцев/	м	24,644	1 269		31 273			
101	56	С130804-862 Изм. и доп.вып.14	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 180x6,9 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 /футляр в стенках колодцев/	м	27,27	809		22 061			
		Устройство колодцев									
102	57	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып.	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	92,91	8 570,26 1 435,50	1 879,87 538,43	796 263 133 372	174 659 50 026	238 417 130	8,86 2,06	823 191
103	58	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	92,91	133		12 357			
104	59	С143018-24 Изм. и доп.вып.6	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые	м3	21,00	28 000		588 000			
105	60	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	21,00	-355		-7 455			
106	61	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	21,00	-191		-4 011			
107	62	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и		6,09	5 850		35 627			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Изм. и доп. вып. 20 К=1,25	канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм,КС10-3	м							
108	63	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20 К=1,1	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм,КС15-6	м	15,00	8 294		124 410			
109	64	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм,КС15-9,КС15-9а,КС15-9б	м	55,00	7 540		414 700			
110	65	С143018-38 Изм. и доп. вып. 20 К=1,1	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм,КС20-6	м	1,77	10 593		18 750			
111	66	С143018-38 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм,КС20-9б	м	5,34	9 630		51 424			
112	67	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	м3	5,790	9 136,45 915,75	296,60 110,25	52 900 5 302	1 717 638	7 009 118	5,95 0,54	34 3
113	68	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	2,0395	133 700		272 681			
114	84	С130804-955 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 315х18,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	127,26	3 773		480 152			
		Подключение домов									
115	108	Е0101-24-5	Срезка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	м3	922	4,85 0,00	4,85 1,68	4 472 0	4 472 1 549	1 503 97	0,00 0,01	0 9
116	109	Е0101-24-13	Срезка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт		922	3,57	3,57	3 292	3 292	1 109	0,00	0

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т.ч. п-3.70 К=0,85	(л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных	м3	0,00	1,24	0	1 143	97	0,00	0
117	112	E0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	301 29,63 0,99	28,58 9,56	8 919 298	8 603 2 878	3 081 97	0,01 0,04	3 12
118	113	E010333-A5-1 К=1,1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	568,89 49,50 0,00	49,50 9,90	28 160 0	28 160 5 632	5 632 100	0,00 0,21	0 119
119	114	E0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	4 123 23,36 1,28	22,08 5,56	96 313 5 277	91 036 22 924	27 355 97	0,01 0,02	41 82
120	115	E0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180,	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	137 262,72 262,72	0,00 0,00	35 993 35 993	0 0	40 672 113	1,85 0,00	253 0
121	116	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	255 134,10 134,10	0,00 0,00	34 196 34 196	0 0	38 641 113	0,97 0,00	247 0
122	117	E0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	4 004 3,35 0,00	3,35 1,16	13 413 0	13 413 4 645	4 506 97	0,00 0,00	0 0
123	118	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	4 004 21,55 17,03	4,52 0,00	86 286 68 188	18 098 0	66 142 97	0,11 0,00	440 0
124	120	E0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм,диам.25 мм	км	2,133 47 611,09 29 700,00	17 877,09 4 698,68	101 554 63 350	38 132 10 022	95 384 130	173,00 18,10	369 39
125	121	С130804-969 Изм. и доп.вып.14	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 25x2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	5 204,53 38		197 772				
126	124	С130804-970 Изм. и доп.вып.14	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 32x2,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	269,67 56		15 102				
127	143	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные,дресва	м3	619,76 781		484 033				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Локальная смета 6-1-3 - Резервуары емк.250м3								
128	1	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	426,00 м3	23,36 1,28	22,08 5,56	9 951 545	9 406 2 369	2 827 97	0,01 0,02	4 9
129	2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм.	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	13,00 м3	262,72 262,72	0,00 0,00	3 415 3 415	0 0	3 859 113	1,85 0,00	24 0
130	6	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 /недостаток грунта/	181 м3	26,22 1,15	25,02 6,79	4 746 208	4 529 1 229	1 394 97	0,01 0,02	2 4
131	7	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 /недостаток грунта/	342,09 Т	49,50 0,00	49,50 9,90	16 933 0	16 933 3 387	3 387 100	0,00 0,21	0 72
			Всего прямые затраты				**9 744 016**	**1 685 789**			**11 029**
			В том числе стоимость: материалов, тенге				**1 685 563**	**417 129**			**1 822**
			оборудования, тенге				6 372 664				
							0				
			Накладные расходы, тенге				2 335 469				
			- заработная плата, тенге				350 320				
			- трудоемкость, чел-ч				1 168				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				724 769				
			Всего				**12 804 254**				
			Временные здания и сооружения 2,72%			2,72%	348 276				
			- сметная заработная плата, тенге				49 107				
			- нормативная трудоемкость, чел-ч				279				
			Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время			3,465%	455 735				
			- сметная заработная плата, тенге				209 638				
			- нормативная трудоемкость, чел-ч				1 276				
			Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			1%	131 525				
			На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			0,4%	52 610				
			Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**13 792 400**				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге			2,5574194	**35 272 951**				
			- материалы, тенге				**16 297 575**				
			- оборудование, тенге				0				
			- сметная заработная плата, тенге				7 406 010				
			Налог (2 %)				705 459				
			Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**35 978 410**				
			Ценовая скидка согласно Договора				**-3 969 481**				
			Итого в текущих ценах				**32 008 929**				
			НДС (12 %)				3 841 071				
			Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**35 850 000**				

Заказчик: И. о. руководителя

Кощегулов Д. О.

Эксперт технического надзора:

Шакиев Е. Е.

Подрядчик: Директор ТОО "Таир"

Мырзахметов Е. К.