Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жаксынского района"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Таир"
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция разводящих водопроводных сетей в с Лозовое Жаксынского района Акмолинской области

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименовани	Код
		51	02.08.2017				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленну ю стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включит. с НДС	в отчетном месяце за июль 2018 года без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительны затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция разводящих водопроводных сетей в с Лозовое Жаксынского района Акмолинской области	**85 584 210**	**32 187 500**							**3 862 500**	**36 050 000**

ЗАКАЗЧИК _____ **Кощегулов Д. О.**
И. о. руководителя
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жаксынского района"

ПОДРЯДЧИК _____ **Мырзахметов Е. К.**
Директор ТОО "Таир"

Цены региона Акмолинская обл.

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жаксынского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Таир"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция разводящих водопроводных сетей в с Лозовое Жаксынского района Акмолинской области

Договор №51 от 02 августа 2017г.

Акт №6 от 27 июля 2018г.
приемки выполненных работ
за июль 2018 года

Составлен в ценах 2001 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			2-2-1 - НС II подъема. Общестроительные работы								
			Перекрытие П-1								
1	37	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2 / шт	2	1 483,62 465,75	373,54 135,07	2 967 932	747 270	1 682 140	2,66 0,61	5 1
2	84	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных / м3	3,1	2 789,30 531,00	0,00 0,00	8 633 1 643	0 0	2 021 123	3,24 0,00	10 0
			2-2-3 - НС II подъема. Технологическое оборудование								
3	7	СПрайс-Лист ТОО "ПКФ "Ка-Ка-Ка"	Консольный насосный агрегат Q-77,4м3/ч, Н-16м, 7,5кВт, 400В, 50Гц KHD-80-250C-NL-S1-G-7,5/4 / шт	2	632 431,63		1 264 863				
4	18	С130806-90 Изм. и доп.вып.16 СН РК	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм / м	14,5	1 055		15 298				
5	22	С130809-14 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80 / шт.	17	671		11 407				
6	23	С130809-12	Фланцы стальные приварные плоские из	15	384		5 760				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Изм. и доп.вып.18	углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	6	272	1 632				
7	24	С130809-11 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	16	202	3 232				
8	25	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	3	171	513				
9	26	С130809-7 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 12816-80	шт.	6	25 230	151 380				
10	35	С130902-743 Изм. и доп. вып. 20	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 150, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	3	16 229	48 687				
11	36	С130902-742 Изм. и доп. вып. 20	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	1	234 382	234 382				
12	37	С130902-769 Изм. и доп. вып. 20	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, с электроприводом AUMA, PN 10, DN 150, типа Sigma ГОСТ 5762-2002	шт.	1	216 684	216 684				
13	38	С130902-768 Изм. и доп. вып. 20	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, с электроприводом AUMA, PN 10, DN 100, типа Sigma ГОСТ 5762-2002	шт.	2	12 516	25 032				
14	39	С130902-741 Изм. и доп. вып. 20	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 80, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	10	8 868	88 680				
15	40	С130902-739 Изм. и доп. вып. 20	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.							

Локальная смета 2-3-2 - Водопроводная сеть

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	1	Е0101-24-5	Срезка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	450	4,85	4,85	2 183	2 183	733	0,00	0
				м3	0,00	1,68	0	756	97	0,01	5
17	2	Е0101-24-13 т.ч. п-3.70 К=0,85	Срезка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных	450	3,57	3,57	1 607	1 607	541	0,00	0
				м3	0,00	1,24	0	558	97	0,00	0
18	5	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	72	29,63	28,58	2 133	2 058	736	0,01	1
				м3	0,99	9,56	71	688	97	0,04	3
19	6	Е010333-А5-1 К=1,1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	136	49,50	49,50	6 732	6 732	1 346	0,00	0
				т	0,00	9,90	0	1 346	100	0,21	29
20	7	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	3 720	23,36	22,08	86 899	82 138	24 682	0,01	37
				м3	1,28	5,56	4 762	20 683	97	0,02	74
21	8	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	117	262,72	0,00	30 738	0	34 734	1,85	216
				м3	262,72	0,00	30 738	0	113	0,00	0
22	9	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	230	134,10	0,00	30 843	0	34 853	0,97	223
				м3	134,10	0,00	30 843	0	113	0,00	0
23	10	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	3 610	3,35	3,35	12 094	12 094	4 062	0,00	0
				м3	0,00	1,16	0	4 188	97	0,00	0
24	11	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	3 610	21,55	4,52	77 796	16 317	59 634	0,11	397
				м3	17,03	0,00	61 478	0	97	0,00	0
25	13	Е0101-171-2	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в устойчивых грунтах	1 012,00	474,33	6,82	480 022	6 902	38 926	0,20	202
				м2	31,50	2,54	31 878	2 570	113	0,01	10
26	17	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,200	58 881,69	25 695,31	11 776	5 139	10 371	194,00	39
				км	33 075,00	6 813,45	6 615	1 363	130	26,38	5

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	20	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб	0,300	58 881,69	25 695,31	17 665	7 709	15 557	194,00	58
			диам. 100 мм	км	33 075,00	6 813,45	9 923	2 044	130	26,38	8
28	23	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	5	19 322,87	36,99	96 614	185	1 960	1,82	9
				шт	288,00	13,50	1 440	68	130	0,07	0
29	26	Е0122-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов	5	585,99	36,99	2 930	185	2 150	1,93	37
			обратных диам. 150 мм	шт	317,25	13,50	1 586	68	130	0,07	1
30	40	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам.	0,10	247 994,13	49 389,75	24 799	4 939	10 587	312,70	31
			100-250 мм	т	62 775,00	18 657,00	6 278	1 866	130	91,12	9
31	41	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен,	41	300,57	225,64	12 323	9 251	6 850	0,41	17
			патрубков, переходов,втулок	шт	69,53	58,98	2 851	2 418	130	0,23	9
32	50	Е0106-3-1	Устройство бетонных упоров	0,80	9 864,71	260,48	7 892	208	591	3,94	3
				м3	614,25	89,46	491	72	105	0,35	0
		Устройство колодцев									
33	57	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного	30,50	8 570,26	1 879,87	261 393	57 336	78 267	8,86	270
		Изм. и доп. вып.	железобетона в сухих грунтах	м3	1 435,50	538,43	43 783	16 422	130	2,06	63
34	58	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за	30,50	133		4 057				
			применение сульфатостойкого цемента	м3							
35	69	С131104-37	Люк смотрового колодца легкий из высокопрочного	35	10 028		350 980				
		Изм. и доп. вып. 20	композита Fiberglass BMC (SMC), с дополнительной нижней крышкой и запорным устройством, номинальная нагрузка 1,5 т, диаметр обечайки 740 мм, диаметр крышки 650 мм, диаметр нижней крышки 605 мм, внутренний диаметр 586 мм СТ РК 2384-2013	комплект							
36	70	С131104-13	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л /А15/,	47	11 500		540 500				
		Изм. и доп.вып.7	ГОСТ 3634-99	комплект							
37	71	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	4	13 400		53 600				
		Изм. и доп.вып.7		комплект							
38	83	Е0122-11-8	Укладка футляра из полиэтиленовых труб диам. 300	0,126	111 941,01	60 473,38	14 105	7 620	11 051	306,00	39

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Изм. и доп.вып.15	мм	км	51 300,00	16 165,35	6 464	2 037	130	63,72	8
39	85	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам.100 мм	186	244,98	0,28	45 565	52	35 554	0,84	157
				м	146,93	0,11	27 329	20	130	0,00	0
40	86	Е0122-48-1 К=0,38	Заделка битумом и прядью концов футляра диам.315 мм	10	1 755,10	212,72	17 551	2 127	6 570	3,04	30
				футляр	501,89	3,53	5 019	35	130	0,01	0
		Водомерный	узел для индивидуальных домов на трубу диам.110								
41	126	СПрайс лист "Galaksim group"	Кран шаровой муфтовый диам.20 мм, Ру 16 1	110	412,37		45 361				
				шт							
		Водомерный	узел для индивидуальных домов на трубу диам.75								
42	136	СПрайс лист ТОО "Техноопт"	Счетчик воды ВКСМ90-15 Ду 15 мм 1	197	925,88		182 398				
				шт							
43	137	СПрайс лист "Galaksim group"	Кран шаровой муфтовый с косым фильтром диам.20 мм, Ру 16 1	197	1 048,02		206 460				
				шт							
		Восстановление	грунтово-улучшенного покрытия								
44	140	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	71,25	66,75	51,25	4 756	3 652	2 380	0,12	8
				м3	15,50	9,62	1 104	685	133	0,04	3
45	141	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы,дресвой	40	134,10	0,00	5 364	0	6 061	0,97	39
				м3	134,10	0,00	5 364	0	113	0,00	0
46	142	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м,дресвой	623	3,35	3,35	2 088	2 088	703	0,00	0
				м3	0,00	1,16	0	724	97	0,00	2
47	144	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	623	21,55	4,52	13 423	2 813	10 291	0,11	67
				м3	17,03	0,00	10 610	0	97	0,00	0
48	145	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из отсева щебня	47,50	986,08	73,75	46 839	3 503	2 088	0,14	7
				м3	21,38	11,67	1 016	554	133	0,04	2

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	146	Е0127-56-1	Устройство оснований из смеси (щебень-30%;песок-30%;глина-40 %) толщиной 5 см	475,00	103,22	12,52	49 028	5 947	26 800	0,24	115
				м2	38,03	4,39	18 064	2 086	133	0,02	8
50	147	Е0122-11-6 Изм. и доп.вып.15	Укладка футляра из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	0,242	96 338,90	47 796,27	23 314	11 567	19 174	286,00	69
				км	48 375,00	12 572,33	11 707	3 043	130	49,07	12
51	148	С130804-952 Изм. и доп.вып.14	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 225x13,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м	244,42	1 942		474 664				
52	149	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам.100 мм	374,00	244,98	0,28	91 621	105	71 491	0,84	316
				м	146,93	0,11	54 952	41	130	0,00	0
53	150	Е0122-48-1 К=0,28	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 315 мм	22,00	1 293,23	156,74	28 451	3 448	10 651	2,24	49
				футляр	369,81	2,60	8 136	57	130	0,01	0
		Локальная смета 4-1 - Наружные сети электроснабжения									
54	16	С151607-28 Изм. и доп. вып. 20	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80 П10.4 /18шт/	0,83615	199 540		166 845				
				т							
		Локальная смета 7-1-2 - Благоустройство зоны санохраны. Насосной станции 1 подъема									
		Ограждения									
55	1	У1-31-15	Ограда железобетонная глухая с цоколем, высотой 2 м,типа Б5В-1, строительные работы	244,6	9 154,62	378,84	2 239 220	92 664	243 649	3,60	881
				м	597,30	114,21	146 100	27 936	140	0,56	136
		Локальная смета 7-1-3 - Благоустройство площадки водопроводных сооружений									
		Ограждения									
56	2	У1-31-15	Ограда железобетонная глухая с цоколем, высотой 2 м,типа Б5В-1, строительные работы	335,5	9 154,62	378,84	3 071 375	127 101	334 196	3,60	1 208
				м	597,30	114,21	200 394	38 317	140	0,56	187
57	3	У1-34-13	Ворота металлические глухие с калиткой по железобетонным столбам, высотой 2 м, типа ВМ4В, строительные работы	1	47 820,30	2 530,32	47 820	2 530	6 426	23,00	23
				ворота	3 811,50	778,32	3 812	778	140	3,80	4
58	4	У1-34-14	Ворота металлические глухие с калиткой по	1	28 439,52	49,96	28 440	50	3 060	20,00	20

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			железобетонным столбам, высотой 2 м, типа ВМ4В, монтаж металлоконструкций	ворота	3 384,96	14,96	3 385	15	90	0,06	0
59	5	У1-33-7	Насадка из колючей проволоки стальной, высотой 0,5 м, типа М11, строительные работы	335,5	31,27	0,00	10 491	0	5 697	0,07	25
				м ограды	12,13	0,00	4 070	0	140	0,00	0
60	6	У1-33-8	Насадка из колючей проволоки высотой 0,5 м, типа М11, монтаж металлоконструкций	335,5	29,27	0,05	9 820	17	1 021	0,02	7
				м ограды	3,36	0,02	1 127	7	90	0,00	0
			Всего прямые затраты				**11 019 725**	**481 014**			**4 615**
							743 965	**131 715**			**579**
			В том числе стоимость: материалов, тенге				9 794 746				
			оборудования, тенге				0				
			Накладные расходы, тенге				1 127 146				
			- заработная плата, тенге				169 072				
			- трудоемкость, чел-ч				564				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				728 812				
			Всего				**12 875 683**				
			Временные здания и сооружения 2,72%			2,72%	350 219				
			- сметная заработная плата, тенге				49 381				
			- нормативная трудоемкость, чел-ч				280				
			Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время			3,465%	458 278				
			- сметная заработная плата, тенге				210 808				
			- нормативная трудоемкость, чел-ч				1 283				
			Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			1%	132 259				
			На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			0,4%	52 904				
			Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**13 869 343**				
			Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге				**35 469 731**				
			- материалы, тенге				25 049 273				
			- оборудование, тенге				0				
			- сметная заработная плата, тенге				3 810 821				
			Налог (2 %)				709 395				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**36 179 126**				
			Ценовая скидка согласно Договора				**-3 991 626**				
			Итого в текущих ценах				**32 187 500**				
			НДС (12 %)				3 862 500				
			Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**36 050 000**				

Заказчик: И. о. руководителя

_____ **Кощегулов Д. О.**

Подрядчик: Директор ТОО "Таир"

_____ **Мырзахметов Е. К.**

Эксперт технического надзора:

_____ **Шакибаев Е. Е.**