Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жаксынского района"
Подрядчик: Товаришество с ограниченной ответственностью "Таир"
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция разводящих водопроводных сетей в с Лозовое Жаксынского района Акмолинской области

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат за август 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименовани	Код
		51	02.08.2017				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включит. с НДС	в отчетном месяце за август 2018 года без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительны затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция разводящих водопроводных сетей в с Лозовое Жаксынского района Акмолинской области	**121 384 210**	**31 964 286**							**3 835 714**	**35 800 000**

ЗАКАЗЧИК: _____ **Кощегулов Д. О.**
И. о. руководителя
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жаксынского района"

ПОДРЯДЧИК: _____ **Мырзахметов Е. К.**
Директор ТОО "Таир"

Цены региона Акмолинская обл. Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жаксынского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Таир"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция разводящих водопроводных сетей в с Лозовое Жаксынского района Акмолинской области

Договор №51 от 02 августа 2017г.

Акт №7 от 28 августа 2018г

приемки выполненных работ

за август 2018 года

Составлен в ценах 2001 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Локальная смета 2-1-1 - НС 1-го подъема. Общестроительные работы								
1	8	E0101-33-7	Возведение насыпей из резервов экскаваторами "Драглайн", с ковшом вместимостью 0,65 м3, в грунтах 2 группы / м3	48	38,18 / 0,67	37,51 / 10,80	1 833 / 32	1 801 / 519	534 / 97	0,00 / 0,04	0 / 2
2	18	C131104-37 Изм. и доп. вып. 20	Люк смотрового колодца легкий из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC), с дополнительной нижней крышкой и запорным устройством, номинальная нагрузка 1,5 т, диаметр обечайки 740 мм, диаметр крышки 650 мм, диаметр нижней крышки 605 мм, внутренний диаметр 586 мм СТ РК 2384-2013 / комплект	2	10 028		20 056				
3	21	E0106-34-2	Устройство днищ толщиной более 400 мм подземной части насосных станций / 1м3	7,24	9 412,23 / 378,00	380,42 / 132,89	68 145 / 2 737	2 754 / 962	3 884 / 105	2,33 / 0,58	17 / 4
4	22	E0106-34-1	Устройство днищ толщиной до 400 мм подземной части насосных станций / м3	0,6	10 337,86 / 641,25	476,15 / 164,32	6 203 / 385	286 / 99	508 / 105	3,81 / 0,72	2 / 0
5	23	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм / м2	9,0432	246,48 / 52,20	9,95 / 3,74	2 229 / 472	90 / 34	622 / 123	0,36 / 0,02	3 / 0
6	25	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов / м2	51,29	245,44 / 37,35	3,82 / 1,44	12 589 / 1 916	196 / 74	2 348 / 118	0,21 / 0,01	11 / 0
7	26	E0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м / м3	4,3408	8 039,84 / 699,75	335,84 / 126,00	34 899 / 3 037	1 458 / 547	4 230 / 118	4,54 / 0,61	20 / 3
8	27	E0108-5-1	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной / м3	21,7036	1 447,97 / 994,50	274,19 / 103,50	31 426 / 21 584	5 951 / 2 246	28 120 / 118	6,93 / 0,50	150 / 11

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Локальная смета 2-2-1 - НС II подъема. Общестроительные работы								
			ФОМ1 и ФОМ2								
9	27	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	0.227	1 777,20	97,07	403	22	40	0,78	0
			м3		112,50	36,00	26	8	118	0,18	0
10	28	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	3,01	9 864,71	260,48	29 693	784	2 224	3,94	12
			м3		614,25	89,46	1 849	269	105	0,35	1
			Стены								
11	29	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	49.609	8 712,24	335,84	432 206	16 661	48 338	4,54	225
			м3		699,75	126,00	34 714	6 251	118	0,61	30
12	30	Е0115-39-7 Изм. и доп. вып. 10	Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса, устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	94,2	174,89	1,02	16 474	96	3 764	0,24	22
			м2		37,89	0,16	3 569	15	105	0,00	0
13	31	С11031-101 Изм. и доп.вып.16 СН РК	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-96	7,762	11 576		89 853				
			м3								
14	32	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	91,8	975,73	4,92	89 572	452	18 788	1,15	106
			м2		193,05	1,87	17 722	172	105	0,01	1
15	33	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	11	106,26	66,43	1 169	731	735	0,15	2
			шт		23,85	23,85	262	262	140	0,11	1
16	34	С143015-64 Изм. и доп. вып.	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	0,419	26 500		11 104				
			м3								
17	35	Е0106-19-2	Устройство поясов без опалубки	0,53	9 927,90	283,24	5 262	150	461	4,15	2
			м3		722,25	106,99	383	57	105	0,52	0
18	36	С12041-71 Изм. и доп.вып.9	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,082	68 200		5 592				
			т								
19	40	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	6	1 483,62	373,54	8 902	2 241	5 047	2,66	16
			шт		465,75	135,07	2 795	810	140	0,61	4
20	43	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,002	175 710,09	1 826,10	351	4	25	42,70	0
			т		8 100,00	690,75	16	1	140	3,37	0
21	44	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,011	40 200		442				
			т								
			Кровля								
22	45	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	36	184,00	15,94	6 624	574	1 740	0,24	9
			м2		34,65	5,96	1 247	215	119	0,03	1
23	46	Е0112-17-2 К=5	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	36	32,31	0,70	1 163	25	34	0,00	0
			м2		0,55	0,25	20	9	119	0,00	0
24	47	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	36	141,96	1,19	5 110	43	1 176	0,16	6

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				м2	27,00	0,45	972	16	119	0,00	0
25	48	С11011-1224 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка ТПП-3,0 ГОСТ 30547-97	м2	39,6 173		6 851				
26	49	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты	м2	36 189,45 70,88	4,72 1,78	6 820 2 552	170 64	3 113 119	0,40 0,01	15 0
27	50	С11031-101 Изм. и доп.вып.16 СН РК	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-96	м3	5,58 11 576		64 594				
28	51	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м2	36 37,08 11,59	0,99 0,38	1 335 417	36 14	513 119	0,07 0,00	2 0
29	52	С11011-1969 Изм. и доп.вып.12	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/ -"Изоспан D"	м2	36 38,09		1 371				
30	53	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	36 184,00 34,65	15,94 5,96	6 624 1 247	574 215	1 740 119	0,24 0,03	9 1
31	54	Е0112-17-2 К=35	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	36 226,16 3,85	4,90 1,75	8 142 139	176 63	240 119	0,03 0,01	1 0
32	55	Е0112-1-5 Изм. и доп. вып.	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя м2		36,00 42,86 24,53	18,33 6,86	1 543 883	660 247	1 345 119	0,14 0,03	5 1
33	56	С11011-1201 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклохолст, крошка/пленка, марка ХКП-3,0 ГОСТ 30547-97	м2	41,40 196		8 114				
34	57	С11011-1447 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-3,0 ГОСТ 30547-97	м2	40,68 202		8 217				
35	58	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	14,76 575,05 153,23	1,24 0,47	8 488 2 262	18 7	2 700 119	0,97 0,00	14 0
		Монорельсы									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	66 E0109-20-1	Монтаж монорельсов из двутавров 24	6,21	946,82	448,44	5 880	2 785	3 289	2,82	18
		м		463,50	124,90	2 878	776	90	0,45	3
37	67 C12021-129	Стоимость металлоконструкций монорельсов из двутавров 24	0,238	84 200		20 040				
		т								
38	68 E0109-24-1	Монтаж металлоконструкций подкрановых путей	0,024	13 864,97	4 022,39	333	97	219	56,50	1
		т		9 090,00	1 071,86	218	26	90	3,81	0
39	69 C12021-132	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий при массе сборочной единицы до 0,1 т	0,024	161 100		3 866				
		т								
40	70 E0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	0,434	5 030,50	2 020,02	2 183	877	1 084	14,10	6
		т		2 272,50	502,43	986	218	90	1,79	1
41	71 C12021-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	0,434	101 700		44 138				
		т								
42	72 E0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,434	2 426,40	545,76	1 053	237	481	5,25	2
		т		1 230,75	0,00	534	0	90	0,00	0
43	73 E0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,367	13 699,07	5 475,87	5 028	2 010	2 178	28,90	11
		т		5 040,00	1 552,87	1 850	570	90	5,46	2
44	74 E0109-30-1	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали	0,367	14 347,26	5 522,03	5 265	2 027	2 443	35,90	13
		т		6 075,00	1 322,37	2 230	485	90	4,73	2
45	75 C12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,734	133 700		98 136				
		т								
	Полы									
46	84 E0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	-0,005	2 789,3	–	–	–	–	3,24	–
		м3		531	–	–	–	123	–	–
47	85 E0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	2,476	9 204,18	0,00	22 790	0	1 727	3,66	9
		м3		567,00	0,00	1 404	0	123	0,00	0
48	86 E0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	30,95	323,65	18,42	10 017	570	3 535	0,42	13
		м2		85,95	6,91	2 660	214	123	0,03	1
49	87 E0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	30,95	215,39	9,05	6 666	280	2 065	0,25	8
		м2		50,85	3,40	1 574	105	123	0,02	1
50	88 E0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,093	5 239,08	327,33	487	30	197	11,60	1
		1т		1 890,00	123,75	176	12	105	0,60	0
51	89 C12041-90 Изм. и доп.вып.9	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,093	41 200		3 832				
		т								
52	90 E0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками	4,643	9 714,18	0,00	45 103	0	3 238	3,66	17

		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			подстилающих слоев бетонных м3		567,00	0,00	2 633	0	123	0,00	0
			Внутренняя отделка								
53	95	Е0115-69-4	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных м2	52,50	58,11 51,98	0,35 0,14	3 051 2 729	18 7	2 873 105	0,30 0,00	16 0
54	97	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен м2	127,60	314,50 135,68	4,07 0,97	40 130 17 313	519 124	18 308 105	0,74 0,05	94 7
			Локальная смета 2-2-3 - НС II подъема. Технологическое оборудование								
55	15	Ц0112-1-6	Трубопроводы из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 150 мм м	14,5	639,00 576,00	53,50 11,30	9 266 8 352	776 164	7 664 90	3,00 0,07	44 1
56	16	Ц0112-1-4	Трубопроводы из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 100 мм м	8,2	486,20 443,00	34,90 6,80	3 987 3 633	286 56	3 320 90	2,00 0,04	16 0
			Локальная смета 2-3-2 - Водопроводная сеть								
57	1	Е0101-24-5	Срезка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м м3	863	4,85 0,00	4,85 1,68	4 186 0	4 186 1 450	1 407 97	0,00 0,01	0 9
58	2	Е0101-24-13 т.ч. п-3.70 К=0,85	Срезка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных м3	863	3,57 0,00	3,57 1,24	3 081 0	3 081 1 070	1 038 97	0,00 0,00	0 0
59	5	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	132	29,63 0,99	28,58 9,56	3 911 131	3 773 1 262	1 351 97	0,01 0,04	1 5
60	6	Е010333-А5-1 К=1,1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 т	250,02	49,50 0,00	49,50 9,90	12 376 0	12 376 2 475	2 475 100	0,00 0,21	0 53
61	7	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	6 625	23,36 1,28	22,08 5,56	154 760 8 480	146 280 36 835	43 956 97	0,01 0,02	66 133
62	8	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм.	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	467	262,72 262,72	0,00 0,00	122 690 122 690	0 0	138 640 113	1,85 0,00	864 0
63	9	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	434	134,10 134,10	0,00 0,00	58 199 58 199	0 0	65 765 113	0,97 0,00	421 0
64	10	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м м3	4 010	3,35 0,00	3,35 1,16	13 434 0	13 434 4 652	4 512 97	0,00 0,00	0 0
65	11	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими	4 010	21,55	4,52	86 416	18 125	66 241	0,11	441

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			трамбовками	м3	17,03	0,00	68 290	0	97	0,00	0
66	13	Е0101-171-2	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в устойчивых грунтах	645,72 / м2	474,33 / 31,50	6,82 / 2,54	306 284 / 20 340	4 404 / 1 640	24 837 / 113	0,20 / 0,01	129 / 6
67	14	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,162 / км	78 245,00 / 41 850,00	36 133,62 / 9 612,90	12 676 / 6 780	5 854 / 1 557	10 838 / 130	247,00 / 37,30	40 / 6
68	17	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,390 / км	58 881,69 / 33 075,00	25 695,31 / 6 813,45	22 964 / 12 899	10 021 / 2 657	20 223 / 130	194,00 / 26,38	76 / 10
69	20	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,377 / км	58 881,69 / 33 075,00	25 695,31 / 6 813,45	22 198 / 12 469	9 687 / 2 569	19 549 / 130	194,00 / 26,38	73 / 10
70	23	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	11 / шт	19 322,87 / 288,00	36,99 / 13,50	212 552 / 3 168	407 / 149	4 312 / 130	1,82 / 0,07	20 / 1
71	25	С11011-955 прим	Таблички эмалированные для указаний номера дома	30 / шт	451		13 530				
72	26	Е0122-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	14 / шт	585,99 / 317,25	36,99 / 13,50	8 204 / 4 442	518 / 189	6 020 / 130	1,93 / 0,07	37 / 1
73	36	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	7 / фланец	231,52 / 180,00	33,52 / 2,25	1 621 / 1 260	235 / 16	1 658 / 130	0,90 / 0,01	6 / 0
74	37	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	55 / фланец	156,43 / 126,00	21,43 / 0,00	8 604 / 6 930	1 179 / 0	9 009 / 130	0,60 / 0,00	33 / 0
75	38	Е0122-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 80 мм	20 / фланец	118,85 / 96,75	16,47 / 0,00	2 377 / 1 935	329 / 0	2 516 / 130	0,46 / 0,00	9 / 0
76	39	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	5 / фланец	74,06 / 63,00	9,93 / 0,00	370 / 315	50 / 0	410 / 130	0,32 / 0,00	2 / 0
77	40	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,2058 / т	247 994,13 / 62 775,00	49 389,75 / 18 657,00	51 037 / 12 919	10 164 / 3 840	21 787 / 130	312,70 / 91,12	64 / 19
78	41	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов,втулок	19 / шт	300,57 / 69,53	225,64 / 58,98	5 711 / 1 321	4 287 / 1 121	3 175 / 130	0,41 / 0,23	8 / 4
79	50	Е0106-3-1	Устройство бетонных упоров	0,28 / м3	9 864,71 / 614,25	260,48 / 89,46	2 762 / 172	73 / 25	207 / 105	3,94 / 0,35	1 / 0
80	51	Е0122-23-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной	0,001	37 665,66	9 129,13	38	9	22	75,10	0

1		2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		Изм. и доп. вып. 14	битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 150 мм	км		13 635,00	3 449,25	14	3	130	16,84	0
81	52	E0122-23-3 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 100 мм	км	0,055	31 435,90 12 735,00	8 449,81 3 192,75	1 729 700	465 176	1 139 130	70,00 15,59	4 1
82	53	E0122-20-2 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 75 мм	км	0,03	174 814,41 35 550,00	29 821,28 11 265,75	5 244 1 067	895 338	1 826 130	203,80 55,02	6 2
		Устройство колодцев										
83	57	E0122-41-1 Изм. и доп. вып.	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	28,895	8 570,26 1 435,50	1 879,87 538,43	247 638 41 479	54 319 15 558	74 148 130	8,86 2,06	256 60
84	58	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	28,895	133		3 843				
85	67	E0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	м3	3,863	9 136,45 915,75	296,60 110,25	35 294 3 538	1 146 426	4 678 118	5,95 0,54	23 2
		Восстановление грунтово-улучшенного покрытия										
86	76	E0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	м3	26,1	66,75 15,50	51,25 9,62	1 742 405	1 338 251	872 133	0,12 0,04	3 1
87	77	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы,дресвой	м3	16	134,10 134,10	0,00 0,00	2 146 2 146	0 0	2 425 113	0,97 0,00	16 0
88	78	E0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м,дресвой	м3	242	3,35 0,00	3,35 1,16	811 0	811 281	273 97	0,00 0,00	0 1
89	80	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	258	21,55 17,03	4,52 0,00	5 559 4 394	1 165 0	4 262 97	0,11 0,00	28 0
90	81	E0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из отсева щебня	м3	17,4	986,08 21,38	73,75 11,67	17 158 372	1 283 203	765 133	0,14 0,04	3 1
91	82	E0127-56-1	Устройство оснований из смеси (щебень-30%;песок-30%;глина-40 %) толщиной 5 см	м2	174	103,22 38,03	12,52 4,39	17 960 6 617	2 178 764	9 817 133	0,24 0,02	42 3
		Восстановление асфальтового покрытия										
92	87	E0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	9,57	408,11 238,50	169,61 4,07	3 906 2 282	1 623 39	3 087 133	1,55 0,01	15 0
93	88	E01031-A26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	21,054	27,10 0,00	27,10 18,97	571 0	571 399	399 100	0,00 0,40	0 8
94	89	E010333-A5-	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами		21,054	49,50	49,50	1 042	1 042	208	0,00	0

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1 К=1,1	/работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	0,00	9,90	0	208	100	0,21	4
95	90 Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы,дресвой	8 м3	134,10 134,10	0,00 0,00	1 073 1 073	0 0	1 212 113	0,97 0,00	8 0
96	91 Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м,дресвой	118 м3	3,35 0,00	3,35 1,16	395 0	395 137	133 97	0,00 0,00	0 0
97	92 С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные,дресва	125,66 м3	781		98 140				
98	93 Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	118 м3	21,55 17,03	4,52 0,00	2 542 2 010	533 0	1 949 97	0,11 0,00	13 0
99	94 Е0127-26-4 прим	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из из естественного щебня фр.40-70 мм	87 м2	214,62 3,89	18,86 5,77	18 672 338	1 641 502	1 118 133	0,02 0,02	2 2
100	95 Е0127-26-5 К=3 прим	Устройство оснований из естественного щебня фр. 40-70 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.4	87 м2	52,87 0,33	4,54 1,33	4 600 29	395 116	192 133	0,00 0,00	0 0
101	96 Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	87 м2	383,97 5,00	33,28 11,49	33 406 435	2 896 999	1 908 133	0,03 0,04	3 4
102	97 Е0127-22-1 т.ч. п-1,37	Исключать на каждый 1 см. изменения толщины слоя м2	261	-20,92		-5 459				
103	98 Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,0522 т	40 097,59 0,00	339,59 140,94	2 093 0	18 7	10 133	0,58 0,58	0 0
104	99 Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	87,00 м2	379,72 5,94	15,35 5,06	33 036 517	1 336 440	1 273 133	0,03 0,02	3 2
105	100 Е0127-54-6 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	348,00 м2	44,56 0,01	0,00 0,00	15 508 3	0 0	5 133	0,00 0,00	0 0
106	101 Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,0522 т	40 097,59 0,00	339,59 140,94	2 093 0	18 7	10 133	0,58 0,58	0 0
107	102 Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	87,00 м2	634,07 5,94	15,35 5,06	55 164 517	1 336 440	1 273 133	0,03 0,02	3 2

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
108	103 E0127-54-1 К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	174,00	76,37	0,00	13 289	0	2	0,00	0
					0,01	0,00	2	0	133	0,00	0
109	104 E0122-11-8 Изм. и доп.вып.15	Укладка футляра из полиэтиленовых труб диам. 300 мм	км	0,066	111 941,01	60 473,38	7 388	3 991	5 789	306,00	20
					51 300,00	16 165,35	3 386	1 067	130	63,72	4
110	105 С130804-867 Изм. и доп.вып.19	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 315х12,1 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	66,66	2 529		168 583				
111	106 E0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	м	96,00	244,98	0,28	23 518	27	18 351	0,84	81
					146,93	0,11	14 105	11	130	0,00	0
112	107 E0122-48-1 К=0,375	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 300 мм	футляр	5,00	1 732,01	209,93	8 660	1 050	3 242	3,00	15
					495,28	3,48	2 476	17	130	0,01	0
	Подключение домов										
113	108 E0101-24-5	Срезка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	м3	1 305	4,85	4,85	6 329	6 329	2 126	0,00	0
					0,00	1,68	0	2 192	97	0,01	13
114	109 E0101-24-13 т.ч. п-3.70 К=0,85	Срезка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных	м3	1 305	3,57	3,57	4 659	4 659	1 569	0,00	0
					0,00	1,24	0	1 618	97	0,00	0
115	112 E0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	425	29,63	28,58	12 593	12 147	4 349	0,01	4
					0,99	9,56	421	4 063	97	0,04	17
116	113 E010333-А5-1 К=1,1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	803,25	49,50	49,50	39 761	39 761	7 952	0,00	0
					0,00	9,90	0	7 952	100	0,21	169
117	114 E0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	5 838	23,36	22,08	136 376	128 903	38 734	0,01	58
					1,28	5,56	7 473	32 459	97	0,02	117
118	115 E0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180,	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	193	262,72	0,00	50 705	0	57 297	1,85	357
					262,72	0,00	50 705	0	113	0,00	0
119	116 E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	362	134,10	0,00	48 544	0	54 855	0,97	351
					134,10	0,00	48 544	0	113	0,00	0
120	117 E0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	5 670	3,35	3,35	18 995	18 995	6 380	0,00	0
					0,00	1,16	0	6 577	97	0,00	0
121	118 E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими		5 670	21,55	4,52	122 189	25 628	93 663	0,11	624

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		трамбовками	м3	17,03	0,00	96 560	0	97	0,00	0
122	120 E0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм.диам.25 мм	км	3,020 29 700,00	47 611,09 4 698,68	17 877,09 89 694	143 785 14 190	53 989 130	135 049 18,10	173,00 55	522
123	123 E0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм,диам.32 мм	км	0,267 29 700,00	47 611,09 4 698,68	17 877,09 7 930	12 712 1 255	4 773 130	11 940 18,10	173,00 5	46
		Водомерный узел для индивидуальных домов на трубу диам.110								
124	127 C130806-56 Изм. и доп.вып.16	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 20х2 мм	м	22	56	1 232				
125	128 C130810-52	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 25 мм	шт	110	125	13 750				
		Водомерный узел для индивидуальных домов на трубу диам.75								
126	129 СПрайс лист	Кран шаровой муфтовый диам.20 мм, Ру 16 1	шт	85	412,37	35 052				
127	130 C130806-56 Изм. и доп.вып.16 СН РК	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 20х2 мм	м	17	56	952				
128	131 C130810-52	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 25 мм	шт	85	125	10 625				
		Водомерный узел для индивидуальных домов на трубу диам.75								
129	132 СПрайс лист	Кран шаровой муфтовый диам.32 мм, Ру 16 1	шт	2	1 038,41	2 077				
130	133 C130806-56 Изм. и доп.вып.16 СН РК	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 20х2 мм	м	0,4	56	22				
131	134 C130810-53	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 32 мм	шт	2	157	314				
132	138 C130806-56 Изм. и доп.вып.16 СН РК	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 20х2 мм	м	39,4	56	2 206				
133	139 C130810-52	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 25 мм	шт	197	125	24 625				
		Восстановление асфальтового покрытия								
134	151 E0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	4,73 238,50	408,11 4,07	169,61 1 128	1 930 19	802 133	1 526 0,01	1,55 0	7
135	152 E01031-A26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	21,054 0,00	27,10 18,97	27,10 0	571 399	571 100	399 0,40	0,00 8	0
136	153 E010333-A5-	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами		21,054	49,50	49,50	1 042	1 042	208	0,00	0

		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 К=1,1	/работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 т		0,00	9,90	0	208	100	0,21	4
137	154	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы,дресвой	4,00	134,10	0,00	536	0	606	0,97	4
			м3		134,10	0,00	536	0	113	0,00	0
138	155	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м,дресвой	56,00	3,35	3,35	188	188	63	0,00	0
			м3		0,00	1,16	0	65	97	0,00	0
139	156	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные,дресва м3	65,88	781		51 452				
140	157	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	56	21,55	4,52	1 207	253	925	0,11	6
			м3		17,03	0,00	954	0	97	0,00	0
141	158	Е0127-26-4 прим	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из из естественного щебня фр.40-70 мм	43	214,62	18,86	9 229	811	553	0,02	1
			м2		3,89	5,77	167	248	133	0,02	1
142	159	Е0127-26-5 К=3 прим	Устройство оснований из естественного щебня фр. 40-70 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.4	43	52,87	4,54	2 273	195	95	0,00	0
			м2		0,33	1,33	14	57	133	0,00	0
143	160	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	43	383,97	33,28	16 511	1 431	943	0,03	1
			м2		5,00	11,49	215	494	133	0,04	2
144	161	Е0127-22-1 т.ч. п-1.37	Исключать на каждый 1 см. изменения толщины слоя м2	129	-20,92		-2 698				
145	162	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,0258	40 097,59	339,59	1 035	9	5	0,58	0
			т		0,00	140,94	0	4	133	0,58	0
146	163	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	43,00	379,72	15,35	16 328	660	629	0,03	1
			м2		5,94	5,06	255	218	133	0,02	1
147	164	Е0127-54-6 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	172,00	44,56	0,00	7 665	0	2	0,00	0
			м2		0,01	0,00	2	0	133	0,00	0
148	165	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,0258	40 097,59	339,59	1 035	9	5	0,58	0
			т		0,00	140,94	0	4	133	0,58	0
149	166	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	43,00	634,07	15,35	27 265	660	629	0,03	1
			м2		5,94	5,06	255	218	133	0,02	1
150	167	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении	86,00	76,37	0,00	6 568	0	1	0,00	0

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=2	толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	0,01	0,00	1	0	133	0,00	0
151	168 Е0122-11-6 Изм. и доп.вып.15	Укладка футляра из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	км	0,022	96 338,90 48 375,00	47 796,27 12 572,33	2 119 1 064	1 052 277	1 743 130	286,00 49,07	6 1
152	169 С130804-952 Изм. и доп.вып.14	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 225х13,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	22,22	1 942		43 151				
153	170 Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам.100 мм	м	34,00	244,98 146,93	0,28 0,11	8 329 4 996	10 4	6 499 130	0,84 0,00	29 0
154	171 Е0122-48-1 К=0,28	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 225 мм	футляр	2,00	1 293,23 369,81	156,74 2,60	2 586 740	313 5	968 130	2,24 0,01	4 0
	Пересечение	с коммуникациями 20 шт									
155	172 Е0122-49-1	Подвешивание подземных коммуникаций диам. до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках	км	0,10	20 732,90 9 495,00	424,40 159,75	2 073 950	42 16	1 255 130	59,30 0,78	6 0
	Восстановление	грунтово-улучшенного покрытия на дорогах и проездах									
156	173 Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	м3	56,94	66,75 15,50	51,25 9,62	3 801 883	2 918 548	1 902 133	0,12 0,04	7 2
157	174 Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из отсева щебня	м3	37,96	986,08 21,38	73,75 11,67	37 432 812	2 800 443	1 669 133	0,14 0,04	5 2
158	175 Е0127-56-1	Устройство оснований из смеси (щебень-30%;песок-30%;глина-40 %) толщиной 5 см	м2	379,60	103,22 38,03	12,52 4,39	39 181 14 436	4 752 1 667	21 418 133	0,24 0,02	92 7
	Восстановление	асфальтового покрытия на дорогах и проездах									
159	176 Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	34,177	408,11 238,50	169,61 4,07	13 948 8 151	5 797 139	11 026 133	1,55 0,01	53 0
160	177 Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	75,24	27,10 0,00	27,10 18,97	2 039 0	2 039 1 427	1 427 100	0,00 0,40	0 30
161	178 Е010333-А5-1 К=1,1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	75,24	49,50 0,00	49,50 9,90	3 724 0	3 724 745	745 100	0,00 0,21	0 16
162	179 Е0127-26-4 прим	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из из естественного щебня фр.40-70 мм	м2	310,7	214,62 3,89	18,86 5,77	66 684 1 209	5 861 1 794	3 994 133	0,02 0,02	7 6
163	180 Е0127-26-5 К=3 прим	Устройство оснований из естественного щебня фр. 40-70 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.4	м2	310,7	52,87 0,33	4,54 1,33	16 427 103	1 409 413	686 133	0,00 0,00	1 1

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
164	181 Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2	310,7	383,97 5,00	33,28 11,49	119 300 1 554	10 341 3 569	6 813 133	0,03 0,04	10 13
165	182 Е0127-22-1 т.ч.	Исключать на каждый 1 см. изменения толщины слоя м2		932,1	-20,92		-19 496				
166	183 Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,1864	40 097,59 0,00	339,59 140,94	7 474 0	63 26	35 133	0,58 0,58	0 0
167	184 Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	310,7	379,72 5,94	15,35 5,06	117 979 1 846	4 770 1 572	4 546 133	0,03 0,02	10 5
168	185 Е0127-54-6 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	1 242,8	44,56 0,01	0,00 0,00	55 384 12	0 0	17 133	0,00 0,00	0 0
169	186 Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,1864	40 097,59 0,00	339,59 140,94	7 474 0	63 26	35 133	0,58 0,58	0 0
170	187 Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	310,7	634,07 5,94	15,35 5,06	197 005 1 846	4 770 1 572	4 546 133	0,03 0,02	10 5
171	188 Е0127-54-1 К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	621,4	76,37 0,01	0,00 0,00	47 457 6	0 0	8 133	0,00 0,00	0 0
	Локальная смета 6-1-1 - Площадка водопроводных сооружений										
172	1 Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	53	29,63 0,99	28,58 9,56	1 570 52	1 514 507	543 97	0,01 0,04	0 2
173	2 Е010333-А5-1 К=1,1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	100,17	49,50 0,00	49,50 9,90	4 958 0	4 958 992	992 100	0,00 0,21	0 21
174	3 Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	626	23,36 1,28	22,08 5,56	14 623 801	13 822 3 480	4 152 97	0,01 0,02	6 12
175	4 Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1.	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	21	262,72 262,72	0,00 0,00	5 517 5 517	0 0	6 234 113	1,85 0,00	39 0
176	9 Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм		0,0430	115 636,32	31 953,19	4 972	1 374	4 385	360,00	15

			3	4	5	6	7	8	9	10	11		
			с гидравлическим испытанием	км		66 375,00	12 071,25	2 854	519	130	58,95	3	
177	10	С130806-90 Изм. и доп.вып.16 СН РК	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	43,172	1 055		45 546					
			Локальная смета 6-1-3 - Резервуары емк.250м3										
			Монолитные и сборные ж/б работы										
178	12	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	м3	37,696	2 069,65 477,00	0,00 0,00	78 018 17 981	0 0	22 117 123	2,99 0,00	113 0	
179	13	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	20	8 388,97 195,75	66,01 24,93	167 779 3 915	1 320 499	4 634 105	1,35 0,12	27 2	
180	14	Е0106-35-5	Устройство плоских днищ при стенах из сборных железобетонных панелей	1м3	66	10 790,45 927,00	672,63 234,39	712 170 61 182	44 394 15 470	80 484 105	5,83 0,93	385 61	
181	15	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	66	379		25 014					
182	16	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	м3	66	441		29 106					
183	17	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	0,1828	73 000		13 344					
184	18	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,103	68 200		7 025					
185	19	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	1,2516	65 900		82 480					
186	20	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,399	61 300		24 459					
187	21	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,1602	53 600		8 587					
188	22	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,0598	52 400		3 134					
189	23	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и		0,0852	51 000		4 345					

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Изм. и доп.вып.9 СН РК	сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм т								
190	24	С12041-111 Изм. и доп.вып.9	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм т	0,0984	77 000		7 577				
191	25	С12041-112 Изм. и доп.вып.9	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,3616	72 000		26 035				
192	26	С12041-113 Изм. и доп.вып.9	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,45	71 100		31 995				
193	27	С12041-115 Изм. и доп.вып.9	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм т	0,251	64 500		16 190				
194	28	С12041-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали т	0,2496	63 800		15 924				
195	29	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры т	0,2496	40 200		10 034				
196	31	Е0106-35-4	Устройство угловых участков стен в емкостных сооружениях м3	16,80	17 392,86 2 155,50	1 197,54 404,39	292 200 36 212	20 119 6 794	45 156 105	12,75 1,58	214 27
197	32	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	16,80	379		6 367				
198	33	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 м3	16,80	441		7 409				
199	34	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,02	55 620		1 112				
200	35	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,6616	53 000		35 065				
201	36	С12041-24 Изм. и доп.вып.9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,1344	52 400		7 043				
202	37	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм т	0,2224	51 000		11 342				
203	38	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,1504	50 900		7 655				
204	39	С12041-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали т	0,0168	63 800		1 072				

1		2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
205	40	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0168	40 200		675				
206	41	Е0107-30-3	Установка панелей стен при вертикальных стыках, замоноличиваемых бетоном, площадью до 12 м2	м3	35,08	4 942,59 1 028,25	1 085,26 380,37	173 386 36 071	38 071 13 343	69 180 140	6,00 1,70	210 60
207	42	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	35,08	379		13 295				
208	43	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	м3	35,08	441		15 470				
209	44	С143018-14 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	Панели (блоки) стеновые и перегородочные для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В15, площадью до 18 м2, прямоугольные, плоские и переменного сечения	м3	35,08	20 000		701 600				
210	48	С143018-21 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5	м3	6,379	28 600		182 445				
		Локальная смета 6-2-1 - Фильтр-поглотитель 200м3. Общестроительные работы										
		КАМЕРА										
211	1	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	8,496	1 777,20 112,50	97,07 36,00	15 099 956	825 306	1 489 118	0,78 0,18	7 2
212	2	Е0107-62-1	Устройство камер со стенками из бетонных блоков	м3	86,974	10 326,09 1 401,75	789,92 272,75	898 101 121 916	68 702 23 722	203 893 140	8,27 1,04	719 91
213	3	С143003-17 Изм. и доп. вып.	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	м3	7,164	10 900		78 088				
214	4	С143003-21 Изм. и	Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100	м3	66,83	10 500		701 715				
215	5	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	м3	12,36	21 800		269 448				
216	6	С143018-33 Изм. и доп. вып.	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм КС 7-3	м	1,74	4 362,50		7 591				
217	7	С143018-36 Изм. и доп. вып. 20 к=1,25	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм КС10-3	м	1,16	5 850		6 786				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
218	8 Е0106-1-20	Монолитные заделки	2,592	9 472,79	311,32	24 553	807	1 520	2,82	7
		м3		441,00	117,61	1 143	305	105	0,57	1
219	9 Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг - дополнительные закладные детали к плитам покрытий по ЮЖИ	0,108	175 710,09	1 826,10	18 977	197	1 329	42,70	5
		т		8 100,00	690,75	875	75	140	3,37	0
220	10 Е0107-20-4	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой свыше 20 кг сетка С-2	0,762	172 169,94	1 216,94	131 193	927	6 826	31,40	24
		т		5 940,00	459,00	4 526	350	140	2,25	2
221	11 Ц0108-407-13	Трубы стальные по установленным конструкциям, в опалубке фундаментов и перекрытиях, диаметр до 50 мм	11,50	116,40	6,30	1 339	72	796	0,44	5
		м		71,60	1,30	823	15	95	0,01	0
222	12 С130806-65 Изм. и доп.вып.16	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	11,50	250		2 875				
		м								
223	13 С131104-8 Изм. и доп.вып.7	Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79	2	8 060		16 120				
		шт								
224	14 С131104-7	Люк чугунный канализационный запорный ЛКЗ-1000.1000	2	39 900		79 800				
		шт								
225	15 Е0110-55-1	Устройство крышек ДК-1 и ДК-2	2,108	1 292,59	29,74	2 725	63	112	0,23	0
		м2		32,85	11,23	69	24	120	0,05	0
226	16 С11041-82	Сталь полосовая	0,006	48 400		290				
		т								
227	17 Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,152	13 711,47	5 475,87	2 084	832	902	28,90	4
		т		5 040,00	1 552,87	766	236	90	5,46	1
228	18 С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,152	133 700		20 322				
		т								
229	19 Е0109-48-2	Резка стремянки по месту	0,152	542,84	144,52	83	22	40	1,34	0
		т		292,50	0,00	44	0	90	0,00	0
230	20 С130810-162	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	0,014	126 700		1 774				
		т								
231	21 Е0116-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм	4	770,63	0,00	3 083	0	1 544	1,80	7
		1сальник		301,50	0,00	1 206	0	128	0,00	0
232	22 Е0113-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	151,2	13,91	0,07	2 103	11	1 100	0,04	6
		м2		8,06	0,02	1 219	3	90	0,00	0
233	23 Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	151,2	245,44	3,82	37 111	578	6 921	0,21	32
		м2		37,35	1,44	5 647	218	118	0,01	1
	ПРИЯМОК									
234	24 Е0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм из бетона М-150	0,518	12 675,99	1 327,03	6 566	687	1 411	12,49	6
		м3		2 137,50	456,24	1 107	236	105	1,72	1

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
235	25	Е0108-12-3	Установка металлических решеток приямков	0,046	175 754,59	1 941,97	8 085	89	418	42,30	2
			т		6 975,00	726,75	321	33	118	3,55	0
236	26	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона МН-2	0,032	121 637,97	11 119,34	3 892	356	395	42,50	1
			1т		7 560,00	4 200,75	242	134	105	20,52	1
237	27	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	2,88	245,44	3,82	707	11	132	0,21	1
			м2		37,35	1,44	108	4	118	0,01	0
238	28	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	0,5	246,48	9,95	123	5	34	0,36	0
			м2		52,20	3,74	26	2	123	0,02	0
239	29	Е0111-11-2 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	0,5	72,57	1,34	36	1	1	0,01	0
			м2		1,26	0,50	1	0	123	0,00	0
240	30	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	6,744	148,40	0,07	1 001	0	765	0,65	4
			м2		108,00	0,02	728	0	105	0,00	0
		ПОЛ									
241	31	Е0111-13-3 К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	50,4	1 322,71	49,10	66 664	2 475	6 079	0,53	27
			м2		79,66	18,40	4 015	927	123	0,09	5
242	32	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона М-150	9,98	9 520,38	0,00	95 013	0	6 960	3,66	37
			м3		567,00	0,00	5 659	0	123	0,00	0
243	33	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	49,9	246,48	9,95	12 299	497	3 433	0,36	18
			м2		52,20	3,74	2 605	187	123	0,02	1
244	34	Е0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	2	145,14	2,68	290	5	9	0,02	0
			м2		2,52	1,00	5	2	123	0,00	0
			Локальная смета 7-1-2 - Благоустройство зоны санохраны. Насосной станции 1 подъема								
245	2	У1-34-13	Ворота металлические глухие с калиткой по железобетонным столбам, высотой 2 м, типа ВМ4В, строительные работы	1	47 820,30	2 530,32	47 820	2 530	6 426	23,00	23
			ворота		3 811,50	778,32	3 812	778	140	3,80	4
246	3	У1-34-14	Ворота металлические глухие с калиткой по железобетонным столбам, высотой 2 м, типа ВМ4В, монтаж металлоконструкций	1	28 439,52	49,96	28 440	50	3 060	20,00	20
			ворота		3 384,96	14,96	3 385	15	90	0,06	0
247	4	У1-33-7	Насадка из колючей проволоки стальной, высотой 0,5 м, типа М11, строительные работы	244,6	31,27	0,00	7 649	0	4 154	0,07	18
			м ограды		12,13	0,00	2 967	0	140	0,00	0
248	5	У1-33-8	Насадка из колючей проволоки высотой 0,5 м, типа М11, монтаж металлоконструкций	244,6	29,27	0,05	7 159	12	744	0,02	5
			м ограды		3,36	0,02	822	5	90	0,00	0
			Всего прямые затраты				**10 299 228**	**933 274**			**7 450**
							1 254 093	**255 493**			**1 724**
			В том числе стоимость материалов, тенге				8 111 861				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		оборудования, тенге				0				
		Накладные расходы, тенге				1 763 409				
		- заработная плата, тенге				264 511				
		- трудоемкость, чел-ч				882				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				723 758				
		Всего				**12 786 395**				
		Временные здания и сооружения 2,72%			2,72%	347 790				
		- сметная заработная плата, тенге				49 038				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				278				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время			3,465%	455 100				
		- сметная заработная плата, тенге				209 346				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				1 274				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			1%	131 342				
		На оплату дополнительных отпусков (0.4 %)			0,4%	52 537				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**13 773 164**				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге				**35 223 756**				
		- материалы, тенге				20 745 431				
		- оборудование, тенге				0				
		- сметная заработная плата, тенге				5 668 162				
		Налог (2 %)				704 475				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**35 928 231**				
		Ценовая скидка согласно Договора				**-3 963 945**				
		Итого в текущих ценах				**31 964 286**				
		НДС (12 %)				3 835 714				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**35 800 000**				

Заказчик: И. о. руководителя

Кощегулов Д. О.

Подрядчик: Директор ТОО "Таир"

Мырзахметов Е. К.

Эксперт технического надзора:

Шакибаев Е. Е.