Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жаксынского района"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Таир"
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция разводящих водопроводных сетей в с Лозовое Жаксынского района Акмолинской области

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименовани	Код
		51	02.08.2017				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включит. с НДС	в отчетном месяце за сентябрь 2018 года без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительны затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция разводящих водопроводных сетей в с Лозовое Жаксынского района Акмолинской области	**156 637 890**	**31 476 500**							**3 777 180**	**35 253 680**

ЗАКАЗЧИК: _____ **Кещетулов Д. О.**
И. о. руководителя
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жаксынского района"

ПОДРЯДЧИК: _____ **Мырзахметов Е. К.**
Директор ТОО "Таир"

Форма 2В

Цены региона Акмолинская обл.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жаксынского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Таир"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция разводящих водопроводных сетей в с Лозовое Жаксынского района Акмолинской области

Договор №51 от 02 августа 2017г.

Акт №8 от 25.09.2018г.

приемки выполненных работ

за сентябрь 2018 года

Составлен в ценах 2001 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Локальная смета 1-1 - Рекультивация земель								
1	3	Е0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м / м3	936,9	2,80 / 0,00	2,80 / 0,97	2 628 / 0	2 628 / 912	884 / 97	0,00 / 0,00	0 / 3
2	4	Е0101-27-10 К=3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м / м3	2 810,7	1,38 / 0,00	1,38 / 0,48	3 892 / 0	3 892 / 1 350	1 310 / 97	0,00 / 0,00	0 / 4
3	5	Е0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.) / м2	6 245,7	0,20 / 0,00	0,20 / 0,07	1 267 / 0	1 267 / 440	426 / 97	0,00 / 0,00	0 / 1
			Локальная смета 1-2 - Снятие и хранение растительного грунта								
4	3	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшомвместимостью 0,65 м3 /избыток растительного грунта/ / м3	203,16	26,22 / 1,15	25,02 / 6,79	5 327 / 234	5 083 / 1 379	1 564 / 97	0,01 / 0,02	2 / 5
5	4	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 /избыток растительного грунта/ / т	243,792	49,50 / 9,90	0,00 / 0,00	12 068 / 2 414	0 / 0	2 414 / 100	0,21 / 0,00	51 / 0
6	5	Е0101-24-5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м / м3	525,74	4,85 / 0,00	4,85 / 1,68	2 550 / 0	2 550 / 885	858 / 97	0,00 / 0,01	0 / 3
			...грунта бульдозерами мощностью 79	525,74	16,79	16,79	8 829	8 829	2 971	0,00	0

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		К=4	(108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3	0,00	5,83	0	3 063	97	0,02	10
		Насосная Станция 1-го подъема									
8	7	Е0101-24-5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	208,30 м3	4,85 0,00	4,85 1,68	1 010 0	1 010 351	340 97	0,00 0,01	0 1
9	8	Е0101-24-13 К=5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	208,30 м3	20,99 0,00	20,99 7,28	4 373 0	4 373 1 517	1 471 97	0,00 0,02	0 5
		Локальная смета 2-1-1 - НС 1-го подъема. Общестроительные работы									
10	9	Е0101-145-10	Планировка откосов, полотна выемок из грунтов 3 группы механизированным способом	50 м2	20,18 15,05	5,13 1,07	1 009 753	257 53	782 97	0,11 0,00	5 0
11	10	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	48 м3	21,55 17,03	4,52 0,00	1 034 817	217 0	793 97	0,11 0,00	5 0
12	19	С11011-774	Скобы ходовые	5,3 кг	129		684				
		Локальная смета 2-1-3 - НС 1-го подъема. Технологическое оборудование									
13	2	СПрайс-Лист "KARLSKRON	Скважинный погружной насосный агрегат KSP-6-N151-A-10-3,подача 9м3/ч, напор 75м,2,15кВт,400В,50Гц,7,5А	3 шт	121 893,24		365 680				
14	6	С12021-245	Оголовок герметизированный	0,076 т	172 800		13 133				
15	7	Е0122-37-1	Установка вантузов одинарных диам.50 мм	2 шт	13 378,84 272,25	17,71 6,75	26 758 545	35 14	725 130	1,62 0,03	3 0
16	8	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	2 комплект	859,96 41,72	1,62 0,00	1 720 83	3 0	107 128	0,23 0,00	0 0
17	9	Е0116-26-2	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 50 мм	2 1счетчик	786,37 211,50	36,99 13,50	1 573 423	74 27	576 128	1,22 0,07	2 0
18	10	С131102-11 прим	Счетчики /водомеры/ холодной воды турбинные СТВ-65 /Миномесс СВ ТХ/WPH-N-K 50/	2 шт	15 600		31 200				
19	11	Ц0112-802-2	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 50 мм	6 шт	501,70 473,00	24,00 6,80	3 010 2 838	144 41	2 591 90	3,00 0,04	18 0
20	12	С130902-739 Изм. и доп. вып. 20	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	6 шт.	8 868		53 208				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	13	Ц0112-803-2	Клапаны чугунные обратные подъемные, обратные поворотные фланцевые на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 40-50 мм	2,00 шт	468,80 437,00	27,10 6,80	938 874	54 14	799 90	3,00 0,04	6 0
22	14	С130903-732 Изм. и доп.вып.19	Клапан обратный шаровой фланцевый, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 50, типа AVK ГОСТ 11823-91	2 шт.	14 655		29 310				
23	15	С130806-316 Изм. и доп.вып.9	Трубы бурильные геологоразведочные с высаженными внутрь концами, длиной 3 м из стали группы Д /ГОСТ 7909-56/, 42х5 мм,48х4мм	76,76 м	333		25 561				
24	16	С11061-219 Изм. и доп.вып.3	Муфты к трубам бурильным из стали группы Д, Dн 73 мм массой 4,2 кг,48-Д	26 шт	330		8 580				
25	17	Ц0112-3-6	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 10 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 57 мм	0,0018 т	37 979,00 35 330,00	1 822,00 270,00	68 64	3 0	58 90	200,00 1,57	0 0
26	18	С130806-66 Изм. и доп.вып.16 СН РК	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 мм	0,404 м	279		113				
27	19	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0101 т	247 994,13 62 775,00	49 389,75 18 657,00	2 505 634	499 188	1 069 130	312,70 91,12	3 1
28	20	С130809-8 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80	4 шт.	189		756				
29	21	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	40 шт	202		8 080				
30	22	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	4 шт.	384		1 536				
31	23	С130804-864 Изм. и доп.вып.14	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 225х8,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 /футляр/	0,404 м	1 269		513				
		Локальная смета 2-2-1 - НС II подъема. Общестроительные работы									
32	61	С12021-281 Изм. и	Стяжки из угольника	0,08 т	45 000		3 600				
33	76	Е0109-34-1	Монтаж каркаса для установки УФ (АС-10)	0,018 т	17 355,77 12 555,00	2 191,29 101,25	312 226	39 2	205 90	73,60 0,49	1 0

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	77	С12021-132	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий при массе сборочной единицы до 0,1 т	0,018 т	161 100		2 900				
35	78	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,43 м3	9 520,38 567,00	0,00 0,00	4 094 244	0 0	300 123	3,66 0,00	2 0
36	79	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	2,05 м2	636,69 190,80	31,85 12,04	1 305 391	65 25	499 120	1,15 0,06	2 0
37	80	С12063-2	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-10ПЩ; ДН 24-10ПЩ	2,05 м2	4 810		9 861				
38	81	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1 комплект	1 380		1 380				
39	82	Е0110-91-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	3,694 м2	427,50 185,83	19,32 6,39	1 579 686	71 24	852 120	1,11 0,03	4 0
40	83	С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	3,694 м2	5 206		19 231				
41	92	Е0111-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	18,4 м2	246,23 39,60	9,95 3,74	4 531 729	183 69	981 123	0,27 0,02	5 0
42	93	Е0111-15-4 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий	18,4 м2	80,49 3,06	1,34 0,50	1 481 56	25 9	81 123	0,02 0,00	0 0
43	96	Е0115-151-2	Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная	52,5 м2	23,54 15,75	0,16 0,07	1 236 827	8 4	872 105	0,10 0,00	5 0
44	98	Е0115-151-2	Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная	46,8 м2	23,54 15,75	0,16 0,07	1 102 737	7 3	777 105	0,10 0,00	5 0
45	99	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	80,8 м2	173,10 78,30	1,88 0,72	13 986 6 327	152 58	6 704 105	0,47 0,00	38 0
46	100	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен -цоколь	2,4 м2	258,85 108,90	1,96 0,45	621 261	5 1	276 105	0,61 0,03	1 0
47	101	Е0115-156-3	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности поливинилацетатная	91,8 м2	82,94 14,63	1,65 0,63	7 614 1 343	151 58	1 471 105	0,09 0,00	8 0
48	102	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	0,13 м3	2 789,30 531,00	0,00 0,00	363 69	0 0	85 123	3,24 0,00	0 0
49	103	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками	0,39	9 520,38	0,00	3 713	0	272	3,66	1

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			подстилающих слоев бетонных	м3	567,00	0,00	221	0	123	0,00	0
50	104	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,004	5 239,08	327,33	21	1	8	11,60	0
				1т	1 890,00	123,75	8	0	105	0,60	0
51	105	С12041-90 Изм. и доп.вып.9	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,004	41 200		165				
				т							
52	106	Е0111-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	1,3	246,23	9,95	320	13	69	0,27	0
				м2	39,60	3,74	51	5	123	0,02	0
53	107	Е0111-15-4 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий	1,3	80,49	1,34	105	2	6	0,02	0
				м2	3,06	0,50	4	1	123	0,00	0
		Локальная смета 2-2-3 - НС II подъема. Технологическое оборудование									
54	4	75-6-153 Изм. и доп.вып.19	Шкаф управления с частотным регулированием, модель ШУ 3ПН 0022-005/380-ЧП, для повысительной насосной станции на 3 насоса, N 2,2 кВт, номинальный ток 5,6 А, типа ЭнКо СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010	1	198 066		198 066				
				шт.							
55	5	СПрайс-Лист ТОО "ПКФ	Консольный насосный агрегат Q-11,7м3/ч, Н-11м, 0,75кВт, 400В, 50Гц KHD-32-125C-NL-S1-G-0,75/2	3	139 912,25		419 737				
				шт							
56	6	СПрайс-Лист ТОО "ПКФ	Датчик давления 4...20 мА, Cerabar T PMC131	3	45 930,79		137 792				
				шт							
57	8	75-6-157 Изм. и доп.вып.19	Шкаф управления с частотным регулированием, модель ШУ 3ПН 0075-016/380-ЧП, для повысительной насосной станции на 3 насоса, N 7,5 кВт, номинальный ток 16 А, типа ЭнКо СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010	1	213 584		213 584				
				шт.							
58	9	С131004-1 прим.	Насосы сетевые фекальные для взвешенных веществ, марка "ГНОМ" 6-10, подача 6 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,55 кВт, 3000 об/мин /GNOM-M 7/7-50/0.4-220/	2	11 700		23 400				
				шт							
59	11	СПрайс лист ТОО "Arman-SU"	Установка трубчатого типа для ультрафиолетового обеззараживания воды в потоке УОФ Arman-30Ам	2	261 452,19		522 904				
				шт							
60	14	СПрайс-лист "ТехСтройС	Таль ТРШС 0,5 т	1	7 414,14		7 414				
				шт							
61	19	С130806-79 Изм. и доп.вып.16 СН РК	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	8,2	629		5 158				
				м							
62	27	С130905-31 Изм. и доп.вып.19	Компенсатор фланцевый (вибрационный) модели 5050, для воды, Т от -40°С до +130°С, PN 16, DN 150, типа FAF ГОСТ 27036-86	1	10 218		10 218				
				шт.							
63	28	С130905-29	Компенсатор [вибрационный], стальной, Т от -20°С	3	6 102		18 306				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Изм. и доп.вып.19	до +130°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 27036-86	шт							
64	29	С130905-26 Изм. и доп.вып.19	Компенсатор фланцевый (вибрационный) модели 5050, для воды, Т от -40°С до +130°С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 27036-86	шт.	3	3 264		9 792			
65	43	С130903-700 Изм. и доп.вып.19	Клапан обратный поворотный фланцевый, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 100, типа AVK ГОСТ 11823-91	шт.	2	2 979		5 958			
66	44	С130903-697 Изм. и доп.вып.19	Клапан обратный поворотный фланцевый, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 50, типа AVK ГОСТ 11823-91	шт.	3	1 489		4 467			
67	49	С131102-11 прим.	Счетчики /водомеры/ холодной воды турбинные СТВ-65 /Миномесс СВТХ/WPH-N-K ф50/	шт	1	15 600		15 600			
68	51	С130902-739 Изм. и доп. вып. 20	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	10	8 868		88 680			
69	52	С131103-15	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа /10 кгс/см2/, d 32 мм	м	10	623		6 230			
		Локальная смета 2-3-1 - Водовод									
70	8	Е0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	м2	1 870	0,20 0,00	0,20 0,07	379 0	379 132	128 97	0,00 0,00	0 0
71	43	С131104-36 Изм. и доп. вып. 20	Люк смотрового колодца легкий из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC), номинальная нагрузка 1,5 т, диаметр обечайки 740 мм, диаметр крышки 650 мм, внутренний диаметр 586 мм СТ РК 2384-2013	комплект	2	7 569		15 138			
72	46	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см	м2	10,7	278,96 38,03	12,52 4,39	2 985 407	134 47	604 133	0,24 0,02	3 0
		Пересечение с коммуникациями									
73	53	Е0122-49-1	Подвешивание подземных коммуникаций диам. до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках	км	0,009	20 732,90 9 495,00	424,40 159,75	187 85	4 1	113 130	59,30 0,78	1 0
		Локальная смета 2-3-2 - Водопроводная сеть									
74	3	Е0101-24-5	Возвращение грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	м3	6 404	4,85 0,00	4,85 1,68	31 066 0	31 066 10 778	10 455 97	0,00 0,01	0 35

1		2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
.75	4	Е0101-24-13 т.ч. п-3.70 К=0,85	Возвращение грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных	м3	6 404	3,57 0,00	3,57 1,24	22 853 0	22 853 7 929	7 691 97	0,00 0,00	0 26
76	73	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см	м2	460,1	278,96 38,03	12,52 4,39	128 350 17 498	5 760 2 021	25 959 133	0,24 0,02	112 8
77	74	Е0127-56-2 К=2	Исключать на каждый 1 см. изменения толщины слоя	м2	920,2	-19,86 -0,83	0,00 0,00	-18 271 -764	0 0	-1 016 133	-0,01 0,00	-5 0
78	110	Е0101-24-5	Возвращение грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	м3	2 227	4,85 0,00	4,85 1,68	10 803 0	10 803 3 748	3 636 97	0,00 0,01	0 12
79	111	Е0101-24-13 т.ч. п-3.70 К=0,85	Возвращение грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных	м3	2 227	3,57 0,00	3,57 1,24	7 947 0	7 947 2 757	2 674 97	0,00 0,00	0 9
		Локальная смета 4-1 - Наружные сети электроснабжения										
80	8	С143019-63 Изм. и доп.вып.7 СН РК	Приставки для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи /с отверстиями и без отверстий/, длина 4,5 м, марка ПТ 45 /УСО-3А/	шт	8	10 200		81 600				
		РАЗДЕЛ 3.	ВЛ-10 кВ									
81	14	Е0133-109-6	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	1км	1,35	41 504,56 9 157,50	31 105,06 6 414,57	56 031 12 363	41 992 8 660	22 073 105	51,10 22,72	69 31
82	15	Е0133-111-8 Изм. и доп.вып.3	При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к расценке 33-109-6	опора	11	2 673,15 393,75	2 069,02 347,67	29 405 4 331	22 759 3 824	8 563 105	2,12 1,16	23 13
83	16	С151607-28 Изм. и доп. вып. 20	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80 П10.4 /18шт/	т	0,00285	199 540		569				
84	20	С12041-7 Изм. и	Проводник ЗП-1	т	0,036	49 502		1 782				
85	21	С151804- 276	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Е ГОСТ 1232-93	шт.	108	787		84 996				
86	22	С151804- 133 2 Изм. и	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	108	13		1 404				
87	23	С151804- 199 7 Изм. и	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	154		2 772				
88	24	С151804- 200	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	108	132		14 256				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89	30	С12041-7 Изм. и	Проводник ЗП-1 т	0,008	49 502		396				
90	31	С151804-276	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Е ГОСТ 1232-93 шт.	4	787		3 148				
91	32	С151804-133 2 Изм. и	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 шт.	4	13		52				
92	33	С151804-199 7 Изм. и доп. вып	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98 шт.	8	154		1 232				
93	34	С151804-200	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98 шт.	12	132		1 584				
94	35	С151804-108	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93 шт.	48	628		30 144				
95	36	С151804-137	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98 шт.	24	265		6 360				
96	37	С151804-183	Зажимы натяжные болтовые НБ-2-6 ГОСТ Р 51177-98 шт.	24	599		14 376				
97	38	С151804-162 9 Изм. и	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98 шт.	24	142		3 408				
98	44	С12041-7 Изм. и доп.вып.19	Проводник ЗП-1 т	0,006	49 502		297				
99	45	С151804-276 Изм. и доп. вып. 20	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Е ГОСТ 1232-93 шт.	6	787		4 722				
100	46	С151804-133 2 Изм. и доп. вып. 20	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 шт.	6	13		78				
101	47	С151804-199 7 Изм. и доп. вып	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98 шт.	9	154		1 386				
102	48	С151804-200 0 Изм. и доп. вып	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98 шт.	9	132		1 188				
103	49	С151804-108 2 Изм. и доп. вып	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93 шт.	24	628		15 072				
104	50	С151804-137 3 Изм. и доп. вып. 20	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98 шт.	12	265		3 180				
105	51	С151804-	Зажимы натяжные болтовые НБ-2-6 ГОСТ Р 51177-	12	599		7 188				

91	32	С151804-133	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	4	13		52				
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		183 98 8 Изм. и доп. вып. 20		шт.								
106	52	С151804-162 9 Изм. и доп. вып.	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	142		1 704				
		РЛНД-10										
107	53	Е0133-116-3	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	шт	2	2 263,89 1 386,00	769,89 236,48	4 528 2 772	1 540 473	3 407 105	7,42 1,03	15 2
108	54	СПр.л.ТОО "Инвольт"	Разъединитель линейный наружной установки РЛНД-1-10Б/400	шт	2	13 779,24		27 558				
109	55	СПр.л.ТОО "Инвольт"	Привод ПРНЗ	шт	2	1 377,92		2 756				
110	56	Е0133-118-1	Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,38-10 кВ	м шин	20	53,87 29,25	12,24 2,25	1 077 585	245 45	662 105	0,18 0,01	4 0
111	57	С12041-7 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,019	49 502,00		941				
112	58	С12021-159	Металлоконструкции (КМ1)	т	0,005	117 700,00		589				
113	59	С12021-159	Металлоконструкции (вал привода РА7, кронштейны РА1, РА2 и РА4, КМ1, скобы КМ3)	т	0,11	117 700,00		12 947				
114	60	С151804-244 7 Изм. и	Зажимы аппаратные прессуемые А1А-70Г и А1А-70 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	332,00		5 976				
115	61	С11041-104	Хомуты Х7	кг	8,4	196,00		1 646				
116	62	С11041-104	Хомуты Х8	кг	4,8	196,00 0,00		941 0				
117	63	Ц0108-396-1	Короб на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина 2 м	м	4,6	199,40 51,80	120,00 33,30	917 238	552 153	372 95	0,32 0,19	1 1
118	64	С11041-87	Сталь угловая 80х80мм /ГОСТ 8509-86/	т	0,034	44 300		1 506				
119	65	С151607-27 Изм. и доп. вып. 20	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 35/6,2 мм2 /ошиновка/	т	0,004	203 352		813				
120	66	Ц0108-472-1 0	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	м	2	78,30 64,60	2,10 0,30	157 129	4 1	123 95	0,39 0,00	1 0

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
121	67	С151607-48	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2	т	0,00	493 900	0				
122	68	С11011-58	Болты строительные с гайками, оцинкованные	т	0,002	154 700	309				
123	69	Е0133-116-1	Установка линейного электрооборудования разрядников с помощью механизмов	комплект	6	2 476,72 616,50	1 756,72 306,68	14 860 3 699	10 540 1 840	5 816 105	3,76 1,06	23 6
124	70	75-6-112 Изм. и доп.вып.8 АСКУЭ	Разрядники полимерные РВО-10кВ/п/	шт	6	599	3 594				
125	71	Ц0111-31-1	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях или на щитах, массой до 5 кг	шт	2	68,91 63,00	0,00 0,00	138 126	0 0	113 90	0,50 0,00	1 0
126	72	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	шт	4	166,90 158,00	5,40 2,30	668 632	22 9	609 95	1,00 0,01	4 0
127	73	Ц0110-111-5	Оборудование станции: грозозащита для воздушных абонентских линий	компл	2	803,00 491,00	0,00 0,00	1 606 982	0 0	884 90	8,00 0,00	16 0
128	74	СПрайс лист ТОО	Эл.счетчик Меркурий 3Ф 230 ART-00 PQRSIDN	шт	4	9 292,15	37 169				
129	75	Ц0108-572-4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	шт	2	2 849,00 486,00	178,00 40,50	5 698 972	356 81	1 000 95	3,00 0,23	6 0
130	76	СПрайс лист ЗАО ИТФ	Шкафы учета для установки контроллеров ВЛСТ 225.06.001	шт	2	29 689,84	59 380				
131	77	СПрайс лист ЗАО ИТФ	Контроллер СИКОН С70, ВЛСТ 220.00.000-08, (64 каналов) с базовым ПО, гарантия 18 месяцев шт	компл	2	144 504,42	289 009				
132	78	СПрайс лист ЗАО ИТФ	Интерфейсные модули для использования в составе контроллеров СИКОН RS-485/422	компл	4	8 927,72	35 711				
133	79	СПрайс лист ЗАО ИТФ "Системы	Интерфейсные модули для использования в составе контроллеров СИКОН RS-232	компл	2	7 474,37	14 949				
134	80	СПрайс лист ЗАО ИТФ	Модуль ETH	компл	2	8 581,68	17 163				
135	81	СПрайс лист ЗАО ИТФ	Контроллеры СИКОН ТС65 "Сикон С65" П-IP30-А1-220В-ТС10-ТУ0-К2-Е0	шт	2	23 807,24	47 614				
136	82	СПрайс лист ЗАО ИТФ	Модуль грозозащиты ГЗКС-2/Д	компл	2	3 252,73	6 505				
137	83	СПрайс-	Блок питания интерфейсов счетчиков 220АС/9DC-3А		2	830,49	1 661				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		лист ЗАО ИТФ		компл							
138	84	СПрайс-лист	Карта GSM с функцией передачи данных	2	353,31		707				
139	94	С143008-92	Песок природный	компл 15	1 420		21 300				
140	98	С151601-541 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х6 мм2	м3 0,52	93 127		48 426				
141	99	С151601-544 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х25 мм2	1000м 0,087	200 696		17 461				
142	100	С151603-31 Изм. и доп. вып.	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2	1000м 0,051	79 031		4 031				
143	104	СПрайс-лист АО	Опора металлическая для наружного освещения, высотой 8м СТ-8-3	12	16 321,15		195 854				
144	105	СПрайс-лист	Кронштейн "Ива",вылет 1,5 м, угол накл 20 гр	шт 12	1 475,71		17 708				
145	107	СПрайс-лист АО	Фундамент анкерный под стойку Ф-Тр-СТ,1800/220	шт 12	1 495,65		17 948				
146	108	СПрайс-лист ТОО	Сжим У731МУ3	шт 48	30,09		1 444				
147	110	С151703-4	Светильники тип РКУ07-125-001-У1	шт 12	4 460		53 520				
148	111	С151706-83	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ125/6/	шт 12	496		5 952				
149	116	СПрайс-Лист ТОО "ПКФ "Ульба-Электро"	Шкаф управления скважинным насосом IEGY-H3-3-0.4rD 5A /в комплекте с электродом защиты по сухому ходу и кабелем ELKA/	шт 2	228 947,31		457 895				
150	117	С11011-188	Канат двойной свивки типа ТК 6х37/1+6+12+18/+1 о.с. оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, d 5,0 мм	10м 15	938		14 070				
151	119	СПрайс-Лист ООО НПП	Реле уровня RM4-LA11 MU7	шт 2	22 344,99		44 690				
152	120	СПрайс-Лист	Подводный кабель Aristoncavi 4х1,5 мм2	м 150	198,62		29 793				
		Локальная смета 6-1-1 - Площадка водопроводных сооружений									
153	5	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	39	134,10	0,00	5 230	0	5 910	0,97	38
				м3	134,10	0,00	5 230	0	113	0,00	0
154	6	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами	608	3,35	3,35	2 038	2 038	686	0,00	0

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	0,00	1,16	0	707	97	0,00	2
155	7	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	608	21,55	4,52	13 100	2 746	10 044	0,11	66
				м3	17,03	0,00	10 354	0	97	0,00	0
156	11	Е0122-20-5 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм	0,043	337 950,19	68 162,54	14 532	2 931	3 926	255,70	11
				км	44 482,50	25 749,00	1 913	1 107	130	125,76	5
157	13	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,114	70 153,47	10 674,97	7 997	1 217	7 833	270,00	31
				км	48 825,00	4 032,00	5 566	460	130	19,69	2
158	14	С130806-79 Изм. и доп.вып.16 СН РК	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм м	114,456	629		71 993				
159	15	Е0122-20-3 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,114	221 454,23	30 337,38	25 246	3 458	6 967	204,80	23
				км	35 550,00	11 459,25	4 053	1 306	130	55,97	6
160	17	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	0,006	62 566,88	6 788,50	375	41	376	253,00	2
				км	45 675,00	2 565,00	274	15	130	12,52	0
161	18	С130806-66 Изм. и доп.вып.16 СН РК	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	6,024	279		1 681				
				м							
162	20	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	2	19 322,87	36,99	38 646	74	784	1,82	4
				шт	288,00	13,50	576	27	130	0,07	0
163	23	Е0122-37-1	Установка вантузов одинарных	2	13 378,84	17,71	26 758	35	725	1,62	3
				шт	272,25	6,75	545	14	130	0,03	0
164	24	Е0122-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	2	585,99	36,99	1 172	74	860	1,93	4
				шт	317,25	13,50	635	27	130	0,07	0
165	25	С130902-743 Изм. и доп. вып. 20	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 150, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	2	25 230		50 460				
				шт.							
166	26	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	4	411,46	17,71	1 646	71	1 240	1,40	6
				шт	231,75	6,75	927	27	130	0,03	0
167	27	С130902-742 Изм. и доп. вып. 20	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	4	16 229		64 916				
				шт.							
168	28	Ц0112-802-	Задвижки чугунные фланцевые на условное	1	861,13	69,75	861	70	719	5,00	5

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		3 К=1,25	давление 1 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм	шт	782,50	16,88	783	17	90	0,10	0
169	29	С130902-768 Изм. и доп. вып. 20	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, с электроприводом AUMA, PN 10, DN 100, типа Sigma ГОСТ 5762-2002	шт.	1 216 684		216 684				
170	30	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	шт	4 242,08 144,00	6,95 2,25	968 576	28 9	761 130	0,88 0,01	4 0
171	31	С130902-739 Изм. и доп. вып. 20	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	4 8 868		35 472				
172	32	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0.1189 247 994,13 62 775,00	49 389,75 18 657,00	29 487 7 464	5 872 2 218	12 587 130	312,70 91,12	37 11
173	33	Е0122-23-5 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 150 мм	км	0,0008 37 666,66 13 635,00	9 129,13 3 449,25	30 11	7 3	18 130	75,10 16,84	0 0
174	34	Е0122-23-3 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 100 мм	км	0,0011 31 435,90 12 735,00	8 449,81 3 192,75	35 14	9 4	23 130	70,00 15,59	0 0
175	35	С130809-14 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	14 671		9 394				
176	36	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	15 384		5 760				
177	37	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	8 202		1 616				
178	38	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	фланец	12 231,52 180,00	33,52 2,25	2 778 2 160	402 27	2 843 130	0,90 0,01	11 0
179	39	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	фланец	14 156,43 126,00	21,43 0,00	2 190 1 764	300 0	2 293 130	0,60 0,00	8 0
180	40	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	фланец	8 74,06 63,00	9,93 0,00	592 504	79 0	655 130	0,32 0,00	3 0
181	41	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов.втулок	шт	3 300,57 69,53	225,64 58,98	902 209	677 177	501 130	0,41 0,23	1 1

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
182	42	С130804-338 3 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2 шт.	1 013		2 026				
183	43	С130804-337 9 Изм. и доп.вып 18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1 шт.	475		475				
184	44	С130804-865 Изм. и доп.вып.14	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 250х9,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 /футляр в стенках колодцев/	1,616 м	1 562		2 524				
185	45	С130804-864 Изм. и доп.вып.14	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 225х8,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 /футляр в стенках колодцев/	1,818 м	1 269		2 307				
186	46	С130804-861 Изм. и доп.вып.14	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 160х6,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 /футляр в стенках колодцев/	0,808 м	650		525				
187	47	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0,0014 т	9 850,48 7 357,50	1 162,95 108,00	14 10	2 0	9 90	46,60 0,53	0 0
188	48	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0014 т	55 620		78				
189	49	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг /клапан-захлопка/	0,0027 1т	93 997,62 33 075,00	304,24 114,75	254 89	1 0	94 105	198,00 0,56	1 0
190	52	С143018-158 Изм. и [redacted]	Лотки водопропускные трапецеидального сечения высота до 230 мм колодцев	41 м	822		33 702				
191	53	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып.	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	14,015 м3	8 570,26 1 435,50	1 879,87 538,43	120 112 20 119	26 346 7 546	35 964 130	8,86 2,06	124 29
192	54	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	14,015 м3	133		1 864				
193	55	С143018-24 Изм. и доп.вып.6	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые	5,23 м3	28 000		146 440				
194	56	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	5,23 м3	-355		-1 857				
195	57	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	5,23 м3	-191		-999				
196	58	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и	1,16	5 850		6 786				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Изм. и доп. вып. 20 К=1,25	канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм,КС10-3	м							
197	59	С143018-36 Изм. и доп. вып. 20 К=1,1	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм,КС10-6	4,13 м	5 148		21 261				
198	60	С143018-36 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм,КС10-9,КС10-9а	8,9 м	4 680		41 652				
199	61	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20 К=1,1	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм,КС15-6	2,95 м	8 294		24 467				
200	62	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм,КС15-9,КС15-9б	6,23 м	7 540		46 974				
201	63	С143018-38 Изм. и доп. вып. 20 К=1,1	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм,КС20-6,КС20-6б	1,18 м	10 593		12 500				
202	64	С143018-38 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм,КС20-9б	0,89 м	9 630		8 571				
203	65	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	0,343 м3	9 136,45 915,75	296,60 110,25	3 134 314	102 38	415 118	5,95 0,54	2 0
204	66	С131104-36 Изм. и доп. вып. 20	Люк смотрового колодца легкий из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC), номинальная нагрузка 1,5 т, диаметр обечайки 740 мм, диаметр крышки 650 мм, внутренний диаметр 586 мм СТ РК 2384-2013	8 комплект	7 569		60 552				
205	67	С131104-37 Изм. и доп. вып. 20	Люк смотрового колодца легкий из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC), с дополнительной нижней крышкой и запорным устройством, номинальная нагрузка 1,5 т, диаметр обечайки 740 мм, диаметр крышки 650 мм, диаметр нижней крышки 605 мм, внутренний диаметр 586 мм СТ РК 2384-2013	1 комплект	10 028		10 028				
206	68	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные	0,2245	133 700		30 016				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			марши, пожарные лестницы	т							
			Локальная смета 6-1-3 - Резервуары емк.250м3								
207	1	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	426	23,36 / 1,28	22,08 / 5,56	9 951 / 545	9 406 / 2 369	2 827 / 97	0,01 / 0,02	4 / 9
208	2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм.	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	13	262,72 / 262,72	0,00 / 0,00	3 415 / 3 415	0 / 0	3 859 / 113	1,85 / 0,00	24 / 0
209	3	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	20	134,10 / 134,10	0,00 / 0,00	2 682 / 2 682	0 / 0	3 031 / 113	0,97 / 0,00	19 / 0
210	4	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	318	3,35 / 0,00	3,35 / 1,16	1 066 / 0	1 066 / 370	359 / 97	0,00 / 0,00	0 / 1
211	5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	318	21,55 / 17,03	4,52 / 0,00	6 852 / 5 416	1 436 / 0	5 253 / 97	0,11 / 0,00	34 / 0
212	6	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 /недостаток грунта/	м3	181	26,22 / 1,15	25,02 / 6,79	4 746 / 208	4 529 / 1 229	1 394 / 97	0,01 / 0,02	2 / 4
213	7	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 /недостаток грунта/	Т	342,09	49,50 / 0,00	49,50 / 9,90	16 933 / 0	16 933 / 3 387	3 387 / 100	0,00 / 0,21	0 / 72
214	8	Е0101-33-6	Возведение насыпей из резервов экскаваторами "Драглайн", с ковшом вместимостью 0,65 м3, в грунтах 2 группы	м3	902	31,65 / 0,55	31,10 / 8,97	28 548 / 496	28 052 / 8 092	8 330 / 97	0,00 / 0,03	3 / 27
215	9	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	902	21,55 / 17,03	4,52 / 0,00	19 435 / 15 361	4 073 / 0	14 900 / 97	0,11 / 0,00	97 / 0
216	30	Е0106-9-1	Создание уклона из цементного раствора	1м2	18,8	264,73 / 69,75	1,80 / 0,68	4 977 / 1 311	34 / 13	1 390 / 105	0,42 / 0,00	8 / 0
217	45	Е0107-45-8	Установка панелей покрытий ребристых площадью до 10 м2	шт	16,00	501,22 / 208,35	260,88 / 91,50	8 020 / 3 334	4 174 / 1 464	6 717 / 140	1,24 / 0,38	20 / 6
218	46	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	19,84	379		7 519				
219	47	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	м3	19,84	441		8 749				
220	48	С143018-21	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для		13,461	28 600		384 985				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20	сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5	м3							
221	49	E0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	т	0,24	89 308,57 31 950,00	2 434,57 920,25	21 327 7 630	581 220	10 989 140	170,00 4,49	41 1
222	51	C143018-37 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм	м	5,20	7 540		39 208				
223	52	C143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	2,58	379		978				
224	53	C143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	м3	2,58	441		1 138				
225	54	C12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	т	0,0576	154 400		8 893				
226	55	C12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,196	133 700		26 205				
227	57	C12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	т	0,712	172 800		123 034				
228	58	E0106-3-1	Обетонирование камер (стыки,упоры)	м3	1,8	9 864,71 614,25	260,48 89,46	17 756 1 106	469 161	1 330 105	3,94 0,35	7 1
		Изоляционные работы										
229	59	E0141-1-1 К=0,8 на общую толщину слоя 8 мм	Штукатурная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях литым асфальтом в два слоя по 4 мм,по подготовке	м2	220	54,99 48,96	5,90 2,23	12 098 10 771	1 299 491	11 713 104	0,33 0,01	72 2
230	60	E0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	т	0,0704	26 143,30 1 284,75	1 166,54 574,87	1 840 90	82 40	136 104	5,07 2,69	0 0
231	61	E0141-8-10	Приготовление литого асфальта "Хамаст"	т	13,7632	8 027,36 1 881,00	949,40 206,28	110 482 25 889	13 067 2 839	29 877 104	7,44 0,52	102 7
232	62	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	220	246,48 52,20	9,95 3,74	54 225 11 484	2 189 823	15 137 123	0,36 0,02	78 4
233	63	E0141-1-1	Штукатурная изоляция горизонтальной бетонной		268	82,49	8,86	22 107	2 373	21 402	0,49	132

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		К=1,2 на общую толщину слоя 12	поверхности в речных гидротехнических сооружениях литым асфальтом в три слоя по 4 мм,плит покрытия	м2	73,44	3,35	19 682	897	104	0,02	4
234	64	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,1286	26 143,30	1 166,54	3 362	150	249	5,07	1
				т	1 284,75	574,87	165	74	104	2,69	0
235	65	Е0141-8-10	Приготовление литого асфальта "Хамаст"	25,1492	8 027,36	949,40	201 882	23 877	54 593	7,44	187
				т	1 881,00	206,28	47 306	5 188	104	0,52	13
236	66	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	168	246,48	9,95	41 408	1 672	11 559	0,36	60
				м2	52,20	3,74	8 770	628	123	0,02	3
237	67	Е0141-1-3 К=0,8 на толщину слоя по 4 мм	Штукатурная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях мастикой асфальтовой в два слоя по 4 мм,на всю высоту	370	155,18	39,14	57 418	14 480	50 292	0,71	263
				м2	115,92	14,78	42 890	5 467	104	0,07	27
238	68	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,1184	26 143,30	1 166,54	3 095	138	229	5,07	1
				т	1 284,75	574,87	152	68	104	2,69	0
239	69	Е0141-8-9	Приготовление холодной асфальтовой мастики "Хамаст"	9,768	16 648,77	1 042,70	162 625	10 185	25 624	8,42	82
				т	2 135,25	387,08	20 857	3 781	104	1,59	16
240	70	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,294	72 779,65	422,15	21 397	124	2 919	56,40	17
				т	8 257,50	157,50	2 428	46	118	0,77	0
241	71	Е0113-39-3	Прокладка слоя стеклоткани на битумной мастике в местах стыков плит,по периметру покрытия	167	612,02	1,57	102 207	262	19 614	0,67	112
				м2	130,50	0,00	21 794	0	90	0,00	0
242	72	Е0106-37-3	Устройство деформационных швов в емкостных сооружениях с применением герметика	82,4	2 006,24	1,84	165 314	152	3 370	0,22	18
				1м шва	38,25	0,70	3 152	58	105	0,00	0
243	73	Е0106-19-1	Обетонирование по периметру плит покрытия	248	11 757,75	316,01	2 915 922	78 370	387 316	8,25	2 046
				1м3	1 368,00	119,39	339 264	29 609	105	0,58	145
244	74	Е0113-41-1	Прокладка асбестоцементного листа	24,8	801,57	5,38	19 879	133	1 055	0,24	6
				м2	45,00	2,25	1 116	56	90	0,01	0
		Технологические трубопроводы									
		Подводящий трубопровод									
245	78	Ц0112-2-9	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 108 мм	0,078	33 857,00	2 296,00	2 641	179	2 152	183,00	14
				т	30 380,00	270,01	2 370	21	90	1,57	0
245	79	С130806-78 Изм и доп.вып.16	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм	10,10	474,00		4 787				
				м							
246	80	Е0109-53-2	Воронка 108х190	0,0036	9 850,48	1 162,95	35	4	24	46,60	0
				т	7 357,50	108,00	26	0	90	0,53	0
247	81	С11011-881	Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-	0,0198	49 389		978				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Изм. и доп.вып.9, вып.17	70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп т								
		Переливное устройство									
248	82	Ц0112-2-9	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 108 мм т	0,0778	33 857,00 30 380,00	2 296,00 270,01	2 634 2 364	179 21	2 146 90	183,00 1,57	14 0
249	83	С130806-78 Изм. и доп.вып.16 СН РК	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм м	10,504	474		4 979				
250	84	Е0109-53-2	Воронка 108х190 т	0,0036	9 850,48 7 357,50	1 162,95 108,00	35 26	4 0	24 90	46,60 0,53	0 0
251	85	С11011-881 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп т	0,0052	49 389		257				
		Отводящий трубопровод									
252	86	Ц0112-2-11	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 159 мм т	0,065	23 181,00 20 090,00	1 862,00 248,00	1 507 1 306	121 16	1 190 90	118,00 1,44	8 0
253	87	С130806-88 Изм. и доп.вып.16	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 3,5 мм м	5,6964	884,00		5 036				
254	88	С12041-88 Изм. и доп.вып.9	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм т	0,0006	64 100,00		38				
		Спускной трубопровод									
255	89	Ц0112-2-9	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 108 мм т	0,04	33 857,00 30 380,00	2 296,00 270,01	1 354 1 215	92 11	1 103 90	183,00 1,57	7 0
256	90	С130806-78 Изм. и доп.вып.16 СН РК	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм м	5,2116	474		2 470				
257	91	Е0113-26-18 к=3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76 м2	15,63	16,92 4,14	0,02 0,00	264 65	0 0	58 90	0,02 0,00	0 0
		Локальная смета 6-2-1 - Фильтр-поглотитель 200м3. Общестроительные работы									
		ФИЛЬТРЫ ПОГЛОТИТЕЛИ ФП-1 - 2 ШТ.									
258	35	Е0107-62-1	Устройство камер со стенками из бетонных блоков	1	10 326,09	789,92	10 326	790	2 344	8,27	8

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				м3	1 401,75	272,75	1 402	273	140	1,04	1
259	36	С143018-33 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм КС 7-9	3,56 м	3 490		12 424				
260	37	С143018-33 Изм. и доп. вып. 20 к=1,25	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм КС 7-3	2,32 м	4 362,50		10 121				
261	38	Е0107-20-4	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой свыше 20 кг МН-3	0,124 т	172 169,94 5 940,00	1 216,94 459,00	21 349 737	151 57	1 111 140	31,40 2,25	4 0
262	39	Е0108-12-3	Установка металлических решеток приямков	0,068 т	175 754,59 6 975,00	1 941,97 726,75	11 951 474	132 49	618 118	42,30 3,55	3 0
263	40	Е0146-30-1	Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 20 см2	4 отверст.	43,33 22,86	20,47 7,74	173 91	82 31	122 100	0,13 0,04	1 0
264	41	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	3,164 м2	975,73 193,05	4,92 1,87	3 087 611	16 6	648 105	1,15 0,01	4 0
265	42	Е0113-21-7 К=7	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ХВ-785 7 слоев	13,188 м2	365,98 25,69	0,63 0,35	4 827 339	8 5	309 90	0,13 0,00	2 0
		Локальная смета 6-2-3 - Фильтр-поглотитель 200м3. Технологическое оборудование									
266	1	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов,клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	6 1шт	891,93 447,75	90,13 33,75	5 352 2 687	541 202	3 698 128	2,60 0,16	16 1
267	2	С130902-87 Изм. и доп.вып.19	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 100 ГОСТ 5762-2002	6 шт.	11 628		69 768				
268	3	С130901-26	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	4 шт	471		1 884				
269	4	С130809-15 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	8 шт.	904		7 232				
270	5	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	20 шт.	384		7 680				
271	6	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,194 т	247 994,13 62 775,00	49 389,75 18 657,00	48 111 12 178	9 582 3 619	20 537 130	312,70 91,12	61 18
272	7	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	2 м	291,70 100,35	14,12 5,29	583 201	28 11	270 128	0,55 0,03	1 0

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
273	8	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	2 м	1 240,75 130,50	20,80 7,79	2 482 261	42 16	354 128	0,73 0,04	1 0
274	9	Е0116-10-8	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам.200 мм	18 м	2 512,62 290,25	45,33 16,97	45 227 5 225	816 305	7 078 128	1,66 0,08	30 1
275	10	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	2 м	10,99 10,69	0,00 0,00	22 21	0 0	27 128	0,05 0,00	0 0
276	11	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	2 м	11,13 10,69	0,00 0,00	22 21	0 0	27 128	0,05 0,00	0 0
277	12	Е0116-29-3	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 200 мм	18 м	11,76 10,69	0,00 0,00	212 192	0 0	246 128	0,05 0,00	1 0
278	13	Е0120-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 200 мм	10 шт	900,19 63,79	5,65 2,36	9 002 638	56 24	847 128	0,38 0,01	4 0
279	14	Ц0112-803-5	Клапан тарельчатый М О92 Д=200 мм	2 шт	1 147,60 990,00	147,00 36,00	2 295 1 980	294 72	1 847 90	6,00 0,21	12 0
280	15	Ц0112-803-5	Клапан тарельчатый М О91 Д=200 мм	2 шт	1 147,60 990,00	147,00 36,00	2 295 1 980	294 72	1 847 90	6,00 0,21	12 0
281	16	СПрайс лист ООО ТД "Илион"	Клапаны тарельчатые МО91, МО92	4 шт	26 064,10		104 256				
282	17	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	0,36 м3	10 374,71 614,25	260,48 89,46	3 735 221	94 32	266 105	3,94 0,35	1 0
283	18	С131312-74	Сетки металлические в рамках, площадью в свету до 0,2 м2	0,16 м2	1 040		166				
284	19	С11011-699	Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/	2,56 кг	166		425				
		Локальная смета 6-2-4 - Фильтр-поглотитель 200м3. Электрооборудование и автоматизация									
		ПМУ-1									
285	1	Ц0108-88-3	Конструкции металлические для ПМУ	0,056 т	102 170,00 8 280,00	1 870,00 270,01	5 722 464	105 15	455 95	52,00 1,57	3 0
286	2	Ц0108-545-17	Кожух металлический для защиты вводов и электрооборудования	132 кг	144,40 24,80	1,60 0,00	19 061 3 274	211 0	3 110 95	1,00 0,00	132 0
287	3	Ц0108-593-11	Световые настенные указатели	2 шт	241,70 131,00	91,00 25,70	483 262	182 51	298 95	0,82 0,15	2 0

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
288	4	С151704-3	Указатель световой "Вход" СУП-М-У2	шт	2	441		882			
289	5	Ц0108-532-4	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, до 3 элементов поста	шт	2	467,40 263,00	9,40 0,00	935 526	19 0	500 95	2,00 0,00	4 0
290	6	СПрайс-лист ТОО "220	Пост кнопочный ПКЕ222-2	шт	2	279,54		559				
			Электрооборудование кабельных изделий и материалов									
291	7	Ц0108-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт	4	1 299,30 317,00	68,30 13,50	5 197 1 268	273 54	1 256 95	2,00 0,08	8 0
292	8	75-6-2 прим.	Ящик с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество управляемых двигателей /фидеров/ 1, типа Я 5110-2874 УХЛ 4, номинальный ток 6 А, предел регулирования тока теплового реле 0,38-6,0 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 8 А - 5114-2874 УХЛ 4	шт	2	30 400		60 800				
293	9	75-6-5 прим.	Ящик с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество управляемых двигателей /фидеров/ 1, типа Я 5111-2074 УХЛ 4, номинальный ток 1 А, предел регулирования тока теплового реле 0,61-1,0 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 1,6 А - Я 5115-2074 УХЛ 4	шт	2	37 600		75 200				
294	10	Ц0108-524-4	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "Предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	2	888,30 356,00	23,30 4,50	1 777 712	47 9	685 95	2,00 0,03	4 0
295	11	С151803-180	Ящик однофидерный серии ЯВ3, тип ЯВ3-31-1, трехполюсный на 100 А	шт	2	6 510		13 020				
296	12	Ц0108-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	шт	4	313,00 119,00	131,00 36,90	1 252 476	524 148	592 95	0,75 0,21	3 1
297	13	С151701-14	Светильник потолочный, тип НПП01-100-001-МУ3	шт	4	871,00		3 484				
298	14	С151701-90	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-36У2, длина кабеля 12 м	шт	2	561,00		1 122				
299	15	С151706-29	Лампы вакуумные в баллонах из прозрачного стекла		2	17,00		34				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			/ГОСТ 2239-79/, тип В125-135-25	шт							
300	16	С151706-16	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-100	шт	4	39,00		156			
301	17	С151706-53	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО12-40	шт	2	19,00		38			
302	18	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	шт	2	228,80 205,00	13,20 2,30	458 410	26 5	394 95	1,00 0,01	2 0
303	19	Ц0108-599-9	Щиток осветительный, устанавливаемый на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	шт	2	1 094,00 493,00	43,00 2,30	2 188 986	86 5	941 95	3,00 0,01	6 0
304	20	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт	2	4 720		9 440				
305	21	С151803-156	Щиток осветительный на 6 однофазных групп, тип ОШВ-6	шт	2	11 000		22 000				
306	22	Ц0108-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	шт	2	55,00 49,70	0,90 0,20	110 99	2 0	95 95	0,33 0,00	1 0
307	23	Ц0108-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	шт	2	64,00 58,50	1,00 0,20	128 117	2 0	112 95	0,36 0,00	1 0
308	24	С151801-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	шт	2	134		268				
309	25	С151801-141	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-0-01-10/220 У4	шт	2	46		92				
310	26	Ц0108-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	м	10	114,40 48,80	7,80 0,50	1 144 488	78 5	468 95	0,29 0,00	3 0
311	27	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	20	108,60 39,60	48,90 12,20	2 172 792	978 244	984 95	0,22 0,07	4 1
312	28	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	10	27,70 19,70	2,10 0,50	277 197	21 5	192 95	0,10 0,00	1 0
313	29	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	м	50	8,50 7,30	0,10 0,00	425 365	5 0	347 95	0,05 0,00	3 0
314	30	С130804-69	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	10м	2	53		106				
		Изм. и доп.вып.16										
315	31	Ц0108-407-	Трубы стальные по установленным конструкциям, по		8	159,90	81,10	1 279	649	568	0,35	3

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2	стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм	м	54,50	20,30	436	162	95	0,12	1
316	32	Ц0108-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	142 м	66,80 20,30	18,10 3,80	9 486 2 883	2 570 540	3 251 95	0,12 0,02	17 3
317	33	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	8 м	27,70 19,70	2,10 0,50	222 158	17 4	154 95	0,10 0,00	1 0
318	34	С130806-43 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 6272-75/, оцинкованные обыкновенные 20х2,8 мм м	8	144		1 152				
319	35	С151607-101 Изм. и доп. вып. 20	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 4 мм2	0,033 1000м	3 717		123				
320	36	С151607-99 Изм. и доп. вып. 20	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 2,5 мм2	0,037 1000м	2 683		99				
321	37	С151607-115 Изм. и доп. вып. 20	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1 мм2	0,041 1000м	6 207		254				
322	38	С151601-109 Изм. и	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2	0,11 1000м	8 933		983				
323	39	С151601-117 Изм. и	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х2,5+1х1,5 или 3х2,5 мм2	0,037 1000м	12 893		477				
324	40	С151601-134 Изм. и доп. вып	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х4 мм2	0,012 1000м	28 913		347				
325	41	С151601-126 Изм. и доп. вып	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х4+1х2,5 мм2	0,02 1000м	27 672		553				
326	42	С151603-878	Кабели контрольные АКВВГ 4х2,5 ГОСТ 1508-78	0,034 км	26 586		904				
327	43	С151603-885	Кабели контрольные АКВВГ 5х2,5 ГОСТ 1508-78	0,014 км	30 221		423				
328	44	С151603-899	Кабели контрольные АКВВГ 10х2,5 ГОСТ 1508-78	0,058 км	52 783		3 061				
329	45	СПрайс-лист	Металлорукав гибкий ф 32 мм	10 м	71,93		719				
330	46	Ц0108-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	60 м	107,30 32,40	3,50 0,40	6 438 1 944	210 24	1 870 95	0,18 0,00	11 0

Технологический контроль

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
331	47	Ц0111-31-1	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях или на щитах, массой до 5 кг	6 шт	68,91 63,00	0,00 0,00	413 378	0 0	340 90	0,50 0,00	3 0
332	48	СПрайс лист ТОО	Датчик-реле температуры ДТКБ-53	2 шт	1 584,61		3 169				
333	49	СПрайс лист ООО	Миллиамперметр автоматический КСУ2-004	2 шт	38 758,66		77 517				
334	50	5555-249	Усилители УП-2	2 шт	6 008,00		12 016				
335	51	СПрайс лист ООО	Тягонапоромер ТНС-31	2 шт	3 284,40		6 569				
			Щит шкафной малогабаритный								
336	52	Ц0108-572-4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	2 шт	2 849,00 486,00	178,00 40,50	5 698 972	356 81	1 000 95	3,00 0,23	6 0
337	53	СПрайс-лист	Металлоконструкции шкафа ЩШМ	2 шт	7 107,27		14 215				
338	54	Ц0110-309-2	Дополнительная установка деталей на пультах и панелях, реле	8 шт	45,00 45,00	0,00 0,00	360 360	0 0	324 90	0,00 0,00	0 0
339	55	СПрайс-лист	Реле РВП 72 3221	2 шт	2 848,85		5 698				
340	56	СПрайс-лист	Реле ПЭ 21	6 шт	685,72		4 114				
341	57	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	3 шт	862,00 340,00	28,00 4,50	2 586 1 020	84 13	982 95	2,00 0,03	6 0
342	58	СПрайс-лист	Автомат А63М1 на 63 А	3 м	1 495,65		4 487				
343	59	Ц0111-169-1	Электрические проводки в шкафных и панельных щитах и пультах	16 м	20,37 19,22	0,00 0,00	326 308	0 0	277 90	0,09 0,00	1 0
344	60	С151607-136 Изм. и доп вып 16	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79 /провод ПГВ/	0,016 км	10 269		164				
345	61	Ц0108-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	2 м	114,40 48,80	7,80 0,50	229 98	16 1	94 95	0,29 0,00	1 0
346	62	СПрайс-лист	Металлорукав гибкий ф 32 мм м	2	71,93		144				
347	63	С130904-57 прим.	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм шт	1	328		328				
348	64	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	4 м	125,60 41,40	64,10 15,80	502 166	256 63	217 95	0,26 0,09	1 0
349	65	С130806-54	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80	4	29		116				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Изм. и доп.вып.16	общего назначения прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 1,0 мм	м							
		Локальная смета 7-1-1 - Вертикальная планировка									
		Насосная Станция 1-го подъема									
350	1	Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	304,7 м3	6,01 0,00	6,01 2,08	1 830 0	1 830 635	616 97	0,00 0,01	0 2
351	2	Е0101-24-14	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	1 218,8 м3	4,75 0,00	4,75 1,65	5 794 0	5 794 2 010	1 950 97	0,00 0,01	0 7
352	3	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 /избыток грунта/	71,4 м3	32,26 1,42	30,77 8,34	2 303 101	2 197 596	676 97	0,01 0,03	1 2
353	4	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 /избыток грунта/	135,66 т	49,50 9,90	0,00 0,00	6 715 1 343	0 0	1 343 100	0,21 0,00	28 0
354	5	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	233,3 м3	14,01 0,00	14,01 4,80	3 268 0	3 268 1 119	1 085 97	0,00 0,02	0 4
355	6	Е0101-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	233,3 м3	1,39 0,00	1,39 0,42	325 0	325 98	95 97	0,00 0,00	0 0
		Площадка водопроводных сооружений									
356	8	Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	653,09 м3	6,01 0,00	6,01 2,08	3 923 0	3 923 1 361	1 320 97	0,00 0,01	0 4
357	9	Е0101-24-14	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	2 612,36 м3	4,75 0,00	4,75 1,65	12 419 0	12 419 4 309	4 179 97	0,00 0,01	0 14
358	10	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 /недостаток грунта/	446,51 м3	32,26 1,42	30,77 8,34	14 403 634	13 739 3 726	4 229 97	0,01 0,03	4 13
359	11	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 /недостаток грунта/	843,9039 т	49,50 9,90	0,00 0,00	41 773 8 355	0 0	8 355 100	0,21 0,00	175 0
360	12	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	1 099,6 м3	14,01 0,00	14,01 4,80	15 401 0	15 401 5 273	5 114 97	0,00 0,02	0 17
361	13	Е0101-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	1 099,6 м3	1,39 0,00	1,39 0,42	1 532 0	1 532 461	447 97	0,00 0,00	0 2
		Всего прямые затраты					**11 247 743**	**540 853**			**4 841**

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							793 541	**154 230**			**725**
			В том числе стоимость: материалов, тенге				6 780 004				
			оборудования, тенге				3 133 345				
			Накладные расходы, тенге				1 019 954				
			- заработная плата, тенге				152 993				
			- трудоемкость, чел-ч				510				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				548 061				
			Всего				**12 815 758**				
			Временные здания и сооружения 2,72%			2.72%	263 362				
			- сметная заработная плата, тенге				37 134				
			- нормативная трудоемкость, чел-ч				211				
			Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время			3.465%	344 621				
			- сметная заработная плата, тенге				158 526				
			- нормативная трудоемкость, чел-ч				965				
			Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			1%	99 458				
			На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			0.4%	39 783				
			Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**13 562 982**				
			Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге				**34 686 229**				
			- материалы, тенге				17 339 314				
			- оборудование, тенге				8 013 277				
			- сметная заработная плата, тенге				3 671 598				
			Налог (2 %)				693 725				
			Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**35 379 954**				
			Ценовая скидка согласно Договора				**-3 903 454**				
			Итого в текущих ценах				**31 476 500**				
			НДС (12 %)				3 777 180				
			Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**35 253 680**				

Заказчик: И. о. руководителя

Кощегулов Д. О.

Подрядчик: Директор ТОО "Таир"

Мырзахметов Е. К.

Эксперт технического надзора:

Шакибаев Е. Е.