Заказчик: ТОО «Оспанова Девелопмент»
Генеральный подрядчик: ТОО «Bazis Construction»
Наименование объекта: **"Строительство Рыбопромышленного комплекса в г.Капшагай" расположенный по адресу: Алматинская область,г.Капшагай, трасса Алматы-Оскемен, участок №9А"**

КС

Договор Генерального подряда от 14.06.21г.

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за август 2023 года

№. Пп	Наименование пусковых комплексов объектов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Стоимость выполненных работ и затрат с НДС		Сумма НДС за отчетный месяц, тенге	Всего стоимость за отчетный месяц с учетом НДС, тенге
		с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС, тенге	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС, тенге		
1	2	4	5	7	8
	Всего работ и затрат				
	включаемых в стоимость работ	**4 519 007 692**	**2 177 341 707**		
	в том числе:				
	За август 2023 г.				
				25 051 038	233 809 69
	Всего к оплате:				
					233 809 69

м.п. **Заказчик: ТОО «Оспанова Девелопмент»**
Директор Бектемисов М.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

м.п. **Генеральный подрядчик: ТОО "Bazis Construction"**
Вице-президент Жансеитов Т.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Наименование объекта: **"Строительство рыбопромышленного комплекса в г.Капчагае, расположенного по адресу: Алматинская область, г.Капшагай трасса Алматы-Оскемен, уч. № 9А "**

Форма КС-2

Заказчик: **ТОО "Оспанова Девелопмент"**

Подрядчик: **ТОО "Bazis Construction"**

Договор Генерального подряда от 14.06.2021г.

АКТ

о приемке выполненных работ за август 2023 года

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Общая сумма по договору, тенге	Количество работ		Стоимость принятых работ, тенге	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства	
				Предъявлено	Принято		%	Стоимость, тенге	%	Стоимость, тенге
	Пятно 4.									
1	Земляные работы	%	213 261 738				5,20%	11 089 610	100,00%	213 261 738
2	Конструкции железобетонные	%	1 275 114 863				2,10%	26 777 412	98,0%	1 249 612 567
3	Конструкции металлические - КМ	%	650 612 813				3,30%	21 470 223	100,00%	650 612 813
4	Архитектурное решение - АР									
4.1	Наружные стены	%	86 112 725				5,52%	4 753 422	95,00%	81 810 572
4.2	Кровля,вентшахты	%	505 524 656				6,26%	31 645 843	94,00%	475 197 246
4.3	Внутренние стены и перегородки	%	48 682 430	17,50%	17,50%	8 519 425	19,50%	9 493 074	97,00%	47 223 263
4.4	Окна, Витражи	%	6 740 928	5,00%	5,00%	337 046	26,80%	1 806 569	97,45%	6 569 233
4.5	Двери,ворота	%	12 765 582				13,11%	1 673 568	85,00%	10 851 175
4.6	Внутренняя отделка	%	47 619 006	63,50%	63,50%	30 238 069	8,90%	4 238 092	90,50%	43 096 528
4.7	Полы	%	225 871 309	18,70%	18,70%	42 237 935	7,30%	16 488 606	79,00%	178 434 333
4.8	Наружная отделка	%	22 888 134				34,40%	7 873 518	34,40%	7 873 518
5	Отопление и Вентиляция	%	324 668 852				21,00%	68 180 459	88,00%	285 697 472
6	Водопровод и канализация	%	114 443 199				14,50%	16 594 264	84,50%	96 700 269
7	Электромонтажные работы	%	333 894 595				16,30%	54 424 819	89,30%	298 157 660
8	Системы связи	%	3 570 000			-				
9	Автоматическая пожарная сигнализация и оповещение людей о пожаре	%	6 467 141			-				
10	Технологические решения - ТХ	%	151 774 193	41,3%	41,3%	62 682 742	26,70%	40 523 710	68,00%	103 206 451
	Котельная.Пятно 4.1									
11	Котельная ТМ	%	167 272 707				4,00%	6 690 908	94,01%	157 253 143
12	Земляные работы	%	47 338			-	100,00%	47 338	100,00%	47 338
13	Конструкции железобетонные	%	7 662 283				44,70%	3 422 867	100,00%	7 662 283
	Внутриплощадочные сети									
14	Сети электроснабжения. Трансформаторная подстанция 2х2000кВА	%	101 062 378	6,2%	6,2%	6 265 867	9,50%	9 600 926	91,2%	92 168 888
15	Питающая сеть 0,4кВ	%	80 775 294	10,2%	10,2%	8 239 080	14,8%	11 954 744	62,0%	50 080 682
16	Наружное электроосвещение	%	23 051 465	34,8%	34,8%	8 021 910			34,8%	8 021 910
17	Внутриплощадочные сети водопровода и канализации	%	185 240 462				11,5%	21 302 653	81,5%	150 970 976
18	Кислородная станция	%	25 295 048	13,8%	13,8%	3 490 717	21,2%	5 362 550	73,8%	18 667 745
19	Резервуары технологической воды емкостью 600м3	%	63 087 990				25,5%	16 087 437	70,0%	44 161 593

20	Хоз-питьевые и противопожарные резервуары на 800м3	%	89 863 129				18%	15 726 048	71,5%	64 252 13
21	Насосная станция 2-го подъема	%	70 617 996				12,2%	8 615 396	74,0%	52 257 31
22	Благоустройство	%	291 721 941				15,8%	46 092 067	15,8%	46 092 06
23	Канализационная насосная станция	%	270 824 483						0,0%	-
24	АСКУЭСД ТУ	%	1 133 994						0,0%	-
25	Резервуар накопитель сточных вод 650м3	%	23 191 672				64,7%	15 005 012	64,7%	15 005 01
26	Очистные сооружения	%	257 164 919	24,80%	24,80%	63 776 900			24,8%	63 776 90
27	Дизель-генераторная установка КЖ	%	284 863				100%	284 863	100,0%	284 86
	Сети электроснабжения									
28	Наружные сети электроснабжения 10кВ	%	144 398 577			-			0,0%	-
29	Наружные сети канализации	%	255 128 536			-			0,0%	-
30	Наружные сети водоснабжения	%	18 635 058			-			0,0%	-
31	Наружные сети газоснабжения	%	30 746 661			-			0,0%	-
32	Пруд накопитель	%	54 384 243			-			0,0%	-
	ИТОГО		**6 191 603 201**			**233 809 691**				**4 519 007 692**

1. Качество выполняемых работ _____
2. Сдача исполнительной документации _____

м.п. **Заказчик: ТОО "Оспанова Девелопмент"**
Директор Бектемисов М.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"
Торегали А.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

м.п. **Генеральный подрядчик: ТОО "Bazis Construction"**
Вице-президент Жансеитов Т.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Управляющий директор объекта (ответственный за выполнение СМР)
Шыгаев О.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)