Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy»

Форма №3

Субподрядчик: ТОО «KMD BUILDING»

Наименование строительства и его адрес: РП "Капитальный ремонт здания школы КГУ "Ямышевская средняя общеобразовательная школа" по ул.А.Байтурсынова,4 в с.Новоямышево Павлодарского района Павлодарской области"

Договор подряда (контракт) № 11 от 17.05.2024 г.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за июнь 2024 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно правовая форма	
		11	17.05.2024 г.			ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС - 12% по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
РП "Капитальный ремонт здания школы КГУ "Ямышевская средняя общеобразовательная школа" по ул.А.Байтурсынова,4 в с.Новоямышево Павлодарского района Павлодарской области"	500 000,00	446 428,57							53 571,43	500 000,00
за месяц	500 000,00	446 428,57							53 571,43	500 000,00
К оплате:	500 000,00	446 428,57							53 571,43	500 000,00

Сдал (Субподрядчик)

ТОО «KMD BUILDING» БИН 221140018846

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Конакбаев М.Д

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Генподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy»
БИН 170640026988

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор Рахимжанов Т.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

SANA-2015 22.4.3 от 22.12.2022 г.

Цена региона Павлодарская область Павлодарский район

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy», Павлодарская область, г.Павлодар,Чайковского, 4/7 , БИН 170640026988

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: ТОО «KMD BUILDING»

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: РП "Капитальный ремонт здания школы КГУ "Ямышевская средняя общеобразовательная школа" по ул.А.Байтурсынова,4 в с.Новоямышево Павлодарского района Павлодарской области"

(наименование, адрес)

Объект: РП "Капитальный ремонт здания школы КГУ "Ямышевская средняя общеобразовательная школа" по ул.А.Байтурсынова,4 в с.Новоямышево Павлодарского района Павлодарской области"

(наименование)

Договор о государственных закупках в сфере строительства № 11 от 17.05.2024 г.

Акт №1

приемки выполненных работ за июнь 01.06.2024 г.

Локальная смета №02-01-01

Капитальный ремонт здания школы. Раздел АС

Основание: 42/22-АС

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с наклад-ными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 2 Отделочные работы 2 этаж													
2.2 Стены													
1	32	1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 поверхности облицовки	15,2	3 036,16	26,44	46 150	402	0	33 073,01	85 560,85	
						3 009,72	12,30	45 747,74	187	-	6 337,84		
2.3 Пол тип 1													
2	33	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 покрытия	17,24	1 990,60	242,74	34 318	4 185	0	23 025,68	61 931,17	
						1 747,86	107,13	30 133,11	1 847	-	4 587,49		

3	34	1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м	35,6	476,89	21,29	16 977	758	0	11 884,58	31 170,51	
						455,60	8,07	16 219,36	287	-	2 308,93		
2.4 Пол тип 2													
4	35	1207-0101-1101	Полы. Устройство оснований под покрытие из древесноволокнистых плит . Применит (шлифовка) ктз=0,5 НР=72%	м2	20	380,86	2,36	7 617	47	0	5 460,48	14 123,68	
						378,50	0,69	7 570,00	14	-	1 046,20		
5	36	1111-0101-0902	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 изолируемой поверхности	20	157,99	45,32	3 160	906	1	1 929,89	5 497,08	
						112,67	21,33	2 253,40	427	-	407,19		
6	38	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 покрытия	10	502,12	74,67	5 021	747	-1	3 300,84	8 987,59	
						427,45	30,97	4 274,50	310	-	665,75		
7	39	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м плинтусов	341,6	145,41	3,81	49 672	1 301	0	35 207,68	91 670,05	
						141,60	1,55	48 370,56	529	-	6 790,37		
2.5 Пол тип 3													
8	40	1111-0101-0902	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 изолируемой поверхности	10	157,99	45,32	1 580	453	0	964,58	2 748,15	
						112,67	21,33	1 126,70	213	-	203,57		
9	42	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 покрытия	8,60363	6 101,67	74,67	52 497	642	48 177	2 839,41	59 763,32	
						427,45	30,97	3 677,62	266	-	4 426,91		
10	43	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м плинтусов	10	320,97	3,81	3 210	38	1 756	1 031,04	4 580,32	
						141,60	1,55	1 416,00	16	-	339,28		

Итого по разделу 2 **366 032,72**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 160 788,99
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 9 479,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 4 096,00

- материалы, изделия и конструкции, тенге	0,00
- накладные расходы, тенге	118 717,19
- сметная прибыль (8 %), тенге	27 113,53

Корректировка №7 к локальной смете № 02-01-01

ДОБАВИТЬ:

Раздел 2 Отделочные работы 2 этаж

38	2	1211-0101-0104	Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором полимерцементным. Толщина намета до 8 мм НР=72%	м2	25	814,65	15,33	20 366	383	0	14 559,12	37 719,13
						799,32	9,53	19 983,00	238	-	2 794,01	

Итого по разделу ДОБАВИТЬ	**37 719**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	19 983
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	383
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	238
- материалы, изделия и конструкции, тенге	0
- накладные расходы, тенге	14 559
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 794
Всего по акту	**403 752**
Временные здания и сооружения (1,5%) К=0,8%	4 845
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,3%)	5 312
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**8 278**
Итого в текущих ценах с 01.10.2022 г.	**422 187**
Итого в текущих и прогнозных ценах 2023 г. -100% (Кпер=1,079)	**455 540**
Итого со скидкой по конкурсу К=0,98	**446 428,57**
НДС 12%	53 571,43
Итого по акту с НДС	**500 000,00**

Сдал (Субподрядчик)

ТОО «KMD BUILDING» БИН 221140018846

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Конакбаев М.Д

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Генподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy» БИН 170640026988

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Рахимжанов Т.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.