Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства",Актюбинская область, Алгинский район, Алгинская г.а., г.Алга, Микрорайон 5, 4, тел.: (71337) 84-19-90** — **100440000262**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан Ойл-3" БИН 041140007085,030000, Республика Казахстан, Актобе, разъезд 41, дом № 261, тел.: (7132) 98-72-10, 92-11-48** — **041140007085**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 49 от 08.06.2018 г.

Номер документа	Дата составления
00000000041	12.07.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	СМР по проекту "Строительство водопроводных сетей жилого массива № 2 в г.Алга Алгинского района Актюбинской области" за июль месяц 2018 г.			Усл.	1	60 000 000,00	60 000 000,00	6 428 571,43
				Итого	1	x	60 000 000,00	6 428 571,43

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / Кожаев / Кожаев З.И.
должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 12.07.2018

М.П.

Заказчик : ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства "
Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3"

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена СК Республики Казахстан от 16.11.94г. № 73

Наименование стройки: Строительство водопроводных сетей жилого массива №2 в г.Алга Алгинского района Актюбинской области

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2018 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	Дата	наименов.	код	наименов.	код
		49	08.06.2018 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ , тенге						НДС, тенге 12%	Всего с учетом НДС, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из графы 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	СМР в ценах текущего года	стоимость оборудо-вания	стоимость прочих затрат не вход.в сост СМР		
А	1	2	3	4		6	7	8
Всего по стройке:	**53 571 429**	**53 571 429**		**53 571 429**			**6 428 571**	**60 000 000**
В том числе за отчетный месяц		**53 571 429**		**53 571 429**			**6 428 571**	**60 000 000**

Заказчик : ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства "

Руководитель _____ **Толкунбаев Н.К.**

ПОДРЯДЧИК :ТОО "Алихан Ойл 3"

Директор _____ **Кожаев З.И.**

Заказчик : ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства "
Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл З"

Типовая № КС-2
Утверждена Постановлением
Госкомитета РК от 16.11.94г. №73

Наименование стройки: Строительство водопроводных сетей жилого массива №2 в г.Алга Алгинского района Актюбинской области
Наименование объекта - Наружный водопровод
договор № 49 от 08.06.2018г.

АКТ
выполненных работ
за июль месяц 2018 г.
Локальная ресурсная смета № 6-1-1
Наружный водопровод

Основание: 71/2016-11-23-НВ.С

Составлена в текущих ценах с 01.07.17 г.

№№ п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, %
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 Земляные работы							
	1.1 Траншея под трубопровод							
1	11-010101-0314	Грунты 2 группы . Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 т.ч. п.3.11: Ктрм1=1,05; kэкс1=1,05;	м3 грунта	9934,692	96,85	**962168**		59.1 223897
2	11-010205-0302	Грунты 2 группы . Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	307,258	1378,15	**423448**		59.1 250257

3	11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Г руппа грунтов 2 т.ч. п.3.17:	м3 грунта	9895,064	22,18	**219469**	59.1 46486
4	11-010205-0502	Траншеи, пазух и котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	306,033	658,98	**201670**	59.1 119186
5	11-010201-0501	Грунт 1, 2 г руппы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	10201,099	120,24	**1226530**	59.1 551972
6	11-010102-0314	Грунты 2 группы . Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	220,768	137,62	**30382**	59.1 6720
7	41-020103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Г рузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	364,266	212,61	**77447**	—
8	11-010102-0602	Грунты 2-3 группы . Работа на отвале	м3 грунта	220,768	15,53	**3429**	59.1 851
	1.2 Круглый котлован под колодцы						
9	11-010101-0314	Грунты 2 группы . Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 т.ч. п.3.11: Ктрм1=1,05; kэкс1=1,05;	м3 грунта	1868,78	96,85	**180991**	59.1 42116

10	11-010205-0302	Грунты 2 группы . Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	21,475	1378,15	**29596**	59.1 17491
14	11-010102-0314	Грунты 2 группы . Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	920,89	137,62	**126733**	59.1 28031
15	41-020103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Г рузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	424,433	212,61	**90239**	–
16	11-010102-0602	Грунты 2-3 г рупп ы . Работа на отвале	м3 грунта	257,232	15,53	**3996**	59.1 991
	Раздел 2 Трубопровод						
17	11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	179,914	2957,792	**532147**	62.1 86148
19	23-010501-1305	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001К=1,010;	м	5356,03	176,88	**947375**	-
21	11-220501-0106	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка	км трубопровода	2,898	367022,2	**1063630**	62.1 489852
22	23-010501-1115	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 160x7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001К=1,010;	м	11821,6965	2565,89	**30333173**	–

27	23-010201-0229	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	206	4553,42	**938005**	-
	Раздел 3 Устройство колодцев						
31	11 -221301 -0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	78,5	25424,15	**1995796**	62.1 448733
32	21-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	72	17851,91	**1285338**	-
33	21-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	207	14916,63	**3087742**	-
34	21-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	80	16955,27	**1356422**	-
35	21-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	50	3225,2	**161260**	-
36	21-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	150	4049,12	**607368**	-

41	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	601,053	730,75	**439218**	50.8 55338

Раздел 4 Запорно-регулирующая арматура и фитинги

49	23-040102-0107	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 150, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	104	59627,59	**6201269**	-
51	23-020103-0212	Флан цы стал ьные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	488	2928,3	**1429010**	-
53	23-020103-0210	Флан цы стал ьные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	6	1715,08	**10290**	-
55	23-020302-8013	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	196	1913,95	**375134**	-
56	23-020302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	911,47	**1823**	-

Всего прямые затраты	**Тенге**	**54 341 096**
Накладные расходы I уровня	**Тенге**	**2 368 070**
Итого с накладные расходы I уровня		**56 709 166**
Накладные расходы II уровня - 4%	**Тенге**	**2 268 367**
Итого с накладными II уровня :	**Тенге**	**58 977 533**
Сметная прибыль - 8%	**Тенге**	**4 718 203**

Итого по смете	**Тенге**	**63 695 736**
Временные здания и сооружения 2,6 %	**Тенге**	**1 656 089**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**	**65 351 825**
Зимние удорожания 3,1185%	**Тенге**	**2 037 997**
Итого :	**Тенге**	**67 389 822**
Итого в текущих ценах 2018 г. К=1,06	**Тенге**	**71 433 211**
Итого по договорной цене	**Тенге**	**53 571 429**
НДС -12%	**Тенге**	**6 428 571**
Всего по акту :	**Тенге**	**60 000 000**

Заказчик : ГУ " Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства "

Руководитель _____ **Толкунбаев Н.К.**

Технадзор ТОО"Глобаль Каз Тех сервис" _____ **Биданов М.**

Подрядчик : ТОО " Алихан Ойл 3"

Директор _____ **Кожаев З.И.**