Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства",Актюбинская область, Алгинский район, Алгинская г.а., г.Алга, Микрорайон 5, 4, тел.: (71337) 84-19-90** — **100440000262**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан Ойл-3" БИН 041140007085,030000, Республика Казахстан, Актобе, разъезд 41, дом № 261, тел.: (7132) 98-72-10, 92-11-48** — **041140007085**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 49 от 08.06.2018 г.

Номер документа	Дата составления
00000000053	24.08.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	СМР по проекту "Строительство водопроводных сетей жилого массива № 2 в г.Алга Алгинского района Актюбинской области" за август месяц 2018 г.			Усл.	1	63 562 627,00	63 562 627,00	6 810 281,46
				Итого	1	x	63 562 627,00	6 810 281,46

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / Кожаев / Кожаев З.И.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.08.2018

М.П.

Заказчик : ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства " Форма КС-3

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3"

Наименование стройки: Строительство водопроводных сетей жилого массива №2 в г.Алга Алгинского района Актюбинской области

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за август 2018 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	Дата	наименов.	код	наименов.	код
		49	08.06.2018 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ , тенге						НДС, тенге 12%	Всего с учетом НДС, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из графы 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	СМР в ценах текущего года	стоимость оборудо-вания	стоимость прочих затрат не вход.в сост СМР		
А	1	2	3	4		6	7	8
Всего по стройке:	**110 323 775**	**56 752 346**		**110 323 775**			**13 238 852**	**123 562 627**
В том числе за отчетный месяц		**56 752 346**		**56 752 346**			**6 810 281**	**63 562 627**

Заказчик : ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства "

Руководитель _____ **Толкунбаев Н.К.**

ПОДРЯДЧИК :ТОО "Алихан Ойл 3"

Директор _____ **Кожаев З.И.**

Заказчик : ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства "

Форма 2В

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл З"

Наименование стройки: Строительство водопроводных сетей жилого массива №2 в г.Алга Алгинского района Актюбинской области

Наименование объекта: Подготовка территории к строительству

договор № 49 от 08.06.2018г.

АКТ
выполненных работ
за август месяц 2018 г.
Локальная ресурсная смета № 1-1-1

Разбивка оси трассы и закрепление их

Составлена в текущих ценах с 01.07.17 г.

№№ п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество на ед. измер.	Количество по проекту	Стоимость, тенге на ед. измер.	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы 1 уровня, норма, % сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 1							
1	95-000000-0001СЦИ.РК	**Перенос проекта в натуру, разбивка оси трассы и закрепление ее**	км хода		**17.00765**	**55614**	**945863**	—
		Всего прочие затраты	**Тенге**				**945 863**	
		Итого :	**Тенге**				**945 863**	
		Итого в текущих ценах 2018 г. К=1,06	**Тенге**				**1 002 615**	
		Итого по договорной цене	**Тенге**				**751 912**	
		НДС -12%	**Тенге**				**90 229**	
		Всего по акту :	**Тенге**				**842 141**	

Заказчик : ГУ " Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства "

Руководитель _____ **Толкунбаев Н.К.**

Подрядчик : ТОО" Алихан Ойл З"

Директор _____ **Кожаев З.И.**

Технадзор ТОО"Глобаль Каз Тех сервис" _____ **Биданов М.**

Заказчик : ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства "

Форма 2В

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3"

Наименование стройки: Строительство водопроводных сетей жилого массива №2 в г.Алга Алгинского района Актюбинской области

Наименование объекта - Наружный водопровод

договор № 49 от 08.06.2018г.

АКТ
выполненных работ
за август месяц 2018 г.

Локальная ресурсная смета № 6-1-1

Наружный водопровод

Основание: 71/2016-11-23-НВ.С

Составлена в текущих ценах с 01.07.17 г.

№№ п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, %
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 Земляные работы							
	1.1 Траншея под трубопровод							
1	11-010101-0314	Грунты 2 группы . Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 т.ч. п.3.11: Ктрм1=1,05; kэкс1=1,05;	м3 грунта		42484,694	96,85	**4114612**	59.1 957475
2	11-010205-0302	Грунты 2 группы . Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта		1313,959	1378,15	**1810833**	59.1 1070199
3	11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Г руппа грунтов 2 т.ч. п.3.17:	м3 грунта		42315,227	22,18	**938537**	59.1 198791
4	11-010205-0502	Траншеи, пазух и котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		1308,718	658,98	**862419**	59.1 509688

5	11-010201-0501	Грунт 1, 2 г руппы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	43623,952	120,24	**5245129**	59.1 2360452
6	11-010102-0314	Грунты 2 группы . Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	944,090	137,62	**129926**	59.1 28738
7	41-020103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Г рузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	1557,748	212,61	**331193**	–
8	11-010102-0602	Грунты 2-3 группы . Работа на отвале	м3 грунта	944,090	15,53	**14665**	59.1 3637
	1.2 Круглый котлован под колодцы						
9	11-010101-0314	Грунты 2 группы . Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 т.ч. п.3.11: Ктрм1=1,05; kэкс1=1,05;	м3 грунта	3475,92	96,85	**336643**	59.1 78336
10	11-010205-0302	Грунты 2 группы . Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	39,943	1378,15	**55048**	59.1 32533
14	11-010102-0314	Грунты 2 группы . Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	920,89	137,62	**126733**	59.1 28031
15	41-020103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Г рузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	424,433	212,61	**90239**	–
16	11-010102-0602	Грунты 2-3 г рупп ы . Работа на отвале	м3 грунта	257,232	15,53	**3996**	59.1 991

<u>Раздел 2 Трубопровод</u>

17	11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	769,382	2957,792	**2275671**	62.1 368404
18	11-220501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 32 мм. Укладка	км трубопровода	4	187337,17	**749349**	62.1 390835
21	11-220501-0106	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка	км трубопровода	8,78665	367022,2	**3224896**	62.1 1485216
26	11-220301-0206	Монтаж гильз из электросварных труб ф219х4мм	м трубопровода	0,206	777233,01	**160110**	62.1 67048
29	11-161201-0102	Сальники. Задел ка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм	сальник	412	4355,09	**1794297**	60.4 474400
30	11-060101-0113	Устройство упор горизонтальных УГ-1	м3	28,5	21051,12	**599957**	48.5 51653
		<u>Раздел 3 Устройство колодцев</u> Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих					
31	11 -221301 -0101		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	146,01	25424,15	**3712180**	62.1 834643
32	21-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	107	17851,91	**1910154**	-
33	21-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	151	14916,63	**2252411**	-
34	21-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	99	16955,27	**1678572**	-
35	21-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	129	3225,2	**416051**	-

36	21-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	208	4049,12	**842217**	-
37	23-030101-0314	Люк чугунный, тип Т (Н-80) ГОСТ 3634-99	комплект	179	20290,19	**3631944**	-
40	11-060101-0113	Устройство упоров	м3	21,48	21051,16	**452179**	48.5 38931
41	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1507,567	730,75	**1101651**	50.8 138799
	Раздел 4 Запорно-регулирующая арматура и фитинги						
45	11-220901-0201	Кран шаровый диаметром 32 мм. Установка	задвижка или клапан	250	1089,1	**272274**	62.1 139770
46	23-020301-0104	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 32x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 521342010	шт.	250	289,82	**72455**	-
47	23-040902-2006	Краны шаровые стальные для воды муфтовые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	250	6106,36	**1526590**	-
48	11-220901-0105	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	52	2131,63	**110845**	62.1 52281
50	11-221201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	244	1072,24	**261625**	62.1 135791,5
52	11-221201-0103	Флан цы к стал ьным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	6	705,17	**4231**	62.1 2205
54	11-220801-0201	Фасон н ые части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	198	856,58	**169603**	62.1

							62239
57	11-220801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100250 мм. Установка	т фасонных частей	0,48944	943329,11	**461703**	62.1 121915
58	23-020101-1058	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 150 мм х 100 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	1932,41	**1932**	-
59	23-020101-0632	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	29	3792,13	**109972**	-
60	23-020101-0621	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	2115,08	**2115**	-
61	23-020101-0633	Крестовина равноп роходная из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	13	6270,23	**81513**	-
64	11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	881	856,58	**754649**	62.1 276932
65	11-220801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	103	1262,39	**130026**	62.1 47753
66	23-020304-3635	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 160x2 PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	109	5636,37	**614364**	-

67	23-061703-0116	Муфта полиэтиленовая защитная ф110мм	шт.	302	5153,04	**1556218**	-
68	23-020301-0504	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний DN 32x32x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	474,8	**1424**	-
69	23-020301-0506	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний DN 50x50x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	100	1135,68	**113568**	-
70	23-020301-0915	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный с внутренней резьбой DN 50x1 1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	70	524,17	**36692**	-
71	23-020304-2010	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, DN 50x40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	200	1716,82	**343364**	-
72	23-020304-2605	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	200	667,2	**133440**	-
73	11-221001-0103	Гидранты пожарные. Установка	шт.	11	46780,22	**514582**	62.1 9763
74	23-030103-0907	Гидранты пожарные подземные Н 2000 мм ГОСТ 8220-85	шт.	27	66571,66	**1797435**	-
75	11-220801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,4389	943330,55	**414028**	62.1 109326
76	23-020803-1301	Подставка пожарная фланцевая ППФ DN 100 ГОСТ 5525-88	шт.	11	76892,22	**845814**	-
77	24-010107-0502	Указатель пожарного гидранта	100шт.	0,11	105364,98	**11590**	-
		Всего прямые затраты	**Тенге**			**49 203 664**	

в том числе		8 769 063
-заработная плата рабочих-строителей		8 858 572
-затраты на эксплуатацию машинистов,тенге		3 299 895
-в.т.ч.зарплата машинистов,тенге		32 148 809
-материалы,изделия и конструкции,тенге		528 864
-перевозка грузов		**10 076 776**
Накладные расходы I уровня	**Тенге**	**59 280 440**
Итого с накладные расходы I уровня		**2 371 218**
Накладные расходы II уровня - 4%	**Тенге**	**61 651 658**
Итого с накладными II уровня :	**Тенге**	**4 932 133**
Сметная прибыль - 8%	**Тенге**	**66 583 791**
Итого по смете	**Тенге**	**1 731 179**
Временные здания и сооружения 2,6 %	**Тенге**	**68 314 970**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**	
		2 130 402
Зимние удорожания 3,1185%	**Тенге**	**70 445 372**
Итого :	**Тенге**	**74 672 095**
Итого в текущих ценах 2018 г. К=1,06	**Тенге**	
		56 000 434
Итого по договорной цене	**Тенге**	**6 720 052**
НДС -12%	**Тенге**	**62 720 486**
Всего по акту :	**Тенге**	

Заказчик : ГУ " Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства "

Руководитель _____ **Толкунбаев Н.К.**

Технадзор ТОО"Глобаль Каз Тех сервис" _____ **Биданов М.**

Подрядчик : ТОО " Алихан Ойл З"

Директор _____ **Кожаев З.И.**