Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

зчик : **ФРИРО"Духовное управление мусульман Казахстана" "Кентауская городская мечети"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

рядчик : **ТОО "ДатТехСтрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

ойка : **Строительство мечети на Уч №40А, ул. Коксарай, с.Абай, с.о Бабайкорган, Сауранский район, Туркестанской области**

(наименование, адрес)

ект : **Строительство мечети на Уч №40А, ул. Коксарай, с.Абай, с.о Бабайкорган, Сауранский район, Туркестанской области**

(наименование)

овор подряда (контракт) №5 от 07.01.2024

# Акт выполненных работ

за **март 2024** (месяц, год) на **Суммарная смета для стройки**

тавлен (а) в текущих ценах на 2024

| п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | Э433: 1 | 1106-0701-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м | $м^3$ | 10,76 | 90993,86<br>28199,81 | 9558,70<br>2216,05 | 979094,00<br>303430,00 | 102852,00<br>23845,00 | 572812,00 | 297820,00<br>102153,00 | 1379067,00 | |
| 2 | Э433: 2 | 1106-0301-0701<br>*РСНБ РК 2022* | Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,0243 | 35090,78<br>31510,25 | 1801,53<br>655,62 | 853,00<br>766,00 | 44,00<br>16,00 | 43,00 | 711,00<br>125,00 | 1689,00 | |
| 3 | Э433: 3 | 1106-0301-0407<br>*РСНБ РК 2022* | Детали закладные весом до 4 кг.Установка | т | 0,0128 | 1502924,11<br>417605,76 | 2083,35<br>973,72 | 19237,00<br>5345,00 | 26,00<br>12,00 | 13865,00 | 4876,00<br>1929,00 | 26042,00 | |
| 4 | Э433: 4 | 1101-0205-0303<br>*РСНБ РК 2022* | Грунты 3 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | $м^3$ грунта | 10 | 4601,29<br>4601,29 | 0,00<br>0,00 | 46013,00<br>46013,00 | 0,00<br>0,00 | | 33129,00<br>6331,00 | 85473,00 | |
| 5 | Э433: 5 | 1101-0104-0403<br>*РСНБ РК 2022* | Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 3 | $м^3$ грунта | 9,3 | 64,70<br>0,00 | 64,70<br>21,62 | 602,00<br>0,00 | 602,00<br>201,00 | | 145,00<br>60,00 | 807,00 | |
| 6 | Э433: 6 | 1101-0205-0503<br>*РСНБ РК 2022* | Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 3 | $м^3$ грунта | 0,7 | 2132,99<br>2132,99 | 0,00<br>0,00 | 1493,00<br>1493,00 | 0,00<br>0,00 | | 1075,00<br>205,00 | 2773,00 | |
| 7 | Э433: 7 | 1101-0201-0502<br>*РСНБ РК 2022* | Грунт 3,4 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками | $м^3$ уплотненного грунта | 9,3 | 317,65<br>173,61 | 144,04<br>71,73 | 2954,00<br>1615,00 | 1339,00<br>667,00 | | 1643,00<br>368,00 | 4965,00 | |
| 8 | Э433: 8 | 1101-0201-0601<br>*РСНБ РК 2022* | Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой | $м^3$ уплотненного грунта | 9,3 | 120,02<br>16,42 | 100,30<br>28,00 | 1116,00<br>153,00 | 932,00<br>260,00 | 31,00 | 297,00<br>113,00 | 1526,00 | |
| 9 | Э433: 9 | 1106-0101-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Подготовка бетонная.Устройство | $м^3$ | 1,291 | 26015,18<br>2170,58 | 1667,97<br>416,13 | 33586,00<br>2802,00 | 2153,00<br>537,00 | 28630,00 | 3039,00<br>2930,00 | 39555,00 | |
| 10 | Э433: 10 | 1106-0101-0107<br>*РСНБ РК 2022* | Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 10 $м^3$.Устройство | $м^3$ | 10 | 33637,00<br>6434,95 | 2303,21<br>589,36 | 336370,00<br>64350,00 | 23033,00<br>5894,00 | 248988,00 | 63921,00<br>32023,00 | 432314,00 | |
| 11 | Э433: 11 | 1106-0301-0601<br>*РСНБ РК 2022* | Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | т | 0,02 | 35645,26<br>32424,45 | 1441,81<br>557,27 | 713,00<br>648,00 | 29,00<br>11,00 | 36,00 | 600,00<br>105,00 | 1418,00 | |
| 12 | Э433: 12 | 1106-0101-0120<br>*РСНБ РК 2022* | Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм.Устройство | $м^3$ | 15 | 39089,06<br>7323,26 | 3087,73<br>715,56 | 586336,00<br>109849,00 | 46316,00<br>10733,00 | 430171,00 | 109730,00<br>55685,00 | 751751,00 | |
| 13 | Э433: 13, 33 | 1106-0301-0410<br>*РСНБ РК 2022* | Слои подстилающие и набетонки.Армирование | т | 0,03 | 25977,62<br>23597,18 | 2203,76<br>1029,45 | 780,00<br>708,00 | 66,00<br>31,00 | 6,00 | 672,00<br>116,00 | 1568,00 | |
| 14 | Э433: 15 | 1106-0301-0410<br>*РСНБ РК 2022* | Слои подстилающие и набетонки.Армирование продухов. | т | 0,02782 | 25977,62<br>23597,18 | 2203,76<br>1029,45 | 723,00<br>656,00 | 62,00<br>29,00 | 5,00 | 623,00<br>108,00 | 1454,00 | |
| 15 | Э433: 14 | 1107-0503-0110<br>*РСНБ РК 2022* | Перемычки,масса до 0,3 т.Укладка | | 10 | 894,00 | 365,75 | 8940,00 | 3658,00 | 2331,00 | 4563,00 | 14583,00 | |

| п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | шт.сборных конструкций | | 1582,81 | 535,72 | 31656,00 | 10714,00 | | 12346,00 | | |
| | Э433: 17 | 1107-0107-0103 *РСНБ РК 2022* | **Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка** | | 0,01 | 127826,07 | 11233,57 | 1278,00 | 113,00 | 110,00 | 1274,00 | 2756,00 | |
| | | | | т стальных элементов | | 105602,22 | 2364,14 | 1056,00 | 24,00 | | 204,00 | | |
| | Э433: 21 | 1107-0107-0103 *РСНБ РК 2022* | **Изделия монтажные массой до 20 кг./МИ1.Установка** | | 0,00269 | 1229066,07 | 11233,57 | 3306,00 | 30,00 | 2992,00 | 343,00 | 3941,00 | |
| | | | | т стальных элементов | | 105602,22 | 2364,14 | 284,00 | 6,00 | | 292,00 | | |
| | Э433: 39 | 1107-0107-0103 *РСНБ РК 2022* | **Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка** | | 0,026886 | 1229066,07 | 11233,57 | 33045,00 | 302,00 | 29903,00 | 3425,00 | 39388,00 | |
| | | | | т стальных элементов | | 105602,22 | 2364,14 | 2839,00 | 64,00 | | 2918,00 | | |
| | Э433: 18 | 1108-0201-0102 *РСНБ РК 2022* | **Стены наружные простые из кирпича.Кладка при высоте этажа свыше 4 м** | | 24 | 38321,15 | 3434,34 | 919708,00 | 82424,00 | 577391,00 | 263986,00 | 1278389,00 | |
| | | | | $м^3$ кладки | | 10828,86 | 998,45 | 259893,00 | 23963,00 | | 94695,00 | | |
| | Э433: 19 | 1108-0201-0601 *РСНБ РК 2022* | **Кладка из кирпича(ИСКЛЮЧАЕТСЯ).Расшивка швов** | | 24 | -502,66 | 0,00 | -12064,00 | 0,00 | | -11219,00 | -25146,00 | |
| | | | | $м^3$ стен (без вычета проемов) | | -502,66 | 0,00 | -12064,00 | 0,00 | | -1863,00 | | |
| | Э433: 20 | 1108-0201-0108 *РСНБ РК 2022* | **Стены внутренние из кирпича.Кладка при высоте этажа свыше 4 м** | | 23 | 37753,81 | 3434,34 | 868338,00 | 78989,00 | 553333,00 | 240851,00 | 1197924,00 | |
| | | | | $м^3$ кладки | | 10261,52 | 998,45 | 236015,00 | 22964,00 | | 88735,00 | | |
| | Э433: 22 | 1109-0401-0201 *РСНБ РК 2022* | **Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м.Монтаж** | | 7,2 | 1050,75 | 231,90 | 7565,00 | 1670,00 | 1338,00 | 3565,00 | 12020,00 | |
| | | | | $м^2$ покрытия | | 632,99 | 84,69 | 4558,00 | 610,00 | | 890,00 | | |
| | Э433: 23 | 1112-0101-1001 *РСНБ РК 2022* | **Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство** | | 2,4 | 1992,02 | 21,57 | 4781,00 | 52,00 | 248,00 | 4136,00 | 9630,00 | |
| | | | | $м^2$ покрытия | | 1867,09 | 6,20 | 4481,00 | 15,00 | | 713,00 | | |
| | Э433: 25 | 1112-0101-1001 *РСНБ РК 2022* | **Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство** | | 2,234 | 5044,38 | 21,57 | 11269,00 | 48,00 | 7050,00 | 3850,00 | 16329,00 | |
| | | | | $м^2$ покрытия | | 1867,09 | 6,20 | 4171,00 | 14,00 | | 1210,00 | | |
| | Э433: 24 | 1110-0501-0103 *РСНБ РК 2022* | **Проемы оконные площадью до 2 $м^2$.Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) одностворчатых** | | 0,78 | 2875,02 | 273,19 | 2243,00 | 213,00 | | 1925,00 | 4501,00 | |
| | | | | $м^2$ | | 2601,83 | 139,95 | 2029,00 | 109,00 | | 333,00 | | |
| | Э433: 26 | 1109-0403-0401 *РСНБ РК 2022* | **Блоки дверные стальные однопольные.Установка в кирпичных стенах** | | 3,8 | 4839,08 | 73,75 | 18389,00 | 280,00 | 2843,00 | 10624,00 | 31334,00 | |
| | | | | $м^2$ | | 4017,17 | 34,51 | 15265,00 | 131,00 | | 2321,00 | | |
| | Э433: 27 | 1109-0403-0403 *РСНБ РК 2022* | **Блоки дверные стальные двупольные.Установка в кирпичных стенах** | | 2,4 | 4515,70 | 77,91 | 10838,00 | 187,00 | 1681,00 | 6250,00 | 18455,00 | |
| | | | | $м^2$ | | 3737,21 | 36,76 | 8969,00 | 88,00 | | 1367,00 | | |
| | Э433: 28 | 1110-0107-0106 *РСНБ РК 2022* | **Проемы дверные площадью до 3 $м^2$ во внутренних стенах и перегородках.Установка блоков на распорных дюбелях** | | 3,612 | 2275,68 | 127,56 | 8220,00 | 461,00 | 725,00 | 6524,00 | 15923,00 | |
| | | | | $м^2$ | | 1947,48 | 59,29 | 7034,00 | 214,00 | | 1179,00 | | |
| | Э433: 29 | 1112-0101-1501 *РСНБ РК 2022* | **Пароизоляция оклеечная.Устройство в один слой** | | 10 | 971,83 | 36,67 | 9718,00 | 367,00 | 5907,00 | 3235,00 | 13989,00 | |
| | | | | $м^2$ изолируемой поверхности | | 344,49 | 7,11 | 3445,00 | 71,00 | | 1036,00 | | |
| | Э433: 30 | 1112-0101-1303 *РСНБ РК 2022* | **Покрытия.Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой** | | 10 | 1592,28 | 76,91 | 15923,00 | 769,00 | 6046,00 | 8572,00 | 26455,00 | |
| | | | | $м^2$ утепляемого покрытия | | 910,75 | 21,02 | 9108,00 | 210,00 | | 1960,00 | | |
| 2 | Э433: 31 | 1112-0101-1701 *РСНБ РК 2022* | **Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм./30мм.Устройство** | | 10 | 969,29 | 163,44 | 9693,00 | 1634,00 | 4151,00 | 4004,00 | 14793,00 | |
| | | | | $м^3$ стяжки | | 390,71 | 44,53 | 3907,00 | 445,00 | | 1096,00 | | |
| 3 | Э433: 32 | 1112-0101-1702 *РСНБ РК 2022* | **Стяжки выравнивающие цементно-песчаные.Устройство.добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701** | | 10 | 353,85 | 36,19 | 3539,00 | 362,00 | 2960,00 | 295,00 | 4141,00 | |
| | | | | $м^3$ стяжки | | 21,68 | 10,33 | 217,00 | 103,00 | | 307,00 | | |
| 4 | Э433: 34 | 1110-0105-0101 *РСНБ РК 2022* | **Стропила.Установка с изготовлением** | | 0,15 | 251564,71 | 1221,04 | 37735,00 | 183,00 | 31384,00 | 5619,00 | 46822,00 | |
| | | | | $м^3$ древесины в конструкции | | 41118,68 | 502,75 | 6168,00 | 75,00 | | 3468,00 | | |
| 5 | Э433: 35 | 1110-0114-0402 *РСНБ РК 2022* | **Прогоны из брусьев.Укладка по фермам** | | 0,328 | 182920,36 | 2085,82 | 59998,00 | 684,00 | 48924,00 | 9638,00 | 75207,00 | |
| | | | | м3древесины в конструкции | | 31674,86 | 973,72 | 10389,00 | 319,00 | | 5571,00 | | |
| 6 | Э433: 36 | 1110-0115-0101 *РСНБ РК 2022* | **Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита** | | 0,478 | 1620,79 | 92,54 | 775,00 | 44,00 | | 676,00 | 1567,00 | |
| | | | | $м^3$ древесины в конструкции | | 1527,49 | 43,93 | 730,00 | 21,00 | | 116,00 | | |

| № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Э433: 37 | 1112-0101-0705<br>*РСНБ РК 2022* | Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа.Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством | м² кровли | 10 | 3791,11<br>1927,80 | 31,57<br>7,38 | 37911,00<br>19278,00 | 316,00<br>74,00 | 18317,00 | 17804,00<br>4457,00 | 60172,00 | |
| Э433: 38 | 1110-0115-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Обрешетка под кровлю,покрытия и настилы по фермам.Огнезащита | м³ обработанной поверхности | 10 | 445,84<br>57,91 | 4,29<br>2,04 | 4458,00<br>579,00 | 43,00<br>20,00 | 3836,00 | 540,00<br>400,00 | 5398,00 | |
| Э433: 40, 54 | 1108-0201-0701<br>*РСНБ РК 2022* | Стены и другие конструкции.Армирование кладки | т металлических изделий | 0,003748 | 118271,55<br>114731,14 | 3540,41<br>1239,45 | 443,00<br>430,00 | 14,00<br>5,00 | | 405,00<br>68,00 | 916,00 | |
| Э433: 41 | 1112-0101-0902<br>*РСНБ РК 2022* | Желоба подвесные.Устройство | м желобов | 10 | 1794,73<br>534,01 | 17,95<br>6,23 | 17947,00<br>5340,00 | 179,00<br>62,00 | 12428,00 | 4970,00<br>1833,00 | 24750,00 | |
| Э433: 42 | 1112-0101-0801<br>*РСНБ РК 2022* | Обделки на фасадах (наружные подоконники,пояски,балконы и другое) с водосточными трубами.Устройство с изготовлением элементов труб | м² фасада (без вычета проемов) | 10 | 352,09<br>257,40 | 1,39<br>0,69 | 3521,00<br>2574,00 | 14,00<br>7,00 | 933,00 | 2374,00<br>472,00 | 6367,00 | |
| Э433: 43 | 1115-0401-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Поверхности внутри помещений.Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону | м² окрашиваемой поверхности | 20 | 86,70<br>76,07 | 1,22<br>0,64 | 1734,00<br>1521,00 | 25,00<br>13,00 | 188,00 | 1227,00<br>237,00 | 3198,00 | |
| Э433: 44 | 1115-0206-0207<br>*РСНБ РК 2022* | Потолки.Отделка внутренних поверхностей,облицованных гипсокартонными листами.Сухими смесями на гипсовой основе | м² отделываемой поверхности | 20 | 1116,34<br>881,64 | 2,57<br>0,92 | 22327,00<br>17633,00 | 51,00<br>18,00 | 4643,00 | 14121,00<br>2916,00 | 39364,00 | |
| Э433: 45 | 1115-0206-0205<br>*РСНБ РК 2022* | Потолки.Отделка внутренних поверхностей за один раз.Сухими смесями на гипсовой основе | м² отделываемой поверхности | 20 | 1320,55<br>893,29 | 6,67<br>2,58 | 26411,00<br>17866,00 | 134,00<br>52,00 | 8412,00 | 14334,00<br>3260,00 | 44005,00 | |
| Э433: 46 | 1115-0403-0309<br>*РСНБ РК 2022* | Потолки.Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке | м² окрашиваемой поверхности | 20 | 1495,95<br>1179,08 | 5,62<br>2,85 | 29919,00<br>23582,00 | 112,00<br>57,00 | 6225,00 | 18911,00<br>3906,00 | 52736,00 | |
| Э433: 47 | 1115-0206-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Стены.Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе | м² отделываемой поверхности | 20 | 1260,64<br>644,98 | 6,67<br>2,58 | 25213,00<br>12900,00 | 134,00<br>52,00 | 12180,00 | 10361,00<br>2846,00 | 38420,00 | |
| Э433: 48 | 1115-0206-0203<br>*РСНБ РК 2022* | Стены.Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе | м² отделываемой поверхности | 20 | 995,91<br>568,65 | 6,67<br>2,58 | 19918,00<br>11373,00 | 134,00<br>52,00 | 8412,00 | 9140,00<br>2325,00 | 31383,00 | |
| Э433: 49 | 1115-0405-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Стены.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м² окрашиваемой поверхности | 20 | 1063,82<br>792,42 | 7,43<br>3,75 | 21276,00<br>15848,00 | 149,00<br>75,00 | 5279,00 | 12739,00<br>2721,00 | 36736,00 | |
| Э433: 50 | 1115-0403-0308<br>*РСНБ РК 2022* | Стены.Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке | м² окрашиваемой поверхности | 20 | 1242,74<br>968,08 | 5,30<br>2,66 | 24855,00<br>19362,00 | 106,00<br>53,00 | 5387,00 | 15532,00<br>3231,00 | 43618,00 | |
| Э433: 51 | 1115-0107-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Стены,столбы,пилястры и откосы.Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону | м² поверхности облицовки | 20 | 6999,91<br>4212,60 | 29,31<br>16,39 | 139998,00<br>84252,00 | 586,00<br>328,00 | 55160,00 | 67664,00<br>16613,00 | 224275,00 | |
| Э433: 52 | 1126-0201-0108<br>*РСНБ РК 2022* | Поверхности стен и колонн,холодные.Изоляция изделиями из волокнистых материалов насухо | М2 | 11,71 | 1650,96<br>1248,76 | 17,20<br>5,51 | 19333,00<br>14623,00 | 202,00<br>65,00 | 4508,00 | 11163,00<br>2440,00 | 32936,00 | |
| Э433: 53 | 1110-0404-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Стены.Глухие.Обшивка одним слоем гипсокартонных листов | м² стен (за вычетом проемов) | 3,4 | 1874,88<br>1665,15 | 21,30<br>9,47 | 6375,00<br>5662,00 | 72,00<br>32,00 | 641,00 | 5124,00<br>920,00 | 12419,00 | |
| Э433: 55 | 1110-0102-0401<br>*РСНБ РК 2022* | Элементы каркаса из брусьев.Установка | м³ древесины в конструкции | 0,256 | 56063,01<br>41745,60 | 1718,18<br>826,30 | 14352,00<br>10687,00 | 440,00<br>212,00 | 3225,00 | 9809,00<br>1933,00 | 26094,00 | |
| Э433: 56 | 1115-0404-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Стены.Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности | м² окрашиваемой поверхности или покрытия | 3,04 | 1371,48<br>1182,53 | 3,94<br>1,99 | 4169,00<br>3595,00 | 12,00<br>6,00 | 562,00 | 2881,00<br>564,00 | 7614,00 | |

| п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | Э433: 57 | 1115-0213-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Фасады здания.Стены из кирпича и ячеистого бетона.Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов | $м^2$ | 30 | 6014,55<br>4120,04 | 36,84<br>10,93 | 180437,00<br>123601,00 | 1105,00<br>328,00 | 55730,00 | 99143,00<br>22367,00 | 301947,00 | |
| | Э433: 58 | 1116-0301-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 15 мм.Прокладка | м трубопровода | 12 | 1260,46<br>668,59 | 29,00<br>11,93 | 15126,00<br>8023,00 | 348,00<br>143,00 | 6754,00 | 8003,00<br>1850,00 | 24979,00 | |
| | Э433: 59 | 1116-0301-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 20 мм.Прокладка | м трубопровода | 10 | 1395,46<br>668,59 | 29,00<br>11,93 | 13955,00<br>6686,00 | 290,00<br>119,00 | 6979,00 | 6669,00<br>1650,00 | 22274,00 | |
| | Э433: 60 | 1116-0301-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 25 мм.Прокладка | м трубопровода | 20 | 1439,46<br>668,59 | 29,00<br>11,93 | 28789,00<br>13372,00 | 580,00<br>239,00 | 14837,00 | 13338,00<br>3370,00 | 45497,00 | |
| | Э433: 61 | 1116-0301-0105<br>*РСНБ РК 2022* | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 40 мм.Прокладка | м трубопровода | 4 | 2092,46<br>668,59 | 29,00<br>11,93 | 8370,00<br>2674,00 | 116,00<br>48,00 | 5579,00 | 2668,00<br>883,00 | 11921,00 | |
| | Э433: 62 | 1116-0401-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб,диаметр до 65 мм.Прокладка | м трубопровода | 4 | 8632,53<br>1503,23 | 83,64<br>28,69 | 34530,00<br>6013,00 | 335,00<br>115,00 | 28183,00 | 6005,00<br>3243,00 | 43778,00 | |
| | Э433: 63 | 1118-0301-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Радиаторы чугунные.Установка | кВт | 10 | 1873,61<br>1427,28 | 250,54<br>132,14 | 18736,00<br>14273,00 | 2505,00<br>1321,00 | 1958,00 | 15282,00<br>2722,00 | 36740,00 | |
| | Э433: 64 | 1118-1101-0105<br>*РСНБ РК 2022* | Краны воздушные.Установка | шт. | 2 | 444,79<br>299,80 | 0,00<br>0,00 | 890,00<br>600,00 | 0,00<br>0,00 | 290,00 | 588,00<br>118,00 | 1596,00 | |
| | Э433: 65 | 1116-0602-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Клапаны термостатические проходные.Установка на резьбовом соединении | шт. | 2 | 782,72<br>756,82 | 0,91<br>0,45 | 1565,00<br>1514,00 | 2,00<br>1,00 | 50,00 | 1484,00<br>244,00 | 3293,00 | |
| | Э433: 66 | 1118-0701-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Грязевики,наружный диаметр патрубков 89 мм.Установка | шт. | 2 | 88223,53<br>7902,17 | 674,24<br>112,60 | 176447,00<br>15804,00 | 1348,00<br>225,00 | 159294,00 | 15709,00<br>15372,00 | 207528,00 | |
| | Э433: 67 | 1116-0602-0301<br>*РСНБ РК 2022* | Регулятор перепада давления диаметром 15-25 мм.Установка на резьбовом соединении | шт. | 2 | 1131,75<br>1035,23 | 3,12<br>0,99 | 2264,00<br>2070,00 | 6,00<br>2,00 | 187,00 | 2031,00<br>344,00 | 4639,00 | |
| | Э433: 68 | 1116-0601-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм.Установка | шт. | 3 | 4799,79<br>3040,78 | 195,22<br>45,02 | 14399,00<br>9122,00 | 586,00<br>135,00 | 4691,00 | 9072,00<br>1878,00 | 25349,00 | |
| | Э433: 69 | 1118-0801-0301<br>*РСНБ РК 2022* | Теплообменники пластинчатые массой до 100 кг.Установка в тепловом пункте | теплообменник | 2 | 4198,15<br>3696,62 | 270,58<br>57,97 | 8396,00<br>7393,00 | 541,00<br>116,00 | 462,00 | 7359,00<br>1260,00 | 17015,00 | |
| | Э433: 70 | 1118-0501-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Насосы центробежные с электродвигателем,масса агрегата до 0,1 т.Установка | насос | 2 | 34863,12<br>28695,04 | 674,93<br>235,14 | 69726,00<br>57390,00 | 1350,00<br>470,00 | 10986,00 | 56703,00<br>10114,00 | 136543,00 | |
| | Э433: 71 | 1311-0201-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Прибор,масса до 1,5 кг.Установка на резьбовых соединениях | шт. | 2 | 2514,87<br>2431,58 | 0,00<br>0,00 | 5030,00<br>4863,00 | 0,00<br>0,00 | 167,00 | 3647,00<br>694,00 | 9371,00 | |
| | Э433: 72 | 1120-0301-0211<br>*РСНБ РК 2022* | Решетки жалюзийные стальные,регулирующие (Р),номер 200,размер 200х200 мм.Установка | решетка | 2 | 2903,59<br>2282,77 | 52,79<br>23,64 | 5807,00<br>4566,00 | 105,00<br>47,00 | 1136,00 | 4521,00<br>826,00 | 11154,00 | |
| | Э433: 73 | 1120-0101-0304<br>*РСНБ РК 2022* | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,6 мм,диаметр до 250 мм.Прокладка | $м^2$ поверхности воздуховодов | 6 | 10025,64<br>3166,74 | 83,71<br>36,47 | 60154,00<br>19000,00 | 502,00<br>219,00 | 40651,00 | 18835,00<br>6319,00 | 85308,00 | |
| | Э433: 74 | 1126-0101-0901<br>*РСНБ РК 2022* | Трубопроводы.Изоляция матами минераловатными,плитами минераловатными на синтетическом связующем | $м^3$ изоляции | 0,9 | 50570,26<br>32760,00 | 2747,89<br>1354,22 | 45513,00<br>29484,00 | 2473,00<br>1219,00 | 13556,00 | 23334,00<br>5508,00 | 74355,00 | |
| | Э433: 75 | 1308-0304-0304<br>*РСНБ РК 2022* | Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм.Установка | шт. | 1 | 7064,95<br>4721,52 | 2061,49<br>886,49 | 7065,00<br>4722,00 | 2061,00<br>886,00 | 282,00 | 4038,00<br>888,00 | 11991,00 | |
| | Э433: 76 | 1308-0303-1004<br>*РСНБ РК 2022* | Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А.Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | 2 | 12126,55<br>6492,09 | 159,23<br>55,20 | 24253,00<br>12984,00 | 318,00<br>110,00 | 10950,00 | 9428,00<br>2695,00 | 36376,00 | |
| | Э433: 77 | 1308-0304-0501<br>*РСНБ РК 2022* | Прибор или аппарат.Установка | шт. | 8 | 2462,15<br>2431,58 | 0,00<br>0,00 | 19697,00<br>19453,00 | 0,00<br>0,00 | 245,00 | 14006,00<br>2696,00 | 36399,00 | |
| | Э433: 78 | 1121-0401-0104<br>*РСНБ РК 2022* | Светильники для ламп светодиодных.Установка на кронштейнах | шт. | 5 | 1973,78<br>1895,47 | 72,25<br>33,44 | 9869,00<br>9477,00 | 361,00<br>167,00 | 30,00 | 6944,00<br>1345,00 | 18158,00 | |
| | Э433: 79 | 1121-0202-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Выключатели одноклавишные и двухклавишные,штепсельные розетки для скрытой проводки.Установка | шт. | 7 | 481,62<br>437,57 | 0,51<br>0,25 | 3371,00<br>3063,00 | 4,00<br>2,00 | 305,00 | 2207,00<br>446,00 | 6024,00 | |

| п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | Э433: 80 | 1121-0202-0101 *РСНБ РК 2022* | Провода установочные.Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах | м | 50 | 327,25<br>299,92 | 2,31<br>0,10 | 16363,00<br>14996,00 | 116,00<br>5,00 | 1251,00 | 10801,00<br>2173,00 | 29337,00 | |
| | Э433: 81 | 1308-0208-0202 *РСНБ РК 2022* | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2.Монтаж оборудования | м | 5 | 1037,44<br>308,16 | 35,68<br>12,14 | 5187,00<br>1541,00 | 179,00<br>61,00 | 3468,00 | 1153,00<br>507,00 | 6847,00 | |
| | Э433: 82 | 1308-0208-0203 *РСНБ РК 2022* | Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2.Монтаж в подливке поля | м | 5 | 838,94<br>286,14 | 87,29<br>30,36 | 4195,00<br>1431,00 | 437,00<br>152,00 | 2328,00 | 1139,00<br>427,00 | 5761,00 | |
| | Э433: 83 | 1116-0701-0101 *РСНБ РК 2022* | Краны пожарные диаметром 50 мм.Установка | кран | 3 | 45481,13<br>2026,03 | 184,19<br>67,53 | 136443,00<br>6078,00 | 553,00<br>203,00 | 129813,00 | 6155,00<br>11408,00 | 154006,00 | |
| | Э433: 84 | 1116-1401-0102 *РСНБ РК 2022* | Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг.Установка на стене или в нише | шт. | 3 | 3133,96<br>3063,13 | 44,38<br>19,81 | 9402,00<br>9189,00 | 133,00<br>59,00 | 79,00 | 9064,00<br>1477,00 | 19943,00 | |
| | Э433: 85 | 1113-0301-0806 *РСНБ РК 2022* | Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные.Окраска красками БТ-177 | $м^2$ | 10 | 102,72<br>84,39 | 8,43<br>1,35 | 1027,00<br>844,00 | 85,00<br>14,00 | 99,00 | 592,00<br>130,00 | 1749,00 | |
| | Э433: 86 | 1116-1101-0101 *РСНБ РК 2022* | Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое | м трубопровода | 15 | 149,19<br>142,73 | 1,76<br>0,00 | 2238,00<br>2141,00 | 26,00<br>0,00 | 71,00 | 2098,00<br>347,00 | 4683,00 | |
| | Э433: 87 | 1122-0701-0101 *РСНБ РК 2022* | Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией | км трубопровода | 0,01 | 104006,08<br>98925,32 | 0,00<br>0,00 | 1040,00<br>989,00 | 0,00<br>0,00 | 51,00 | 979,00<br>162,00 | 2181,00 | |
| | Э433: 88 | 1116-0501-0101 *РСНБ РК 2022* | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 50 мм.Прокладка | м трубопровода | 10 | 1380,58<br>1365,30 | 2,08<br>0,77 | 13806,00<br>13653,00 | 21,00<br>8,00 | 132,00 | 13388,00<br>2176,00 | 29370,00 | |
| | Э433: 89 | 1116-0501-0102 *РСНБ РК 2022* | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 100 мм.Прокладка | м трубопровода | 10 | 1343,50<br>1309,19 | 5,06<br>1,77 | 13435,00<br>13092,00 | 51,00<br>18,00 | 293,00 | 12847,00<br>2103,00 | 28385,00 | |
| | Э433: 90 | 1116-0101-0103 *РСНБ РК 2022* | Трубы чугунные напорные раструбные,диаметр до 100 мм.Прокладка в траншеях | м труб | 3 | 3904,01<br>1390,16 | 117,91<br>55,50 | 11712,00<br>4170,00 | 354,00<br>167,00 | 7188,00 | 4250,00<br>1277,00 | 17239,00 | |
| | Э433: 91 | 1117-0101-0106 *РСНБ РК 2022* | Умывальники одиночные.Установка с подводкой холодной и горячей воды | комплект | 3 | 4981,22<br>4389,72 | 141,20<br>74,02 | 14944,00<br>13169,00 | 424,00<br>222,00 | 1351,00 | 13123,00<br>2245,00 | 30312,00 | |
| | Э433: 92 | 1117-0301-0102 *РСНБ РК 2022* | Унитазы с бачком высокорасполагаемым.Установка | комплект | 2 | 9236,13<br>6183,92 | 305,75<br>161,59 | 18472,00<br>12368,00 | 611,00<br>323,00 | 5493,00 | 12437,00<br>2473,00 | 33382,00 | |
| | Э433: 93 | 1117-0101-0109 *РСНБ РК 2022* | Поддоны душевые глубокие.Установка | комплект | 2 | 4205,40<br>3489,27 | 344,44<br>179,77 | 8411,00<br>6979,00 | 689,00<br>360,00 | 743,00 | 7191,00<br>1248,00 | 16850,00 | |
| | Э433: 94 | 1117-0101-0112 *РСНБ РК 2022* | Трапы диаметром 100 мм.Установка | комплект | 2 | 41219,60<br>1778,40 | 117,75<br>61,61 | 82439,00<br>3557,00 | 235,00<br>123,00 | 78647,00 | 3606,00<br>6884,00 | 92929,00 | |
| | | | **ИТОГО по акту** | | | | | 5651093,00<br>1888378,00 | 414655,00<br>112122,00 | 3348057,00<br>0,00 | 1789350,00<br>595236,00 | 8035679,00 | |

**Сдал (Подрядчик)**

ТОО "ДатТехСтрой"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Куттыбаев Ш.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт по техническому надзору:

**Принял (Заказчик)**

ФРИРО"Духовное управление мусульман Казахстана" Кокшетауская городская мечети"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, фамилия, расшифровка подписи)

М.П.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

| п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)