Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

«_06_» __10___. 2023г.

Подрядчик (генеральный подрядчик ТОО «Design School», адрес: Мангистауская область, Мунайлинский р-н, с.о.Баянды, с.Баянды, Промышленная зона 1, 20.

(наименование организации, юридичесский адрес)

в лице Убния М.Е - Директор .

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: «Строительство газопроводов в селе Есет, Бейнеуский район» (строительство газораспределительных сетей) По адресу: Мангистауская обл., Бейнеуский р-н, село Есет.

(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является ГУ «Бейнеуский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» БИН 060140014846

(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице Калдыгараев С.С.– Директор .

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией),
государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: НЕТ

(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация) ИП «КАМЕШ», пр № К02-07-03/2020-ГС

(наименование проектной организации, номер проекта)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико- экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам. (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Наименование объекта	Материал	Диаметр (мм)	Протяженность газопровода (м)	
			По проекту	Фактически
«Строительство газопроводов в селе Есет, Бейнеуский район» (строительство газораспределительных сетей)	Подземный ПЭ 100 SDR 11 низкого давления	110х10,0 63х5,8	1075,6 293,3	1075,6 293,3
	Надземный стальной низкого давления	108х5,0	2,6	2,6

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту

характеризуется следующими данными:

Газопроводы низкого давления выполнены из стальной электросварной трубы диаметром 108х5,0, L=2,6м; ПЭ трубы диаметром 110х10,0, 63х5,8, L=1368,9м Прокладка газопроводов выполнена надземным и подземным способами. Надземный газопровод окрашен двумя слоями эмали ПФ 115 по огрунтовке из ГФ-021 в соответствии со СНиП РК 2.01-19-2004.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основнымматериалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: 06.09. 2023г.
(месяц, год)
окончание работ 06.10. 2023г.
(месяц, год)
при продолжительности строительства, __ месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц:8 день;
фактически, месяц:8 день ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено _____% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии) _____;
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)

(экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____

_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:

«Строительство газопроводов в селе Есет, Бейнеуский район» (строительство газораспределительных сетей)

По адресу: Мангистауская обл., Бейнеуский р-н, село Есет.

готовым к приемке в эксплуатацию,

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «DESIGN SCHOOL» Убния М.Е.

«фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата»

Директор БРГХ
Бисенгалиев Б.Б.
АГШ
Бейнеуское РГХ