Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ Панфиловского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Kazahstan Grand Construction"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство электроснабжения в новых открывшихся улицах сел Лесновка Панфиловского района,Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство электроснабжения в новых открывшихся улицах сел Лесновка Панфиловского района, Алматинской области**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 230071/00** от **29.05.2023 г.**

за **июнь 2023** (месяц, год) на **2-1 Наружные сети электроснабжения** работы

Акт выполненных работ

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2022 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Сети ВЛЗ-10кВ										
1	2	С1225-204-0309	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	3	86595		259785		259785		280568	Казахстан
2	2	С1225-204-1001	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 н	шт.	3	10925		32775		32775	20783	35397	Казахстан
3	19	515-201-0503 РСНБ РК 2022	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1	186876		186876		186876	2622	186876	
			Отпускная цена			186876		186876					
			Сметная стоимость оборудования					*186876*					
4	31	С1225-204-0309	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	1	86595		86595		86595	6928	93523	Казахстан
5	43	С1243-701-0503	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-20	км	0,30522	561777		171466		171466	13717	185183	Казахстан
			Итого по разделу: 1. Сети ВЛЗ-10кВ									781547	
			Раздел: 2. Сети ВЛ-0,4кВ										
6	52	С1225-204-0303	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А	шт.	53	65408		3466624		3466624	277330	3743954	Казахстан
7	59	С1225-204-0303	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А	шт.	8	65408		523264		523264	41861	565125	Казахстан
8	60	С1225-204-1001	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 н	шт.	8	10925		87400		87400	6992	94392	Казахстан
9	76	С1225-204-0303	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А	шт.	10	65408		654080		654080	52326	706406	Казахстан
10	86	С1225-204-0303	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А	шт.	8	65408		523264		523264	41861	565125	Казахстан
11	87	С1225-204-1001	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 н	шт.	8	10925		87400		87400	6992	94392	Казахстан
12	103	С1225-204-0303	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А	шт.	42	65408		2747136		2747136	219771	2966907	Казахстан
13	104	С1225-204-1001	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 н	шт.	42	10925		458850		458850	36708	495558	Казахстан

	по смете	код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	120	С1225-204-0309	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	16	86595		1385520		1385520		1496362	Казахстан
15	121	С1225-204-1001	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 н	шт.	16	10925		174800		174800	110842	188784	Казахстан
16	147	С1225-204-0309	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	2	86595		173190		173190	13984	187045	Казахстан
			Итого по разделу: 2. Сети ВЛ-0,4кВ								13855	11104050	
			Раздел: 3. Установка КТПН										
17	184	515-102-0407 РСНБ РК 2022	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-100 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный	шт.	2	2470740		4941480		4941480		4941480	
			Отпускная цена			2470740		4941480					
			Сметная стоимость оборудования					*4941480*					
			Итого по разделу: 3. Установка КТПН									4941480	
			ИТОГО:					15960505	0	10832149			
			В том числе :					0	0	5128356	866572		
			Стоимость оборудования, всего							5128356			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,4 %		280769					
			Итого с временными									17107846	
			Зимние удорожания			0,6 %		71877					
			Итого с зимними удорожаниями									17179723	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		241027					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									17420750	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079									18796993	
			НДС			12 %		2255639					
			Итого с НДС									21052632	
			Минус тендерная скидка 5%									1052632	
			Итого к оплате									20000000	

Принял (Заказчик)

Руководитель ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ Панфиловского района"

_____ Сурыков А.Б.

ТОО КВС Company-9001 Технический надзор _____ Куатулы Юлдыз

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "Kazakhstan Grand Construction"

_____ Базаргалиев К.М.

ТОО МПК-ПРОЕКТ авторский надзор _____ Сагинбаев К.Б.