Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе",АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, АКТОБЕ Г.А., Г.АКТОБЕ, РАЙОН АСТАНА , улица Тургенева, здание 98/5, тел.: 87132416820 416949**	**190240037042**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "АССАНА-ДорСтрой",Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе г., ул. Өтеген Тұрмағамбетов, дом № 105, тел.: +7 (3132) 94-71-04**	**130440015157**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор № 230200/00 от 22.06.2023г	

Номер документа	Дата составления
968	**30.10.2024**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство автомобильных дорог в п. Кирпичный в городе Актобе			Работа	1	174 271 806,16	174 271 806,16	18 671 979,23
				Итого	1	x	174 271 806,16	18 671 979,23

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Салимов М.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания приемщиком работ (услуг) 30.10.2024

М.П.

Приложение 4
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года №178

Приложение 4
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика)

форма

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"
Подрядчик: ТОО "АССАНА-ДорСтрой"
Наименование объекта: «Строительство автомобильных дорог в п."Кирпичный" в городе Актобе»

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за октябрь 2024 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор №	Договор Дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		230200/00	**22.06.2023г.**				
		№230200/03	02.05.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	714 865 000,00									
Акт №1	174 271 806,16	155 599 826,93							18 671 979,23	174 271 806,16
Итого за отчетный месяц	**174 271 806,16**	**155 599 826,93**							**18 671 979,23**	**174 271 806,16**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе" Сериков Б.С.
(должность, ФИО (при наличии), подпись, БИН или ИИН, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик:

Директор ТОО "АССАНА-ДорСтрой" Салимов М.М.
(должность, ФИО (при наличии), подпись, БИН или ИИН, печать)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора::

ТОО "Орда Техинжиниринг" Костыров Е.К.
(должность, ФИО (при наличии), подпись, БИН или ИИН, печать)

Место печати (при наличии)

Заказчик: **ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД г.Актобе"**

Генподрядчик: **ТОО "АССАНА-ДорСтрой"**

Наименование объекта: **«Строительство автомобильных дорог в п."Кирпичный" в городе Актобе»**

Акт приемки выполненных работ №1
за октябрь 2024 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Дорожная одежда Локальная смета №2-1-2									
		Тип 1 РАЗДЕЛ 1.Основной ход									
2	1127-0403-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 (18) см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	6661,31	903,91	272,31	6021225	1813941	3884677	959628	7539321
					48,43	84,96	322607	565945		558468	
3	1127-0403-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 к=3	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203	м2 основания	6661,31	144,12	38,02	960028	253263	706765	90727	1134815
					--	12,61	--	83999		84060	
		Наружное освещение Локальная смета № 4-1									
1	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Прибор или аппарат. Установка	шт.	1	1947,30	--	1947	--	16	1390	3604
					1931,04	--	1931	--		267	

2	247-204-1834 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 80А 10 кА "С"	шт.	1	8012,00	--	8012	--	8012	--	8653
					--	--	--	--		641	
10	1308-0305-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1828,64	111,38	1829	111	38	1242	3317
					1680,00	45,14	1680	45		246	
11	247-301-0350 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 234 ARTM2-03 PB.G, 3x230/400 В, 5(10) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0 со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS)	шт.	1	81981,00	--	81981	--	81981	--	88539
					--	--	--	--		6558	
12	1133-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,045	52755,45	22279,53	2374	1003	76	1341	4012
					28772,31	8481,78	1295	382		297	
13	243-604-0106 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2	км	0,045	294500,00	--	13253	--	13253	--	14313
					--	--	--	--		1060	
		Опора анкерная А10-1									
14	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	22326,86	11461,86	22327	11462	928	12054	37132
					9936,79	5131,31	9937	5131		2751	
15	225-204-0308 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	2	47849,00	--	95698	--	95698	--	103354
					--	--	--	--		7656	
16	1133-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	2	3538,87	1940,89	7078	3882	--	3801	11750
					1597,98	777,89	3196	1556		870	
17	225-204-1001 РСНБ РК 2022	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки II 3 и	шт.	2	8023,00	--	16046	--	16046	--	17330
					--	--	--	--		1284	
18	252-207-0531 РСНБ РК 2022	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	29369,00	--	58738	--	58738	--	63437
					--	--	--	--		4699	

19	252-207-3941 РСНБ РК 2022	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	2586,00 --	--	5172 --	--	5172 --	-- 414	5586
20	252-207-3942 РСНБ РК 2022	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1386,00 --	--	1386 --	--	1386 --	-- 111	1497
21	252-207-0201 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	1662,00 --	--	1662 --	--	1662 --	-- 133	1795
22	252-207-2002 РСНБ РК 2022	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1015,00 --	--	1015 --	--	1015 --	-- 81	1096
23	252-207-3925 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	10252,00 --	--	20504 --	--	20504 --	-- 1640	22144
24	252-207-3920 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	15064,00 --	--	15064 --	--	15064 --	-- 1205	16269
25	252-207-3921 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	3048,00 --	--	3048 --	--	3048 --	-- 244	3292
26	252-207-3923 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	2309,00 --	--	2309 --	--	2309 --	-- 185	2494
27	252-207-3924 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	2309,00 --	--	2309 --	--	2309 --	-- 185	2494
28	252-207-0268 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	2	8310,00 --	--	16620 --	--	16620 --	-- 1330	17950
29	252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	7,2222222	1385,00 --	--	10003 --	--	10003 --	-- 800	10803
30	252-207-3922 РСНБ РК 2022	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	16909,00 --	--	33818 --	--	33818 --	-- 2705	36523

31	252-207-0207 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	3	1108,00 --	--	3324 --	--	3324 --	-- 266	3590
32	252-207-0208 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	1201,00 --	--	1201 --	--	1201 --	-- 96	1297
33	261-107-0201 РСНБ РК 2022	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00077	408199,00 --	--	314 --	--	314 --	-- 25	339
36	243-604-0106 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2	км	0,006	294500,00 --	--	1767 --	--	1767 --	-- 141	1908
37	252-102-0224 РСНБ РК 2022	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г	шт.	5	2111,00 --	--	10555 --	--	10555 --	-- 844	11399
38	252-108-0702 РСНБ РК 2022	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	5	52,00 --	--	260 --	--	260 --	-- 21	281
39	214-209-0211 РСНБ РК 2022	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 4 мм	кг	1	528,00 --	--	528 --	--	528 --	-- 42	570
40	252-204-0802 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	2	444,00 --	--	888 --	--	888 --	-- 71	959
41	252-204-0805 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	шт.	6	422,00 --	--	2532 --	--	2532 --	-- 203	2735
42	252-106-0106 РСНБ РК 2022	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС70Е 212W	шт.	6	3340,00 --	--	20040 --	--	20040 --	-- 1603	21643
43	252-201-0203 РСНБ РК 2022	Ушко типа У1-7-16 однолапчатое	шт.	3	1354,00 --	--	4062 --	--	4062 --	-- 325	4387
44	252-201-0661 РСНБ РК 2022	Звено промежуточное типа ПРТ-7-1 трехлапчатое	шт.	3	885,00 --	--	2655 --	--	2655 --	-- 212	2867
45	252-203-0101 РСНБ РК 2022	Зажим натяжной клиновый коушный типа НКК-1-1Б	шт.	3	2173,00	--	6519	--	6519	--	7041

46	252-206-0519 РСНБ РК 2022	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 50Г-2	шт.	6	-- 1127,00	-- --	-- 6762	-- --	6762	522 --	7303
47	1133-0105-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Заземление лучевое. Устройство. Длина луча до 10 м	м заземления	5,2	-- 738,13 141,24	-- 205,74 61,35	-- 3838 734	-- 1070 319	2034	541 843 375	5055
48	1133-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фундаменты железобетонные монолитные. Устройство	опора	408	3534,92 3534,92	-- --	1442247 1442247	-- --	--	1153800 207684	2803731
49	212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	367,2	26919,00 --	-- --	9884657 --	-- --	9884657	-- 790773	10675430
50	222-509-1003 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	8,976	1012800,00 --	-- --	9090893 --	-- --	9090893	-- 727271	9818164
51	1133-0303-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м	опора	305	13515,26 4317,30	9197,96 3884,03	4122154 1316777	2805378 1184629	--	2001123 489864	6613141
52	247-306-0107 РСНБ РК 2022	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 10-3 70/180-Б высотой 10000 мм, диаметром 70/180 мм, тип фланца Б	шт.	305	116393,00 --	-- --	35499865 --	-- --	35499865	-- 2839989	38339854
59	1308-0206-2201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	4297,289	115,31 90,02	1,11 0,45	495520 386842	4770 1934	103908	279925 62053	837497
60	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	3376	427,74 185,87	184,57 64,29	1444050 627497	623108 217043	193445	608085 164175	2216310

61	1308-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	10052	460,27 204,45	194,92 67,72	4626634 2055131	1959335 680721	612168	1969790 527730	7124154
62	1308-0201-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	703	497,80 223,04	213,86 75,39	349953 156797	150343 52999	42813	151054 40078	541085
63	243-105-0601 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-1	км	4,896	336923,00 --	-- --	1649575 --	-- --	1649575	-- 131966	1781541
64	243-113-0908 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х50 (ок)-1	км	0,433	2242144,00 --	-- --	970848 --	-- --	970848	-- 77668	1048516
65	243-113-0907 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х35 (ок)-1	км	0,27	1736440,00 --	-- --	468839 --	-- --	468839	-- 37507	506346
66	243-113-0906 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х25 (ок)-1	км	3,466	1363682,00 --	-- --	4726522 --	-- --	4726522	-- 378122	5104644
67	243-113-0905 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-1	км	4,436	954893,00 --	-- --	4235905 --	-- --	4235905	-- 338872	4574777
68	243-113-0904 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х10 (ок)-1	км	5,526	751378,00 --	-- --	4152115 --	-- --	4152115	-- 332169	4484284
69	1308-0208-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	448,8	780,88 702,14	5,42 1,35	350459 315120	2433 606	32906	227322 46222	624003
70	243-602-0108 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0,457776	951092,00 --	-- --	435387 --	-- --	435387	-- 34831	470218
71	1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	612	1026,18 252,05	32,04 9,93	628022 154255	19608 6077	454159	115442 59474	802938
72	1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	408	5319,39	217,11	2170311	88581	1567548	388775	2763812

73	1308-0201-2501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	10	1260,25 25503,17 7434,72	63,20 17994,54 8241,99	514182 255032 74347	25786 179946 82420	739	204726 112872 29432	397337
74	243-903-2045 РСНБ РК 2022	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-4х16/25-В	шт.	10	4593,00 --	-- --	45930 --	-- --	45930	-- 3674	49604
75	1308-0201-2502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	6	30175,01 9293,40	20807,70 9530,49	181050 55760	124846 57183	444	81319 20990	283359
76	243-903-2047 РСНБ РК 2022	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-4х35/50-В	шт.	6	4805,00 --	-- --	28830 --	-- --	28830	-- 2306	31136
77	1308-0201-4311 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Муфта соединительная термоусаживаемая для 4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ с номинальным сечением жил 25, 35, 50 мм2. Монтаж	шт.	22	6679,22 6290,89	11,35 4,27	146943 138400	250 94	8293	99715 19733	266391
78	243-903-4907 РСНБ РК 2022	Муфта соединительная для 4-жильных кабелей с пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми соединителями со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа eks-1СТ-4х16/50-В	шт.	22	5215,00 --	-- --	114730 --	-- --	114730	-- 9178	123908
79	1308-0201-3413 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 50 мм. Прокладка в траншеях	м	816	56,22 50,68	0,42 0,19	45876 41355	343 155	4178	29890 6063	81829
80	241-207-1101 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 750 Н, жесткая, нормальная (N) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 50	м	832,32	577,00 --	-- --	480249 --	-- --	480249	-- 38420	518669

81	1308-0201-3410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	2560	184,45 164,70	16,58 0,45	472192 421632	42445 1152	8115	304410 62131	838733
82	241-207-0905 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с усилением протяжки F3, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	2611,2	2762,00 --	-- --	7212134 --	-- --	7212134	-- 576971	7789105
83	241-211-1006 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая для трубной системы предназначенных для защиты электрических кабелей диаметром 110 мм, с уплотнением IP 66	шт.	120	659,00 --	-- --	79080 --	-- --	79080	-- 6326	85406
84	241-229-0301 РСНБ РК 2022	Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для трубной системы прокладки электрических кабелей DN/OD 110	шт.	240	259,00 --	-- --	62160 --	-- --	62160	-- 4973	67133
85	261-404-0530 РСНБ РК 2022	Сжимы ответвительные	100 шт.	8,16	5671,00 --	-- --	46275 --	-- --	46275	-- 3702	49977
86	1308-0208-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	12	8206,16 1620,32	253,77 85,77	98474 19444	3045 1029	75985	14741 9057	122272
87	1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	50	1026,18 252,05	32,04 9,93	51309 12603	1603 497	37103	9432 4859	65600
88	1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	20	1026,18 252,05	32,04 9,93	20524 5041	641 199	14842	3773 1944	26240
89	1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	8	5319,39 1260,25	217,11 63,20	42555 10082	1737 506	30736	7623 4014	54192
90	1308-0208-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	8	8206,16 1620,32	253,77 85,77	65649 12963	2030 686	50656	9827 6038	81514
		Рама под шкаф ШУНО /лист 22/									
91	1109-0305-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,1956	64260,71 32011,40	12050,78 3042,27	12569 6261	2357 595	3951	4731 1384	18684

92	222-509-0801 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,1956	985799,00 --	-- --	192822 --	-- --	192822	-- 15426	208248
93	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	5,868	187,02 70,77	4,39 0,72	1097 415	26 4	656	289 111	1497
94	1109-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах, применен коэффициент к затратам труда - 1,03	м2 покрытия	2,688	920,45 542,55	218,79 70,51	2474 1458	589 190	427	1137 289	3900
95	224-102-0508 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м2	2,688	3801,00 --	-- --	10217 --	-- --	10217	-- 817	11034
96	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	1,2	38293,17 6188,36	1363,91 519,70	45952 7426	1637 624	36889	7325 4262	57539
97	1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	10785	320,14 111,52	208,62 92,75	3452710 1202743	2249967 1000309	--	1586150 403143	5442003
98	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	995,28	6411,00 --	-- --	6380740 --	-- --	6380740	-- 510459	6891199
99	1308-0201-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	14600	7,45 6,61	0,84 0,37	108770 96506	12264 5402	--	73438 14600	196808
100	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	14600	40,00 --	-- --	584000 --	-- --	584000	-- 46720	630720
101	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2985,84	2377,78	--	7099671	--	--	5111758	13188336

102	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2			2377,78	--	7099671	--		976907		
			м3 грунта	1990,56	1240,76	--	2469807	--	--	1778267	4587922	
		Площадка под КТПН (листы 5-6)			1240,76	--	2469807	--		339848		
		Ограждение										
103	1107-0111-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	16	4414,34	1554,83	70629	24877	898	63876	145265	
					2803,36	579,90	44854	9278		10760		
104	212-101-0608 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	4	22327,00	--	89308	--	89308	--	96453	
					--	--	--	--		7145		
105	214-401-0208 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм	м2	0,032	952,00	--	30	--	30	--	32	
					--	--	--	--		2		
106	214-205-0102 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,304	488405,00	--	148475	--	148475	--	160353	
					--	--	--	--		11878		
107	261-102-0103 РСНБ РК 2022	Прокат широкополосный (универсальный) горячекатаный с ребровой кривизной по точности изготовления класса А из стали С345	т	0,024	354405,00	--	8506	--	8506	--	9186	
					--	--	--	--		680		
108	217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	8	783,00	--	6264	--	6264	--	6765	
					--	--	--	--		501		
109	214-208-0101 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,04	535338,00	--	21414	--	21414	--	23127	
					--	--	--	--		1713		
110	8601-0605-0503 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции калиток металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка металлическая тип КМС 0,85 х 1,8, с металлическими стойками	конструкция	1	134108,00	858,00	134108	858	112683	18948	165301	
					20567,00	255,00	20567	255		12244		

111	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	88,1064	111,36 60,55	3,06 0,36	9812 5335	270 32	4207	3703 1081	14596
112	1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	88,1064	314,54 53,15	7,95 1,08	27713 4683	700 95	22330	3297 2481	33491
		Фундамент монолитный Ф1 /лист 5/									
113	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,35	2377,78 2377,78	-- --	3210 3210	-- --	--	2311 442	5963
114	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,8	8815,40 1247,31	2592,54 1061,40	7052 998	2074 849	3980	1718 702	9471
115	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,1	26085,37 1807,19	1659,26 346,34	2609 181	166 35	2262	196 224	3029
116	1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,9	10567,35 6361,13	870,72 330,60	9511 5725	784 298	3002	5481 1199	16191
117	212-101-2103 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	0,9135	23767,00 --	-- --	21711 --	-- --	21711	-- 1737	23448
118	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0017	434300,00 --	-- --	738 --	-- --	738	-- 59	797
119	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,037	431408,00 --	-- --	15962 --	-- --	15962	-- 1277	17239
120	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	2,5	1185,84 398,87	28,64 3,82	2965 997	72 10	1896	936 312	4213

Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге:					153 258 554
В том числе оборудование:					
Итого с временными зданиями и сооружениями :	1,30%			1 992 361	155 250 915
Итого с зимним удорожанием:	2,43%			3 772 597	159 023 512
Итого с непредвиденными работами и затратами :	2%			3 180 470	162 203 982
Итого в текущих ценах 2023 года, 93% К=1,0066038					151 845 877
Итого в текущих ценах 2024 года,7% К = 1,0518868					11 943 415
Итого					163 789 292
Итого с понижающим коэф-том:					155 599 826,93
НДС - 12%					18 671 979,23
Всего к оплате:					174 271 806,16

Сдал (Подрядчик):
ТОО "АССАНА-ДорСтрой
(Наименование организации)
Директор Салимов М.М.
(Должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик):
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе»
(Наименование организации)
Руководитель Сейтжанов Б.
(Должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Орда Техинжиниринг" Костыров Е.К.
(Должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)
ТОО "Орда Техинжиниринг" Нурмаганбетов Б.
(Должность, подпись, расшифровка подписи)
ТОО "Орда Техинжиниринг" Кужаниязов М.Ш.
(Должность, подпись, расшифровка подписи)

Зам.руководителя Алимбаев А.Е.
(Должность, подпись, расшифровка подписи)
И.о. зав. сектора АД Жумабек А.
(Должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "VR Partners" Кан Л.В.
(Должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)