Форма по приложению 5-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ Панфиловского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Kazakhstan Grand Construction"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство электроснабжения в новых открывшихся улицах сел Лесновка Панфиловского района,Алматинской области

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 230071/00 от 29.05.2023 г.

Акт выполненных работ

за август 2023 (месяц, год) на 2-1 Наружные сети электроснабжения работы

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2023 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Сети ВЛЗ-10кВ										
1	33	Ц13-080208-0201 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	11	691,31	23,34	7604	257	3939	2508	10921	
						309,86	6,8	3408	75		809		
2	41	Ц13-080208-0201 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	20	691,31	23,34	13826	467	7162	4560	19857	
						309,86	6,8	6197	136		1471		
3	42	Е11-330204-0206 Кзтр и Кзм=1,08	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,8676667	248283,82	140973,78	215428	122318	4139	103330	344259	
						102539,3	46322,83	88970	40193		25501		
			Итого по разделу: 1. Сети ВЛЗ-10кВ									375037	
			Раздел: 2. Сети ВЛ-0,4кВ										
4	170	Е11-330204-0103 Кзтр и Кзм=1,08	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	4,473	167038,14	43470,34	747162	194443	262333	286551	1116410	
						64919,8	15158,13	290386	67802		82697		
	170.1	252-207-0601	Подвес типа ES1500 промежуточный	шт	76,041	1606				122121,85			
5	174	Ц13-080208-0103 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	54	5140,49	151,99	277586	8207	196175	54218	358348	
						1355,63	38,86	73204	2098		26544		
			Итого по разделу: 2. Сети ВЛ-0,4кВ									1474758	
			Раздел: 3. Установка КТПН										
6	175	Е11-010101-0331 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами типа "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3	м^3 грунта	18,07	149,05	140,63	2693	2541	0	581	3536	
						8,42	36,25	152	655		262		
7	176	С3411-101-0115	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	460,785	136		62667				67680	
											5013		
8	177	Е11-270401-0102 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м^3 материала основания в плотном теле	15,858	9704,81	1455,19	153899	23076	127375	10006	177017	
						217,41	366,83	3448	5817		13112		
9	178	Е11-060101-0115 Кзтр и Кзм=1,08	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м^3	1,98	41481,34	2533,77	82133	5017	71068	6576	95806	
						3054,46	595,09	6048	1178		7097		
10	179	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0726	331233		24048		24048		25972	
											1924		
11	180	Е11-070107-0103 Кзтр и Кзм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0444	1144235,17	9861,06	50804	438	46204	5022	60292	
						93753,83	2099,1	4163	93		4466		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	181	Е11-070101-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м		6	2445,57	1289,34	14673	7736	0	11842	28636	
				шт. сборных конструкций		1156,23	516,36	6937	3098		2121		
13	182	С1225-204-0804	Приставка для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи СТ РК 2386-2013 марки ПТ33-3		6	24047		144282		144282		155825	Казахстан
				шт.							11543		
14	183	Е11-330208-0202 Кзтр и Кзм=1,08	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы		3	52114,85	13734,45	156345	41203	39713	72215	246845	
				подстанция		25142,83	4946,8	75428	14840		18285		
15	185	515-101-3304 РСНБ РК 2022	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с медной обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА		3	2957696		8873088				8873088	
				шт.						8873088			
			Отпускная цена			2957696		8873088					
			Сметная стоимость оборудования					*8873088*					
16	186	Е11-010101-0326 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³		7	161,24	152,43	1129	1067	0	235	1473	
				м³ грунта		8,81	37,91	62	265		109		
17	187	Е11-010104-0402 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		7	54,62	54,62	382	382	0	83	502	
				м³ грунта		0	16,43	0	115		37		
18	188	Ц13-080208-0202 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования		120	995,17	32,24	119420	3869	83016	24349	155271	
				м		271,13	10,69	32536	1283		11502		
19	189	Ц13-080208-0104 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования		24	4858,89	218,73	116613	5249	78829	24600	152510	
				шт.		1355,63	68,01	32535	1632		11297		
			Итого по разделу: 3. Установка КТПН									10044453	
			ИТОГО:					11063782	416270	1088283	606676	11894248	
								623474	139280	8873088	223790		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							8873088			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,4 %		72508					
			Итого с временными									11966757	
			Зимние удорожания			0,6 %		18562					
			Итого с зимними удорожаниями									11985319	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		62245					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									12047564	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079									12999317,86	
			НДС			12 %		1559918,14					
			Итого с НДС									14559236	
			Минус тендерная скидка 5%									727961,71	
			Итого к оплате									13831274,29	

Принял (Заказчик)

Руководитель ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД и ЖД Панфиловского района" Сауранков А.Т.

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "Kazakhstan Grand Construction" Бекмурзалиев К.М.

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "KBC Company-9001" Кунгуш І.

Эксперт авторского надзора ТОО "МПК-ПРОЕКТ" Саулембаев Б.К.