Приложение 2
к приказу Министраиндустрии и инфраструктурного
развитияРеспублики Казахстанот 9 августа 2019 года№ 632
Приложение 3
к приказу Министрапо инвестициям и
развитиюРеспублики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

« 24 » декабря 2019г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО«Design School»**

РК, Мангистауская область, Мангистауский район пос.Шетпе сел. «Жана-Орпа» дом№5

наименование организации, юридический адрес

в лице директора **Убния Марс Едігеұлы**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство газопроводов в селе Бейнеу (ул.Мендикул батыр).**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ «Бейнеуский районный отдел строительства»**

в лице руководителя отдела Бисенова С.Х
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

руководителя удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: не привлекались
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО *«Проектно-Строительный Центр»***
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ «Бейнеуский районный отдел строительства»**
№421Ө от 27.03.2015г.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единицаизмерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность надземного газопровода низкого давления	метр	5835		6229,6	
Протяженность подземного газопровода высокого давления	метр	26		26	
Пункт газорегуляторный блочный ПГБ-15-2НУ1	шт	1		1	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту		Фактически	
	число квартир	площадь квартир, м2	число квартир	площадь квартир, м2
		общая жилая		общая жилая
Всего квартир, в том числе:				
однокомнатных				
двухкомнатных				
трехкомнатных				
четырехкомнатных и				

более

5.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Проекте предусмотрена газопровод в надземном исполнении на высоких опорах 2,2 м до низа труб. Проектом предусмотрена два вида опор различной высоты: 2,2 м и 3,5 м. В основных участках проектируемого газопровода устанавливаются опоры высотой 3,5 м. Подвижные и неподвижные опоры по трассе газопровода предусмотрено из металлических конструкций, устанавливаемых на монолитные бетонные фундаменты. Для защиты фундаментов предусмотрено боковая обмазочная гидроизоляция битумом. Газопроводе предусмотрена отсекающие крановые узлы Ду150 (КУ-150) имеет прямоугольную форму. Ограждение КУ-150 смонтировано на стоиках из стальной трубы на бетонных фундаментах и из стальной сетки рабица. В ограждении предусмотрено калитка. При пересечении газопровода с ВЛ предусмотрено защитное устройство. На газопроводе установлен ГРПШ-15-2НУ1-С

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **май 2018г.**

месяц, год

окончание работ **декабрь 2019г**;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: **5(пять) месяцев**

по норме или по проекту организации строительства месяц; **5(пять) месяцев**

фактически месяц; **5(пять) месяцев**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии.

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
директор Бейнеуский РГХ АО «КазТрансГазАймак» Медетов К.Б.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,
дата
М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемеологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями(центрами) (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтвеждается органами социальной защиты населения

Медетов К Б
Фамилия, имя, отчество, (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство газопроводов в селе Бейнеу. (у.Мендикул батыра)**

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством РК.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор **ТОО «Design School»** **Убния М.Е.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, М.П.