IA-2015 22.2.1 от 24.06.2022 г.

Цена региона Павлодарская область Баянаульский район

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

азчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Баянаульская районная больница" управления здравоохранения лодарской области,акимата Павлодарской области, БИН 010240002480, Павлодарская область, Баянаульский район, с.Баянаул, Жалантос батыра, 1, 9-15-46

Форма

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

рядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АСТ-Билдинг КОМПАНИ", БИН 071240004024, г. Астана, жилой массив "Юго-Восток" (правая сторона), Балкантау, 78, 87013612363

ное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

ойка : Капитальный ремонт здания медицинского пункта с. Аксан, Павлодарская область, Баянаульский район, с. Аксан

(наименование, адрес)

ект : Капитальный ремонт здания медицинского пункта с. Аксан

(наименование)

овор подряда (контракт) №203 от 02.08.2023 г.

Акт приемки выполненных работ №10

за октябрь месяц от 20.10.2023 г

Система видеонаблюдения (Локальная смета № 2-1-5)

тавлена в текущих ценах с 01.04.2022 г.

№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
дел 1 Видеонаблюдения												
1	1310-1001-0101	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж НР=72%	камера	12	6 159,42	7,05	73 913	85	-	53 157	137 235	
					6 152,37	-	73 828	-	-	10 166		

2	2	248-403-0108	Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR304-16S-P16-C, 16-ти канальный сетевой с 16-ю PoE портами (поддержка HDD дисков: 4 SATA до 10 Tb)	1 шт.	1	204 164,00	-	204 164	-	204 164	-	220 497
						-	-	-	-	-	16 333	
3	3	248-404-0302	Диск жесткий HDD Uniview на 2Тб	1 шт.	2	29 619,00	-	59 238	-	59 238	-	63 977
						-	-	-	-	-	4 739	
4	4	248-402-0102	Уличная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC2122LR5-UPF28M-F-C, объектив 2,8 мм, 2 Мп Starlight с ИК подсветкой дальностью до 50 м	1 шт.	4	32 966,00	-	131 864	-	131 864	-	142 413
						-	-	-	-	-	10 549	
5	5	248-402-0212	Купольная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC3618LR3-DPF28-F-C, объектив 2,8 мм, 8 Мп	1 шт.	8	66 945,00	-	535 560	-	535 560	-	578 405
						-	-	-	-	-	42 845	
6	6	1310-0202-0206	Блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	3	25 851,93	2 786,96	77 556	8 361	5 862	47 466	135 023
						21 111,12	863,76	63 333	2 591	-	10 002	
7	7	248-401-0712	Блок питания 5А, 12В, БПП-50П (для питания наружной телекамеры)	1 шт.	2	18 308,00	-	36 616	-	36 616	-	39 545
						-	-	-	-	-	2 929	
8	8	245-405-3101	Источник бесперебойного питания со стабилизатором URS SVC 600ВА	1 шт.	1	175 733,00	-	175 733	-	175 733	-	189 792
						-	-	-	-	-	14 059	
9	9	1310-0905-0501	Компоненты сетевые (мост, маршрутизатор, модем и т п). Конфигурация и настройка НР=72%	шт.	1	88 438,24	-	88 438	-	-	63 675	164 283
						88 438,24	-	88 438	-	-	12 169	
10	10	248-404-0203	Монитор Uniview MW3232-V с диагональю 31,5"	1 шт.	1	213 748,00	-	213 748	-	213 748	-	230 848
						-	-	-	-	-	17 100	
11	11	247-211-1103	BNC разъем видео	1 шт.	24	634,00	-	15 216	-	15 216	-	16 433

						-	-	-	-	-	1 217	
12	12	247-211-1101	АС разъем питание	1 шт.	12	386,00	-	4 632	-	4 632	-	5 003
						-	-	-	-	-	371	
13	13	1310-0408-0504	Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	12	6 778,80	-	81 346	-	2 500	56 769	149 164
						6 570,52	-	78 846	-	-	11 049	
14	14	247-202-0103	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 60 мм х 60 мм х 25 мм	1 шт.	12	829,00	-	9 948	-	9 948	-	10 744
						-	-	-	-	-	796	
15	15	1308-0206-1201	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой НР=72%	м кабеля	620	500,85	220,83	310 527	136 915	20 398	150 530	497 941
						247,12	90,09	153 214	55 856	-	36 884	
16	16	243-304-0130	Кабель для структурированных кабельных систем марки ParLan combi U/UTP2 Cat5e + 2x0,75	1 км	0,59	136 813,00	-	80 720	-	80 720	-	87 178
						-	-	-	-	-	6 458	
17	17	243-105-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	1 км	0,03	307 513,00	-	9 225	-	9 225	-	9 963
						-	-	-	-	-	738	
18	18	1121-0102-0101	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка НР=72%	м	8	381,82	4,11	3 055	32	91	2 111	5 579
						366,44	0,06	2 932	-	-	413	
19	19	243-907-0110	Канал кабельный из ПВХ, размерами 60 мм х 40 мм	1 м	8	615,00	-	4 920	-	4 920	-	5 314
						-	-	-	-	-	394	

20	20	1308-0206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола НР=72%	м	2	305,75 266,13	12,63 5,24	612 532	25 10	55 -	391 80	1 083
21	21	241-207-0202	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	1 м	2	88,00 -	- -	176 -	- -	176 -	- 14	190
22	22	1308-0206-2101	Рукав металлический наружным диаметром 16 мм. Прокладка НР=72%	м	4	1 089,33 551,28	64,22 10,49	4 357 2 205	257 42	1 895 -	1 618 478	6 453
23	23	243-904-0104	Металлорукав 16мм	1 м	4	266,00 -	- -	1 064 -	- -	1 064 -	- 85	1 149
			Раздел 2 Доставка строительных материалов автомобильным транспортом с г. Экибастуз до с. Аксан. Расстояние 109 км /см.ПОС стр. 14/									
24	24	412-102-0220	Перевозка строительных грузов	1 т·км	19,729	17,00 -	- -	335 -	- -	- -	- 27	362

Итого	**2 698 576**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	463 328
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	145 682
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	58 499
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 513 622
- накладные расходы, тенге	375 714
в т.ч. зарплата, тенге	33 814
перевозка грузов, тенге	335
- сметная прибыль (8 %), тенге	199 896
Всего	**2 698 576**
Временные здания и сооружения (1,5%) К=0,8%	32 383
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,3%)	35 502
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**55 329**
Итого в текущих ценах 2022 г.	**2 821 790**
Итого с учетом понижающего коэф. (0,95)	**2 680 700,80**

НДС (12 %)	321 684,20
Итого	**3 002 385,00**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "АСТ-Билдинг КОМПАНИ", БИН 071240004024

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Алпыспаева Г.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Баянаульская районная больница" управления здравоохранения Павлодарской области,акимата Павлодарской области, БИН 010240002480

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ Арынов С.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт Ерманов Нурлан Жуманазарович, ИИН 620226300048, KZ95VJE00071528, KZ93VJE00024131, KZ68VJE00071529

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Эксперт по авторскому надзору Култасов Марат Абилгазыевич, ИИН 910307350686

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

ЧА-2015 22.2.1 от 24.06.2022 г.

Цена региона Павлодарская область Баянаульский район

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

:азчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Баянаульская районная больница" управления здравоохранения злодарской области,акимата Павлодарской области, БИН 010240002480, Павлодарская область, Баянаульский район, с.Баянаул, Жалантос батыра, 1, 9-15-46

Форма

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

дрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АСТ-Билдинг КОМПАНИ", БИН 071240004024, г. Астана, жилой массив "Юго-Восток" (правая сторона), Балкантау, 78, 87013612363

ное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

ойка : Капитальный ремонт здания медицинского пункта с. Аксан, Павлодарская область, Баянаульский район, с. Аксан

(наименование, адрес)

ект : Капитальный ремонт здания медицинского пункта с. Аксан

(наименование)

овор подряда (контракт) №203 от 02.08.2023 г.

Акт приемки выполненных работ №11

за октябрь месяц от 20.10.2023 г

Электрооборудование и электроосвещение (Локальная смета № 2-1-6)

тавлена в текущих ценах с 01.04.2022 г.

№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
лектные устройства управления и распределения электроэнергии напряжением до 1000В												
6	247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	1 шт.	3	594,00	-	1 782	-	1 782	-	1 925	

						-	-	-	-	-	143		
Оборудование светотехническое													
2	11	1121-0401-0101	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды НР=72%	шт.	25	826,81 728,59	5,70 2,45	20 671 18 215	143 61	2 313 -	13 159 2 706	36 536	
3	12	247-102-1502	Светильник светодиодный потолочный, IP 20, 220В, 32Вт, OPL/S ECO LED 600 HFD 4000K	1 шт.	17	15 825,00 -	- -	269 025 -	- -	269 025 -	- 21 522	290 547	
4	13	247-102-1927	Светильник светодиодный потолочный, IP 20, 220В, 18Вт, OPL/S ECO LED 300 4000K	1 шт.	2	25 891,00 -	- -	51 782 -	- -	51 782 -	- 4 143	55 925	
5	14	247-102-1907	Светильник светодиодный потолочный, IP 20, 220В, 18Вт, с БАП, OPL/S ECO LED 300 4000K EM	1 шт.	2	38 949,00 -	- -	77 898 -	- -	77 898 -	- 6 232	84 130	
6	15	247-102-1801	Светильник светодиодный потолочный IP54, 200В, 18Вт ARTIC.OPL ECO LED 600 TH 4000K	1 шт.	4	57 796,00 -	- -	231 184 -	- -	231 184 -	- 18 495	249 679	
7	16	247-106-0108	Светодиодная лампа типа LEDB,A60, E27, 11W	1 шт.	3	646,00 -	- -	1 938 -	- -	1 938 -	- 155	2 093	
8	17	1121-0401-0108	Светильники светодиодный настенный уличный. Установка НР=72%	шт.	2	1 123,73 1 056,91	12,07 4,90	2 247 2 114	24 10	110 -	1 529 302	4 078	
9	18	247-103-0303	Светильник уличный светодиодный, типа GRANDA NBT 18 F123, мощность 10 Вт, IP54, E27	1 шт.	2	31 915,00 -	- -	63 830 -	- -	63 830 -	- 5 106	68 936	

10	19	1121-0401-0401	Указатели световые настенные. Установка НР=72%	шт.	2	1 043,92 1 011,66	23,62 9,80	2 088 2 023	48 20	17 -	1 471 285	3 844
11	20	248-304-0108	Оповещатель световой модели ЛЮКС-220 "Выход"	1 шт.	2	2 006,00 -	- -	4 012 -	- -	4 012 -	- 321	4 333
12	21	1121-0401-0109	Кварцевая бактерицидная лампа настенные. Установка НР=72%	шт.	2	639,72 592,30	17,38 7,35	1 279 1 185	35 15	60 -	864 172	2 314
13	22	247-102-0189	Кварцевая бактерицидная лампа облучатель настенная 60 см	1 шт.	2	5 307,00 -	- -	10 614 -	- -	10 614 -	- 849	11 463
Электроустановочные изделия												
14	23	1121-0202-0201	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР=72%	шт.	28	505,56 384,50	0,49 0,22	14 155 10 766	14 6	3 376 -	7 756 1 753	23 664
15	24	247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	1 шт.	5	384,00 -	- -	1 920 -	- -	1 920 -	- 154	2 074
16	25	247-212-0104	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	1 шт.	7	412,00 -	- -	2 884 -	- -	2 884 -	- 231	3 115
17	26	247-212-0205	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, 10 А, IP54	1 шт.	4	1 017,00 -	- -	4 068 -	- -	4 068 -	- 325	4 393

18	27	247-214-0116	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	1 шт.	8	532,00	-	4 256	-	4 256	-	4 596
						-	-	-	-	-	340	
19	28	247-214-0118	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	1 шт.	3	770,00	-	2 310	-	2 310	-	2 495
						-	-	-	-	-	185	
20	29	247-214-0408	Розетка промышленная стационарная РС-102 113 2P+PE 16A 220В IP44	1 шт.	1	1 152,00	-	1 152	-	1 152	-	1 244
						-	-	-	-	-	92	
Кабельные изделия												
21	34	1308-0206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах НР=72%	м	109	505,83	3,40	55 135	371	21 613	23 982	85 446
						304,15	1,43	33 152	156	-	6 329	
22	35	243-107-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	1 км	0,025	356 760,00	-	8 919	-	8 919	-	9 633
						-	-	-	-	-	714	
23	37	243-107-0602	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-1	1 км	0,03	573 955,00	-	17 219	-	17 219	-	18 597

						-	-	-	-	-	1 378		
24	39	1308-0206-1304	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка по перекрытиям НР=72%	м	21	410,40	2,53	8 618	53	2 577	4 327	13 981
						285,14	1,04	5 988	22	-	1 036	
25	40	243-701-0702	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0	1 км	0,02142	226 034,00	-	4 842	-	4 842	-	5 229
						-	-	-	-	-	387	

Итого	**990 270**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	73 443
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	687
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	290
- материалы, изделия и конструкции, тенге	789 700
- накладные расходы, тенге	53 088
в т.ч. зарплата, тенге	4 778
- сметная прибыль (8 %), тенге	73 354
Всего	**990 270**
Временные здания и сооружения (1,5%) К=0,8%	11 883
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,3%)	13 028
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**20 304**
Итого в текущих ценах 2022 г.	**1 035 485**
Итого с учетом понижающего коэф. (0,95)	**983 710,76**

НДС (12 %)	118 045,24
Итого	**1 101 756,00**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "АСТ-Билдинг КОМПАНИ", БИН 071240004024

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Алпыспаева Г.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Баянаульская районная больница" управления здравоохранения Павлодарской области,акимата Павлодарской области, БИН 010240002480

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ Арынов С.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт Ерманов Нурлан Жуманазарович, ИИН 620226300048, KZ95VJE00071528, KZ93VJE00024131, KZ68VJE00071529

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Эксперт по авторскому надзору Култасов Марат Абилгазыевич, ИИН 910307350686

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Баянаульская районная больница" управления здравоохранения Павлодарской области,акимата Павлодарской области, БИН 010240002480, Павлодарская область, Баянаульский район, с.Баянаул, Жалантос батыра, 1, 9-15-46

Форма

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АСТ-Билдинг КОМПАНИ", БИН 071240004024, г. Астана, жилой массив "Юго-Восток" (правая сторона), ул. Балкантау, 78, 87013612363

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания медицинского пункта с. Аксан, Павлодарская область, Баянаульский район, с. Аксан

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания медицинского пункта с. Аксан

(наименование)

Договор подряда (контракт) №203 от 02.08.2023 г.

Акт приемки выполненных работ №12

за октябрь месяц от 20.10.2023 г

Благоустройство (Локальная смета № 7-1-1)

Составлена в текущих ценах с 01.04.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Покрытия из брусчатки /лист 4/													
1	1	1111-0101-0203	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками /грунт/ НР=72%	м3 подстилающего слоя	120	9 222,51 4 544,54	2 480,53 1 049,99	1 106 701 545 345	297 664 125 999	263 693 -	483 368 127 206	1 717 275	

2	2	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР=72%	м3 материала основания в плотном теле	5,825	8 931,51 215,15	1 428,36 348,24	52 026 1 253	8 320 2 028	42 453 -	2 362 4 351	58 740
3	4	255-102-0201	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	1 м2	66,5	2 275,00 -	- -	151 288 -	- -	151 288 -	- 12 103	163 391
4	5	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=72%	м бортового камня	2,5	3 600,94 1 330,56	55,14 22,97	9 002 3 326	138 57	5 538 -	2 436 915	12 353
Раздел 3 МАФ /лист 5/												
5	9	8601-0302-0303	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой НР=72%	шт.	5	120 442,00 7 723,00	214,00 62,00	602 210 38 615	1 070 310	562 525 -	28 026 50 419	680 655
6	10	8601-0303-0202	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на двух стойках НР=72%	шт.	5	38 208,00 1 937,00	84,00 20,00	191 040 9 685	420 100	180 935 -	7 045 15 847	213 932
Раздел 4 ОЗЕЛЕНЕНИЕ /лист 6/												
7	11	1147-0101-0103	Участок для озеленения. Разбивка участка НР=72%	м2	17	132,45 132,45	- -	2 252 2 252	- -	- -	1 621 310	4 183
8	12	1147-0113-0102	Цветники. Устройство корыта вручную глубиной 40 см НР=72%	м2	17	989,31 989,31	- -	16 818 16 818	- -	- -	12 109 2 314	31 241
9	13	1147-0113-0201	Цветники. Подготовка почвы. С внесением растительной земли 20 см НР=72%	м2	17	1 070,38 685,18	- -	18 196 11 648	- -	6 548 -	8 387 2 127	28 709
10	14	1147-0113-0301	Цветники многолетние при густоте посадки 12 шт. на м2. Посадка НР=72%	м2	17	2 993,12	687,89	50 883	11 694	1 787	28 957	86 227

						2 200,13	165,61	37 402	2 815	-	6 387	
11	15	254-105-0103	Бегония	1 шт.	17	164,00	-	2 788	-	2 788	-	3 011
						-	-	-	-	-	223	
12	16	1147-0103-0105	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,5х0,4 м. Посадка НР=72%	шт.	17	5 232,88	1 343,71	88 959	22 843	2 609	51 462	151 655
						3 735,70	468,72	63 507	7 968	-	11 234	
13	17	254-104-0403	Сирень с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м	1 шт.	17	9 647,00	-	163 999	-	163 999	-	177 119
						-	-	-	-	-	13 120	
Раздел 5 Септик /лист 8,9/												
Колодцы												
14	29	225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	1 шт.	1	34 636,00	-	34 636	-	34 636	-	37 407
						-	-	-	-	-	2 771	
15	33	1122-0501-0202	Трубопроводы из полимерных раструбных труб (ПВХ-О), диаметр 110 мм. Укладка НР=72%	км трубопровода	0,004	1 973 705,89	4 021,92	7 895	16	7 669	186	8 729
						52 424,06	1 815,41	210	7	-	648	

Итого	**3 374 627**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	730 061
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	342 165
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	139 284
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 426 468
- накладные расходы, тенге	625 928
в т.ч. зарплата, тенге	56 334
- сметная прибыль (8 %), тенге	249 971
Всего	**3 374 627**
Временные здания и сооружения (1,5%) К=0,8%	40 495
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,3%)	44 396
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**69 190**
Итого в текущих ценах 2022 г.	**3 528 708**
Итого с учетом понижающего коэф. (0,95)	**3 352 273,18**

НДС (12 %) 402 272,78

Итого 3 754 545,96

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "АСТ-Билдинг КОМПАНИ", БИН 071240004024

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Алпыспаева Г.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Баянаульская районная больница" управления здравоохранения Павлодарской области,акимата Павлодарской области, БИН 010240002480

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Арынов С.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт Ермаков Нурлан Жуманазарович, ИИН 620226300048, KZ95VJE00071528, KZ93VJE00024131, KZ68VJE00071529

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Эксперт по авторскому надзору Култасов Марат Абилгазыевич, ИИН 910307350686

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)