Утвержден
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015г. №22

Заказчик: КГУ "Аральский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
Инженер: ТОО "Aisar-Group"
Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"
Наименование строительства: Строительство подключение к сети водопровода жилых домов в поселке Саксаульск Аральского района Кызылординской области

Справка
о стоимости выполненных работ за август месяц 2018г.

код. заказчика	код. подрядчика	Договор		Источник финансирования		организацонно-правовая форма	
	42996	номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		72	27.07.2018	РБ		ТОО	17
				ОБ			
		Дополнительное соглашение					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс. тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце в сметном базовом уровне цен 2001г	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	37 500 000,00	33 482 142,86						4 017 857,14	
За отчетный период:	5 000 000,00	4 464 285,71						535 714,29	5 000 000,00

Заказчик:
Руководитель
КГУ "Аральский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
_____ **Узаков Т.С.**

Технадзор: ТОО «Aisar-Group»
Директор _____ **Сраилов А.А.**

Подрядчик: ТОО «Комби-строй-1»
Директор _____ **Муталиев М.К.**

Заказчик: КГУ "Аральский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
Инженер: ТОО "Aisar-Group"
Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"
Договор о государственных закупках работ №72 от 27.07.2018г.
Наименование строительства и его адрес: Строительство подключение к сети водопровода жилых домов в поселке Саксаульск Аральского района Кызылординской области

АКТ №2
выполненных работ за август месяц 2018 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №6-1. НАРУЖНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ										
РАЗДЕЛ 2. ВОДМЕРНЫЙ УЗЕЛ СО СЧЕТЧИКОМ Д15 И ФИЛЬТРОМ ДЛЯ ВОДЫ Д15										
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
60	11-010101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	4215,747	87,71	82,85	369746	349260	106336	0,01	31
		м3 грунта		4,86	30,05	20486	126673	59,1	0,03	133
		Накладные расходы -		*25,22*		*106336*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*20,63*				*86971*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,59*				*19365*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,03*		*38087*				
		Сметная стоимость				*514168*				
61	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	130,3839	1110,79	--	144829	--	95364	1,54	201
		м3 грунта		1110,79	--	144829	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*731,41*		*95364*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*656,47*				*85594*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*74,93*				*9770*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*147,38*		*19215*				
		Сметная стоимость				*259408*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	3890,402	21,91	21,91	85248	85248	22041	--	--
		м3 грунта		--	7,69	--	29911	59,1	0,01	31
		Накладные расходы -		*5,67*		*22041*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4,54*				*17677*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,12*				*4364*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,21*		*8583*				
		Сметная стоимость				*115872*				
63	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	130,3839	637,36	--	83101	--	54719	0,97	127
		м3 грунта		637,36	--	83101	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*419,67*		*54719*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*376,68*				*49113*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*43,00*				*5606*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*84,56*		*11026*				
		Сметная стоимость				*148845*				
64	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	3890,402	117,21	50,40	455990	196073	231570	0,11	420
		м3 уплотненного грунта		66,81	21,74	259917	84590	59,1	0,03	102
		Накладные расходы -		*59,52*		*231570*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*52,33*				*203604*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,19*				*27967*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,14*		*55005*				
		Сметная стоимость				*742565*				
65	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	197,9988	2964,73	117,97	587012	23357	120477	1,02	202
		м3		716,79	28,99	141925	5740	62,1	0,04	7
		Накладные расходы -		*608,47*		*120477*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*463,13*				*91700*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*145,34*				*28777*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*285,86*		*56599*				
		Сметная стоимость				*764088*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Песок природный ГОСТ 8736-2014	593,9965	1936,33	--	1150173	--	48767	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*82,10*		*48767*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*82,10*				*48767*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*161,47*		*95915*				
		Сметная стоимость				*1294856*				
		ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ								
69	11-220501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 50 мм. Укладка	3,257658	181738,22	42583,86	592041	138724	346020	173,00	564
		км трубопровода		138375,78	13805,60	450781	44974	62,1	18,65	61
		Накладные расходы -		*106217,33*		*346020*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*94504,63*				*307864*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11712,70*				*38156*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23036,44*		*75045*				
		Сметная стоимость				*1013106*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3468141	792663			1544
			Тенге			1101039	291887			334
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3468141				
	Материалы -		Тенге			424267				
	Всего заработная плата -		Тенге				1392926			
	Местные материалы -		Тенге			1150173				
		Накладные расходы -	Тенге			1025294				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					842522		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					182772		
		Сметная прибыль -	Тенге			359475				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4852910				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1878
		Сметная заработная плата -	Тенге				1392926			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			4852910				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1878
		Сметная заработная плата -	Тенге				1392926			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			3468141	792663			1544
			Тенге			1101039	291887			334

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3468141				
	Материалы -		Тенге			424267				
	Всего заработная плата -		Тенге				1392926			
	Местные материалы -		Тенге			1150173				
		Накладные расходы -	Тенге			1025294				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					842522		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					182772		
		Сметная прибыль -	Тенге			359475				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4852910				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1878
		Сметная заработная плата -	Тенге				1392926			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4852910				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1878
		Сметная заработная плата -	Тенге				1392926			
	ИТОГО					**4 852 910**				
	В том числе оборудование									
	Итого без оборудования					**4 852 910**				
	Временные здания и сооружения 1,3%:					**63 088**				
	Итого:					**4 915 998**				
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,07%					**101 761**				
	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска					**751 880**				
	Итого по сметному расчету в ценах 2017г.					**5 769 639**				
	в т.ч. На 2018г.-100% К=1,0599383					**6 115 461**				
	Итого по сметному расчету в текущих ценах					**6 115 461**				
	Поправочнй коэфициент к=0,72999983053					**4 464 286**				
	НДС 12%					**535 714**				
	ИТОГО:					**5 000 000**				

Заказчик:
Руководитель КГУ "Аральский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

_____ **Ұзақов Т.С.**

Инженер: ТОО «Aisar-Group»

инженер _____ **Турсинбаев М.**

Подрядчик: ТОО «Комби-строй-1»

прораб _____ **Амангелді А.**