Утвержден
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015г. №22

Заказчик: КГУ "Аральский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
Инженер: ТОО "Aisar-Group"
Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"
Наименование строительства: Строительство подключение к сети водопровода жилых домов в поселке Саксаульск Аральского района Кызылординской области

Справка
о стоимости выполненных работ за октябрь месяц 2018г.

код. заказчика	код. подрядчика	Договор		Источник финансирования		организацонно-правовая форма	
	42996	номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		72	27.07.2018	РБ		ТОО	17
				ОБ			
		Дополнительное соглашение					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс. тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце в сметном базовом уровне цен 2001г	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	108 563 794,20	96 931 959,11						11 631 835,09	
За отчетный период:	563 794,20	503 387,68						60 406,52	563 794,20

Заказчик:
Руководитель
КГУ "Аральский районный отдел
строительства, архитектуры и градостроительства"
_____ **Узаков Т.С.**

Технадзор: ТОО «Aisar-Group»
Инженер _____ **Турсинбаев М.**

Подрядчик: ТОО «Комби-строй-1»
Директор _____ **Мутанаев М.К.**

Заказчик: КГУ "Аральский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
Инженер: ТОО "Aisar-Group"
Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"
Договор о государственных закупках работ №72 от 27.07.2018г.
Наименование строительства и его адрес: Строительство подключение к сети водопровода жилых домов в поселке Саксаульск Аральского района Кызылординской области

АКТ №6
выполненных работ за октябрь месяц 2018 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживающих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ВОДМЕРНЫЙ УЗЕЛ СО СЧЕТЧИКОМ Д15 И ФИЛЬТРОМ ДЛЯ ВОДЫ Д15								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
62	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	423,04	21,91	21,91	9270	9270	2397	--	--
		м3 грунта		--	7,69	--	3252	59,1	0,01	3
		Накладные расходы -		*5,67*		*2397*				
		СП от ПЗ\НР (Н30) - 8%		*2,21*		*933*				
		Сметная стоимость				*12600*				
		ФИЛЬТР-ГРЯЗЕВИК								
71	11-181001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр-грязевик, диаметр до 25 мм. Установка	36	753,13	114,39	27113	4118	16020	0,77	28
		фильтр		625,06	31,00	22502	1116	60,4	0,04	1
		Накладные расходы -		*445,00*		*16020*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*95,85*		*3451*				
		Сметная стоимость				*46584*				
72	23-041013-1401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Фильтр-грязевик типа Herz с латунным корпусом, размер ячейки 0,5 мм, Т от -10°С до +110°С, PN 16, DN 15 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	36	2557,26	--	92061	--	3903	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*108,43*		*3903*				
		СП от ПЗ\НР (Н30) - 8%		*213,26*		*7677*				
		Сметная стоимость				*103642*				
		ВОДОМЕР								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73	11-160901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	36	361,13	17,68	13001	636	8258	0,41	15
		счетчик (водомер)		331,75	8,28	11943	298	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*229,40*		*8258*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47,24*		*1701*				
		Сметная стоимость				*22960*				
74	23-030301-0209 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	36	2541,30	--	91487	--	3879	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*107,75*		*3879*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*211,92*		*7629*				
		Сметная стоимость				*102995*				
		ВЕНТИЛИ								
75	11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	36	1507,75	75,69	54279	2725	28521	1,47	53
		шт.		1148,51	8,28	41346	298	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*792,26*		*28521*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*184,00*		*6624*				
		Сметная стоимость				*89424*				
76	23-040602-0701 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Вентили запорные для систем питьевого водоснабжения типа Herz, T 120°C, PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	36	4170,02	--	150121	--	6365	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*176,81*		*6365*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*347,75*		*12519*				
		Сметная стоимость				*169005*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			437331	16749			95
			Тенге			75791	4965			5
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9270				
	Всего заработная плата -		Тенге				3252			
		Накладные расходы -	Тенге			2397				
		Сметная прибыль -	Тенге			933				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12600				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				3252			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			428061				
	Материалы -		Тенге			11121				
	Всего заработная плата -		Тенге				77504			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			333669				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Сдача и испытание -		Тенге			775				
		Накладные расходы -	Тенге			66947				
		Сметная прибыль -	Тенге			39601				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			534609				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							98
		Сметная заработная плата -	Тенге				77504			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			547209				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							101
		Сметная заработная плата -	Тенге				80757			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			437331	16749			95
			Тенге			75791	4965			5
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9270				
	Всего заработная плата -		Тенге				3252			
		Накладные расходы -	Тенге			2397				
		Сметная прибыль -	Тенге			933				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12600				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				3252			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			428061				
	Материалы -		Тенге			11121				
	Всего заработная плата -		Тенге				77504			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			333669				
	Сдача и испытание -		Тенге			775				
		Накладные расходы -	Тенге			66947				
		Сметная прибыль -	Тенге			39601				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			534609				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							98
		Сметная заработная плата -	Тенге				77504			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			547209				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							101
		Сметная заработная плата -	Тенге				80757			
	ИТОГО					**547 209**				
	В том числе оборудование									
	Итого без оборудования					**547 209**				
	Временные здания и сооружения 1,3%:					**7 114**				
	Итого:					**554 322**				
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,07%					**11 474**				
	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска					**84 781**				
	Итого по сметному расчету в ценах 2017г.					**650 578**				
	в т.ч. На 2018г.-100% К=1,0599383					**689 572**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого по сметному расчету в текущих ценах					**689 572**				
	Поправочнй коэфициент к=0,72999983053					**503 387,68**				
	НДС 12%					**60 406,52**				
	ИТОГО:					**563 794,20**				

Заказчик:
Руководитель КГУ "Аральский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

_____ **Узаков Т.С.**

Инженер: ТОО «Aisar-Group»

инженер _____ **Турсинбаев М.**

Подрядчик: ТОО «Комби-строй-1»

директор _____ **Мухтадиев М.**