Утвержден
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015г. №22

Заказчик: КГУ "Аральский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
Инженер: ТОО "Aisar-Group"
Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"
Наименование строительства: Строительство подключение к сети водопровода жилых домов в поселке Саксаульск Аральского района Кызылординской области

Справка
о стоимости выполненных работ за октябрь месяц 2018г.

код. заказчика	код. подрядчика	Договор		Источник финансирования		организацонно-правовая форма	
	42996	номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		72	27.07.2018	РБ		ТОО	17
				ОБ			
		Дополнительное соглашение					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс. тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце в сметном базовом уровне цен 2001г	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	108 000 000,00	96 428 571,43						11 571 428,57	
За отчетный период:	45 000 000,00	40 178 571,43						4 821 428,57	45 000 000,00

Заказчик:
Руководитель
КГУ "Аральский районный отдел
строительства, архитектуры и градостроительства"
_____ **Узаков Т.С.**

Технадзор: ТОО «Aisar-Group»
инженер _____ **Турсинбаев М.**

Подрядчик: ТОО «Комби-Строй-1»
Директор _____ **Муталиев М.К.**

Заказчик: КГУ "Аральский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Инженер: ТОО "Aisar-Group"

Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"

Договор о государственных закупках работ №72 от 27.07.2018г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство подключение к сети водопровода жилых домов в поселке Саксаульск Аральского района Кызылординской области

АКТ №5

выполненных работ за октябрь месяц 2018 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. НАРУЖНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	11-010101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	4397,106	87,71	82,85	385653	364285	110910	0,01	32
		м3 грунта		4,86	30,05	21367	132122	59,1	0,03	139
		Накладные расходы -		*25,22*		*110910*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,03*		*39725*				
		Сметная стоимость				*536288*				
2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	135,99297	1110,79	--	151059	--	99466	1,54	209
		м3 грунта		1110,79	--	151059	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*731,41*		*99466*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*147,38*		*20042*				
		Сметная стоимость				*270567*				
3	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	2901,7425	21,91	21,91	63584	63584	16440	--	--
		м3 грунта		--	7,69	--	22310	59,1	0,01	23
		Накладные расходы -		*5,67*		*16440*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,21*		*6402*				
		Сметная стоимость				*86426*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	135,99297	637,36	--	86676	--	57073	0,97	132
		м3 грунта		637,36	--	86676	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*419,67*		*57073*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*84,56*		*11500*				
		Сметная стоимость				*155249*				
5	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	2901,7425	117,21	50,40	340111	146246	172722	0,11	313
		м3 уплотненного грунта		66,81	21,74	193865	63093	59,1	0,03	76
		Накладные расходы -		*59,52*		*172722*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,14*		*41027*				
		Сметная стоимость				*553859*				
6	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	168,13277	2964,73	117,97	498467	19834	102304	1,02	171
		м3		716,79	28,99	120517	4874	62,1	0,04	6
		Накладные расходы -		*608,47*		*102304*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*285,86*		*48062*				
		Сметная стоимость				*648833*				
7	21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Песок природный ГОСТ 8736-2014	504,3983	1936,33	--	976682	--	41411	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*82,10*		*41411*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*161,47*		*81447*				
		Сметная стоимость				*1099541*				
		ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ								
8	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 100 мм. Укладка	2,802	219119,60	61173,12	613973	171407	343648	194,00	544
		км трубопровода		155172,84	19935,60	434794	55860	62,1	26,83	75
		Накладные расходы -		*122643,69*		*343648*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27341,06*		*76610*				
		Сметная стоимость				*1034230*				
		КОЛОДЦЫ								
37	11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	61,3	25750,23	5843,36	1578489	358198	420217	8,86	543
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		6670,16	2232,99	408881	136882	62,1	2,22	136
		Накладные расходы -		*6855,09*		*420217*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2608,43*		*159896*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*2158602*				
46	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	297,5	723,03	12,84	215100	3820	36735	0,21	63
		м2 поверхности		173,63	1,66	51656	493	50,8	--	1
		Накладные расходы -		*123,48*		*36735*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*67,72*		*20147*				
		Сметная стоимость				*271982*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4909794	1127374			2008
			Тенге			1468816	415634			456
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4909794				
	Материалы -		Тенге			1336923				
	Всего заработная плата -		Тенге				1884450			
	Местные материалы -		Тенге			976682				
		Накладные расходы -	Тенге			1400927				
		Сметная прибыль -	Тенге			504858				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6815579				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2464
		Сметная заработная плата -	Тенге				1884450			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			6815579				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2464
		Сметная заработная плата -	Тенге				1884450			
		РАЗДЕЛ 2. ВОДМЕРНЫЙ УЗЕЛ СО СЧЕТЧИКОМ Д15 И ФИЛЬТРОМ ДЛЯ ВОДЫ Д15								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
60	11-010101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	28743,729	87,71	82,85	2520997	2381320	725016	0,01	208
		м3 грунта		4,86	30,05	139678	863678	59,1	0,03	905
		Накладные расходы -		*25,22*		*725016*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,03*		*259681*				
		Сметная стоимость				*3505694*				
61	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	888,98132	1110,79	--	987469	--	650207	1,54	1369
		м3 грунта		1110,79	--	987469	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*731,41*		*650207*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*147,38*		*131014*				
		Сметная стоимость				*1768690*				
62	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	26102,43	21,91	21,91	571967	571967	147885	--	--
		м3 грунта		--	7,69	--	200685	59,1	0,01	210

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*5,67*		*147885*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,21*		*57588*				
		Сметная стоимость				*777440*				
63	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	888,98132	637,36	--	566601	--	373083	0,97	864
		м3 грунта		637,36	--	566601	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*419,67*		*373083*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*84,56*		*75175*				
		Сметная стоимость				*1014859*				
64	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	26525,469	117,21	50,40	3109026	1336863	1578889	0,11	2865
		м3 уплотненного грунта		66,81	21,74	1772163	576747	59,1	0,03	696
		Накладные расходы -		*59,52*		*1578889*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,14*		*375033*				
		Сметная стоимость				*5062948*				
65	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	1319,9922	2964,73	117,97	3913414	155716	803181	1,02	1346
		м3		716,79	28,99	946164	38268	62,1	0,04	46
		Накладные расходы -		*608,47*		*803181*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*285,86*		*377328*				
		Сметная стоимость				*5093923*				
66	21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Песок природный ГОСТ 8736-2014	3891,0494	1936,33	--	7534356	--	319457	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*82,10*		*319457*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*161,47*		*628305*				
		Сметная стоимость				*8482118*				
		ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ								
69	11-220501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 50 мм. Укладка	21,23161	181738,22	42583,86	3858595	904124	2255165	173,00	3673
		км трубопровода		138375,78	13805,60	2937941	293115	62,1	18,65	396
		Накладные расходы -		*106217,33*		*2255165*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23036,44*		*489101*				
		Сметная стоимость				*6602861*				
		ФИЛЬТР-ГРЯЗЕВИК								
71	11-181001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр-грязевик, диаметр до 25 мм. Установка	304	753,13	114,39	228951	34775	135279	0,77	235
		фильтр		625,06	31,00	190018	9425	60,4	0,04	11
		Накладные расходы -		*445,00*		*135279*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*95,85*		*29138*				
		Сметная стоимость				*393369*				
72	23-041013-1401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Фильтр-грязевик типа Herz с латунным корпусом, размер ячейки 0,5 мм, Т от -10°С до +110°С, PN 16, DN 15 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	304	2557,26	--	777407	--	32962	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*108,43*		*32962*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*213,26*		*64830*				
		Сметная стоимость				*875199*				
		ВОДОМЕР								
73	11-160901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	304	361,13	17,68	109782	5373	69737	0,41	125
		счетчик (водомер)		331,75	8,28	100851	2518	60,4	0,01	3
		Накладные расходы -		*229,40*		*69737*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47,24*		*14362*				
		Сметная стоимость				*193881*				
74	23-030301-0209 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	304	2541,30	--	772555	--	32756	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*107,75*		*32756*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*211,92*		*64425*				
		Сметная стоимость				*869736*				
		ВЕНТИЛИ								
75	11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	304	1507,75	75,69	458356	23010	240846	1,47	447
		шт.		1148,51	8,28	349147	2518	60,4	0,01	3
		Накладные расходы -		*792,26*		*240846*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*184,00*		*55936*				
		Сметная стоимость				*755138*				
76	23-040602-0701 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Вентили запорные для систем питьевого водоснабжения типа Herz, Т 120°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	304	4170,02	--	1267686	--	53750	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*176,81*		*53750*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*347,75*		*105715*				
		Сметная стоимость				*1427151*				
		ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРЫТИЯ-1995,08М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
84	11-270302-0104 РСНБ РК 2015	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	2,56	1907,55	799,13	4883	2046	2515	1,55	4
		м3		1108,42	325,73	2838	834	60,3	0,39	1
		Накладные расходы -		*982,34*		*2515*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*231,19*		*592*				
		Сметная стоимость				*7990*				
85	41-020102-1005 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	3,328	138,69	--	462	--	20	--	--
		тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5,88*		*20*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,57*		*38*				
		Сметная стоимость				*520*				
86	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка толщ 15 см. Устройство	0,96	3012,61	781,93	2892	751	265	0,14	--
		м3 материала основания в плотном теле		99,32	136,80	95	131	60,3	0,14	--
		Накладные расходы -		*276,15*		*265*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*263,10*		*253*				
		Сметная стоимость				*3410*				
87	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы толщ 12 см. Устройство	0,768	2291,29	806,44	1760	619	192	0,14	--
		м3 материала основания в плотном теле		99,32	142,85	76	110	60,3	0,14	--
		Накладные расходы -		*249,37*		*192*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*203,25*		*156*				
		Сметная стоимость				*2108*				
88	11-270403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство	6,4	476,15	139,03	3047	890	382	0,04	--
		м2 основания		27,97	34,88	179	223	60,3	0,03	--
		Накладные расходы -		*59,69*		*382*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,87*		*274*				
		Сметная стоимость				*3703*				
89	11-270403-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Вычитается позиция: Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство, исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502	6,4	-136,95	-34,04	-877	-218	-79	--	--
		м2 основания		-1,74	-8,66	-11	-55	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*12,35*		*79*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,94*		*76*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*-722*				
		ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГРАВИЙНОГО ПОКРЫТИЯ-1279,13М2								
92	11-270302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания гравийные. Разборка	6	231,50	152,98	1389	918	480	0,12	1
		м3 конструкции		78,53	33,13	471	199	60,3	0,03	--
		Накладные расходы -		*80,00*		*480*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24,92*		*150*				
		Сметная стоимость				*2019*				
93	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка толщ 20 см. Устройство	3	3012,61	781,93	9038	2346	828	0,14	--
		м3 материала основания в плотном теле		99,32	136,80	298	410	60,3	0,14	--
		Накладные расходы -		*276,15*		*828*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*263,10*		*789*				
		Сметная стоимость				*10656*				
94	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы толщ 20 см. Устройство	3	2291,29	806,44	6874	2419	748	0,14	--
		м3 материала основания в плотном теле		99,32	142,85	298	429	60,3	0,14	--
		Накладные расходы -		*249,37*		*748*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*203,25*		*610*				
		Сметная стоимость				*8232*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			26706631	5422918			11138
			Тенге			7994276	1989235			2274
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			23091893				
	Материалы -		Тенге			2843057				
	Всего заработная плата -		Тенге				9329032			
	Местные материалы -		Тенге			7534356				
	Транспортные расходы -		Тенге			462				
		Накладные расходы -	Тенге			6858233				
		Сметная прибыль -	Тенге			2396010				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			32346136				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12588
		Сметная заработная плата -	Тенге				9329032			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3614738				
	Материалы -		Тенге			93915				
	Всего заработная плата -		Тенге				654479			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2817648				
	Сдача и испытание -		Тенге			6547				
		Накладные расходы -	Тенге			565331				
		Сметная прибыль -	Тенге			334406				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			4514474				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							824

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				654479			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			36860611				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13412
		Сметная заработная плата -	Тенге				9983510			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			31616425	6550292			13146
			Тенге			9463092	2404868			2730
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			28001687				
	Материалы -		Тенге			4179980				
	Всего заработная плата -		Тенге				11213482			
	Местные материалы -		Тенге			8511037				
	Транспортные расходы -		Тенге			462				
		Накладные расходы -	Тенге			8259160				
		Сметная прибыль -	Тенге			2900868				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			39161715				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15052
		Сметная заработная плата -	Тенге				11213482			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3614738				
	Материалы -		Тенге			93915				
	Всего заработная плата -		Тенге				654479			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2817648				
	Сдача и испытание -		Тенге			6547				
		Накладные расходы -	Тенге			565331				
		Сметная прибыль -	Тенге			334406				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			4514474				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							824
		Сметная заработная плата -	Тенге				654479			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			43676189				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15876
		Сметная заработная плата -	Тенге				11867960			
	ИТОГО					**43 676 189**				
	В том числе оборудование									
	Итого без оборудования					**43 676 189**				
	Временные здания и сооружения 1,3%:					**567 790**				
	Итого:					**44 243 979**				
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,07%					**915 850**				
	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска					**6 766 920**				
	Итого по сметному расчету в ценах 2017г.					**51 926 750**				
	в т.ч. На 2018г.-100% К=1,0599383					**55 039 151**				
	Итого по сметному расчету в текущих ценах					**55 039 151**				
	Поправочнй коэфициент к=0,72999983053					**40 178 571**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НДС 12%					**4 821 429**				
	ИТОГО:					**45 000 000**				

Заказчик:
Руководитель КГУ "Аразьский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Узаков Т.С.

Инженер: ТОО «Aisar-Group»
инженер **Турсинбаев М.**

Подрядчик: ТОО «Комби-строй-1»
директор **Муталиев М.**