Утвержден
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015г. №22

Заказчик: КГУ "Аральский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
Инженер: ТОО "Aisar-Group"
Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"
Наименование строительства: Строительство подключение к сети водопровода жилых домов в поселке Саксаульск Аральского района Кызылординской области

Справка
о стоимости выполненных работ за апрель месяц 2018г.

код. заказчика	код. подрядчика	Договор		Источник финансирования		организацонно-правовая форма	
	42996	номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		72	27.07.2018	РБ		ТОО	17
				ОБ			
		Дополнительное соглашение					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс. тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце в сметном базовом уровне цен 2001г	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	35 100 000,00	31 339 285,71						3 760 714,29	
За отчетный период:	35 100 000,00	31 339 285,71						3 760 714,29	35 100 000,00

Заказчик:
Руководитель
КГУ "Аральский районный отдел
строительства, архитектуры и градостроительства"
_____ **Узаков Т.С.**

Технадзор: ТОО «Aisar-Group»
инженер _____ Турсинбаев М.

Авторский надзор: ТОО «Talgat»
инженер _____ Кадыркулов К.Р.

Подрядчик: ТОО «Комби-строй-1»
Директор _____ **Мугалиев М.К.**

Заказчик: КГУ "Аральский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
Инженер: ТОО "Aisar-Group"
Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"
Договор о государственных закупках работ №72 от 27.07.2018г., дополнительное соглашение
Наименование строительства и его адрес: Строительство подключение к сети водопровода жилых домов в поселке Саксаульск Аральского района Кызылординской

АКТ №8

выполненных работ за апрель месяц 2019года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. НАРУЖНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ								
		ЗАДВИЖКИ, ВТУЛКИ, ФЛАНЦЫ, ВЕНТИЛИ								
12	23-020303-7306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	188	1459,19	--	274328	--	11631	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*61,87*		*11631*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*121,68*		*22877*				
		Сметная стоимость				*308836*				
14	23-040102-1904 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	82	40084,42	--	3286922	--	139366	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1699,58*		*139366*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3342,72*		*274103*				
		Сметная стоимость				*3700391*				
15	23-020103-0213 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 (ДЛЯ ПОЖАРНОГО ГИДРАНТА)ГОСТ 12816-80	21	4277,23	--	89822	--	3808	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*181,35*		*3808*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*356,69*		*7490*				
		Сметная стоимость				*101121*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	23-020103-0210 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	348	1715,08	--	596848	--	25306	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*72,72*		*25306*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*143,02*		*49772*				
		Сметная стоимость				*671927*				
17	23-020103-0212 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	8	2928,31	--	23426	--	993	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*124,16*		*993*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*244,20*		*1954*				
		Сметная стоимость				*26373*				
19	23-040602-0701 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Вентили запорные для систем питьевого водоснабжения типа Herz, T 120°C, PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	93	4170,02	--	387812	--	16443	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*176,81*		*16443*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*347,75*		*32340*				
		Сметная стоимость				*436596*				
21	23-040902-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	22	9199,09	--	202380	--	8581	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*390,04*		*8581*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*767,13*		*16877*				
		Сметная стоимость				*227838*				
22	23-040902-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	21	8032,94	--	168692	--	7153	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*340,60*		*7153*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*669,88*		*14068*				
		Сметная стоимость				*189912*				
		ФАСОННЫЕ ЧАСТИ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	23-010201-0231 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм (ДЛЯ ПОЖАРНОГО ГИДРАНТА) ГОСТ 10705-80	10,5	5784,96	--	60742	--	2575	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*245,28*		*2575*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*482,42*		*5065*				
		Сметная стоимость				*68383*				
28	23-010201-0186 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	110	2062,22	--	226844	--	9618	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*87,44*		*9618*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*171,97*		*18917*				
		Сметная стоимость				*255379*				
29	23-010201-0218 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	2	2636,86	--	5274	--	224	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*111,80*		*224*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*219,89*		*440*				
		Сметная стоимость				*5937*				
30	23-010201-0112 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 1,2 мм ГОСТ 10705-80	4,4	255,34	--	1123	--	48	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10,83*		*48*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,29*		*94*				
		Сметная стоимость				*1264*				
31	23-010201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 15 мм, толщина стенки 1,2 мм ГОСТ 10705-80	4,2	244,22	--	1026	--	43	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10,35*		*43*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,37*		*86*				
		Сметная стоимость				*1155*				
31	23-010103-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	31,5	378,16	--	11912	--	505	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16,03*		*505*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,54*		*993*				
		Сметная стоимость				*13410*				
		КОЛОДЦЫ								
43	11-080201-1602 РСНБ РК 2015	Стенки прижимные неармированные в 1/4 кирпича. Кладка	20,52	1458,66	37,57	29932	771	8850	0,93	19
		м2 стенки		682,31	15,34	14001	315	50,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*431,28*		*8850*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*151,20*		*3103*				
		Сметная стоимость				*41884*				
44	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Стремянка металлическая	1,4518	299949,34	--	435466	--	18464	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12717,85*		*18464*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25013,38*		*36314*				
		Сметная стоимость				*490244*				
45	23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	85	10020,26	--	851722	--	36113	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*424,86*		*36113*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*835,61*		*71027*				
		Сметная стоимость				*958862*				
		ПРОМЫВКА ТРУБ								
47	11-220701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	5,85	45781,54	--	267822	--	154439	51,50	301
		км трубопровода		37784,01	--	221036	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*26399,87*		*154439*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5774,51*		*33781*				
		Сметная стоимость				*456042*				
		ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГРАВИЙНОГО ПОКРЫТИЯ-243,45М2								
57	11-270302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания гравийные. Разборка	97,38	231,50	152,98	22544	14897	7791	0,12	11
		м3 конструкции		78,53	33,13	7647	3227	60,3	0,03	3
		Накладные расходы -		*80,00*		*7791*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24,92*		*2427*				
		Сметная стоимость				*32762*				
58	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка толщ 20 см. Устройство	48,69	3012,61	781,93	146684	38072	13446	0,14	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3 материала основания в плотном теле		99,32	136,80	4836	6661	60,3	0,14	7
		Накладные расходы -		*276,15*		*13446*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*263,10*		*12810*				
		Сметная стоимость				*172940*				
59	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы толщ 20 см. Устройство	48,69	2291,29	806,44	111563	39266	12142	0,14	7
		м3 материала основания в плотном теле		99,32	142,85	4836	6955	60,3	0,14	7
		Накладные расходы -		*249,37*		*12142*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*203,25*		*9896*				
		Сметная стоимость				*133601*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			7202884	93005			346
			Тенге			252357	17157			17
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			578545				
	Материалы -		Тенге			233183				
	Всего заработная плата -		Тенге				269514			
		Накладные расходы -	Тенге			196668				
		Сметная прибыль -	Тенге			62017				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			837229				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							363
		Сметная заработная плата -	Тенге				269514			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			435466				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			435466				
		Накладные расходы -	Тенге			18464				
		Сметная прибыль -	Тенге			36314				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			490245				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			6188873				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6188873				
		Накладные расходы -	Тенге			262408				
		Сметная прибыль -	Тенге			516103				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			6967384				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			8294858				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							363
		Сметная заработная плата -	Тенге				269514			
		РАЗДЕЛ 2. ВОДМЕРНЫЙ УЗЕЛ СО СЧЕТЧИКОМ Д15 И ФИЛЬТРОМ ДЛЯ ВОДЫ Д15								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
60	11-010101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	10214,3724	87,71	82,85	895862	846226	257642	0,01	74
		м3 грунта		4,86	30,05	49636	306917	59,1	0,03	322
		Накладные расходы -		*25,22*		*257642*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,03*		*92280*				
		Сметная стоимость				*1245784*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	315,908424	1110,79	--	350907	--	231058	1,54	486
		м3 грунта		1110,79	--	350907	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*731,41*		*231058*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*147,38*		*46557*				
		Сметная стоимость				*628522*				
62	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	9426,0908	21,91	21,91	206548	206548	53404	--	--
		м3 грунта		--	7,69	--	72471	59,1	0,01	76
		Накладные расходы -		*5,67*		*53404*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,21*		*20796*				
		Сметная стоимость				*280748*				
63	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	315,908424	637,36	--	201347	--	132579	0,97	307
		м3 грунта		637,36	--	201347	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*419,67*		*132579*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*84,56*		*26714*				
		Сметная стоимость				*360640*				
64	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	9426,091	117,21	50,40	1104824	475068	561074	0,11	1018
		м3 уплотненного грунта		66,81	21,74	629756	204953	59,1	0,03	247
		Накладные расходы -		*59,52*		*561074*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,14*		*133272*				
		Сметная стоимость				*1799170*				
65	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	485,7331	2964,73	117,97	1440065	57301	295556	1,02	495
		м3		716,79	28,99	348171	14082	62,1	0,04	17
		Накладные расходы -		*608,47*		*295556*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*285,86*		*138850*				
		Сметная стоимость				*1874471*				
66	21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Песок природный ГОСТ 8736-2014	1470,8464	1936,33	--	2848044	--	120757	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*82,10*		*120757*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*161,47*		*237504*				
		Сметная стоимость				*3206305*				
		ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ								
69	11-220501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 50 мм. Укладка	10,023647	181738,22	42583,86	1821680	426846	1064685	173,00	1734
		км трубопровода		138375,78	13805,60	1387030	138382	62,1	18,65	187

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*106217,33*		*1064685*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23036,44*		*230909*				
		Сметная стоимость				*3117274*				
70	23-010501-1602 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 20x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	40978,91	88,88	--	3642206	--	154430	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3,77*		*154430*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,41*		*303731*				
		Сметная стоимость				*4100366*				
		ФИЛЬТР-ГРЯЗЕВИК								
72	23-041013-1401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Фильтр-грязевик типа Herz с латунным корпусом, размер ячейки 0,5 мм, Т от -10°С до +110°С, PN 16, DN 15 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	600	2557,26	--	1534356	--	65057	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*108,43*		*65057*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*213,26*		*127953*				
		Сметная стоимость				*1727366*				
		ВОДОМЕР								
74	23-030301-0209 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	600	2541,30	--	1524780	--	64651	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*107,75*		*64651*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*211,92*		*127154*				
		Сметная стоимость				*1716585*				
		ВЕНТИЛИ								
76	23-040602-0701 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Вентили запорные для систем питьевого водоснабжения типа Herz, Т 120°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	600	4170,02	--	2502012	--	106085	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*176,81*		*106085*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*347,75*		*208648*				
		Сметная стоимость				*2816745*				
		ФАСОННЫЕ ЧАСТИ								
80	23-010103-0206 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	9,8	1443,14	--	14143	--	600	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*61,19*		*600*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*120,35*		*1179*				
		Сметная стоимость				*15922*				
81	23-010103-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15,толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	774,9	378,16	--	293036	--	12425	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16,03*		*12425*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,54*		*24437*				
		Сметная стоимость				*329898*				
		ПРОМЫВКА ТРУБ								
83	11-220701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	23,33	39791,90	--	928345	--	609984	51,50	1201
		км трубопровода		37784,01	--	881501	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*26145,91*		*609984*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5275,02*		*123066*				
		Сметная стоимость				*1661395*				
		ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГРАВИЙНОГО ПОКРЫТИЯ-1279,13М2								
92	11-270302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания гравийные. Разборка	255,826	231,50	152,98	59225	39135	20467	0,12	30
		м3 конструкции		78,53	33,13	20090	8477	60,3	0,03	9
		Накладные расходы -		*80,00*		*20467*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24,92*		*6375*				
		Сметная стоимость				*86067*				
93	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка толщ 20 см. Устройство	127,913	3012,61	781,93	385352	100018	35324	0,14	18
		м3 материала основания в плотном теле		99,32	136,80	12705	17498	60,3	0,14	17
		Накладные расходы -		*276,15*		*35324*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*263,10*		*33654*				
		Сметная стоимость				*454330*				
94	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы толщ 20 см. Устройство	127,913	2291,29	806,44	293086	103155	31898	0,14	18
		м3 материала основания в плотном теле		99,32	142,85	12705	18272	60,3	0,14	18
		Накладные расходы -		*249,37*		*31898*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*203,25*		*25999*				
		Сметная стоимость				*350983*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			20045817	2254296			5383
			Тенге			3893847	781052			894
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10535285				
	Материалы -		Тенге			1539098				
	Всего заработная плата -		Тенге				4674899			
	Местные материалы -		Тенге			2848044				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			3414427				
		Сметная прибыль -	Тенге			1115977				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			15065689				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6277
		Сметная заработная плата -	Тенге				4674899			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			9510532				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			9510532				
		Накладные расходы -	Тенге			403247				
		Сметная прибыль -	Тенге			793102				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			10706881				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			25772570				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6277
		Сметная заработная плата -	Тенге				4674899			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			27248702	2347301			5729
			Тенге			4146204	798209			911
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11113830				
	Материалы -		Тенге			1772280				
	Всего заработная плата -		Тенге				4944413			
	Местные материалы -		Тенге			2848044				
		Накладные расходы -	Тенге			3611095				
		Сметная прибыль -	Тенге			1177994				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			15902918				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6640
		Сметная заработная плата -	Тенге				4944413			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			435466				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			435466				
		Накладные расходы -	Тенге			18464				
		Сметная прибыль -	Тенге			36314				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			490245				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			15699406				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			15699406				
		Накладные расходы -	Тенге			665655				
		Сметная прибыль -	Тенге			1309205				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			17674265				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			34067428				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6640
		Сметная заработная плата -	Тенге				4944413			

	ИТОГО				**34 067 428**				
	В том числе оборудование								
	Итого без оборудования				**34 067 428**				
	Временные здания и сооружения 1,3%:				**442 877**				
	Итого:				**34 510 304**				
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,07%				**714 363**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска					**5 278 198**				
	Итого по сметному расчету в ценах 2017г.					**40 502 865**				
	в т.ч. На 2018г.-100% К=1,0599383					**42 930 538**				
	Итого по сметному расчету в текущих ценах					**42 930 538**				
	Поправочнй коэфициент к=0,72999983053					**31 339 285,71**				
	НДС 12%					**3 760 714,29**				
	ИТОГО:					**35 100 000,00**				

Заказчик:
Руководитель КГУ "Аральский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

_____ **Ұзаков Т.С.**

Инженер: ТОО «Aisar-Group»

инженер _____ **Турсинбаев М.**

Авторский надзор: ТОО «Талгат»

инженер _____ **Кадыркулов К.Р.**

Подрядчик: ТОО «Комби-строй-1»

директор _____ **Муталиев М.**