Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«31» августа 2017 г.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе", 031000, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, ул. Ы. Алтынсарина 3

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от 31.08.2017г. ТОО «Кварц-Спецсервис», Директор Асан Нұрлыбек Жанабергенұлы, г. Актобе, пр.312 Стрелковой дивизии 7

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от 31.08.2017г. ТОО «СП Бірлік Инжиниринг», эксперта Бирмагамбетов Б.К. АТТЕСТАТ ЭКСПЕРТА №04077 от 20 ноября 2012г., АТТЕСТАТ ЭКСПЕРТА №04078 от 20 ноября 2012г., АТТЕСТАТ ЭКСПЕРТА №01533 от 7 мая 2012г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от 31.08.2017г. ПрК "Актюбгражданпроект", ГИП Мамонтова Н.В.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: Строительство ливневой канализации для отвода дождевых и талых вод с территории жилого массива "Батыс-2" микрорайонов №№ 3, 4, 5, г. Актобе

наименование объекта и вид строительства (**новое**, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу Актюбинская область, г.Актобе, ж\м "Батыс-2" микрорайонов №№ 3, 4, 5

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от Акимат города Актобе №1074 от 18.03.2016

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года № _____;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий Государственное учреждение «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Актюбинской области», KZ46REA00043206 от 07.12.2016г.

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) ПрК "Актюбгражданпроект", № 18724271

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) ГУ «Отдел строительства города Актобе» №03-8/249 от 26.09.2016г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: декабрь 2016г;
месяц, год
окончание работ: август 2017г;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 6;
фактически, месяц: 6;
3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно
целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность ливневого канала	м	2495			

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____;
факт начала выпуска продукции с указанием объема

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Участок канала от ПК-0 до ПК-16+97,34/L=2 168,5м/глубиной 1м.
Участок канала от ПК-0 до ПК-16+97,34/L=2 168,5м/глубиной 1м.
Пересечение главных дорог – 3штуки.
Пересечение тротуаров и второстепенных дорог из ж/б звеньев ф-750мм/L=192м.п.
Переходы главных дорог из круглых ж\б звеньев с плоск.опиранием ф-1000мм – 48м.
Участок канала от ПК-9+75,65 до ПК-10+9,75/L и участок канала от ПК-14+50 до ПК-16/L=172м
ограждение канала – 4530м,
ограждение переходов – 115,2м,
устройство откосов и защитных полос из бетона – 116,36м3
краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;
7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего 135 360 020 тенге, в том числе строительно-монтажных работ 113 723 560 тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 0 тенге;
8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
124 243 735,01 тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ 120 237 600 тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 0 тенге;
9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: Объект: «Строительство ливневой канализации для отвода дождевых и талых вод с территории жилого массива "Батыс-2" микрорайонов №№ 3, 4, 5, г. Актобе»

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик: Алимбаев А.С.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор: Бирмагамбетов Б.К.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор: Мамонтова Н.В.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Асан Н.Ж.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

«Ақтөбе қаласының сәулет және қала құрылысы бөлімі» мемлекеттік мекемесінде ТІРКЕЛДІ № 2186 20.09.2017 ж. Қолы Маман

Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Декларация о соответствии

«31» августа 2017г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Кварц-Спецсервис», г. Актобе, проспект 312 Стрелковой дивизии 7
наименование организации, юридический адрес

в лице Директора Асан Нұрлыбек Жанабергенұлы
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: Строительство ливневой канализации для отвода дождевых и талых вод с территории жилого массива "Батыс-2" микрорайонов №№ 3, 4, 5, г.Актобе, расположенный по адресу: Актюбинская область, г.Актобе, жилой массив "Батыс-2" микрорайоны №№ 3, 4, 5
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГУ "Отдел строительства города Актобе", Руководитель Алимбаев Асылбек Сыдыкович
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:
1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: нет;
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ПрК "Актюбгражданпроект" , Заказ № 18724271
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ГУ «Отдел строительства города Актобе» №03-8/249 от 26.09.2016г.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность ливневого канала	м	2495			
Площадь демонтируемого асфальтобетонного покрытия	$м^2$	278,5			
Площадь восстановленного асфальтобетонного покрытия	$м^2$	50			
Количество панелей ограждения шириной 3 метра	шт.	800			
Количество панелей ограждения шириной 1,8 метра	шт.	47			

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроено - пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:
Участок канала от ПК-0 до ПК-16+97,34/L=2 168,5м/глубиной 1м.
Пересечение главных дорог – 3штуки.
Пересечение тротуаров и второстепенных дорог из ж/б звеньев ф-750мм/L=192м.п.
Переходы главных дорог из круглых ж\б звеньев с плоск.опиранием ф-1000мм – 48м.
Участок канала от ПК-9+75,65 до ПК-10+9,75/L и участок канала от ПК-14+50 до ПК-16/L=172м
ограждение канала – 4530м,
ограждение переходов – 115,2м,
устройство откосов и защитных полос из бетона – 116,36м3

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: декабря 2016г;
месяц, год
окончание работ: августа 2017г;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 6;
фактически, месяц: 6;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект по **строительству ливневой канализации для отвода дождевых и талых вод с территории жилого массива "Батыс-2" микрорайонов №№ 3, 4, 5, г.Актобе** готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Кварц-Спецсервис»

Директор: Асан Нұрлыбек Жанабергенұлы _____ 31.08.2017г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ «Кварц-Спецсервис» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД АКТОБЕ

Приложение 1
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«31» августа 2017 г.

Технический надзор ТОО «СП Бірлік Инжиниринг», директор Байкісі Б.К., расположенный по адресу: г.Актобе ул.М.Арынова 1У
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

в лице эксперта Бирмагамбетов Б.К. АТТЕСТАТ ЭКСПЕРТА №04077 от 20 ноября 2012г., АТТЕСТАТ ЭКСПЕРТА №04078 от 20 ноября 2012г., АТТЕСТАТ ЭКСПЕРТА №01533 от 7 мая 2012г.
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании Договора №03-3/248 от 22.11.2016 г.
№ договора и дата

по объекту: Строительство ливневой канализации для отвода дождевых и талых вод с территории жилого массива "Батыс-2" микрорайонов №№ 3, 4, 5, г. Актобе, расположенный по адресу: Актюбинская область, г. Актобе, жилой массив "Батыс-2" микрорайоны №№ 3,4,5
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГУ "Отдел строительства города Актобе", Руководитель Алимбаев Асылбек Сыдыкович
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО «Кварц-Спецсервис», лицензия ГСЛ №011639 от 08.05.2003г.
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Асан Нұрлыбек Жанабергенұлы
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

б) субподрядными организациями нет
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице _____;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ декабрь 2016г.;
месяц, год

окончание работ август 2017г.;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства 6 ;

фактически 6;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):

всего 135 360 020 тенге, в том числе строительно-монтажных работ 113 723 560 тенге,

оборудования, инструмента и инвентаря 0 тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
124 243 735,01 тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ 120 237 600 тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 0 тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)
ПрК "Актюбгражданпроект", № 18724271
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденным(ой) ГУ «Отдел строительства города Актобе» №03-8/249 от 26.09.2016г.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;
6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;
7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;
8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены;
9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор: ТОО «СП Бірлік Инжиниринг», директор Байкісі Б.К. 31.08.2017г
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.

эксперт(ы) по техническому надзору Бирмагамбетов Б.К. АТТЕСТАТ ЭКСПЕРТА №04077 от 20 ноября 2012г., АТТЕСТАТ ЭКСПЕРТА №04078 от 20 ноября 2012г., АТТЕСТАТ ЭКСПЕРТА №01533 от 7 мая 2012г
31.08.2017г.
фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов, подпись, дата

ТОО «СП Бірлік Инжиниринг»
Эксперт по осуществлению технического надзора
Ф.И.О. _____

М.П.

Приложение 2
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«31» августа 2017г.

Авторский надзор: ПрК "Актюбгражданпроект" председатель Ажгалиев А.Г.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
ГИП Мамонтова Наталья Викторовна.
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения
действующего на основании договора №03-3/252 от 24.11.2016г.
№ договора и дата
по объекту: Строительство ливневой канализации для отвода дождевых и талых вод с территории жилого массива "Батыс-2" микрорайонов №№ 3, 4, 5, г.Актобе, расположенный по адресу: Актюбинская область, г.Актобе, жилой массив "Батыс-2" микрорайоны №№ 3, 4, 5
наименование и местонахождение объекта
заказчиком, которого ГУ "Отдел строительства города Актобе",
Руководитель Алимбаев Асылбек Сыдыкович
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось
а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО «Кварц-Спецсервис,
лицензия ГСЛ №011639 от 08.05.2003 г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора Асан Нұрлыбек Жанабергенұлы,
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
б) субподрядными организациями нет
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице _____;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ декабрь 2016г;
месяц, год
окончание работ август 2017г.
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства 6;
фактически 6.

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)
ПрК "Актюбгражданпроект" , № 18724271
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ГУ «Отдел строительства города Актобе» №03-8/249 от 26.09.2016г.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор: ПрК "Актюбгражданпроект" председатель Ажгалиев А.Г. 31.08.2017г.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

М.П.

эксперт(ы) по авторскому надзору ГИП Мамонтова Н.В. 31.08.2017г.
фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата

М.П.

Счет-фактура № 185 от 21 декабря 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030140005782, Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0010730, от 26.01.2013

ИИК поставщика: KZ856010121000023394, в банке АО "Народный Банк Казахстана" , БИК HSBKKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор о государственных закупках работ № 03-3/251 от 22.11.2016г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе Г.А., г. Актобе, ул. Алтынсарина, 3

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная: Акт выполненных работ (оказанных услуг) № 184 от 21 декабря 2016 г.

Грузоотправитель: БИН: 030140005782, Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис",Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060140005361, Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе",Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе Г.А., г. Актобе, ул. Алтынсарина, 3

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140005361, Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе Г.А., г. Актобе, ул. Алтынсарина, 3

ИИК получателя: KZ95070103KSN0618000, в банке РГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК" , БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство ливневой канализации для отвода дождевых и талых вод с территорий жилого массива "Батыс-2" микрорайонов №3, 4, 5 г.Актобе	работа	1	22 447 930,36	22 447 930,36	12%	2 693 751,64	25 141 682,00		
Всего по счету:					**22 447 930,36**		**2 693 751,64**	**25 141 682,00**		

Руководитель: Асан Н. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Карамергенова А. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер *(должность)*

Умарова А.А. *(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе",Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе Г.А., г. Актобе, ул. Алтынсарина, 3** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**060140005361**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис",Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7, тел.: (87132) 55-11-61** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**030140005782**

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ № 03-3/251 от 22.11.2016г.

Номер документа	Дата составления
184	**21.12.2016**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство ливневой канализации для отвода дождевых и талых вод с территорий жилого массива "Батыс-2" микрорайонов №3, 4, 5 г.Актобе			работа	1	25 141 682,00	25 141 682,00
				Итого	1	x	25 141 682,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) директор / _____ / Асан Нұрлыбек Жанабергенұлы
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 21.12.2016

М.П.

СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-030140005782-20170428-44537447
1.1. Номер учетной системы 34
2. Дата выписки 28.04.2017
3. Дата совершения оборота 27.04.2017
4. Исправленный
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 030140005782
6.1 РНН реорганизованного лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис"
8. Адрес места нахождения Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 06001
9.2. Номер 0010730
10. Категория поставщика
- A Комитент
- B Комиссионер
- C Экспедитор
- D Лизингодатель
- E Участник договора о совместной деятельности
- F Экспортер или участник СРП

11. Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг:
11.1. Номер 34
11.2. Дата 27.04.2017
12. Дополнительные сведения
13. КБе 17
14. ИИК KZ856010121000023394
15. БИК HSBKKZKX
16. Наименование банка АО "Народный Банк Казахстана"

Раздел C. Реквизиты получателя

17. ИИН/БИН 060140005361
17.1 РНН реорганизованного лица
18. Получатель Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе"
19. Адрес места нахождения Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе Г.А., г. Актобе, ул. Алтынсарина, 3

Дополнительные сведения

21. Категория получателя
- A Комитет
- B Комиссионер
- C Лизингополучатель
- D Участник договора о совместной деятельности
- E Государственное учреждение
- F Нерезидент/розница

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

22. Грузоотправитель
22.1 ИИН/БИН 030140005782
22.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис"
22.3 Адрес отправки Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7

23. Грузополучатель
23.1 ИИН/БИН 060140005361
23.2 Наименование Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе"
23.3 Адрес доставки Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе Г.А., г. Актобе, ул. Алтынсарина, 3

Раздел E. Условия поставки

24 Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
24.1 Номер Договор о государственных закупках работ №03-3/251
24.2 Дата 22.11.2016
27 Поставка товаров осуществлена по доверенности
27.1 Номер
27.2 Дата
25. Условия оплаты по договору безналичный расчет
26. Способ отправления
28. Пункт назначения Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе Г.А., г. Актобе, ул. Алтынсарина, 3

Раздел F. Реквизиты государственного учреждения

29. ИИК KZ95070103KSN0618000
31. Назначение платежа Строительство ливневой канализации для отвода дождевых и талых вод с территорий жилого массива "Батыс-2" микрорайонов №3, 4, 5 г.Актобе
30. Код товаров, работ, услуг
32. БИК KKMFKZ2A

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Наименование товаров, работ, услуг	Код товара (ТН ВЭД)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Дополнительные данные
							Ставка	Сумма		Ставка	Сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Строительство ливневой канализации для отвода дождевых и талых вод с территорий жилого массива "Батыс-2" микрорайонов №3, 4, 5 г.Актобе		работа	1	21428571.43	21428571.43			21428571.43	12%	2571428.57	24000000		
				Всего по счету:		21428571.43		0.00	21428571.43		2571428.57	24000000.00		

Раздел J. Сведения по ЭЦП

36. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя
1QF7IgmcWmXnaEbXuvB3sEd8IIZVuSEiIk1shxn7oMsHLU1HzB65EaUiRsIQZA54k2TiCGmPgl8v6g3wHdWmRw==
37. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
38. Ф.И.О. лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры АСАН НҰРЛЫБЕК ЖАНАБЕРГЕНҰЛЫ

Счет-фактура № 34 от 28 апреля 2017 г.

Дата оборота по реализации: 27.04.2017

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030140005782, Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0010730, от 26.01.2013

ИИК поставщика: KZ856010121000023394, в банке АО "Народный Банк Казахстана" , БИК HSBKKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор о государственных закупках работ № 03-3/251 от 22.11.2016г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе Г.А., г. Актобе, ул. Алтынсарина, 3

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная: Акт выполненных работ (оказанных услуг) № 34 от 27 апреля 2017г.

Грузоотправитель: БИН: 030140005782, Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис",Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060140005361, Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе",Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе Г.А., г. Актобе, ул. Алтынсарина, 3

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140005361, Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе Г.А., г. Актобе, ул. Алтынсарина, 3

ИИК получателя: KZ95070103KSN0618000, в банке РГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК" , БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство ливневой канализации для отвода дождевых и талых вод с территорий жилого массива "Батыс-2" микрорайонов №3, 4, 5 г.Актобе	работа	1	21 428 571,43	21 428 571,43	12%	2 571 428,57	24 000 000,00		
Всего по счету:					**21 428 571,43**		**2 571 428,57**	**24 000 000,00**		

Руководитель: Асан Н. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Карамергенова А. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Умарова А.А.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - получателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе",Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе Г.А., г. Актобе, ул. Алтынсарина, 3** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**060140005361**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис",Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7, тел.: (87132) 55-11-61** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**030140005782**

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ № 03-3/251 от 22.11.2016г.

Номер документа	Дата составления
34	**27.04.2017**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство ливневой канализации для отвода дождевых и талых вод с территорий жилого массива "Батыс-2" микрорайонов №3, 4, 5 г.Актобе			работа	1	24 000 000,00	24 000 000,00
				Итого	1	x	24 000 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) директор / / Асан Нұрлыбек Жанабергенұлы
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / / Алимбаев А.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.04.2017

М.П.

СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-030140005782-20170530-39764005
1.1. Номер учетной системы 43
2. Дата выписки 30.05.2017
3. Дата совершения оборота 29.05.2017
4. Исправленный
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 030140005782
6.1 РНН реорганизованного лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис"
8. Адрес места нахождения Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 06001
9.2. Номер 0010730
10. Категория поставщика
- A Комитент
- B Комиссионер
- C Экспедитор
- D Лизингодатель
- E Участник договора о совместной деятельности
- F Экспортер или участник СРП
11. Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг:
11.1. Номер 43
11.2. Дата 29.05.2017
12. Дополнительные сведения
13. КБе 17
14. ИИК KZ856010121000023394
15. БИК HSBKKZKX
16. Наименование банка АО "Народный Банк Казахстана"

Раздел C. Реквизиты получателя

17. ИИН/БИН 060140005361
17.1 РНН реорганизованного лица
18. Получатель Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе"
19. Адрес места нахождения Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе Г.А., г. Актобе, ул. Алтынсарина, 3
Дополнительные сведения
21. Категория получателя
- A Комитент
- B Комиссионер
- C Лизингополучатель
- D Участник договора о совместной деятельности
- E Государственное учреждение
- F Нерезидент/розница

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

22. Грузоотправитель
22.1 ИИН/БИН 030140005782
22.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис"
22.3 Адрес отправки Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7
23. Грузополучатель
23.1 ИИН/БИН 060140005361
23.2 Наименование Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе"
23.3 Адрес доставки Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе Г.А., г. Актобе, ул. Алтынсарина, 3

Раздел E. Условия поставки

24 Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
24.1 Номер Доп.согл. №1 от 18.04.2017г., Договор №03-3/251
24.2 Дата 22.11.2016
25. Условия оплаты по договору безналичный расчет
26. Способ отправления
27 Поставка товаров осуществлена по доверенности
27.1 Номер
27.2 Дата
28. Пункт назначения Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе Г.А., г. Актобе, ул. Алтынсарина, 3

Раздел F. Реквизиты государственного учреждения

29. ИИК KZ95070103KSN0618000
30. Код товаров, работ, услуг
31. Назначение платежа Строительство ливневой канализации для отвода дождевых и талых вод с территорий жилого массива "Батыс-2" микрорайонов №3, 4, 5 г.Актобе
32. БИК KKMFKZ2A

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Наименование товаров, работ, услуг	Код товара (ТН ВЭД)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Дополнительные данные
							Ставка	Сумма		Ставка	Сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Строительство ливневой канализации для отвода дождевых и талых вод с территорий жилого массива "Батыс-2" микрорайонов №3, 4, 5 г.Актобе		работа	1	19642857.14	19642857.14			19642857.14	12%	2357142.86	22000000		
				Всего по счету:		19642857.14		0.00	19642857.14		2357142.86	22000000.00		

Раздел J. Сведения по ЭЦП

36. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя
lHtIfNDUF2A/PtKkUdTGUJ1C811wsB+vEqrtWbAAdykx7bfjyzhqSmzeuwpRLIWo8l1QxU460ZgGKMfWsLbvSw==
37. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
38. Ф.И.О. лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
АСАН НҰРЛЫБЕК ЖАНАБЕРГЕНҰЛЫ

Счет-фактура № 43 от 30 мая 2017 г.

Дата оборота по реализации: 29.05.2017

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030140005782, Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0010730, от 26.01.2013

ИИК поставщика: KZ856010121000023394, в банке АО "Народный Банк Казахстана" , БИК HSBKKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор о государственных закупках работ № 03-3/251 от 22.11.2016г., доп.соглашение № 1 от 18.04.2017г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе Г.А., г. Актобе, ул. Алтынсарина, 3

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная: Акт выполненных работ (оказанных услуг) № 43 от 29 мая 2017г.

Грузоотправитель: БИН: 030140005782, Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис",Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060140005361, Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе",Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе Г.А., г. Актобе, ул. Алтынсарина, 3

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140005361, Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе Г.А., г. Актобе, ул. Алтынсарина, 3

ИИК получателя: KZ95070103KSN0618000, в банке РГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК" , БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство ливневой канализации для отвода дождевых и талых вод с территорий жилого массива "Батыс-2" микрорайонов №3, 4, 5 г.Актобе	работа	1	19 642 857,14	19 642 857,14	12%	2 357 142,86	22 000 000,00		
Всего по счету:					**19 642 857,14**		**2 357 142,86**	**22 000 000,00**		

Руководитель: Асан Н. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Карамергенова А. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер *(должность)*

Умарова А.А.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе",Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе Г.А., г. Актобе, ул. Алтынсарина, 3** — **060140005361**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис",Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7, тел.: (87132) 55-11-61** — **030140005782**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ № 03-3/251 от 22.11.2016г., Доп.согл. №1 от 18.04.2017г.

Номер документа	Дата составления
43	29.05.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство ливневой канализации для отвода дождевых и талых вод с территорий жилого массива "Батыс-2" микрорайонов №3, 4, 5 г.Актобе			работа	1	22 000 000,00	22 000 000,00
				Итого	1	x	22 000 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) директор / _____ / Асан Нұрлыбек Жанабергенұлы

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Алимбаев А.С.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.05.2017

М.П.

СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-030140005782-20170628-61972501
1.1. Номер учетной системы 63
2. Дата выписки 28.06.2017
3. Дата совершения оборота 28.06.2017
4. Исправленный
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 030140005782
6.1 РНН реорганизованного лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис"
8. Адрес места нахождения Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 06001
9.2. Номер 0010730
10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник договора о совместной деятельности
- F ☐ Экспортер или участник СРП
11. Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг:
11.1. Номер 62
11.2. Дата 28.06.2017
12. Дополнительные сведения
13. КБе 17
14. ИИК KZ856010121000023394
15. БИК HSBKKZKX
16. Наименование банка АО "Народный Банк Казахстана"

Раздел C. Реквизиты получателя

17. ИИН/БИН 060140005361
17.1 РНН реорганизованного лица
18. Получатель Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе"
19. Адрес места нахождения Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе Г.А., г. Актобе, ул. Алтынсарина, 3
Дополнительные сведения
21. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент/розница

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

22. Грузоотправитель
22.1 ИИН/БИН 030140005782
22.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис"
22.3 Адрес отправки Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7
23. Грузополучатель
23.1 ИИН/БИН 060140005361
23.2 Наименование Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе"
23.3 Адрес доставки Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе Г.А., г. Актобе, ул. Алтынсарина, 3

Раздел E. Условия поставки

24 Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
24.1 Номер Доп.согл. №1 от 18.04.2017г., Договор №03-3/251
24.2 Дата 22.11.2016
25. Условия оплаты по договору безналичный расчет
26. Способ отправления
27 Поставка товаров осуществлена по доверенности
27.1 Номер
27.2 Дата
28. Пункт назначения Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе Г.А., г. Актобе, ул. Алтынсарина, 3

Раздел F. Реквизиты государственного учреждения

29. ИИК KZ95070103KSN0618000
30. Код товаров, работ, услуг
31. Назначение платежа Строительство ливневой канализации для отвода дождевых и талых вод с территорий жилого массива "Батыс-2" микрорайонов №3, 4, 5 г.Актобе
32. БИК KKMFKZ2A

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Наименование товаров, работ, услуг	Код товара (ТН ВЭД)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз Ставка	Акциз Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС Ставка	НДС Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Дополнительные данные
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Строительство ливневой канализации для отвода дождевых и талых вод с территорий жилого массива "Батыс-2" микрорайонов №3, 4, 5 г.Актобе		работа	1	19668638.39	19668638.39			19668638.39	12%	2360236.61	22028875		
				Всего по счету:		19668638.39		0.00	19668638.39		2360236.61	22028875.00		

Раздел J. Сведения по ЭЦП

36. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя
EGYHplqYUyd0EnbGC1ctXlgV3pzVwogbforzyWm/tgWuvvqd8AcMnXU5qTaECPM37/PfAPjHwegun+N54xtWZw==
37. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
38. Ф.И.О. лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры АСАН НҰРЛЫБЕК ЖАНАБЕРГЕНҰЛЫ

Счет-фактура № 63 от 28 июня 2017 г.

Дата оборота по реализации: 28.06.2017

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030140005782, Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0010730, от 26.01.2013

ИИК поставщика: KZ856010121000023394, в банке АО "Народный Банк Казахстана" , БИК HSBKKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор о государственных закупках работ № 03-3/251 от 22.11.2016г., доп.соглашение №1 от 18.04.2017г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе Г.А., г. Актобе, ул. Алтынсарина, 3

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная: Акт выполненных работ (оказанных услуг) № 62 от 28 июня 2017г.

Грузоотправитель: БИН: 030140005782, Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис",Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060140005361, Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе",Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе Г.А., г. Актобе, ул. Алтынсарина, 3

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140005361, Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе Г.А., г. Актобе, ул. Алтынсарина, 3

ИИК получателя: KZ95070103KSN0618000, в банке РГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК" , БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство ливневой канализации для отвода дождевых и талых вод с территорий жилого массива "Батыс-2" микрорайонов №3, 4, 5 г.Актобе	работа	1	19 668 638,39	19 668 638,39	12%	2 360 236,61	22 028 875,00		
Всего по счету:					**19 668 638,39**		**2 360 236,61**	**22 028 875,00**		

Руководитель: Асан Н. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Карамергенова А. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Умарова А.А.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе",Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе Г.А., г. Актобе, ул. Алтынсарина, 3** — **060140005361**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис",Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7, тел.: (87132) 55-11-61** — **030140005782**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ № 03-3/251 от 22.11.2016г., доп.соглашение №1 от 18.04.2017г.

Номер документа	Дата составления
62	28.06.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство ливневой канализации для отвода дождевых и талых вод с территорий жилого массива "Батыс-2" микрорайонов №3, 4, 5 г.Актобе			работа	1	22 028 875,00	22 028 875,00
				Итого	1	x	22 028 875,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ директор / _____ / Асан Нұрлыбек Жанабергенұлы
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.06.2017

М.П.

СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-030140005782-20170804-63548364
1.1. Номер учетной системы 82
2. Дата выписки 04.08.2017
3. Дата совершения оборота 27.07.2017
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 030140005782
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис"
8. Адрес места нахождения Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 06001
9.2. Номер 0010730
10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник договора о совместной деятельности
- F ☐ Экспортер

11. Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг:
11.1. Номер 81
11.2. Дата 27.07.2017
12. Дополнительные сведения
13. КБе 17
14. ИИК KZ856010121000023394
15. БИК HSBKKZKX
16. Наименование банка АО "Народный Банк Казахстана"

Раздел C. Реквизиты получателя

17. ИИН/БИН 060140005361
17.1 БИН реорганизованного лица
18. Получатель Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе"
19. Адрес места нахождения Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе Г.А., г. Актобе, ул. Алтынсарина, 3
20. Код страны
Дополнительные сведения
21. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

22. Грузоотправитель
22.1 ИИН/БИН 030140005782
22.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис"
22.3 Адрес отправки Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7
23. Грузополучатель
23.1 ИИН/БИН 060140005361
23.2 Наименование Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе"
23.3 Адрес доставки Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе Г.А., г. Актобе, ул. Алтынсарина, 3

Раздел E. Условия поставки

24 Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
24.1 Номер № 03-3/251 от 22.11.2016г., доп.соглашение №1
24.2 Дата 18.04.2017
27 Поставка товаров осуществлена по доверенности
27.1 Номер
27.2 Дата

25. Условия оплаты по договору безналичный расчет	28. Пункт назначения Республика Казахстан, Актюбинская область, Ақтобе Г.А., г. Актобе, ул. Алтынсарина, 3
26. Способ отправления	

Раздел F. Реквизиты государственного учреждения

29. ИИК KZ95070103KSN0618000	31. Назначение платежа Строительство ливневой канализации для отвода дождевых и талых вод с территорий жилого массива "Батыс-2" микрорайонов №3, 4, 5 г.Актобе
30. Код товаров, работ, услуг	32. БИК KKMFKZ2A

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. | 33.1 Код валюты KZT | 33.2 Курс валюты

№ п/п	Наименование товаров, работ, услуг	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Дополнительные данные
							Ставка	Сумма		Ставка	Сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Строительство ливневой канализации для отвода дождевых и талых вод с территорий жилого массива "Батыс-2" микрорайонов №3, 4, 5 г.Актобе		работа	1	13597605.36	13597605.36			13597605.36	12%	1631712.64	15229318		
		Всего по счету:				13597605.36		0	13597605.36		1631712.64	15229318		

Раздел J. Сведения по ЭЦП

36. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя	ViLs4s1HMgireUEOLNBzEwyy8+9k1zIQSeGKXuqoB6ATWKY54gvGW/N05PMvt0uKHcJ3RKhjF76zSbMysQCSLg==	М.П.
37. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры		
38. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ	АСАН НҰРЛЫБЕК ЖАНАБЕРГЕНҰЛЫ	

Счет-фактура № 82 от 27 июля 2017 г.

Дата оборота по реализации: 27.07.2017

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030140005782, Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0010730, от 26.01.2013

ИИК поставщика: KZ856010121000023394, в банке АО "Народный Банк Казахстана" , БИК HSBKKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор о государственных закупках работ № 03-3/251 от 22.11.2016г., доп. соглашение № 1 от 18.04.2017г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе Г.А., г. Актобе, ул. Алтынсарина, 3

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная: Акт выполненных работ (оказанных услуг) № 81 от 27 июля 2017 г.

Грузоотправитель: БИН: 030140005782, Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис",Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060140005361, Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе",Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе Г.А., г. Актобе, ул. Алтынсарина, 3

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140005361, Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе Г.А., г. Актобе, ул. Алтынсарина, 3

ИИК получателя: KZ95070103KSN0618000, в банке РГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК" , БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство ливневой канализации для отвода дождевых и талых вод с территорий жилого массива "Батыс-2" микрорайонов №3, 4, 5 г.Актобе	работа	1	13 597 605,36	13 597 605,36	12%	1 631 712,64	15 229 318,00		
Всего по счету:					**13 597 605,36**		**1 631 712,64**	**15 229 318,00**		

Руководитель: Асан Н. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Карамергенова А. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Умарова А.А.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе",Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе Г.А., г. Актобе, ул. Алтынсарина, 3** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**060140005361**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис",Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7, тел.: (87132) 55-11-61** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**030140005782**

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ № 03-3/251 от 22.11.2016г.

Номер документа	Дата составления
81	**27.07.2017**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство ливневой канализации для отвода дождевых и талых вод с территорий жилого массива "Батыс-2" микрорайонов №3, 4, 5 г.Актобе			работа	1	15 229 318,00	15 229 318,00
				Итого	1	x	15 229 318,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) директор / _____ / Асан Нұрлыбек Жанабергенұлы
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.07.2017

М.П.

СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-030140005782-20170831-41914235
1.1. Номер учетной системы 104
2. Дата выписки 31.08.2017
3. Дата совершения оборота 28.08.2017
4. Исправленный
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 030140005782
6.1 РНН реорганизованного лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис"
8. Адрес места нахождения Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 06001
9.2. Номер 0010730
10. Категория поставщика
- A Комитент
- B Комиссионер
- C Экспедитор
- D Лизингодатель
- E Участник договора о совместной деятельности
- F Экспортер или участник СРП
11. Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг:
11.1. Номер 103
11.2. Дата 28.08.2017
12. Дополнительные сведения
13. КБе 17
14. ИИК KZ856010121000023394
15. БИК HSBKKZKX
16. Наименование банка АО "Народный Банк Казахстана"

Раздел С. Реквизиты получателя

17. ИИН/БИН 060140005361
17.1 РНН реорганизованного лица
18. Получатель Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе"
19. Адрес места нахождения Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе Г.А., г. Актобе, ул. Алтынсарина, 3
Дополнительные сведения
21. Категория получателя
- A Комитент
- B Комиссионер
- C Лизингополучатель
- D Участник договора о совместной деятельности
- E Государственное учреждение
- F Нерезидент/розница

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

22. Грузоотправитель
22.1 ИИН/БИН 030140005782
22.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис"
22.3 Адрес отправки Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7
23. Грузополучатель
23.1 ИИН/БИН 060140005361
23.2 Наименование Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе"
23.3 Адрес доставки Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе Г.А., г. Актобе, ул. Алтынсарина, 3

Раздел Е. Условия поставки

24 Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
24.1 Номер № 03-3/251 от 22.11.2016г., доп.соглашение №1
24.2 Дата 18.04.2017
25. Условия оплаты по договору безналичный расчет
26. Способ отправления
27 Поставка товаров осуществлена по доверенности
27.1 Номер
27.2 Дата
28. Пункт назначения Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе Г.А., г. Актобе, ул. Алтынсарина, 3

Раздел F. Реквизиты государственного учреждения

29. ИИК KZ95070103KSN0618000
30. Код товаров, работ, услуг
31. Назначение платежа Строительство ливневой канализации для отвода дождевых и талых вод с территорий жилого массива "Батыс-2" микрорайонов №3, 4, 5 г.Актобе
32. БИК KKMFKZ2A

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Наименование товаров, работ, услуг	Код товара (ТН ВЭД)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз Ставка	Акциз Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС Ставка	НДС Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Дополнительные данные
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Строительство ливневой канализации для отвода дождевых и талых вод с территорий жилого массива "Батыс-2" микрорайонов №3, 4, 5 г.Актобе		работа	1	10569397.32	10569397.32			10569397.32	12%	1268327.68	11837725		
				Всего по счету:		10569397.32		0.00	10569397.32		1268327.68	11837725.00		

Раздел J. Сведения по ЭЦП

36. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя
SSE3m8oTGaGxuuCgSW5YRvxRQGZFEjaWSHS0Rp8ZIC
MF3ian5x0Wj57h0WH/AzAe+AzksuY0
/3y0ngSvOXG7Jg==
37. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
38. Ф.И.О. лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
АСАН НҰРЛЫБЕК ЖАНАБЕРГЕНҰЛЫ

Счет-фактура № 104 от 31 августа 2017 г.

Дата оборота по реализации: 28.08.2017

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030140005782, Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0010730, от 26.01.2013

ИИК поставщика: KZ856010121000023394, в банке АО "Народный Банк Казахстана" , БИК HSBKKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор о государственных закупках работ № 03-3/251 от 22.11.2016г., доп.соглашение № 1 от 18.04.2017г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе Г.А., г. Актобе, ул. Алтынсарина, 3

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная: Акт выполненных работ (оказанных услуг) № 103 от 28 августа 2017г.

Грузоотправитель: БИН: 030140005782, Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис",Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060140005361, Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе",Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе Г.А., г. Актобе, ул. Алтынсарина, 3

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140005361, Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе Г.А., г. Актобе, ул. Алтынсарина, 3

ИИК получателя: KZ95070103KSN0618000, в банке РГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК" , БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство ливневой канализации для отвода дождевых и талых вод с территорий жилого массива "Батыс-2" микрорайонов №3, 4, 5 г.Актобе	работа	1	10 569 397,32	10 569 397,32	12%	1 268 327,68	11 837 725,00		
Всего по счету:					**10 569 397,32**		**1 268 327,68**	**11 837 725,00**		

Руководитель: Асан Н. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Карамергенова А. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Умарова А.А.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе",Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе Г.А., г. Актобе, ул. Алтынсарина, 3** — **060140005361**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис",Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7, тел.: (87132) 55-11-61** — **030140005782**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ № 03-3/251 от 22.11.2016г., доп.соглашение №1 от 18.04.2017г.

Номер документа	Дата составления
103	28.08.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство ливневой канализации для отвода дождевых и талых вод с территорий жилого массива "Батыс-2" микрорайонов №3, 4, 5 г.Актобе			работа	1	11 837 725,00	11 837 725,00
				Итого	1	x	11 837 725,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) директор / _____ / Асан Нұрлыбек Жанабергенұлы
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.08.2017

М.П.

Форма КС-3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"
Объект: Строительство ливневой канализации для отвода дождевых и ливневых вод с территории жилого массива "Батыс-2" мкр№№3,4,5 г.Актобе
Договор № 03-3/251 от 22 ноября 2016 г

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
декабрь 2016 г

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тыс. тенге					
		Сметная стоимость	в том числе			НДС 12 %	Всего
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Выполнено в текущем месяце с понижающим коэффициентом 0,888	22447,93	22447,93			2693,752	25141,682
	Всего по объекту с начала строительства	**22447,93**	**22447,93**			**2693,752**	**25141,682**

Заказчик
Руководитель ГУ "Отдел строительства города Актобе"
_____ Алимбаев А.С.

Подрядчик
Директор ТОО "Кварц-Спецсервис"
_____ Асан Н.Ж.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"
Наименование объекта: Строительство ливневой канализации для отвода дождевых и талых вод с территории жилого массива "Батыс-2" мкр №№3,4,5 г. Актобе"
Договор № 03-3/251 от 22 ноября 2016 г

Акт №1
приемки выполненных работ за декабрь 2016 г
(локальная смета 2-1-1)
Ливневая канализация

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 2 Канал тип1-2081,5м						
22	29-110000-0000(пл)	**Стоимость плит ПЛ-1 для облицовки каналов**	м2	**3570**	**3780,14**	**13495100**		–
29	21-050301-0302	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	т	**4,6043**	**173400,77**	**798389**		–
		Итого прямые затраты по разделу 2		**14 293 489**				
		в том числе						
		- материалы, изделия и конструкции, тенге		14 293 489				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге		14 293 489				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге		606 044				
		Итого, тенге		14 899 533				
		Сметная прибыль (8 %), тенге		1 191 963				
		Итого по разделу на подряд, тенге		**16 091 496**				
		Раздел 3 Канал тип 2-(34,1+137,54=171,64м)						
41	29-110000-0000(пл)	**Стоимость плит ПЛ-1 для облицовки каналов**	м2	**512,82**	**3780,14**	**1938531**		–

48	21-050301-0302	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,37963**	**173400,77**	**65828**	–
		Итого прямые затраты по разделу 3		**2 004 359**			
		в том числе					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге		2 004 359			
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге		2 004 359			
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге		84 985			
		Итого, тенге		2 089 344			
		Сметная прибыль (8 %), тенге		167 148			
		Итого по разделу на подряд, тенге		**2 256 492**			

Раздел 4 Пересечение тротуаров и дорог длиной -12,1м (Лоток Л-3)

4.1 Лоток Л-3

53	21-040303-9903	**Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92 2,5т**	м3	**6,71928**	**31875,79**	**214182**	–
58	21-050201-0319	**Стоимость уголка 75 мм х 45 мм х 5 мм**	т	**0,1062**	**228271,01**	**24242**	–

4.2 Оголовок О-2 (4 шт)

66	21-050301-0304	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,01807**	**170440,95**	**3080**	–
69	21-060208-0501	**Стоимость металлических ограждений**	т	**0,1648**	**299947,97**	**49431**	–
		Итого прямые затраты по разделу 4		**290 935**			
		в том числе					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге		290 935			
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге		290 935			
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге		12 336			
		Итого, тенге		303 271			
		Сметная прибыль (8 %), тенге		24 262			
		Итого по разделу на подряд, тенге		**327 533**			

Раздел 5 Пересечение тротуаров и второстепенных дорог длиной - 132,73м

	5.1 Лоток Л-1						
74	**21-040303-9903**	**Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92 2,5т**	м3	**6,6**	**31875,79**	**210380**	–
	5.2 Лоток Л-2						
80	**21-040303-9903**	**Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92 2,5т**	м3	**70,52**	**31875,79**	**2247881**	–
	5.4 Оголовок О-2 (41 шт)						
105	**21-060208-0501**	**Стоимость металлических ограждений**	т	**1,5665**	**299947,97**	**469868**	–

Итого прямые затраты по разделу 5	**2 928 129**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 928 129
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	2 928 129
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	124 153
Итого, тенге	3 052 282
Сметная прибыль (8 %), тенге	244 183
Итого по разделу на подряд, тенге	**3 296 465**
Итого по акту, тенге	**21 971 983**
Временные здания и сооружения (1,3%)	285636
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,08%)	462958
Итого в текущих ценах 2016 г	**22720577**
с понижающим коэффициентом 0,988	**22447930**
НДС (12%)	2693752
Всего по акту с учетом НДС	**25141682**

Заказчик
Руководитель ГУ "Отдел строительства города Актобе"
_____ Алимбаев А.С.

Подрядчик
Директор ТОО "Кварц-Спецсервис"
_____ Асан Н.Ж.

Технадзор
ТОО "СП Бірлік Инжиниринг"
_____ Бирмагамбетов Б.К.

ТОО «СП Бірлік Инжиниринг»
Эксперт осуществляющий технического надзора
Ф.И.О. _____

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"
Договор № 03-3/251 от 22 ноября 2016 г

Справка
о стоимости выполненных работ за декабрь 2016 г

Строительство ливневой канализации для отвода дождевых и талых вод с территории жилого массива "Батыс-2" микрорайонов №№ 3, 4, 5, г.Актобе

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
2	2-1-1	Ливневая канализация	21971,983			21971,983
		Итого по главе 2	21971,983			21971,983
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
8	НДЗ РК 8.04-05-15	Временные здания и сооружения (1,3 %)	285,636			285636
		Итого по главе 8	285,636			317,802
		Итого по главам 1-8	22257,619			22257,619
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
9	НДЗ РК 8.04-06-15	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,213 %)	462,958			462,958
		Итого по главе 9	462,958			462,958
15		**Итого в текущих ценах 2 квартала 2016 г**	**22720,577**			**22720,577**
		с понижающим коэффициентом 0,988	**22447,93**			**22447,93**
17		**НДС (12 %)**			**2693,752**	**2693,752**
18		**Стоимость строительства**	**22447,93**		**2693,752**	**25141,682**

Заказчик
Руководитель ГУ "Отдел строительства города Актобе"

_____ **Алимбаев А.С.**

Подрядчик
Директор ТОО "Кварц-Спецсервис"

_____ **Асан Н.Ж.**

"SANA-2015". Версия 16.2 от 11.04.16 г. Цены региона Актюбинская обл. Форма

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

Наименование объекта: Строительство ливневой канализации для отвода дождевых и талых вод с территории жилого массива "Батыс-2" микрорайонов №№ 3, 4, 5, г.Актобе

Договор № 03-3/251 от 22 ноября 2016 г

Акт №1

приемки выполненных работ за декабрь 2016 г

(локальная смета 2-1-1)

Ливневая канализация

Составлен в текущих ценах на 2 кв. 2016 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Канал тип1-2081,5м								
1	29-110000-0000(пл)	Стоимость плит ПЛ-1 для облицовки каналов *100м2*	35,7	378014		13495100				
2	21-050301-0302	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 *т*	4,6043	173400,77		798389				
		Раздел 3 Канал тип 2-(34,1+137,54=171,64м)								
3	29-110000-0000(пл)	Стоимость плит ПЛ-1 для облицовки каналов *100м2*	5,1282	378014		1938531				
4	21-050301-0302	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,37963	173400,77		65828				

		т				
Раздел 4 Пересечение тротуаров и дорог длиной -12,1м (Лоток Л-3)						
5	21-040303-9903	Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92 2,5т	6,71928	31875,79	214182	
		м3				
6	21-050201-0319	Стоимость уголка 75 мм х 45 мм х 5 мм	0,1062	228271,01	24242	
		т				
7	21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,01807	170440,95	3080	
		т				
8	21-060208-0501	Стоимость металлических ограждений	0,1648	299947,97	49431	
		т				
Раздел 5 Пересечение тротуаров и второстепенных дорог длиной - 132,73м						
5.1 Лоток Л-1						
9	21-040303-9903	Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92 2,5т	6,6	31875,79	210380	
		м3				
5.2 Лоток Л-2						
10	21-040303-9903	Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92 2,5т	70,52	31875,79	2247881	
		м3				
11	21-060208-0501	Стоимость металлических ограждений	1,5665	299947,97	469868	
		т				
		Всего прямые затраты			**19 516 912**	-
						-
		в том числе				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге			19 516 912	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге			19 516 912	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге			827 517	
		Итого, тенге			20 344 429	
		Сметная прибыль (8 %), тенге			1 627 554	
		Итого по смете на подряд, тенге			**21 971 983**	

Временные здания и сооружения (1,3 %)	285636
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,08 %)	462958
Итого в текущих ценах 2 кв. 2016 г.	**22720577**
с понижающим коэффициентом 0,988	**22447930**
НДС (12 %)	2693752
Всего по акту с учетом НДС	**25141682**

Заказчик
Руководитель ГУ "Отдел строительства города Актобе"

_____ **Алимбаев А.С.**

Подрядчик
Директор ТОО "Кварц-Спецсервис"

_____ **Асан Н.Ж.**

Технадзор
ТОО "СП Бірлік Инжиниринг"

_____ **Бирмагамбетов Б.К.**

Есеп-шоттар ушін «СП Бірлік Инжиниринг» Для счетов-фактур

расценки по смете проверены

Форма КС-3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"
Объект: Строительство ливневой канализации для отвода дождевых и ливневых вод с территории жилого массива "Батыс-2" мкр№№3,4,5 г.Актобе
Договор № 03-3/251 от 22 ноября 2016 г ,доп.соглашение №1 от 18.04.2017 г

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
апрель 2017 г

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тенге					
		Сметная стоимость	в том числе			НДС 12 %	Всего
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Выполнено в текущем месяце с понижающим коэффициентом 0,944	21 428 571	21 428 571			2 571 429,00	24 000 000
	Всего по объекту с начала строительства	**43 876 501**	**43 876 501**			**5 265 181**	**49 141 682**

Заказчик
Руководитель ГУ "Отдел строительства города Актобе"
_____ Алимбаев А.С.

Подрядчик
Директор ТОО "Кварц-Спецсервис"
_____ Асан Н.Ж.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

Наименование объекта: Ливневая канализация

Договор № 03-3/251 от 22 ноября 2016 г, допсоглашение №1 от 18.04.2017 г

Акт №1
приемки выполненных работ за апрель 2017 г
(локальная смета 2-1-1)
Ливневая канализация

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 Земляные работы							
1	**11-010104-0101**	**Срезка растительного слоя грунта бульдозером мощностью 80 л/с с перемещением до 10 м**	м3 грунта		**238**	**23,95**	**5700**	**59,1**
								1310
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,(	чел-ч	–	–	0	0	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00984	2,34192		2217	
		Итого по заработной плате					**2217**	
	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00984	2,34192	2433,73	5700	
						946,58	2217	
		Итого по эксплуатации машин					**5700**	
2	**11-010104-0109**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 20 м**	м3 грунта		**238**	**22,17**	**5276**	**59,1**

							1213
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,(	чел-ч	–	–	0	0	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00911	2,16818		2052	
	Итого по заработной плате					**2052**	
31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00911	2,16818	2433,73	5277	
					946,58	2052	
	Итого по эксплуатации машин					**5276**	
3 11-010102-0404	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3**	м3 грунта		**238**	**145,06**	**34524**	**59,1**
							10336
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,:	чел-ч	0,0212	5,0456	747,08	3769	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0609	14,4942		13719	
	Итого по заработной плате					**17488**	
31-010203-0101	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмс	маш.-ч	0,0487	11,5906	2042,35	23672	
					946,58	10971	
31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0122	2,9036	2433,73	7067	
					946,58	2748	
	Итого по эксплуатации машин					**30739**	
21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительні	м3	0,00003	0,00714	2596,27	19	
	Итого по материалам					**19**	
4 41-020101-1001	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км растительного грунта в резерв**	т		**200**	**78,43**	**15686**	–
5 11-010102-0432	**Грунты 3 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3**	м3 грунта		**437**	**175,92**	**76881**	**59,1**

							21059
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,(	чел-ч	–	–	0	0	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,08614	37,64318		35632	
	Итого по заработной плате					**35632**	
31-010203-0101	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмс	маш.-ч	0,08614	37,64318	2042,35	76881	
					946,58	35632	
	Итого по эксплуатации машин					**76881**	
8 11-010104-0402	**Планировка грунта в насыпи бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) с перемещением грунта до 5 м.**	м3 грунта		**38**	**19,62**	**746**	**59,1**
							171
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,(	чел-ч	–	–	0	0	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	0,30628		290	
	Итого по заработной плате					**290**	
31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	0,30628	2433,73	745	
					946,58	290	
	Итого по эксплуатации машин					**745**	

Итого прямые затраты по разделу 1	**138 813**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 769
- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге	119 342
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	53 910
- материалы, изделия и конструкции, тенге	19
- перевозка грузов, тенге	15 686
Накладные расходы I уровня, тенге	34 089
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	172 902
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	7 331
Итого, тенге	180 233
Сметная прибыль (8 %), тенге	14 419
Итого по акту, тенге	**194 652**

Раздел 2 Канал тип1-2081,5м

12	**11-010203-0106**	**Планировка дна и стенок вручную**	нированной площади		**323**	**118,67**	**38330**	**59,1**
								22653
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,(	чел-ч	0,163	52,649	728,05	38330	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
		Итого по заработной плате					**38331**	
14	**11-270602-0706**	**Проливка основания битумом**	м2 основания		**286**	**644,59**	**184353**	**60,3**
								7146
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,(	чел-ч	0,0518	14,8148	703,49	10422	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02177	6,22622		1429	
		Итого по заработной плате					**11851**	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00005	0,0143	1734,3	25	
						821,97	12	
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,00858	2814,43	24	
						1102,51	9	
	32-010202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,0026	0,7436	4047,52	3010	
						1893,16	1408	
		Итого по эксплуатации машин					**3059**	
	21-130104-9901	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ	т	0,00824	2,35664	72506,54	170872	
		Итого по материалам					**170872**	
15	**11-060101-0114**	**Устройство днища из бетона В15**	м3		**32,51**	**18140,92**	**589761**	**48,5**
								13769
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,(	чел-ч	0,97	31,5347	728,05	22959	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2015	6,55077		5430	
		Итого по заработной плате					**28389**	
	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,0583	1,895333	36,53	69	

	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,001	0,03251	– 54,7	– 2
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0071	0,230821	– 1734,3	– 400
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0049	0,159299	821,97 2814,43	190 448
	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,087777	1102,51 3245,24	176 285
	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1868	6,072868	821,97 3545,28	72 21530
		Итого по эксплуатации машин				821,97	4992 **22734**
	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0073	0,237323	25	6
	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 28	кг	0,02	0,6502	196,54	128
	27-010101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	1,17036	1051,14	1230
	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10м2	0,03	0,9753	6598,38	6435
	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 (21-0	м3	1,02	33,1602	16159,44	535850
	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1,	т	0,0001	0,003251	17400,03	57
	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, ш	м3	0,0004	0,013004	27826,69	362
		Итого по материалам					**544068**
16	**21-020199-9917**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	м3		**32,51**	**733**	**23830** –
17	**21-020199-9925**	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/ см2**	м3		**32,51**	**110**	**3576** –

18	11-080101-0307	**Обмазка поверхности плит, соприкасающихся с землей битумом за 2 раза**	12 поверхности		**792,58**	**719,55**	**570301**	**50,8**
								70034
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9	чел-ч	0,212	168,02696	812,76	136566	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	1,58516		1303	
		Итого по заработной плате					**137869**	
	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	15,45531	466,14	7204	
						–	–	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	1,58516	1734,3	2749	
						821,97	1303	
		Итого по эксплуатации машин					**9953**	
	21-100501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50	кг	2,4	1902,192	212,16	403569	
	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,1902192	51147,9	9729	
	21-130104-9903	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 ма	т	0,00016	0,1268128	82667,79	10483	
		Итого по материалам					**423781**	
19	11-420103-0101	**Крепление откосов лотка железобетонными плитами**	орных конструкций		**55,7**	**6303,28**	**351093**	**53**
								117409
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2	чел-ч	3,28	182,696	747,08	136489	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,6202	90,24514		85038	
		Итого по заработной плате					**221527**	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,3361	18,72077	1734,3	32467	
						821,97	15388	
	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	1,06	59,042	2489,85	147006	
						946,58	55888	
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2241	12,48237	2814,43	35131	

						1102,51	13762	
	Итого по эксплуатации машин						**214604**	
	21-049999-9903	Сборные железобетонные изделия и конструкции	м3	1	55,7	–	–	
	Итого по материалам					–		
20	**21-020199-9917**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	м3		**55,7**	**733**	**40828**	**–**
21	**21-020199-9925**	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/ см2**	м3		**55,7**	**110**	**6127**	**–**
22	**29-110000-0000(пл)**	**Стоимость плит ПЛ-1 для облицовки каналов**	м2		**591,02**	**3780,14**	**2234138**	**–**
23	**11-420103-0205**	**Откосы каналов. Заделка швов цементным раствором при креплении сборными железобетонными плитами**	м шва		**1071**	**169,74**	**181792**	**53**
								66729
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,(	чел-ч	0,161	172,431	728,05	125538	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,4284		365	
		Итого по заработной плате					**125903**	
	31-030208-0201	Растворонагнетатели	маш.-ч	0,0336	35,9856	150,54	5417	
						–	–	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,3213	1734,3	557	
						821,97	264	
	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,0001	0,1071	2489,85	267	
						946,58	101	
		Итого по эксплуатации машин					**6241**	
	21-100401-0202	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой I	м2	0,105	112,455	80,75	9081	
	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный ı	м3	0,0025	2,6775	8772,97	23490	

22-040601-0101	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0,000043	0,046053	378774,54	17444	
	Итого по материалам					**50015**	
24 11-060301-0408	**Закладка анкеров Al**	т		**0,684**	**199965,09**	**136776**	**48,5**
							15030
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,!	чел-ч	58	39,672	775,31	30758	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,24624		231	
	Итого по заработной плате					**30989**	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,14364	1734,3	249	
					821,97	118	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,1026	2814,43	289	
					1102,51	113	
	Итого по эксплуатации машин					**538**	
21-130210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с	т	1	0,684	154210,74	105480	
	Итого по материалам					**105480**	

Итого прямые затраты по разделу 2	**4 360 905**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	501 062
- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге	257 129
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	93 796
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 602 715
Накладные расходы I уровня, тенге	312 770
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	4 673 675
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	198 164
Итого, тенге	4 871 839
Сметная прибыль (8 %), тенге	389 747
Итого по акту, тенге	**5 261 586**

Раздел 4 Пересечение тротуаров и дорог длиной -12,1м (Лоток Л-3)

4.1 Лоток Л-3

53	21-040303-9903	Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92 2,5т	м3	0,00072	31875,79	23	–
54	21-020199-9917	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	6,72	733	4926	–
55	21-020199-9925	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/ см2	м3	6,72	110	739	–
	4.2 Оголовок О-2 (4 шт)						
66	21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00001	170440,95	2	–
		Итого прямые затраты по разделу 4		5 690			

в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 690
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	5 690
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	241
Итого, тенге	5 931
Сметная прибыль (8 %), тенге	474
Итого по акту, тенге	**6 405**

	Раздел 5 Пересечение тротуаров и второстепенных дорог длиной - 132,73м						
85	21-050201-0319	Стоимость уголка 70 мм х 45 мм х 5 мм	т	1,5912	228271,01	363225	–
	5.3 Оголовок О-1 (2 шт)						
94	21-060208-0501	Стоимость металлических ограждений	т	0,0824	299947,97	24716	–
	5.4 Оголовок О-2 (41 шт)						

102	21-050301-0304	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,18532**	**170440,95**	**31586**	–
105	21-060208-0501	**Стоимость металлических ограждений**	т	**1,6892**	**299947,97**	**506672**	–
		Итого прямые затраты по разделу 5		**926 199**			
		в том числе					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге		926 199			
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге		926 199			
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге		39 271			
		Итого, тенге		966 070			
		Сметная прибыль (8 %), тенге		77 286			
		Итого поакту, тенге		**1 043 356**			

Раздел 6 Пересечение главных дорог

109	21-040801-0205	**Звенья железобетонные водопропускных труб круглые с плоским опиранием ЗКП 2.100 ГОСТ 24547-81 1,2 т**	шт.	**82**	**35284,73**	**2893348**	–
		Итого прямые затраты по разделу 6		**2 893 348**			
		в том числе					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге		2 893 348			
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге		2 893 348			
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге		122 678			
		Итого, тенге		3 016 026			
		Сметная прибыль (8 %), тенге		241 282			
		Итого по акту, тенге		**3 257 308**			

Раздел 7 Ограждение каналов

122	21-060208-0501	**Стоимость ограждения**	т	**36,09695**	**299947,97**	**10827207**	–
		Итого прямые затраты по разделу 7		**10 827 207**			

в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	10 827 207
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	10 827 207
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	459 074
Итого, тенге	11 286 281
Сметная прибыль (8 %), тенге	902 902
Итого по акту, тенге	**12 189 183**
Всего по акту, тенге	**21 952 490**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	285 382
Затраты на производство стр.-монтажных работ в зимнее время (2,08 %)	462548
Итого в текущих ценах 2016 г.	**22 700 420**
с понижающим коэффициентом 0,94397245	**21 428 571**
НДС (12 %)	2571429
Всего по акту с учетом НДС	**24 000 000**

Заказчик
Руководитель ГУ "Отдел строительства города Актобе"
_____ Алимбаев А.С.

Подрядчик
Директор ТОО "Кварц-Спецсервис"
_____ Асан Н.Ж.

Технадзор
ТОО "СП Бірлік Инжиниринг"
_____Бирмагамбетов Б.К.

Форма КС-3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"
Объект: Строительство ливневой канализации для отвода дождевых и ливневых вод с территории жилого массива "Батыс-2" мкр№№3,4,5 г.Актобе
Договор № 03-3/251 от 22 ноября 2016 г, доп.соглашение №1 от 18 апреля 2017 г

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
май 2017 г

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тенге					
		Сметная стоимость	в том числе			НДС 12 %	Всего
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Выполнено в текущем месяце	19 642 857	19 642 857			2 357 143	22 000 000
	Всего по объекту с начала строительства	**63 519 358**	**63 519 358**			**7 622 324**	**71 141 682**

Заказчик
Руководитель ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Алимбаев А.С.

Подрядчик
Директор ТОО "Кварц-Спецсервис"
Асан Н.Ж.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

Наименование объекта: Ливневая канализация

Договор № 03-3/251 от 22 ноября 2016 г, доп.соглашение №1 от 18 апреля 2017 г

Акт №1
приемки выполненных работ за май 2017 г
(локальная смета 2-1-1)
Ливневая канализация

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество на ед. измер.	Количество по проекту	Стоимость, тенге на ед. измер.	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 Земляные работы							
1	**11-010104-0101**	**Срезка растительного слоя грунта бульдозером мощностью 80 л/с с перемещением до 10 м**	м3 грунта		**714**	**23,95**	**17100**	**59,1**
								3930
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,(	чел-ч	–	–	0	0	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00984	7,02576		6650	
		Итого по заработной плате					**6650**	
	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00984	7,02576	2433,73	17099	
						946,58	6650	
		Итого по эксплуатации машин					**17099**	
2	**11-010104-0109**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 20 м**	м3 грунта		**714**	**22,17**	**15829**	**59,1**

							3639
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,(	чел-ч	–	–	0	0	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00911	6,50454		6157	
	Итого по заработной плате					**6157**	
31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00911	6,50454	2433,73	15830	
					946,58	6157	
	Итого по эксплуатации машин					**15830**	
3 11-010102-0404	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3**	м3 грунта		**714**	**145,06**	**103573**	**59,1**
							31009
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,:	чел-ч	0,0212	15,1368	747,08	11308	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0609	43,4826		41159	
	Итого по заработной плате					**52467**	
31-010203-0101	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмс	маш.-ч	0,0487	34,7718	2042,35	71016	
					946,58	32914	
31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0122	8,7108	2433,73	21200	
					946,58	8245	
	Итого по эксплуатации машин					**92216**	
21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительні	м3	0,00003	0,02142	2400	51	
	Итого по материалам					**51**	
4 41-020101-1001	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км растительного грунта в резерв**	т		**600**	**78,43**	**47058**	**–**
5 11-010102-0432	**Грунты 3 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3**	м3 грунта		**1311**	**175,93**	**230644**	**59,1**

							63176
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,(	чел-ч	–	–	0	0	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,08614	112,92954		106897	
	Итого по заработной плате					**106897**	
31-010203-0101	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмс	маш.-ч	0,08614	112,92954	2042,35	230642	
					946,58	106897	
	Итого по эксплуатации машин					**230642**	
6 41-020101-1001	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	т		**1200**	**78,43**	**94116**	**–**
7 11-010102-0602	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3 грунта		**1685**	**13,2**	**22242**	**59,1**
							6231
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,(	чел-ч	0,00332	5,5942	666,05	3726	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00369	6,21765		6817	
	Итого по заработной плате					**10543**	
33-010101-0101	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,00008	0,1348	1806,88	244	
					821,97	111	
31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00361	6,08285	2977,52	18112	
					1102,51	6706	
	Итого по эксплуатации машин					**18356**	
21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительні	м3	0,00004	0,0674	2596,27	175	
	Итого по материалам					**175**	
	Итого прямые затраты по разделу 1			**530 562**			
	в том числе						
	- зарплата рабочих-строителей, тенге			15 034			
	- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге			374 143			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			167 680			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге			226			

	- перевозка грузов, тенге			141 174			
	Накладные расходы I уровня, тенге			107 985			
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге			638 547			
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге			27 074			
	Итого, тенге			665 621			
	Сметная прибыль (8 %), тенге			53 250			
	Итого по разделу на подряд, тенге			**718 871**			
	Раздел 2 Канал тип1-2081,5м						
12 11-010203-0106	**Планировка дна и стенок вручную**	нированной площади		**2100**	**118,67**	**249207**	**59,1**
							147284
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,(	чел-ч	0,163	342,3	728,05	249207	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
	Итого по заработной плате					**249212**	
13 11-110101-0102	**Уплотнение грунта**	ющади уплотнения		**856**	**69,55**	**59535**	**60,9**
							29181
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8	чел-ч	0,0681	58,2936	715,77	41725	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0088	7,5328		6192	
	Итого по заработной плате					**47917**	
34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрес	маш.-ч	0,0093	7,9608	12,07	96	
					–	–	
31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутрен	маш.-ч	0,0046	3,9376	1684,42	6633	
					821,97	3237	
32-010101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0009	0,7704	2428,82	1871	
					821,97	633	
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0033	2,8248	3245,24	9167	
					821,97	2322	
	Итого по эксплуатации машин					**17767**	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0022	1,8832	22	41	

	Итого по материалам					**41**	
14 11-270602-0706	**Проливка основания битумом**	м2 основания		**856**	**644,59**	**551769**	**60,3**
							21389
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,(	чел-ч	0,0518	44,3408	703,49	31193	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02177	18,63512		4276	
	Итого по заработной плате					**35469**	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00005	0,0428	1734,3	74	
					821,97	35	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,02568	2814,43	72	
					1102,51	28	
32-010202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,0026	2,2256	4047,52	9008	
					1893,16	4213	
	Итого по эксплуатации машин					**9154**	
21-130104-9901	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ	т	0,00824	7,05344	72507,54	511428	
	Итого по материалам					**511428**	
15 11-060101-0114	**Устройство днища из бетона В15**	м3		**97,5**	**18140,92**	**1768740**	**48,5**
							41292
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,(	чел-ч	0,97	94,575	728,05	68855	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2015	19,64625		16283	
	Итого по заработной плате					**85138**	
31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,0583	5,68425	36,53	208	
					–	–	
34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,001	0,0975	54,7	5	
					–	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0071	0,69225	1734,3	1201	
					821,97	569	

	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0049	0,47775	2814,43	1345
						1102,51	527
	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,26325	3245,24	854
						821,97	216
	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1868	18,213	3545,28	64570
						821,97	14971
		Итого по эксплуатации машин					**68183**
	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0073	0,71175	26	19
	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 28	кг	0,02	1,95	196,54	383
	27-010101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	3,51	1051,14	3690
	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10м2	0,03	2,925	6598,38	19300
	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 (21-0	м3	1,02	99,45	16159,44	1607056
	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1,	т	0,0001	0,00975	17400,03	170
	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, ш	м3	0,0004	0,039	27826,69	1085
		Итого по материалам					**1631703**
16	**21-020199-9917**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	м3		**97,5**	**733**	**71468**	**–**
17	**21-020199-9925**	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/ см2**	м3		**97,5**	**110**	**10725**	**–**
18	**11-080101-0307**	**Обмазка поверхности плит, соприкасающихся с землей битумом за 2 раза**	12 поверхности		**2100**	**719,55**	**1511055**	**50,8**
								185569
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5	чел-ч	0,212	445,2	812,76	361841	

01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	4,2		3452	
	Итого по заработной плате					**365293**	
32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	40,95	466,14	19088	
					–	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	4,2	1734,3	7284	
					821,97	3452	
	Итого по эксплуатации машин					**26372**	
21-100501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50	кг	2,4	5040	212,16	1069286	
21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,504	51145	25777	
21-130104-9903	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 ма	т	0,00016	0,336	82667,79	27776	
	Итого по материалам					**1122839**	
19 11-420103-0101	**Крепление откосов лотка железобетонными плитами**	ıорных конструкций		**167,08**	**6303,28**	**1053152**	**53**
							352185
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,:	чел-ч	3,28	548,0224	747,08	409417	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,6202	270,70302		255083	
	Итого по заработной плате					**664500**	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,3361	56,155588	1734,3	97391	
					821,97	46158	
31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	1,06	177,1048	2489,85	440964	
					946,58	167644	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2241	37,442628	2814,45	105380	
					1102,51	41281	
	Итого по эксплуатации машин					**643735**	
21-049999-9903	Сборные железобетонные изделия и конструкции	м3	1	167,08	–	–	
	Итого по материалам				–		

20 21-020199-9917	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	м3		**167,08**	**733**	**122470**	**–**
21 21-020199-9925	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/ см2**	м3		**167,08**	**110**	**18379**	**–**
23 11-420103-0205	**Откосы каналов. Заделка швов цементным раствором при креплении сборными железобетонными плитами**	м шва		**2000**	**169,74**	**3394780**	**53**
							124611
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,(	чел-ч	0,161	322	728,05	234432	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,8		682	
	Итого по заработной плате					**235114**	
31-030208-0201	Растворонагнетатели	маш.-ч	0,0336	67,2	150,54	10116	
					–	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,6	1734,3	1041	
					821,97	493	
31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,0001	0,2	2489,85	498	
					946,58	189	
	Итого по эксплуатации машин					**11655**	
21-100401-0202	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой I	м2	0,105	210	80,75	16958	
21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный ı	м3	0,0025	5	8772,97	43865	
22-040601-0101	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0,000043	0,086	378700	32568	
	Итого по материалам					**93391**	
24 11-060301-0408	**Закладка анкеров AI**	т		**5,5**	**199965,09**	**1099808**	**48,5**
							120854
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,!	чел-ч	58	319	775,31	247324	

01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	1,98		1859
	Итого по заработной плате					**249183**
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	1,155	1734,3	2003
					821,97	949
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,825	2814,43	2322
					1102,51	910
	Итого по эксплуатации машин					**4325**
21-130210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с	т	1	5,5	154210,75	848159
	Итого по материалам					**848159**

Итого прямые затраты по разделу 2	**6 855 788**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 643 994
- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге	781 191
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	287 827
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 430 603
Накладные расходы I уровня, тенге	1 022 366
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	7 878 154
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	334 034
Итого, тенге	8 212 188
Сметная прибыль (8 %), тенге	656 975
Итого по разделу на подряд, тенге	**8 869 163**

Раздел 5 Пересечение тротуаров и второстепенных дорог длиной - 132,73м

5.2 Лоток Л-2

77 11-080101-0201							
	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания		**11,76**	**2657,24**	**31249**	**50,8**
							4733
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,!	чел-ч	0,78	9,1728	697,35	6397	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,29	3,4104		2921	

	Итого по заработной плате					**9318**	
34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрес	маш.-ч	0,42	4,9392	12,07	60	
					–	–	
31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутрен	маш.-ч	0,21	2,4696	1684,42	4160	
					821,97	2030	
31-050502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронта	маш.-ч	0,08	0,9408	3074,08	2892	
					946,58	891	
	Итого по эксплуатации машин					**7112**	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,15	1,764	25	44	
21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	12,936	1368,03	17697	
	Итого по материалам					**17741**	
78 11-080101-0307							
	Обмазка наружных поверхностей лотков битумом	12 поверхности		**290,611**	**719,55**	**209109**	**50,8**
							25680
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,!	чел-ч	0,212	61,60953	812,76	50074	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,58122		478	
	Итого по заработной плате					**50552**	
32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	5,6669145	466,14	2642	
					–	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,581222	1734,3	1008	
					821,97	478	
	Итого по эксплуатации машин					**3650**	
21-100501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50	кг	2,4	697,4664	212,16	147974	
21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,06974664	51145	3567	
21-130104-9903	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 ма	т	0,00016	0,04649776	82667,79	3844	

		Итого по материалам					**155385**	
79	**11-070201-0208**	**Установка лотков Л-2**	елезобетонных конструкций		**37,19**	**8808,91**	**327603**	**62,1**
								143281
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,(	чел-ч	6,58	244,7102	784,52	191980	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,0859	40,38462		38746	
		Итого по заработной плате					**230726**	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,1259	4,682221	1734,3	8120	
						821,97	3849	
	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,77	28,6363	2489,85	71300	
						946,58	27107	
	31-050102-0104	Краны на автомобильном ходу, 16 т	маш.-ч	0,19	7,0661	3647,73	25775	
						1102,51	7790	
		Итого по эксплуатации машин					**105195**	
	21-049999-9903	Сборные железобетонные изделия и конструкции	м3	1	37,19	–	–	
	21-130703-1405	Вода техническая	м3	2	74,38	25	1860	
	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный ı	м3	0,018	0,66942	9862,33	6602	
	21-020101-0801	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,01	0,3719	17772,09	6609	
	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,002	0,07438	206463,41	15357	
		Итого по материалам					**30428**	
81	**21-020199-9917**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	м3		**37,19**	**733**	**27260**	–
82	**21-020199-9925**	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/ см2**	м3		**37,19**	**110**	**4091**	–

84	**11-070107-0103**	**Обрамление канала уголком**	зльных элементов		**0,84**	**50158,71**	**42133**	**62,1**
								19858
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,4	чел-ч	42,7	35,868	871,69	31266	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,03	0,8652		711	
		Итого по заработной плате					**31977**	
	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой св	маш.-ч	21,25	17,85	153,61	2742	
						–	–	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,03	0,8652	1734,3	1501	
						821,97	711	
		Итого по эксплуатации машин					**4243**	
	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,0336	197175,18	6625	
		Итого по материалам					**6625**	
86	**11-080201-0703**	**Установка металлических решеток**	аллических изделий		**10,59**	**409348,35**	**4334999**	**50,8**
								183111
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3	чел-ч	42,3	447,957	756,28	338781	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,49	26,3691		21674	
		Итого по заработной плате					**360455**	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,8	19,062	1734,3	33059	
						821,97	15668	
	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,69	7,3071	3545,28	25906	
						821,97	6006	
		Итого по эксплуатации машин					**58965**	
	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	5	52,95	835,51	44240	
	21-020402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементны	м3	0,75	7,9425	11903,16	94541	

21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,06	0,6354	206463,42	131187	
21-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и со	т	1	10,59	346297	3667285	
	Итого по материалам					**3937253**	
	Итого прямые затраты по разделу 5			**4 976 444**			
	в том числе						
	- зарплата рабочих-строителей, тенге			618 498			
	- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге			179 165			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			64 530			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге			4 178 783			
	Накладные расходы I уровня, тенге			376 663			
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге			5 353 107			
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге			226 972			
	Итого, тенге			5 580 079			
	Сметная прибыль (8 %), тенге			446 406			
	Итого по разделу на подряд, тенге			**6 026 485**			
	Раздел 7 Ограждение каналов						
122 21-060208-0501	**Стоимость ограждения**	т		**5,94346**	**299947,97**	**1782729**	–
	Итого прямые затраты по разделу 7			**1 782 729**			
	в том числе						
	- материалы, изделия и конструкции, тенге			1 782 729			
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге			1 782 729			
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге			75 588			
	Итого, тенге			1 858 317			
	Сметная прибыль (8 %), тенге			148 665			
	Итого по разделу на подряд, тенге			**2 006 982**			
	Итого по акту, тенге			**17 621 501**			
	Временные здания и сооружения (1,3 %)			229 080			
	Затраты на производство стр.-монтажных работ в зимнее время (2,08 %)			371 292			

Итого в текущих ценах 2016 г.	**18221873**
с понижающим коэффициентом 0,9439876	**17201222**
НДС (12 %)	2064147
Всего по акту с учетом НДС	**19265369**

Заказчик
Руководитель ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Апимбаев А.С.

Подрядчик
Директор ТОО "Кварц-Спецсервис"
Асан Н.Ж.

Технадзор
ТОО "СП Бірлік Инжиниринг"
Бирмагамбетов Б.К.

Эксперт по осуществлению технического надзора
Ф.И.О.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"
Наименование объекта: Сети 10 кВ
Договор № 03-3/251 от 22 ноября 2016 г, доп. соглашение №1 от 18 апреля 2017 г

Акт №2
приемки выполненных работ за май 2017 г
(локальная смета 4-2-1)
Сети 10 кВ

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 Монтаж							
1	**13-080201-0206**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 13 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	**63,6**		**460,45**	**29285**	**42,8** / **6989**
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,(	чел-ч	0,19	12,084	821,97	9933	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1166	7,41576		6397	
		Итого по заработной плате					**16330**	
	31-050401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0496	3,15456	9,09	29	
						–	–	
	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0335	2,1306	2131,16	4541	
						821,97	1751	
	31-050402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кI	маш.-ч	0,0496	3,15456	2224,3	7017	
						728,05	2297	

31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на мон	маш.-ч	0,0335	2,1306	2985,92	6362	
					1102,51	2349	
	Итого по эксплуатации машин					**17949**	
22-040201-9901	Краска	кг	0,0025	0,159	219,72	35	
21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего на	кг	0,0004	0,02544	320,87	8	
24-040207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000шт.	0,0000832	0,00529152	361,08	2	
22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0006	0,03816	835,51	32	
21-130809-1301	Лента К226	100м	0,000096	0,0061056	1671,43	10	
21-130816-0202	Бирки маркировочные	100шт.	0,00041	0,026076	2673,62	70	
21-050201-0124	Уголок стальной горячекатаный равнополочный и:	т	0,0001	0,00636	157417,73	1001	
21-050106-9908	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, ширино	т	0,00001	0,000636	161789,45	103	
21-050402-0201	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ	т	0,000008	0,0005088	281414,94	143	
	Итого по материалам					**1404**	
3 13-080201-0301	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	м кабеля		**35**	**304,66**	**10663**	**42,8**
							2178
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,(	чел-ч	0,06	2,1	821,97	1726	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0998	3,493		3362	
	Итого по заработной плате					**5088**	
33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0499	1,7465	2131,16	3722	
					821,97	1436	
31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на мон	маш.-ч	0,0499	1,7465	2985,92	5215	
					1102,51	1926	
	Итого по эксплуатации машин					**8937**	

4 13-080201-0302	**Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301**	м кабеля		**28,6**	**89,61**	**2563**	**42,8**
							538
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,(	чел-ч	0,02	0,572	821,97	470	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0286	0,81796		787	
	Итого по заработной плате					**1257**	
33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0143	0,40898	2131,16	872	
					821,97	336	
31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на мон	маш.-ч	0,0143	0,40898	2985,92	1221	
					1102,51	451	
	Итого по эксплуатации машин					**2093**	
5 13-080201-0401	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель**	м кабеля		**35**	**266,28**	**9320**	**42,8**
							1961
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,(	чел-ч	0,06	2,1	821,97	1726	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0848	2,968		2856	
	Итого по заработной плате					**4582**	
33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0424	1,484	2131,16	3163	
					821,97	1220	
31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на мон	маш.-ч	0,0424	1,484	2985,92	4431	
					1102,51	1636	
	Итого по эксплуатации машин					**7594**	
6 13-080201-0402	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель**	м кабеля		**28,6**	**154,63**	**4422**	**42,8**
							900
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,(	чел-ч	0,03	0,858	821,97	705	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0508	1,45288		1398	

	Итого по заработной плате					**2103**	
33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0254	0,72644	2131,16	1548	
					821,97	597	
31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на мон	маш.-ч	0,0254	0,72644	2985,92	2169	
					1102,51	801	
	Итого по эксплуатации машин					**3717**	
7 11-340201-0101	**Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий**	лометр трубопровода		**0,044**	**915774,74**	**40294**	**62,1**
							3452
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,9	чел-ч	175	7,7	721,91	5559	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
	Итого по заработной плате					**5559**	
21-100402-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-8	м2	15	0,66	266,78	176	
23-021104-2401	Манжеты стальные для стыка асбестоцементных	10шт.	32	1,408	721,14	1015	
23-011201-1101	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN	м	990	43,56	766,26	33378	
21-020401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	0,3	0,0132	8772,97	116	
21-070202-0301	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м	м3	0,08	0,00352	14162,77	50	
	Итого по материалам					**34735**	
11 13-080201-2703	**Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования**	шт.		**8**	**7264,68**	**58117**	**42,8**
							22581
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,0	чел-ч	8	64	821,97	52606	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,16		154	
	Итого по заработной плате					**52760**	

33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,08	2131,16	170
					821,97	66
31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на мон-	маш.-ч	0,01	0,08	2985,92	239
					1102,51	88
	Итого по эксплуатации машин					**409**
23-061702-0111	Гильза кабельная медная ГМ 120-17, внутренним ,	шт.	3,1	24,8	173,5	4303
24-040207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000шт.	0,00204	0,01632	361,08	6
21-130809-1301	Лента К226	100м	0,0024	0,0192	1671,43	32
21-130816-0202	Бирки маркировочные	100шт.	0,01	0,08	2673,62	214
26-010101-0201	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-72	т	0,0008	0,0064	66718,8	427
21-130702-1202	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23	т	0,00002	0,00016	752167,1	120
	Итого по материалам					**5102**
	Итого прямые затраты по разделу 1				**154 664**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				72 725	
	- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге				40 699	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				14 954	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				41 241	
	Накладные расходы I уровня, тенге				38 599	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				193 263	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				8 194	
	Итого, тенге				201 457	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				16 117	
	Итого по акту, тенге				**217 574**	

Раздел 2 Материалы

8	**23-060109-1006**	**Кабели силовые АСБл 3х95-10 ГОСТ 18410-73**	км	**0,03**	**3368314,13**	**101049**	–

9	23-060109-1007	**Кабели силовые АСБл 3х120-10 ГОСТ 18410-73**	км		**0,336**	**3771651,54**	**1267275**	–
10	23-060109-1009	**Кабели силовые АСБл 3х185-10 ГОСТ 18410-73**	км		**0,06**	**4768629,7**	**286118**	–
11	23-061703-0900	**Муфта соединительная 10СТп-3-70/120-СЛ-М**	шт.		**22**	**10409,49**	**229009**	–
12	23-061703-0900	**Муфта соединительная 10СТп-3-150/240-СЛ-М**	шт.		**4**	**13427,96**	**53712**	–
		Итого прямые затраты по разделу 2			**1 937 163**			
		в том числе						
		- материалы, изделия и конструкции, тенге			1 937 163			
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге			1 937 163			
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге			82 136			
		Итого, тенге			2 019 299			
		Сметная прибыль (8 %), тенге			161 544			
		Итого по акту, тенге			**2 180 843**			

Раздел 3 Строительные работы

18	11-010101-0406	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет**	м3 грунта		**127,58**	**150,5**	**19201**	**59,1**
								5664
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,(	чел-ч	0,015	1,9137	666,05	1275	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0688	8,7775		8309	
		Итого по заработной плате					**9584**	
	31-010203-0101	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмс	маш.-ч	0,0688	8,777504	2042,35	17927	
						946,58	8309	
		Итого по эксплуатации машин					**17927**	
19	11-010104-0402	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта		**127,58**	**19,62**	**2503**	**59,1**
								575

	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,(	чел-ч	–	–	0	0	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	1,02829		973	
		Итого по заработной плате					**973**	
	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	1,0282948	2433,73	2503	
						946,58	973	
		Итого по эксплуатации машин					**2503**	
20	**11-010201-0502**	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	1лотненного грунта		**127,58**	**133,34**	**17011**	**59,1**
								7908
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,(	чел-ч	0,129	16,45782	613,87	10103	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03125	3,98688		3277	
		Итого по заработной плате					**13380**	
	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрес	маш.-ч	0,125	15,9475	12,07	192	
						–	–	
	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутрен	маш.-ч	0,03125	3,986875	1684,42	6716	
						821,97	3277	
		Итого по эксплуатации машин					**6908**	
21	**21-010401-0101**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3		**2,38**	**1368,03**	**3256**	**–**
22	**21-030101-0101**	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М50, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	1000шт.		**1,051**	**33524,51**	**35234**	**–**
		Итого прямые затраты по разделу 3			**77 205**			
		в том числе						
		- зарплата рабочих-строителей, тенге			11 378			
		- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге			27 338			
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			12 559			
		- материалы, изделия и конструкции, тенге			38 490			
		Накладные расходы I уровня, тенге			14 147			
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге			91 352			

Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	3 873
Итого, тенге	95 225
Сметная прибыль (8 %), тенге	7 618
Итого по акту, тенге	**102 843**
Всего по акту	**2 501 260**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	32 516
Затраты на производство стр.-монтажных работ в зимнее время (2,08 %)	52 703
Итого в текущих ценах 2016 г.	**2 586 479**
с понижающим коэффициентом 0,9439997	**2 441 635**
НДС (12 %)	292 996
Всего по акту с учетом НДС	**2 734 631**

Заказчик
Руководитель ГУ "Отдел строительства города Актобе"
_____ Алимбаев А.С.

Технадзор
ТОО "СП Бірлік Инжиниринг"
_____ Бирмагамбетов Б.К.

ТОО «СП Бірлік Инжиниринг»
Эксперт по осуществлению технического надзора
Ф.И.О. _____

Подрядчик
Директор ТОО "Кварц-Спецсервис"
_____ Асан Н.Ж.

«Кварц-Спецсервис»
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД АКТОБЕ