Подрядчик: Производственнный кооператив "Ерзат"
Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерно-коммуникационных сетей электроснабжения к 150 земельным участкам жилого массива "Темирауыл" с. Каратобе Каратобинского района ЗКО"

к Правилам организации деятельности
и осуществления функции заказчика застройщика)
Форма

С П Р А В К А

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за октябрь 2020 г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименов.	код	Наименов.	код
17	17	14	11.05.2020				

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС 12%, тенге	Всего к оплате
	С начала года по отчетн.месяц включительно с	В отчетном месяце (за октябрь) без НДС	Из графы 1							
			СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение	другие дополнительн		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерно-коммуникационных сетей электроснабжения к 150 земельным участкам жилого массива "Темирауыл" с. Каратобе Каратобинского района ЗКО"	102 541 548,60	8 473 885,68	8 473 885,68	8 473 885,68		1 016 866,28			1 016 866,28	9 490 751,96
Итого за отч. м-ц: октябрь 2020г.	102 541 548,60	8 473 885,68	8 473 885,68	8 473 885,68		1 016 866,28			1 016 866,28	9 490 751,96

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Каратобинского района ЗКО" БИН 1012400083 12
Руководитель Жалледенов Н.С._____

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "Инженер+" БИН 0502400264 15
ГСЛ №19002971 от 08.02.2019г.
ГИП Бисембаев А.Ш._____

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат" БИН 920940000559
Председатель Аликулов К.К._____

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Жана Консалтинг ЛТД" БИН 0901400 0066 15
№ аттестата KZ69VJE00024660 от 04.01.2017г.
Технадзор Жангазиев Т.Ж._____

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Каратобинского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ПК "Ерзат"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство инженерно-коммуникационных сетей электроснабжения к 150 земельным участкам жилого массива "Темирауыл" с. Каратобе Каратобинского района ЗКО"**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№14 от 11.05.2020г.**

Акт приемки выполненных работ №1
за октябрь 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1
на ВЛ-10 кВ

		Монтаж шагын аудан									
16	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные вл 0,4-10 кв (с траверсами) одностоечные. Установка**	опора	31	6447,10	2801,18	199860	86837	22243	104323	328518
		НР - 80%; СП - 8%			2928,42	1278,15	90781	39623	--	24335	
17	2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013**	шт	31	42418,00	--	1314958	--	1314958	--	1420155
		СП - 8%			--	--	--	--	--	105197	
28	1308-0102-0301 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 9	**Выключатель воздушный напряжением 35 кВ на ток 1600 А. Монтаж оборудования**	комплект (3 фазы)	2	192156,17	63017,95	384312	126036	16056	200235	631311
		НР - 72%; СП - 8%			121110,00	17941,95	242220	35884	--	46764	
29	Прайс	**Выключатель вакуумный ВВ/АЕ-1250 А РЗИА РС83-А2.0 Со счетчиком ПСЧ-4АР.05**	шт	2	1392500,00	--	2785000	--	--	--	2785000
					--	--	--	--	2785000	--	
		До КТПК-1									
		Монтаж анкерная опора А10-1									
32	1133-0203-0206 РСНБ РК 2015	**Плиты анкерные объемом до 0,65 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка**	шт	4	3701,31	2092,23	14805	8369	--	7629	24229
		НР - 80%; СП - 8%			1609,08	775,05	6436	3100	--	1795	
33	2104-0408-0102 РСНБ РК 2015	**Плиты опорно-анкерные типа П-3, диаметром 800 мм х 60 мм СТ РК 937-92**	шт	4	--	--	--	--	--	--	--
		СП - 8%			--	--	--	--	--	--	
		Монтаж угловая анкерная опора УА10-1									

68	1133-0202-0103 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные вл 0,4-10 кв (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка**	опора	2	19752,28	10421,78	39505	20844	1435	21395	65771
		НР - 80%; СП - 8%			8613,00	4758,81	17226	9518	--	4872	
69	2104-0405-0204 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013**	шт	4	47152,00	--	188608	--	188608	--	203697
		СП - 8%			--	--	--	--	--	15089	
70	1133-0203-0206 РСНБ РК 2015	**Плиты анкерные объемом до 0,65 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка**	шт	3	3701,31	2092,23	11104	6277	--	5722	18172
		НР - 80%; СП - 8%			1609,08	775,05	4827	2325	--	1346	
71	2104-0408-0101 РСНБ РК 2015	**Плиты опорно-анкерные типа П-3И, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92**	шт	3	2712,00	--	8136	--	8136	--	8787
		СП - 8%			--	--	--	--	--	651	
		Монтаж анкерная опора А10-1									
91	1133-0203-0206 РСНБ РК 2015	**Плиты анкерные объемом до 0,65 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка**	шт	2	3701,31	2092,23	7403	4184	--	3815	12115
		НР - 80%; СП - 8%			1609,08	775,05	3218	1550	--	897	
92	2104-0408-0102 РСНБ РК 2015	**Плиты опорно-анкерные типа П-3, диаметром 800 мм х 60 мм СТ РК 937-92**	шт	2	--	--	--	--	--	--	--
		СП - 8%			--	--	--	--	--	--	
		Вл-10 кВ /До КТПК-3,4/									
		Монтаж угловая анкерная опора УА10-1									
129	1133-0203-0206 РСНБ РК 2015	**Плиты анкерные объемом до 0,65 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка**	шт	18	3701,31	2092,23	66624	37660	--	34331	109031
		НР - 80%; СП - 8%			1609,08	775,05	28963	13951	--	8076	
130	2104-0408-0101 РСНБ РК 2015	**Плиты опорно-анкерные типа П-3И, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92**	шт	9	2712,00	--	24408	--	24408	--	26361
		СП - 8%			--	--	--	--	--	1953	
		Монтаж анкерная опора УП10-1									
148	1133-0203-0206 РСНБ РК 2015	**Плиты анкерные объемом до 0,65 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка**	шт	2	3701,31	2092,23	7403	4184	--	3815	12115
		НР - 80%; СП - 8%			1609,08	775,05	3218	1550	--	897	
149	2104-0408-0102 РСНБ РК 2015	**Плиты опорно-анкерные типа П-3, диаметром 800 мм х 60 мм СТ РК 937-92**	шт	2	--	--	--	--	--	--	--
		СП - 8%			--	--	--	--	--	--	
		Монтаж анкерная опора А10-1									
164	1133-0203-0206 РСНБ РК 2015	**Плиты анкерные объемом до 0,65 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка**	шт	2	3701,31	2092,23	7403	4184	--	3815	12115
		НР - 80%; СП - 8%			1609,08	775,05	3218	1550	--	897	
165	2104-0408-0102 РСНБ РК 2015	**Плиты опорно-анкерные типа П-3, диаметром 800 мм х 60 мм СТ РК 937-92**	шт	2	--	--	--	--	--	--	--
		СП - 8%			--	--	--	--	--	--	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2

на Трансформаторная подстанция КТПК-100 кВт. Ограждение

1	1133-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 1	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВа. Установка. Строительные работы**	подстанция	4	11648,54	6041,54	46594	24166	10944	18036	69801
		НР - 80%; СП - 8%			2871,00	2765,25	11484	11061	--	5170	
2	1133-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 1	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВа. Установка. Монтажные работы**	подстанция	4	32316,14	8024,49	129265	32098	42862	51992	195757
		НР - 80%; СП - 8%			13576,20	2671,23	54305	10685	--	14501	
5	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	2,4	9585,77	1461,62	23006	3508	17774	2969	28052
		НР - 93%; СП - 8%			718,25	611,74	1724	1468	--	2078	
8	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 9	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования**	шт	12	4053,98	182,78	48648	2193	34942	8728	61966
		НР - 72%; СП - 8%			959,40	50,79	11513	609	--	4590	
9	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 9	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	шт	88	549,38	23,06	48345	2029	33182	9828	62828
		НР - 72%; СП - 8%			149,24	5,88	13133	517	--	4654	
		Ограждение 4 шт									
10	1107-0111-0109 РСНБ РК 2015	**Ограды металлические из стеки, высотой до 2,2 м по металлическим столбам без цоколя. Установка**	м оград	56	3528,55	846,96	197599	47430	19295	174045	401375
		НР - 118%; СП - 8%			2337,04	296,81	130874	16621	--	29731	
11	1107-0111-0208 РСНБ РК 2015	**Калитки. Устройство с установкой столбов металлических**	шт	4	9132,12	97,42	36528	390	248	42508	85360
		НР - 118%; СП - 8%			8972,55	33,42	35890	134	--	6323	
12	2105-0308-0221 РСНБ РК 2015	**Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80**	м2	119,48	1542,00	--	184238	--	184238	--	198977
		СП - 8%			--	--	--	--	--	14739	
13	2105-0206-0803 РСНБ РК 2015	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными диаметрами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86**	т	1,07352	248133,00	--	266376	--	266376	--	287686
		СП - 8%			--	--	--	--	--	21310	
14	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86**	т	0,0952	252610,00	--	24048	--	24048	--	25972
		СП - 8%			--	--	--	--	--	1924	
15	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,79568	224507,00	--	178636	--	178636	--	192927
		СП - 8%			--	--	--	--	--	14291	
16	1212-0103-0207 РСНБ РК 2015	**Решетки и ограды, окраска масляными составами за два раза**	м2	104	796,83	0,25	82870	26	10774	51899	145550
		НР - 72%; СП - 8%			692,98	0,11	72070	11	--	10782	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3

на ВЛ-0,4 кВ. Наружное освещение

		Промежуточная опора П23									
13	1133-0203-0206 РСНБ РК 2015	**Плиты анкерные объемом до 0,65 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка** *НР - 80%; СП - 8%*	шт	14	3701,31	2092,23	51818	29291	–	26702	84802
					1609,08	775,05	22527	10851	–	6282	
14	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	**Плита опорно-анкерная П-3И** *СП - 8%*	м3	1,54	47802,00	–	73615	–	73615	–	79504
					–	–	–	–	–	5889	
		Ответвительная анкерная опора АО23									
28	1133-0203-0206 РСНБ РК 2015	**Плиты анкерные объемом до 0,65 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка** *НР - 80%; СП - 8%*	шт	4	3701,31	2092,23	14805	8369	–	7629	24229
					1609,08	775,05	6436	3100	–	1795	
29	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	**Плита опорно-анкерная П-3И** *СП - 8%*	м3	0,44	47802,00	–	21033	–	21033	–	22716
					–	–	–	–	–	1683	
		Ответвительная анкерная опора АО24									
47	1133-0203-0206 РСНБ РК 2015	**Плиты анкерные объемом до 0,65 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка** *НР - 80%; СП - 8%*	шт	2	3701,31	2092,23	7403	4184	–	3815	12115
					1609,08	775,05	3218	1550	–	897	
48	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	**Плита опорно-анкерная П-3И** *СП - 8%*	м3	0,22	47802,00	–	10516	–	10516	–	11358
					–	–	–	–	–	841	
		Промежуточная опора П24									
		Ответвительная анкерная опора А24									
76	1133-0203-0206 РСНБ РК 2015	**Плиты анкерные объемом до 0,65 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка** *НР - 80%; СП - 8%*	шт	8	3701,31	2092,23	29610	16738	–	15258	48458
					1609,08	775,05	12873	6200	–	3590	
77	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	**Плита опорно-анкерная П-3И** *СП - 8%*	м3	0,88	47802,00	–	42066	–	42066	–	45431
					–	–	–	–	–	3365	
		КТПК-2									
		Анкерная опора А23									
126	1133-0203-0206 РСНБ РК 2015	**Плиты анкерные объемом до 0,65 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка** *НР - 80%; СП - 8%*	шт	14	3701,31	2092,23	51818	29291	–	26702	84802
					1609,08	775,05	22527	10851	–	6282	
127	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	**Плита опорно-анкерная П-3И** *СП - 8%*	м3	1,54	47802,00	–	73615	–	73615	–	79504
					–	–	–	–	–	5889	
141	1133-0203-0206 РСНБ РК 2015	**Плиты анкерные объемом до 0,65 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка** *НР - 80%; СП - 8%*	шт	2	3701,31	2092,23	7403	4184	–	3815	12115
					1609,08	775,05	3218	1550	–	897	
142	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	**Плита опорно-анкерная П-3И** *СП - 8%*	м3	0,22	47802,00	–	10516	–	10516	–	11358
					–	–	–	–	–	841	
		Ответвительная анкерная опора АО24									
160	1133-0203-0206 РСНБ РК 2015	**Плиты анкерные объемом до 0,65 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка**	шт	4	3701,31	2092,23	14805	8369	–	7629	24229

		НР - 80%; СП - 8%			1609,08	775,05	6436	3100	–	1795	
161	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	**Плита опорно-анкерная П-3И**	м3	0,44	47802,00	–	21033	–	21033	–	22716
		СП - 8%			–	–	–	–	–	1683	
		Ответвительная анкерная опора А24									
189	1133-0203-0206 РСНБ РК 2015	**Плиты анкерные объемом до 0,65 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка**	шт	2	3701,31	2092,23	7403	4184	–	3815	12115
		НР - 80%; СП - 8%			1609,08	775,05	3218	1550	–	897	
190	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	**Плита опорно-анкерная П-3И**	м3	0,22	47802,00	–	10516	–	10516	–	11358
		СП - 8%			–	–	–	–	–	841	
		Анкерная опора А23									
240	1133-0203-0206 РСНБ РК 2015	**Плиты анкерные объемом до 0,65 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка**	шт	12	3701,31	2092,23	44416	25107	–	22888	72688
		НР - 80%; СП - 8%			1609,08	775,05	19309	9301	–	5384	
241	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	**Плита опорно-анкерная П-3И**	м3	1,32	47802,00	–	63099	–	63099	–	68147
		СП - 8%			–	–	–	–	–	5048	
		Ответвительная анкерная опора АО23									
255	1133-0203-0206 РСНБ РК 2015	**Плиты анкерные объемом до 0,65 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка**	шт	2	3701,31	2092,23	7403	4184	–	3815	12115
		НР - 80%; СП - 8%			1609,08	775,05	3218	1550	–	897	
256	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	**Плита опорно-анкерная П-3И**	м3	0,22	47802,00	–	10516	–	10516	–	11358
		СП - 8%			–	–	–	–	–	841	
		Ответвительная анкерная опора АО24									
274	1133-0203-0206 РСНБ РК 2015	**Плиты анкерные объемом до 0,65 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка**	шт	2	3701,31	2092,23	7403	4184	–	3815	12115
		НР - 80%; СП - 8%			1609,08	775,05	3218	1550	–	897	
275	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	**Плита опорно-анкерная П-3И**	м3	0,22	47802,00	–	10516	–	10516	–	11358
		СП - 8%			–	–	–	–	–	841	
		Ответвительная анкерная опора А24									
293	1133-0203-0206 РСНБ РК 2015	**Плиты анкерные объемом до 0,65 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка**	шт	2	3701,31	2092,23	7403	4184	–	3815	12115
		НР - 80%; СП - 8%			1609,08	775,05	3218	1550	–	897	
294	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	**Плита опорно-анкерная П-3И**	м3	0,22	47802,00	–	10516	–	10516	–	11358
		СП - 8%			–	–	–	–	–	841	
		Промежуточная опора УА23									
309	1133-0203-0206 РСНБ РК 2015	**Плиты анкерные объемом до 0,65 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка**	шт	3	3701,31	2092,23	11104	6277	–	5722	18172
		НР - 80%; СП - 8%			1609,08	775,05	4827	2325	–	1346	
310	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	**Плита опорно-анкерная П-3И**	м3	0,33	47802,00	–	15775	–	15775	–	17037
		СП - 8%			–	–	–	–	–	1262	
		Анкерная опора А23									
358	1133-0203-0206 РСНБ РК 2015	**Плиты анкерные объемом до 0,65 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка**	шт	8	3701,31	2092,23	29610	16738	–	15258	48458

		НР - 80%; СП - 8%			1609,08	775,05	12873	6200	--	3590	
359	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	**Плита опорно-анкерная П-3И**	м3	0,88	47802,00	--	42066	--	42066	--	45431
		СП - 8%			--	--	--	--	--	3365	
		Ответвительная анкерная опора АО24									
373	1133-0203-0206 РСНБ РК 2015	**Плиты анкерные объемом до 0,65 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка**	шт	6	3701,31	2092,23	22208	12553	--	11444	36344
		НР - 80%; СП - 8%			1609,08	775,05	9654	4650	--	2692	
374	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	**Плита опорно-анкерная П-3И**	м3	0,66	47802,00	--	31549	--	31549	--	34073
		СП - 8%			--	--	--	--	--	2524	
		Ответвительная анкерная опора А24									
392	1133-0203-0206 РСНБ РК 2015	**Плиты анкерные объемом до 0,65 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка**	шт	2	3701,31	2092,23	7403	4184	--	3815	12115
		НР - 80%; СП - 8%			1609,08	775,05	3218	1550	--	897	
393	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	**Плита опорно-анкерная П-3И**	м3	0,22	47802,00	--	10516	--	10516	--	11358
		СП - 8%			--	--	--	--	--	841	
		Промежуточная опора УА23									
408	1133-0203-0206 РСНБ РК 2015	**Плиты анкерные объемом до 0,65 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка**	шт	12	3701,31	2092,23	44416	25107	--	22888	72688
		НР - 80%; СП - 8%			1609,08	775,05	19309	9301	--	5384	
409	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	**Плита опорно-анкерная П-3И**	м3	1,32	47802,00	--	63099	--	63099	--	68147
		СП - 8%			--	--	--	--	--	5048	
		Промежуточная опора УА24									
423	1133-0203-0206 РСНБ РК 2015	**Плиты анкерные объемом до 0,65 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка**	шт	6	3701,31	2092,23	22208	12553	--	11444	36344
		НР - 80%; СП - 8%			1609,08	775,05	9654	4650	--	2692	
424	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	**Плита опорно-анкерная П-3И**	м3	0,66	47802,00	--	31549	--	31549	--	34073
		СП - 8%			--	--	--	--	--	2524	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**Тенге**				8598980				

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	900 055
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	630 099
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	231 538
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 951 276
- оборудование, инвентарь, тенге	2 785 000
Накладные расходы, тенге	945 350
Сметная прибыль (8 %), тенге	311 254
Всего	**8 598 980**

Глава 8 Временные здания и сооружения		
Временные здания и сооружения 2,8%	162 791	

Итого по гл 8	162 791	
Итого по главам 1-8	8 761 771	
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство		
Затраты на производство строительно-монтажных		
работ в зимнее время (2,61%)	197 233	
Итого по главу 9	197 233	
Итого по главу 1-9	8 959 005	
Непредвиденные работы и затраты (2%)	123 480	
Итого по сметному расчету	9 082 485	
в т.ч. В текущих ценах на 2019 год - 100%, К=1,0498961	9 535 665,43	
Договорная сумма скидка 10%	8 473 885,68	
НДС 12%	1 016 866,28	
Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ,затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость	**9 490 751,96**	

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Каратобинского района ЗКО" БИН 101240008312
Руководитель Жалледенов Н.С._____

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат" БИН 920940000559
Председатель Аликулов К.К._____

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "Инженер+" БИН 050240026438
ГСЛ №19002971 от 08.02.2019г.
ГИП Бисембаев А.Ш._____

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Жана Консалтинг ЛТД" БИН 090140000087
№ аттестата KZ69VJE00024660 от 04.04.2019г.
Технадзор Жангазиев Т.Ж._____