Утвержден
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015г. №22

Заказчик: КГУ "Аральский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
Инженер: ТОО "Aisar-Group"
Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"
Наименование строительства: Строительство подключение к сети водопровода жилых домов в поселке Саксаульск Аральского района Кызылординской области

Справка
о стоимости выполненных работ за май месяц 2019г.

код. заказчика	код. подрядчика	Договор		Источник финансирования		организацонно-правовая форма	
	42996	номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		72	27.07.2018	РБ		ТОО	17
				ОБ			
		Дополнительное соглашение					
		19	04.04.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс. тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце в сметном базовом уровне цен 2001г	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	70 200 000,00	62 678 571,43						7 521 428,57	
За отчетный период:	35 100 000,00	31 339 285,71						3 760 714,29	35 100 000,00

Заказчик:
Руководитель
КГУ "Аральский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
_____ **Узаков Т.С.**

Технадзор: ТОО «Aisar-Group»
инженер _____ Турсинбаев М.

Авторский надзор: ТОО «Талгат»
инженер _____ Кадыркулов К.Р.

Подрядчик: ТОО «Комби-строй-1»
Директор _____ **Муталиев М.К.**

Заказчик: КГУ "Аральский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
Инженер: ТОО "Aisar-Group"
Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"
Договор о государственных закупках работ №72 от 27.07.2018г., дополнительное соглашение №19 от 04.04.2019г.
Наименование строительства и его адрес: Строительство подключение к сети водопровода жилых домов в поселке Саксаульск Аральского района Кызылординской области

АКТ №9
выполненных работ за май месяц 2019года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ВОДМЕРНЫЙ УЗЕЛ СО СЧЕТЧИКОМ Д15 И ФИЛЬТРОМ ДЛЯ ВОДЫ Д15								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
60	11-010101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	26557,36	87,71	82,85	2329240	2200186	669868	0,01	192
		м3 грунта		4,86	30,05	129053	797983	59,1	0,03	837
		Накладные расходы -		*25,22*		*669868*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,03*		*239929*				
		Сметная стоимость				*3239037*				
61	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	821,3619	1110,79	--	912358	--	600750	1,54	1265
		м3 грунта		1110,79	--	912358	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*731,41*		*600750*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*147,38*		*121049*				
		Сметная стоимость				*1634156*				
62	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	24507,836	21,91	21,91	537026	537026	138851	--	--
		м3 грунта		--	7,69	--	188425	59,1	0,01	198
		Накладные расходы -		*5,67*		*138851*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,21*		*54070*				
		Сметная стоимость				*729947*				
63	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	821,3619	637,36	--	523503	--	344705	0,97	798

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3 грунта		637,36	--	523503	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*419,67*		*344705*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*84,56*		*69457*				
		Сметная стоимость				*937665*				
64	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	24507,837	117,21	50,40	2872541	1235176	1458792	0,11	2647
		м3 уплотненного грунта		66,81	21,74	1637366	532877	59,1	0,03	643
		Накладные расходы -		*59,52*		*1458792*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,14*		*346507*				
		Сметная стоимость				*4677840*				
65	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	1262,9061	2964,73	117,97	3744170	148982	768446	1,02	1288
		м3		716,79	28,99	905244	36613	62,1	0,04	44
		Накладные расходы -		*608,47*		*768446*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*285,86*		*361009*				
		Сметная стоимость				*4873625*				
66	21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Песок природный ГОСТ 8736-2014	3824,6499	1936,33	--	7405784	--	314005	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*82,10*		*314005*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*161,47*		*617583*				
		Сметная стоимость				*8337372*				
		ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ								
69	11-220501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 50 мм. Укладка	19,0311	181738,22	42583,86	3458678	810418	2021433	173,00	3292
		км трубопровода		138375,78	13805,60	2633443	262736	62,1	18,65	355
		Накладные расходы -		*106217,33*		*2021433*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23036,44*		*438409*				
		Сметная стоимость				*5918520*				
		ВОДОМЕР								
74	23-030301-0209 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	1300	2541,30	--	3303690	--	140076	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*107,75*		*140076*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*211,92*		*275501*				
		Сметная стоимость				*3719268*				
		ВЕНТИЛИ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			25086989	4931787			9483
			Тенге			6740968	1818634			2077
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			21783299				
	Материалы -		Тенге			2704761				
	Всего заработная плата -		Тенге				8559601			
	Местные материалы -		Тенге			7405784				
		Накладные расходы -	Тенге			6316849				
		Сметная прибыль -	Тенге			2248012				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			30348161				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11559
		Сметная заработная плата -	Тенге				8559601			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3303690				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3303690				
		Накладные расходы -	Тенге			140076				
		Сметная прибыль -	Тенге			275501				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3719268				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			34067428				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11559
		Сметная заработная плата -	Тенге				8559601			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			25086989	4931787			9483
			Тенге			6740968	1818634			2077
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			21783299				
	Материалы -		Тенге			2704761				
	Всего заработная плата -		Тенге				8559601			
	Местные материалы -		Тенге			7405784				
		Накладные расходы -	Тенге			6316849				
		Сметная прибыль -	Тенге			2248012				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			30348161				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11559
		Сметная заработная плата -	Тенге				8559601			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3303690				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3303690				
		Накладные расходы -	Тенге			140076				
		Сметная прибыль -	Тенге			275501				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3719268				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			34067428				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11559
		Сметная заработная плата -	Тенге				8559601			

	ИТОГО				**34 067 428**				
	В том числе оборудование								
	Итого без оборудования				**34 067 428**				
	Временные здания и сооружения 1,3%:				**442 877**				
	Итого:				**34 510 304**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее					**714 363**				
	Дополнительная оплата труда в зонах экологического					**5 278 198**				
	Итого по сметному расчету в ценах 2017г.					**40 502 865**				
	в т.ч. На 2018г.-100% К=1,0599383					**42 930 538**				
	Итого по сметному расчету в текущих ценах					**42 930 538**				
	Поправочнй коэфициент к=0,72999983053					**31 339 285,71**				
	НДС 12%					**3 760 714,29**				
	ИТОГО:					**35 100 000,00**				

Заказчик:
Руководитель КГУ "Аральский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

_____ **Ұзаков Т.С.**

Инженер: ТОО «Aisar-Group»

инженер _____ **Турсинбаев М.**

Авторский надзор: ТОО «Талгат»

инженер _____ **Кадыркулов К.Р.**

Подрядчик: ТОО «Комби-строй-1»

директор _____ **Муталиев М.**