Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
Форма

Заказчик: КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"
Генподрядчик: ТОО "Зерттеу СК"
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция стадиона "Карасай" расположенного по адресу СКО г.Петропавловск ул.Ж.Жабаева 173 (2 этап)

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за ноябрь 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
Заказчика	Подрядчика	Заказчика	Подрядчика	номер	дата	Наименование программы/подпрограммы/специфики	код
30140002400	**21140006937**	**10**	**20**	**318**	**25.06.2024**	**024 Развитие объектов спорта, 015 За счет средств местного бюджета, 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов**	**024, 015, 431**

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (ноябрь) без НДС	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Реконструкция стадиона "Карасай" расположенного по адресу СКО г.Петропавловск ул.Ж.Жабаева 173 (2 этап)	442 629 611	442 629 611	104 319 574	98 652 194			12 518 349	116 837 923

Заказчик:
Руководитель КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области» БИН 030140002400 К.Т. Галеев
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)
Место для печати (при наличии)

Подрядчик:
Директор ТОО "Зерттеу СК" БИН 021140006937 Е.С. Махиня
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)
Место для печати (при наличии)

Эксперты технического надзора:
Эксперт ТОО "СТАДИЯ" БИН 000440004135, №KZ67VJE00050304, №KZ40VJE00050305, №KZ24VJE00050302 от 25.10.2019 г. А.И. Брыксин
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, №аттестата, подпись,печать)
Место для печати (при наличии)

Заказчик : **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области" БИН 030140002400, г.Петропавловск, ул.Конституции Казахстана, 23, тел.:8(7152)36-01-70**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Зерттеу СК" БИН 021140006937 г.Петропавловск, ул.Ленинградская, 116, тел.:8(7152)53-20-56**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция стадиона "Карасай" расположенного по адресу:СКО г.Петропавловск, ул.Ж.Жабаева 173 (2 этап)**
(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция стадиона "Карасай" расположенного по адресу:СКО г.Петропавловск, ул.Ж.Жабаева 173 (2 этап)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№318** от **25.06.2024 г.**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №3

за ноябрь 2024 года (месяц, год) на работы

Составлен(а) в текущих ценах на 2023 год

Номер по порядку	Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	
1	1	2	3	4	5	6	7	
			ВСЕГО ПО АКТУ:				**98652194**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			22679685	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*11201497*	
			машины и механизмы	тенге			4097763	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1074244*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			69546148	
			перевозки	тенге			296063	
			оборудование	тенге			2032528	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	4 929			
			Локальная смета №2-01-01-01. КОНСТРУКТИВНАЯ ЧАСТЬ КЖ. АДМИНИСТРАТИВНЫЙ КОРПУС				**1519667**	
		Раздел 1.	**Земляные работы**				**522489**	
1	9	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1**	$м^3$	1 611	83	133713	
2	10	6101-0106-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0101**	$м^3$	1 611	46	74106	
3	11	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1**	$м^3$	85	3 702	314670	
		Раздел 2.	**Фундаменты**				**997178**	
4	16	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м (ростверк,F150,W6,с/ст)**	$м^3$	6,87	56 155	385785	
5	17	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,17669	343 657	60721	

1	1	2	3	4	5	6	7	
6	18	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,10564**	**391 425**	**41350**	
			Фундаменты Ф-4,4а					
7	56	6103-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство фундамента бетонного ленточного(бетонный столб,В15,W6,F150,КЖ-4)**	**$м^3$**	**11**	**46 302**	**509322**	
			Локальная смета №2-01-01-02. КОНСТРУКТИВНАЯ ЧАСТЬ АР,АС. АДМИНИСТРАТИВНЫЙ КОРПУС				**6168462**	
		Отдел 1.	**АС**				**6168462**	
			МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ АС-9					
					Подпольный канал 200х650 АС-9			
8	2	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**$м^3$ подстилающего слоя**	**4,2**	**29 197**	**122627**	
9	3	1106-1301-0301 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28*	**Лотки в сооружениях. Устройство**	**$м^3$**	**12**	**206 725**	**2480700**	
10	4	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012(С-1)**	**т**	**1,18341**	**413 600**	**489458**	
11	5	6104-0801-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**118**	**6 624**	**781632**	
12	6	261-101-0382 *РСНБ РК 2022*	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92(ПТ)**	**$м^3$**	**1,798**	**85 030**	**152884**	
13	7	СЦРК8.04-08-2022 *т.ч.р2104 тб.4 п.5*	**Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона выше В22,5 до В15**	**$м^3$**	**1,798**	**-1 905**	**-3425**	
					Подпольный канал 400,500,700,1000х400			
14	8	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**$м^3$ подстилающего слоя**	**3,7**	**29 197**	**108029**	
15	9	1106-1301-0301 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28*	**Лотки в сооружениях. Устройство**	**$м^3$**	**6,6**	**206 725**	**1364385**	
16	10	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,1745**	**310 726**	**54222**	
17	11	6104-0801-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**48**	**6 624**	**317952**	
18	12	261-101-0382 *РСНБ РК 2022*	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92(ПТ)**	**$м^3$**	**3,609**	**85 030**	**306873**	
19	13	СЦРК8.04-08-2022 *т.ч.р2104 тб.4 п.5*	**Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона выше В22,5 до В15**	**$м^3$**	**3,609**	**-1 905**	**-6875**	

1	1	2	3	4	5	6	7	
		Отдел 4.	Локальная смета №2-01-01-03. КОНСТРУКТИВНАЯ ЧАСТЬ КМ. АДМИНИСТРАТИВНЫЙ КОРПУС				7462218	
			РАЗДЕЛ 1. КАРКАС ЗДАНИЯ, КМ					
							7462218	
20	1	1109-0301-0201 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 32*	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	24,0683	75 813	1824690	
21	5	1109-0501-0202 *РСНБ РК 2022*	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	24,0683	10 332	248674	
22	6	6103-0701-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подливки под оборудование, толщина 20 мм(В15,W6,F150-50мм,КМ-11)	$м^2$	0,71	2 984	2119	
23	7	6103-0701-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 ко=3*	Устройство подливки под оборудование. добавлять к норме 6103-0701-0301 на каждые 10 мм изменения толщины	$м^2$	0,71	2 876	2042	
24	8	1146-0101-0801 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 37*	Колонны. Обетонирование(В15,W6,F150,КМ-11)	$м^3$	7,48	191 143	1429750	
25	19	6106-0302-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж (и балки)	т конструкций	32,54321	111 197	3618707	
26	30	1109-0501-0202 *РСНБ РК 2022*	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	32,54321	10 332	336236	
			Локальная смета №02-01-04-05. ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ.КАНАЛИЗАЦИЯ				1311113	
			РАЗДЕЛ 1. КАНАЛИЗАЦИЯ К1					
							1311113	
27	2	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	219	4 911	1075509	
28	4	241-203-0107 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 110х4,2 мм (выпуск).	м	60,6	1 496	90658	
29	5	241-208-1206 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 110 мм (SDR26).	шт.	10	2 895	28950	
30	7	241-208-3503 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой (д.110).	шт.	142	315	44730	
31	9	241-213-0704 *РСНБ РК 2022*	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм (д.110).	шт.	21	136	2856	

1	1	2	3	4	5	6	7	
32	10	241-220-0204 *РСНБ РК 2022*	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм (д.110).	шт.	6	653	3918	
33	12	241-209-2506 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой (д.110х110).	шт.	100	406	40600	
34	14	241-212-0502 *РСНБ РК 2022*	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм (д.110).	шт.	2	781	1562	
35	19	241-216-0203 *РСНБ РК 2022*	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм (110 мм).	шт.	110	203	22330	
			Локальная смета №02-01-04-07. ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ. ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ				2032528	
			РАЗДЕЛ 11. СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ П6				2032528	
36	94	514-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Подвесная приточная установка в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем VVS030s-R-FHCVS расход воздуха 3000 м^3/ч, 500 Па (NVS039-R-FHVS).	комплект	1	2 032 528	2032528	
			Локальная смета №02-02-01-01. Ремонтно-строительные работы. Западная трибуна				64047066	
			РАЗДЕЛ 5. Фундаменты				480692	
			Фундаменты под центральный выход на поле					
37	76	6102-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство буронабивных свай с бурением скважин вращательным /шнековым/ способом диаметр до 600 мм, длина до 12 м, грунты группы 2	м^3	2,1	41 380	86898	
38	77	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм.	т	0,1136	343 657	39039	
39	78	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм.	т	0,0198	391 425	7750	
40	79	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок.	м^3	2,394	24 218	57978	
41	80	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное (толщ.100мм)	м^3	0,43	17 407	7485	
42	81	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м (ростверк)	м^3	1,7	30 375	51638	

1	1	2	3	4	5	6	7	
43	82	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм.	т	0,10762	343 657	36984	
44	83	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок.	$м^3$	1,7255	24 218	41788	
45	84	6111-0403-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой толщиной 2 мм в один слой	$м^2$	9	2 930	26370	
46	85	6111-0403-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции обмазочной Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 6111-0403-0105	$м^2$	9	829	7461	
47	86	6111-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Оклейка поверхности рубероидом или гидроизолом в 1 слой	$м^2$	10,03	8 089	81133	
48	87	6111-0502-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Оклейка поверхности рубероидом или гидроизолом Добавлять на каждый последующий слой к нормам 6111-0502-0101	$м^2$	10,03	3 606	36168	
			РАЗДЕЛ 7. Устройство выхода				2127540	
49	116	6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	$м^2$	10,03	5 087	51023	
50	117	235-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86.	$м^2$	23,069	435	10035	
51	118	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой	$м^3$	22,69	36 659	831793	
52	119	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100.	1000 шт.	8,6222	96 399	831171	
53	120	212-401-0203 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50.	$м^3$	5,4456	22 713	123686	
54	121	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,4043	309 237	125025	
55	122	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм.	т	0,4043	310 726	125627	
56	123	6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка перемычек, масса до 0,3 т	шт.	3	1 659	4977	
57	124	222-102-0105 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84 (3ПБ25-8).	$м^3$	0,195	124 119	24203	
			РАЗДЕЛ 15. Навес над западной трибуной				61438834	
58	222	222-525-0202 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т.	т	44,89368	1 128 106	50644830	

1	1	2	3	4	5	6	7	
59	226	214-205-0203 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 40 мм и более (П-1,П-2).	т	29,12208	337 343	9824130	
60	229	ССЦ *РК 8.04-08-2023 таблица.7 п.3*	Доплата на изменение марки стали С255 по проекту КМ.	т	68,407	14 178	969874	
			Локальная смета №02-03-01-01. Ремонтно-строительные работы. Восточная трибуна				11506263	
			РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы				5194048	
61	3	1203-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки	$м^3$ кладки	38,85	92 337	3587292	
62	4	1208-0101-0501 *РСНБ РК 2022*	Решетки парапетные (ограждения по верху трибуны). Разборка	м	137,5	576	79200	
63	8	1209-0101-0401 *РСНБ РК 2022*	Ступени каменные и железобетонные на сплошном основании. Разборка	м ступеней	162	8 498	1376676	
64	9	6104-0601-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=0,8*	Демонтаж плит парапета, масса более 0,5 т	шт.	23	6 560	150880	
			РАЗДЕЛ 3. Ремонтно- строительные работы				1693293	
65	13	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой	$м^3$	19,425	36 659	712101	
66	14	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100.	1000 шт.	7,3815	96 399	711569	
67	15	212-401-0204 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75.	$м^3$	4,662	24 074	112233	
68	16	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,25387	619 963	157390	
			РАЗДЕЛ 4. Усиления пилястр и ж/б колонн				4618922	
			Усиление пилястр по оси Б					
69	29	1146-0101-0402 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 34*	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами	т	1,78016	1 185 625	2110602	
70	30	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм (100х100х8).	т	0,79968	375 550	300320	

1	1	2	3	4	5	6	7	
71	31	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм.**	**т**	**0,107712**	**351 816**	**37895**	
72	32	214-210-0102 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм.**	**т**	**0,347616**	**364 106**	**126569**	
73	33	214-203-0201 *РСНБ РК 2022*	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 10П.**	**т**	**0,5607552**	**436 089**	**244539**	
74	34	ССЦ *РК 8.04-08-2023 таблица.7 п.2*	**Доплата на изменение марки стали С245 по проекту КМ.**	**т**	**1,78016**	**7 791**	**13869**	
			Усиление пилястр в месте температурного шва по оси Б					
75	37	1146-0101-0402 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 34*	**Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами**	**т**	**0,336224**	**1 185 625**	**398636**	
76	38	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм (100х100х8).**	**т**	**0,159936**	**375 550**	**60064**	
77	39	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм.**	**т**	**0,0193882**	**351 816**	**6821**	
78	40	214-210-0102 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм.**	**т**	**0,0625709**	**364 106**	**22782**	
79	41	214-203-0201 *РСНБ РК 2022*	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 10П.**	**т**	**0,0560755**	**436 089**	**24454**	
80	42	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм (75х75х6).**	**т**	**0,0449779**	**375 550**	**16891**	
81	43	ССЦ *РК 8.04-08-2023 таблица.7 п.2*	**Доплата на изменение марки стали С245 по проекту КМ.**	**т**	**0,336224**	**7 791**	**2620**	
			Усиление ж/б колоннн по оси В					
82	46	1146-0101-0402 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 34*	**Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами**	**т**	**0,7968**	**1 185 625**	**944706**	
83	47	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм (75х75х6).**	**т**	**0,6746688**	**375 550**	**253372**	

1	1	2	3	4	5	6	7	
84	48	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм.	т	0,1380672	351 816	48574	
85	49	ССЦ *РК 8.04-08-2023* *таблица.7 п.2*	Доплата на изменение марки стали С245 по проекту КМ.	т	0,7968	7 791	6208	
			Локальная смета №6-01. ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ				3525669	
			РАЗДЕЛ 3.СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ				3525669	
86	43	6123-0104-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка бесканальная(и в канале) трубопроводов из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметром труб 80 мм	км	0,18	3 314 003	596521	
87	47	6123-0104-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Установка	шт.	2	79 488	158976	
88	49	6123-0104-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Установка	шт.	28	70 430	1972040	
89	62	6111-0101-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем	$м^3$ изоляции	0,972	104 465	101540	
90	63	234-204-0102 *РСНБ РК 2022*	Мат дублированный из сшитого вспененного полиэтилена для тепло, звуко и гидроизоляции толщиной 15 мм, плотностью 33 кг/$м^3$.	$м^2$	64,8	2 356	152669	
91	64	1129-0174-0103 *РСНБ РК 2022*	Гильзы из стальных труб диаметром 200 мм. Установка	гильза	4	5 279	21116	
92	65	241-102-0235 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х7,0 мм.	м	1,4	19 881	27833	
93	66	241-102-0229 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм.	м	0,5	12 177	6089	
94	67	6121-0801-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	1,9	5 801	11022	

1	1	2	3	4	5	6	7	
95	68	6121-0801-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *Ко=0,19*	**Концы футляра диаметром 800 мм (д.273мм). Заделка битумом и прядью**	**футляр**	**2**	**13 730**	**27460**	
96	69	6121-0801-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *Ко=0,4*	**Концы футляра диаметром 800 мм (д.219мм). Заделка битумом и прядью**	**футляр**	**2**	**28 908**	**57816**	
			ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ТС.СО-2					
97	71	6123-0104-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *Ко=0,6*	**Установка фасонных изделий стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 200 мм (демонтаж заглушки изоляции д.180)**	**шт.**	**2**	**69 232**	**138464**	
98	72	1216-0101-1501 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 31*	**Трубопроводы диаметром до 50 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном**	**м трубопровода**	**100**	**1 374**	**137400**	
99	73	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка.**	**т**	**100,02**	**252**	**25205**	
100	74	412-102-0115 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км.**	**т·км**	**1 500,3**	**61**	**91518**	
			Локальная смета №6-03. НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ				**1079208**	
			КАНАЛИЗАЦИЯ К1					
							1079208	
101	1	6101-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3**	**м^3 грунта**	**9**	**443**	**3987**	
102	2	6101-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 . ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.3, Кзтр=1,1, Кэм=1,1*	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 1.**	**м^3**	**18**	**488**	**8784**	
103	3	6101-0102-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 . ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.3, Кзтр=1,1, Кэм=1,1*	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2.**	**м^3**	**22,3**	**603**	**13447**	

1	1	2	3	4	5	6	7	
104	4	6101-0203-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 . ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	**Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м^2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 3 м, группа грунта 2.** *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.(доработка мокрого)*	м^3	0,7	17 965	12576	
105	5	6101-0201-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м**	м^3 грунта	11	9 914	109054	
106	6	6101-0201-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 . ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.25, Кзтр=1,1, Кэм=1,1*	**Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 3 м, группа грунта 1.** *Разработка и обратная засыпка вручную сильно налипающего на инструменты грунта 1 группы, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,1, к стоимости эксплуатации машин - 1,1.*	м^3	22	10 905	239910	
107	7	6101-0201-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 . ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.25, Кзтр=1,1, Кэм=1,1*	**Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 3 м, группа грунта 2.**	м^3	29	14 688	425952	
108	8	412-102-0115 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км.**	т·км	2 940	61	179340	
109	9	6101-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м^3 грунта	112	65	7280	
110	11	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 25*	**Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении**	шт.	10	4 198	41980	
111	12	241-201-0910 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х4,2 мм.**	м	3	1 441	4323	
112	13	241-208-1206 *РСНБ РК 2022*	**Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 110 мм.**	шт.	5	2 895	14475	
113	14	241-209-1006 *РСНБ РК 2022*	**Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм.**	шт.	5	3 620	18100	
			ВСЕГО ПО АКТУ:				**98652194**	
		НДЦС РК 8.01-08-2022, прил.А, п.8.1	Затраты на организацию и управление строительно-монтаными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 6,3%	тенге	6,30%		**6215088**	

1	1	2	3	4	5	6	7	
			Всего с затраты на организацию и управление строительно-монтаными работами по стройке в целом	тенге			**104867282**	
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	тенге	5%		**5243364**	
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты - 5%	тенге	5%		**5243364**	
			Итого со сметной прибылью и непридвиденными работами и затратами:	тенге			**115354011**	
			Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:					
			в том чисте на II квартал 2024г., доля - 14%	тенге	14%		**734071**	
			в том чисте на III квартал 2024г., доля - 43%	тенге	43%		**49602225**	
			в том чисте на IV квартал 2024г., доля - 43%	тенге	43%		**49602225**	
			Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)					
		НДЦС РК, 8.04-07-2023, табл.2	в том чисте на II квартал 2024г., доля - 14%, к - 1,0368	тенге	1,0368		**761085**	
		НДЦС РК, 8.04-07-2023, табл.2	в том чисте на III квартал 2024г., доля - 43%, к - 1,0557	тенге	1,0557		**52365068**	
		НДЦС РК, 8.04-07-2023, табл.2	в том чисте на IV квартал 2024г., доля - 43%, к - 1,075	тенге	1,075		**53322391**	
			Итого по части II в прогнозных ценах:	тенге			**106448545**	
			в том числе на 2024 г.	тенге			106 448 545	
			ИТОГО с понижающим коэффициентом	тенге	98%		104 319 574	
		Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	тенге	12%		12 518 349	
			ВСЕГО ПО АКТУ:	тенге			**116 837 923**	

Заказчик:

Руководитель КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области» БИН 030140002400

_____Галеев К.Т.

Генподрядчик:

Директор ТОО "Зерттеу СК" БИН 021140006937

_____Е.С. Махиня

Технический надзор:

Эксперт ТОО "СТАДИЯ" БИН 000440004[illegible], №KZ67VJE00050304, №KZ40VJE00050305, №KZ24VJE00050302 от 25.10.2023 г.

_____Брыксин А.И.

РАСЦЕНКИ ВЕРНЫ

Авторский надзор:

ГИП ТОО «СЕВГРАЖДАНПРОЕКТ» БИН 591010000

_____Хуснутдинов Р.К.