Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"2" 11 2023 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) *Атырау Құрылыс 2050», E00H8F5, Атырауская область, г.Атырау, мкр.Сарыкамыс, ул.Туран 21,190140005764, Тел.8 702 2327736*

наименование организации, юридический адрес

в лице *директора Косжанова Нурхана Кайрболатовича,*

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: *«Строительство наружных сетей электроснабжения для комплекса крестьянского хозяйство «Маду» в а.о. имени Билтабанова, Кобдинский район Актюбинской области»*

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является *ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог", Руководитель Мадияр Талгат Майлыбайұлы*

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: *не привлекались*

наименование организации

3.Проект (проектно-сметная документация) *ТОО "Shanyrak Jobalau" ШБ-2022-11-ЭС*

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) *рабочего проекта ГУ «Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог», № 31 от 04.05.2022 года.*

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пуско-вого ком-плекса или очереди
Сети ВЛ 10кВ	км	3,245		3,245	

Наружные сети 0,38кВ	км	0		0	
КТПГ-160-10/0,4	шт	1		1	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

3. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными

Строительство линий ВЛ-10кВ в габаритах 35 кВ с отпайкой от существующей ВЛ10кВ "Хабаловка-Сарбулак" (в габаритах 35кВ) отходящей от яч.№9 "Сарбулак" РУ-10 кВ ПС35/10 "Хабаловка".

Строительство (установка) КТПН-10/0,4кВ мощностью 160кВА в количестве 1 го компл.

В точке отпайки выполнено переоборудование промежуточной опоры ПБ-35 на ответвительную ОБ-35 по типовому проекту серии 3.407.1-163. Первая отпаечная опора выполнено с разъединителем на железобетонных опорах типа СВ164 по типовой серии 407-4-45 "Разъединтельные пункты для воздушных линий 35 кВ на железобетонных опорах", разработанной институтом "Сельэнергопроект".

Для подвески на опорах принят сталеалюминевый провод марки АС, сечением провода принято 70/11мм². Сечение провода выбрано по допустимому длительному току, проверено на токи короткого замыкания и по потере напряжения, а также с учетом климатических условий.

Закрепление опор выполнено в основном без ригелей, в сверленые котлованы диаметром 350-450 мм. После установки опоры обратная засыпка котлованов произведено вынутым при бурении грунтом, за исключением растительного слоя почвы.

В центре нагрузок установлен закрытая комплектная трансформаторная подстанция, наружной установки КТПН-10/0,4кВ, с мощностьюсилового трансформаторов ТМГ-160кВА Учет эл. энергии выполнен многотарифным эл. счетчиком поставляемыми в комплекте с КТПН-10/0,4кВ.

Установка КТПН-10/0,4кВ выполнено на постаменте из железобетонных фундаментных блоков типа ФБС, фундаментные блоки устанавлены на щебеночную подушку толщиной 150 мм с последующим уплотнением. Все железобетонные элементы 4 полностью покрыты мастикой "БМЗЭС" согласно инструкции. Толщина покрытия 1 мм..

Заземление

Все опоры ВЛ заземлены. Заземляющее устройство ВЛ-10кВ имеет сопротивление не более 10 Ом. в любое время года.
Заземляющее устройство КТП имеет сопротивление не более 4 Ом. в любое время года. Заземлены нейтраль, корпус трансформатора, разрядники на напряжение 10/0,4кВ, а также все металлические части могущие оказаться под напряжением при повреждении изоляции. Контур заземления выполнено из восьми электродов, из круглой стали диаметром 16мм. длиной 3 метра, соединение электродов выполняется сталью полосовой 40х4мм. Сталь полосовая укладывается в траншее на глубину 0,7 метра от уровня планировки. Присоединение к корпусу КТП предусматривается сталью круглой диаметром 12 мм

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки: начало работ *"02" сентября 2023 года*; окончание работ "02" *ноября 2023 года*;
месяц, год — месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: *2,0*;
фактически, месяц: *2,0*;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации *85,38* % и фактически применено *85,38* % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____
_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство наружных сетей электроснабжения для комплекса крестьянского хозяйство «Маду» в а.о. имени Билтабанова, Кобдинский район Актюбинской области»** __готовым к приемке в эксплуатацию,_____

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) *в лице директора Косжанов Н.К.*_____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

"Атырау Құрылыс 2050" БСН/БИН 190140005764