'Заказчик: ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

Подрядчик: ТОО "Селтей"

Наименование строительства и его адрес: Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Ынталы Каркаралинского района Карагандинской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за ноябрь 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
60140010813	150840006334			№452	от 26.08.2024 года		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
				из них				
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Ынталы Каркаралинского района Карагандинской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)	14 928 754,00	14 928 754,00	13 329 244,64				1 599 509,36	14 928 754,00
Удержание аванса 30%								4 478 626,20
Итого к оплате:								**10 450 127,80**

Подрядчик:
ТОО "Селтей"
БИН 150840006334

Директор _____ **Сарина А.К.**

Эксперт (по техническому надзору):
ТОО "Аз и Мур Строй"
Эксперт _____ **Сейтхазин Ж.Б.**

Заказчик:
ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"
БИН 60140010813

Заместитель руководителя _____ **Муратулы С.**

Приложение Г к НДЦС РК

Заказчик : **ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"**

Подрядчик : **ТОО "Селтей"**

Наименование стро **Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Ынталы Каркаралинского района Карагандинской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)**

Наименование объ **Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Ынталы Каркаралинского района Карагандинской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)**

Договор подряда (контракт) №452 от 26.08.2024г

Акт выполненных работ №1
Ноябрь 2024г

на 02-01-01-01 Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Ынталы Каркаралинского района Карагандинской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Составлен(а) в ценах на 01.01.2024 года

Номер по порядку		Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**10896646**
			Раздел 1. Земляные работы				**729154**
1	**1**	**6101-0102-0113** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 1**	**м^3**	**283,24**	**510**	**144452**
2	**2**	**6101-0201-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2024 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	**м^3**	**8,76**	**6 932**	**60724**

1		2	3	4	5	6	7
3	3	6101-0103-0215 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 1/погрузка недостающего грунта/	м^3	54	240	12960
4	4	412-102-0207 *РСНБ РК 2022 класс груза 1, k=1*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 7 км/недостающего грунт/	т·км	684,18	54	36946
5	5	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м^3	294,1	95	27940
6	6	6101-0106-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0102	м^3	294,1	47	13823
7	7	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м^3	294,1	624	183518
8	8	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м^3	294,1	214	62937
9	9	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м^3	51,9	3 581	185854
		Раздел 2.	**Фундамент**				**10167492**
			Монолитный ростверк (АС-5)				
10	10	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	м^3	10,8	10 118	109274
11	11	212-101-0408 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м^3	11,016	31 250	344250
12	12	6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой (АС-7)	м^2 изолируемой поверхности	112,49	331	37234
13	13	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	м^3	32,07	29 767	954628
14	14	212-101-0702 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м^3	32,55105	33 623	1094464
15	15	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,86368	353 133	304994
16	16	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	2,949	320 538	945267
17	17	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2 поверхности	154,35	1 531	236310
18	18	235-201-1501 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	кг	370,44	511	189295
			Фундаментные блоки (АС-7)				
19	33	6104-0202-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса более 1,5 т	шт.	50	13 146	657300

1		2	3	4	5	6	7
20	34	6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	29	8 113	235277
21	35	6104-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т	шт.	18	6 110	109980
22	36	6104-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т	шт.	9	5 459	49131
23	37	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	56,408	40 145,16	2264508
24	38	1114-0301-0204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (л.6; 6.1)	т металлических изделий	0,09734	61 578	5994
25	39	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,09734	418 104	40698
26	40	6103-0101-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стены подвала и подпорной стены бетонной	$м^3$	1,28	21 861	27982
27	41	212-101-0408 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	1,3056	31 250	40800
28	42	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	343,84	1 531	526419
29	43	235-201-1501 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	кг	825,216	511	421685
			Монолитный пояс (АС-13,14)				
30	44	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Пояса в опалубке. Устройство	$м^3$	10,12	64 821	655989
31	45	212-101-0408 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	10,2718	31 250	320994
32	46	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0,884	83 466	73784
33	47	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,156	353 133	55089
34	48	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,728	339 665	247276
35	49	6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя (л.7)	$м^2$ поверхности	39,5	5 265	207968
36	50	235-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300Б	$м^2$	90,85	120	10902

Итого сметная стоимость по акту		**10896646**
в том числе оборудование		0
Итого с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) -9,4%	1 024 285	11 920 931
Итого со сметной прибылью 5%	596 047	12 516 977

1		2	3	4	5	6	7
		Итого с непредвиденными работами и затратами 2%				238 419	12 755 396
		Итого в текущих ценах на 2024г.3 квартал -45%,К=1,0557				6 059 642	6 059 642
		Итого в текущих ценах на 2024г.4 квартал -55%,К=1,075				7 541 628	7 541 628
		Итого в текущих ценах					13 601 270
		Итого с НДС 12%				1 632 152	15 233 422
		Итого с учетом скидки 2%				304 668	**14 928 754**

Сдал (Подрядчик): ТОО "Селтей"

БИН 150840006334

Директор _____ Сарина А.К.

Принял (Заказчик):ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

БИН 60140010813

Заместитель руководителя _____ Муратулы С.

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Аз и Мур Строй"

_____ Сейтхазин Ж.Б.

Эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "IN JOYProject"

_____ Корытина И.А.