Форма по приложению 4-1
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **КГУ "Аппарат акима поселка Шиели"**
Подрядчик: **ТОО "Конструктив LTD"**
Плательщик: **ТОО "Арыснур"**
Наименование строительства и его адрес: **«Строительство линий электроосвещение по ул. Палымша, поселок Шиели, Шиелийского района (Участок 2).»**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за ноябрь 2024 (месяц, год) **№1** *(ресурсный метод)*

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№21	20.11.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительномонтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете	дополнительные затраты: приобретение материало	другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
В	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	«Строительство линий электроосвещение по ул. Палымша, поселок Шиели, Шиелийского района (Участок 2).»	**413296**	**369014**							**44282**	**413296**
	Итого за стройку										
	В том числе за НОЯБРЬ	**413296**	**369014**							**44282**	**413296**
											0
	Итого	413296	369014							44282	**413296**

Заказчик: **КГУ "Аппарат акима поселка Шиели"**
Аким поселка **Өміралі А.Ш.**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Подрядчик: **ТОО "Конструктив LTD"**
Директор **Шыңғысбаева Ә.М.**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Тех.надзор: **ТОО "Эксперт KZO"**
Эксперт: **Жумабек Н.Ө.**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Авторский надзор: **ТОО "СК Ризалит"**
Эксперт: **Аманкулов Ш.Б.**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Плательщик: **ТОО "Арыснур"**
Директор: **Асанов Ө.А:**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Форма по приложению 3

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик **КГУ "Аппарат акима поселка Шиели", Кызылординская область, п. Шиели, ул. Жахаева, 8,. БИН 940140000840**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "Конструктив LTD", Кызылординская область, Шиелийский район, п. Шиели, ул Даулеткерея, 46/4, БИН 150140026660**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Плательщик: **ТОО "Арысцур", Кызылординская область, Шиелийский район, п. Шиели, ул С.Сейтенова, 28, БИН 240240028550**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **«Строительство линий электроосвещение по ул. Палымша, поселок Шиели, Шиелийского района (Участок 2).»**
(наименование, адрес)

Объект **«Строительство линий электроосвещение по ул. Палымша, поселок Шиели, Шиелийского района (Участок 2).»**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №21 от 20.11.2024 г.

Акт выполненных работ
за ноябрь 2024 (месяц, год) на 04-1 Наружное электроосвещение работы

Составлен(а) в текущих ценах 2024г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Подраздел 1. Опора стальная силовая граненая фланцевая Н=6м горячего оцинкования (промежуточная) П -6шт.										
1	1133-0304-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом,высотой до 12 м.Установка	опора	6		39 824	12 709	238944	76254	61242	--	238944
						16 908	3 912	101448	23472		--	
2	247-306-0103 РСНБ РК 2022	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм, диаметром 70/136 мм, тип фланца А	шт.	6		77 315	--	463890	--	463890	--	463890
						--	--	--	--		--	
3	247-306-0927 СпрСЦ 09.2024	Фундамент закладной анкерный ЗФ-300-М24-1625-4 (ЗФ4)	шт.	6		22 715	--	136290	--	136290	--	136290
						--	--	--	--		--	
4	247-306-0329 РСНБ РК 2022	Кронштейн гнутый типа КРГ 1,0/20-0,89п высотой 880 мм,длина вылета 1000 мм,угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°	шт.	6		11 083	--	66498	--	66498	--	66498
						--	--	--	--		--	

5	6401-0202-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка светильника вне зданий,лампы светодиодные	шт.	6	14 235	3 686	85410	22116	20544	--	85410
					7 125	1 197	42750	7182		--	
6	247-103-0256 РСНБ РК 2022	Светильник уличный светодиодный LED типа Победа LED-100-К/К50,мощность 100 Вт,IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	6	40 045	--	240270	--	240270	--	240270
					--	--	--	--		--	
7	252-207-2320 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	6	5 476	--	32856	--	32856	--	32856
					--	--	--	--		--	
8	252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	6	1 365	--	8190	--	8190	--	8190
					--	--	--	--		--	
9	252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	12	270	--	3240	--	3240	--	3240
					--	--	--	--		--	
10	252-202-0519 РСНБ РК 2022	Зажим поддерживающий типа SO239	шт.	6	4 004	--	24024	--	24024	--	24024
					--	--	--	--		--	
11	252-207-2615 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	18	3 381	--	60858	--	60858	--	60858
					--	--	--	--		--	
12	243-105-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	м	15	325	--	4875	--	4875	--	4875
					--	--	--	--		--	
13	6401-0203-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой,диаметр 16 мм	шт.	6	7 187	367	43122	2202	18342	--	43122
					3 763	92	22578	552		--	
14	6401-0203-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой,сечение 160 мм2	м	12	1 516	55	18192	660	8496	--	18192
					753	14	9036	168		--	
15	252-207-4407 СпрСЦ 09.2024 прим.	Корпус предохранителя CBF 16 /SV 29.25/	шт.	6	9 779	--	58674	--	58674	--	58674
					--	--	--	--		--	
16	247-207-0203 РСНБ РК 2022 прим.	Вставка плавкая SVV10.10	шт.	6	2 139	--	12834	--	12834	--	12834
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				175812				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					101232			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					31374			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						1221123		
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								1498167

Подраздел 2. Опора стальная силовая граненая фланцевая Н=7м горячего оцинкования (концевая) К -1шт.

17	1133-0304-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом,высотой до 12 м.Установка	опора	1	39 824 16 908	12 709 3 912	39824 16908	12709 3912	10207	-- --	39824
18	247-306-0103 РСНБ РК 2022	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм, диаметром 70/136 мм, тип фланца А	шт.	1	77 315 --	-- --	77315 --	-- --	77315	-- --	77315
19	247-306-0927 СпрСЦ 09.2024	Фундамент закладной анкерный ЗФ-300-М24-1625-4 (ЗФ4)	шт.	1	22 715 --	-- --	22715 --	-- --	22715	-- --	22715
20	247-306-0329 РСНБ РК 2022	Кронштейн гнутый типа КРГ 1,0/20-0,89п высотой 880 мм,длина вылета 1000 мм,угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°	шт.	1	11 083 --	-- --	11083 --	-- --	11083	-- --	11083
21	6401-0202-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка светильника вне зданий,лампы светодиодные	шт.	1	14 235 7 125	3 686 1 197	14235 7125	3686 1197	3424	-- --	14235
22	247-103-0256 РСНБ РК 2022	Светильник уличный светодиодный LED типа Победа LED-100-К/К50,мощность 100 Вт,IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	1	40 045 --	-- --	40045 --	-- --	40045	-- --	40045
23	252-207-2320 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	1	5 476 --	-- --	5476 --	-- --	5476	-- --	5476
24	252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	1	1 365 --	-- --	1365 --	-- --	1365	-- --	1365
25	252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	2	270 --	-- --	540 --	-- --	540	-- --	540
26	252-207-1110 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)	шт.	1	2 570 --	-- --	2570 --	-- --	2570	-- --	2570
27	252-207-2615 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	3	3 381 --	-- --	10143 --	-- --	10143	-- --	10143
28	243-105-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	м	2,5	325 --	-- --	813 --	-- --	813	-- --	813
29	6401-0203-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой,диаметр 16 мм	шт.	1	7 187 3 763	367 92	7187 3763	367 92	3057	-- --	7187
30	6401-0203-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой,сечение 160 мм2	м	2	1 516	55	3032	110	1416	--	3032

					753	14	1506	28		--	
31	252-207-4407 СпрСЦ 09.2024 прим.	Корпус предохранителя CBF 16 /SV 29.25/	шт.	1	9 779	--	9779	--	9779	--	9779
					--	--	--	--		--	
32	247-207-0203 РСНБ РК 2022 прим.	Вставка плавкая SVV10.10	шт.	1	2 139	--	2139	--	2139	--	2139
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				29302				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					16872			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					5229			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						202087		
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		Тенге								248261
		Подраздел 3. Опора стальная силовая граненая фланцевая Н=7м горячего оцинкования (угловая) ОА -2шт.									
33	1133-0304-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом,высотой до 12 м.Установка	опора	2	39 824	12 709	79648	25418	20414	--	79648
					16 908	3 912	33816	7824		--	
34	247-306-0103 РСНБ РК 2022	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм, диаметром 70/136 мм, тип фланца А	шт.	2	77 315	--	154630	--	154630	--	154630
					--	--	--	--		--	
35	247-306-0927 СпрСЦ 09.2024	Фундамент закладной анкерный ЗФ-300-М24-1625-4 (ЗФ4)	шт.	2	22 715	--	45430	--	45430	--	45430
					--	--	--	--		--	
36	247-306-0329 РСНБ РК 2022	Кронштейн гнутый типа КРГ 1,0/20-0,89п высотой 880 мм,длина вылета 1000 мм,угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°	шт.	2	11 083	--	22166	--	22166	--	22166
					--	--	--	--		--	
37	6401-0202-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка светильника вне зданий,лампы светодиодные	шт.	2	14 235	3 686	28470	7372	6848	--	28470
					7 125	1 197	14250	2394		--	
38	247-103-0256 РСНБ РК 2022	Светильник уличный светодиодный LED типа Победа LED-100-К/К50,мощность 100 Вт,IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	2	40 045	--	80090	--	80090	--	80090
					--	--	--	--		--	
39	252-207-2320 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	2	5 476	--	10952	--	10952	--	10952
					--	--	--	--		--	
40	252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	2	1 365	--	2730	--	2730	--	2730
					--	--	--	--		--	
41	252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.		270	--	1080	--	1080	--	1080

					--	--	--	--		--	
42	252-207-1110 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)	шт.	6	2 570	--	15420	--	15420	--	15420
					--	--	--	--		--	
43	252-207-2615 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	14	3 381	--	47334	--	47334	--	47334
					--	--	--	--		--	
44	243-105-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	м	5	325	--	1625	--	1625	--	1625
					--	--	--	--		--	
45	6401-0203-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой,диаметр 16 мм	шт.	2	7 187	367	14374	734	6114	--	14374
					3 763	92	7526	184		--	
46	6401-0203-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой,сечение 160 мм2	м	4	1 516	55	6064	220	2832	--	6064
					753	14	3012	56		--	
47	252-207-4407 СпрСЦ 09.2024 прим.	Корпус предохранителя CBF 16 /SV 29.25/	шт.	2	9 779	--	19558	--	19558	--	19558
					--	--	--	--		--	
48	247-207-0203 РСНБ РК 2022 прим.	Вставка плавкая SVV10.10	шт.	2	2 139	--	4278	--	4278	--	4278
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				58604				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					33744			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					10458			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						441501		
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3		Тенге								533849
		Подраздел 4. Кабельные изделия									
49	1133-0204-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,312	346 247	77 908	108029	24307	27854	--	108029
					179 063	20 484	55868	6391		--	
50	243-701-0702 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0	м	318,24	234	--	74468	--	74468	--	74468
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				55868				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					24307			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					6391			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						102322		

ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4	Тенге							182497
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**							**2462774**
В ТОМ ЧИСЛЕ:								
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				319586			
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					176155		
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					53452		
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1967033	
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 5,7%			**5,7%**	**140378**				
Итого с временными								**2603152,1**
Экология			**0**	**0**				
Итого с экологического бедствия и радиационного диска								**2603152,1**
Сметная прибыль 5%			**5%**	**130158**				
Непредвиденные работы и затраты - 3%			**3%**	**78095**				
Итого с непредвиденными работами и затратами								**2811404,3**
Итого в текущих ценах 2024 года, пониж коэфф К=	**0,1313**		**0,13**					**369014,3**
НДС			**12 %**	**44281,71**				
Итого с НДС								**413296,0**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Конструктив LTD"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или
Директор Шыңғысбаева Ә.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
КГУ "Аппарат акима поселка Шиели"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или
Аким поселка Өмірәлі А.Ш.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Тех.надзор:
ТОО "Эксперт KZO"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или
(индивидуальный идентификационный номер)
Эксперт Жұмабек Н.Ө.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Авторский надзор:
ТОО "СК Ризалит"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или
(индивидуальный идентификационный номер)
Эксперт Аманқұлов Ш.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Плательщик:
ТОО "Арыснур"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или
(индивидуальный идентификационный номер)
Директор Асанов Ө.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)