	Приложение 3 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 апреля 2017 года № 235
	Форма в редакции приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 09.08.2019 № 632

Декларация о соответствии №1

"26" ноября 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Конструктив LTD», 120700, Кызылординская область, Шиелийский район, п. Шиели, ул Даулеткерея, 46/4, БИН 150140026660, тел: 8 724 324 40 04**

наименование организации, юридический адрес

в лице **Директора Шыңғысбаевой Ә.М.,**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство линий электроосвещение по ул. Палымша, поселок Шиели, Шиелийского района (Участок 1).», ул. Палымша (участок 1), поселок Шиели, Шиелийского района Кызылординской области**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **КГУ «Аппарат акима поселка Шиели», аким поселка Өмірәлі А.Ш.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО "Риддер-Профмонтаж", БИН 210440008200**

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «СК Ризалит», №8**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **КГУ «Аппарат акима поселка Шиели», 15.11.2024 года**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт	3	3	3	3
Зажим поддерживающий типа SO239	шт	1	1	1	1
Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	шт	15	15	15	15
Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт	14	14	14	14
Светильник уличный светодиодный LED типа Победа LED-100-К/К50,мощность 100 Вт,IP65 СТ РК 2942-2016	шт	3	3	3	3
Кабель силовой число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	м	7,5	7,5	7,5	7,5
Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0	м	91,8	91,8	91,8	91,8
Кронштейн гнутый типа КРГ 1,0/20-0,89п высотой 880 мм,длина вылета 1000 мм,угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°	м	3	3	3	3

Объект имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – $м^2$)	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – $м^3$)	-	-
В том числе подземной части	$м^3$	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	0	0	0	0	0	0

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: *Светильники устанавливаются на стальные опоры типа СГКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм. Тип кронштейна гнутый типа КРГ 1,0/20-0,89п. Все поверхности кронштейна защищены от воздействия агрессивного воздействия окружающей среды антикоррозийным покрытием. Воздушная линия освещения выполнена сталеалюминиевыми изолированными проводами марки СИП-4 2х16 мм2.*

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **20.11.2024 года;**

месяц, год,

окончание работ **25.11.2024 года;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 1 месяца;

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 1 месяца;

фактически, месяц: 1 месяц;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 90 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Электроснабжение Шкелі АЖ бастығы Қожмуратов Е.Б.

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

Газоснабжение

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

Водоснабжение

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

Пандус не предусмотрен

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения: _____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство линий электроосвещение по ул. Палымша, поселок Шиели, Шиелийского района (Участок 1).»** готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор _____ **Шыңғысбаева Ә.М.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)

Субподрядчик

Директор _____ **Көмекбаев Д.К.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)

	Приложение 2 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 апреля 2017 года № 235
	Форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

"26" ноября 2024 года

Авторский надзор **ТОО «СК Ризалит», Аманқұлов Ш.Б.,**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

в лице **Аманқұлов Шәміл Бақытжанұлы, аттестат №0067 от 13.05.2024 г.,**

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующего на основании №8 от 20.11.2024 г

№ договора и дата №

по объекту: **«Строительство линий электроосвещение по ул. Палымша, поселок Шиели, Шиелийского района (Участок 1).», ул. Палымша (Участок 1), поселок Шиели, Шиелийского района Кызылординской области»**

(наименование и местонахождение объекта)

заказчиком которого является **КГУ «Аппарат акима поселка Шиели», Аким Өмірәлі А.Ш.**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО «Конструктив LTD» Лицензия №20003335 от 20.02.2020 г**

(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице директора **Шынгысбаевой Ә.М.**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

2) субподрядными организациями

ТОО «РИДДЕР-ПРОФМОНТАЖ», гослицензия № 21018735 от 25.05.2021 года

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **директора Көмекбаева Д.**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 20 ноября 2024 года;

месяц, год

окончание работ 25 ноября 2024 года;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 1

по норме или по проекту организации строительства, месяц 1;

фактически, месяц 1

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)

ТОО "СК Ризалит", №8

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденным (ой) **КГУ «Аппарат акима поселка Шиели», 15.11.2024 года**

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

Авторский надзор:

организация **ТОО "СК Ризалит"** **директор Аманқұлов Ш.Б.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

эксперт(ы) по авторскому надзору: **Аманқұлов Ш.Б., аттестат №0067 от 13.05.2024 г.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата, Место печати

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма с изменениями, внесенными
приказом Министра индустрии
и инфраструктурного развития
РК от 08.02.2021 № 53

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

"26"ноября 2024 года

Технический надзор Товарищество с ограниченной ответственностью «Орда Услуг»,Туркестанская область, Ордабасинский район, п.Темирлановка. К.Бекназарова,17/1, директор Жанысова И.Б.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

в лице эксперта Есимов Ғани Сейтомарұлы, аттестаты №№KZ15VJE00062977 от 26.02.2021, KZ27VJE00067902 от 06.08.2021,KZ85VJE00062978 от 26.02.2021 г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании_____

№ договора и дата

по объекту «Строительство линий электроосвещение по ул. Палымша, поселок Шиели, Шиелийского района (Участок 1).», ул. Палымша (участок 1), поселок Шиели, Шиелийского района. Кызылординской области

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является КГУ «Аппарат акима поселка Шиели»,, Өмірәлі А.Ш.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) Товарищество с ограниченной ответственностью «Конструктив LTD», гос. лицензия № 22008942 от 11.05.2022 года

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Шыңғысбаевой Ә.М.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями ТОО «Риддер-Профмонтаж», гослицензия №21018735от 25.05.2021 года

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Көмекбаева Д.К.;

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 20.11.2024 г;

месяц, год

окончание работ 25.11.2024 г;

месяц, год

при продолжительности строительства, 1 месяца:

по норме или по проекту организации строительства 1 месяца;

фактически 1 месяца;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):

всего 2 680,76 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 2 170,603 тысяч тенге,

оборудования, инструмента и инвентаря 0,0 тысяч тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 321,69 тысяч тенге,

в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 260,472 тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 0,0 тысяч тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)

ТОО «ТОО «СК Ризалит», №8

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) КГУ «Аппарат акима поселка Шиели», 15.11.2024 года

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

6-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства, устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:

организация ТОО «Орда Услуг», _____ директор Жанысова И.Б.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

эксперт(ы) по техническому надзору _____ эксперт Есимов Ғани Сейтомарұлы,

аттестаты №№KZ15VJE00062977 от 26.02.2021, KZ27VJE00067902 от 06.08.2021, KZ85VJE00062978 от 26.02.2021 г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата

Место печати (при наличии)