Форма по приложению 4-1
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **КГУ "Аппарат акима поселка Шнели"**
Подрядчик: **ТОО "Конструктив LTD"**
Плательщик: **ТОО "Арыснур"**
Наименование строительства и его адрес: **«Строительство линий электроосвещение (Реабилитационный центр) по ул. №2, поселок Шнели, Шнелийского района.»**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за ноябрь 2024 (месяц, год) **№1** *(ресурсный метод)*

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№25	20.11.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительномонтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете	дополнительные затраты: приобретение материало	другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
В	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	«Строительство линий электроосвещение (Реабилитационный центр) по ул. №2, поселок Шнели, Шнелийского района.»	**360076**	**321496**							**38580**	**360076**
	Итого за стройку										
	В том числе за НОЯБРЬ	**360076**	**321496**							**38580**	**360076**
											0
	Итого	360076	321496							38580	**360076**

Заказчик: **КГУ "Аппарат акима поселка Шнели"**
Аким поселка **Өміралі А.Ш.**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Подрядчик: **ТОО "Конструктив LTD"**
Директор **Шынғысбаева Ә.М.**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Тех.надзор: **ТОО "Эксперт KZO"**
Эксперт: **Жұмабек Н.Ө.**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Авторский надзор: **ТОО "СК Ризалит"**
Эксперт: **Аманқұлов Ш.Б.**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Плательщик: **ТОО "Арыснур"**
Директор: **Асанов Ө.А:**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П. М.П. М.П. М.П.

Форма по приложению 3

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик **КГУ "Аппарат акима поселка Шиели", Кызылординская область, п. Шиели, ул. Жахаева, 8,. БИН 940140000840**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "Конструктив LTD", Кызылординская область, Шиелийский район, п. Шиели, ул Даулеткерея, 46/4, БИН 150140026660**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Плательщик: **ТОО "Арысиур", Кызылординская область, Шиелийский район, п. Шиели, ул С.Сейтенова, 28, БИН 240240028550**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **«Строительство линий электроосвещение (Реабилитационный центр) по ул. №2, поселок Шиели, Шиелийского района.»**
(наименование, адрес)

Объект **«Строительство линий электроосвещение (Реабилитационный центр) по ул. №2, поселок Шиели, Шиелийского района.»**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №25 от 20.11.2024 г.

Акт выполненных работ
за ноябрь 2024 (месяц, год) на 04-1 Наружное электроосвещение работы

Составлен(а) в текущих ценах 2024г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Подраздел 1. Опора стальная силовая граненая фланцевая Н=6м горячего оцинкования (промежуточная) П -3шт.												
1	1133-0304-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом,высотой до 12 м.Установка	опора	3		39 824	12 709	119472	38127	30621	--	119472
						16 908	3 912	50724	11736		--	
2	247-306-0103 РСНБ РК 2022	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм, диаметром 70/136 мм, тип фланца А	шт.	3		77 315	--	231945	--	231945	--	231945
						--	--	--	--		--	
3	247-306-0927 СпрСЦ 09.2024	Фундамент закладной анкерный ЗФ-300-М24-1625-4 (ЗФ4)	шт.	3		22 715	--	68145	--	68145	--	68145
						--	--	--	--		--	

4	247-306-0329 РСНБ РК 2022	Кронштейн гнутый типа КРГ 1,0/20-0,89п высотой 880 мм,длина вылета 1000 мм,угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°	шт.	3	11 083	--	33249	--	33249	--	33249
					--	--	--	--		--	
5	6401-0202-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка светильника вне зданий,лампы светодиодные	шт.	3	14 235	3 686	42705	11058	10272	--	42705
					7 125	1 197	21375	3591		--	
6	247-103-0256 РСНБ РК 2022	Светильник уличный светодиодный LED типа Победа LED-100-К/К50,мощность 100 Вт,IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	3	40 045	--	120135	--	120135	--	120135
					--	--	--	--		--	
7	252-207-2320 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	3	5 476	--	16428	--	16428	--	16428
					--	--	--	--		--	
8	252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	3	1 365	--	4095	--	4095	--	4095
					--	--	--	--		--	
9	252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	6	270	--	1620	--	1620	--	1620
					--	--	--	--		--	
10	252-202-0519 РСНБ РК 2022	Зажим поддерживающий типа SO239	шт.	3	4 004	--	12012	--	12012	--	12012
					--	--	--	--		--	
11	252-207-2615 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	9	3 381	--	30429	--	30429	--	30429
					--	--	--	--		--	
12	243-105-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	м	7,5	325	--	2438	--	2438	--	2438
					--	--	--	--		--	
13	6401-0203-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой,диаметр 16 мм	шт.	3	7 187	367	21561	1101	9171	--	21561
					3 763	92	11289	276		--	
14	6401-0203-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой,сечение 160 мм2	м	6	1 516	55	9096	330	4248	--	9096
					753	14	4518	84		--	
15	252-207-4407 СпрСЦ 09.2024 прим.	Корпус предохранителя CBF 16 /SV 29.25/	шт.	3	9 779	--	29337	--	29337	--	29337
					--	--	--	--		--	
16	247-207-0203 РСНБ РК 2022 прим.	Вставка плавкая SVV10.10	шт.	3	2 139	--	6417	--	6417	--	6417
					--	--	--	--		--	

	ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
	Зарплата рабочих строителей	Тенге				87906				
	Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					50616			
	- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					15687			
	Материалы, изделия и конструкции	Тенге						610562		
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1	Тенге								749084

Подраздел 2. Опора стальная силовая граненая фланцевая Н=7м горячего оцинкования (концевая) К -1шт.

17	1133-0304-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом,высотой до 12 м.Установка	опора	1	39 824	12 709	39824	12709	10207	--	39824
					16 908	3 912	16908	3912		--	
18	247-306-0103 РСНБ РК 2022	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм, диаметром 70/136 мм, тип фланца А	шт.	1	77 315	--	77315	--	77315	--	77315
					--	--	--	--		--	
19	247-306-0927 СпрСЦ 09.2024	Фундамент закладной анкерный ЗФ-300-М24-1625-4 (ЗФ4)	шт.	1	22 715	--	22715	--	22715	--	22715
					--	--	--	--		--	
20	247-306-0329 РСНБ РК 2022	Кронштейн гнутый типа КРГ 1,0/20-0,89п высотой 880 мм,длина вылета 1000 мм,угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°	шт.	1	11 083	--	11083	--	11083	--	11083
					--	--	--	--		--	
21	6401-0202-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка светильника вне зданий,лампы светодиодные	шт.	1	14 235	3 686	14235	3686	3424	--	14235
					7 125	1 197	7125	1197		--	
22	247-103-0256 РСНБ РК 2022	Светильник уличный светодиодный LED типа Победа LED-100-К/К50,мощность 100 Вт,IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	1	40 045	--	40045	--	40045	--	40045
					--	--	--	--		--	
23	252-207-2320 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	1	5 476	--	5476	--	5476	--	5476
					--	--	--	--		--	
24	252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	1	1 365	--	1365	--	1365	--	1365
					--	--	--	--		--	
25	252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	2	270	--	540	--	540	--	540
					--	--	--	--		--	

26	252-207-1110 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)	шт.	1	2 570	--	2570	--	2570	--	2570
					--	--	--	--		--	
27	252-207-2615 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	3	3 381	--	10143	--	10143	--	10143
					--	--	--	--		--	
28	243-105-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	м	2,5	325	--	813	--	813	--	813
					--	--	--	--		--	
29	6401-0203-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой,диаметр 16 мм	шт.	1	7 187	367	7187	367	3057	--	7187
					3 763	92	3763	92		--	
30	6401-0203-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой,сечение 160 мм2	м	2	1 516	55	3032	110	1416	--	3032
					753	14	1506	28		--	
31	252-207-4407 СпрСЦ 09.2024 прим.	Корпус предохранителя CBF 16 /SV 29.25/	шт.	1	9 779	--	9779	--	9779	--	9779
					--	--	--	--		--	
32	247-207-0203 РСНБ РК 2022 прим.	Вставка плавкая SVV10.10	шт.	1	2 139	--	2139	--	2139	--	2139
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				29302				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					16872			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					5229			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						202087		
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		Тенге								248261

Подраздел 3. Опора стальная силовая граненая фланцевая Н=7м горячего оцинкования (угловая) ОА -4шт.

33	1133-0304-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом,высотой до 12 м.Установка	опора	4	39 824	12 709	159296	50836	40828	--	159296
					16 908	3 912	67632	15648		--	
34	247-306-0103 РСНБ РК 2022	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм, диаметром 70/136 мм, тип фланца А	шт.	4	77 315	--	309260	--	309260	--	309260
					--	--	--	--		--	
35	247-306-0927 СпрСЦ 09.2024	Фундамент закладной анкерный ЗФ-300-М24-1625-4 (ЗФ4)	шт.	4	22 715	--	90860	--	90860	--	90860
					--	--	--	--		--	

36	247-306-0329 РСНБ РК 2022	Кронштейн гнутый типа КРГ 1,0/20-0,89п высотой 880 мм,длина вылета 1000 мм,угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°	шт.	4	11 083	--	44332	--	44332	--	44332
					--	--	--	--		--	
37	6401-0202-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка светильника вне зданий,лампы светодиодные	шт.	4	14 235	3 686	56940	14744	13696	--	56940
					7 125	1 197	28500	4788		--	
38	247-103-0256 РСНБ РК 2022	Светильник уличный светодиодный LED типа Победа LED-100-К/К50,мощность 100 Вт,IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	4	40 045	--	160180	--	160180	--	160180
					--	--	--	--		--	
39	252-207-2320 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	4	5 476	--	21904	--	21904	--	21904
					--	--	--	--		--	
40	252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	4	1 365	--	5460	--	5460	--	5460
					--	--	--	--		--	
41	252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	8	270	--	2160	--	2160	--	2160
					--	--	--	--		--	
42	252-207-1110 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)	шт.	12	2 570	--	30840	--	30840	--	30840
					--	--	--	--		--	
43	252-207-2615 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	28	3 381	--	94668	--	94668	--	94668
					--	--	--	--		--	
44	243-105-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	м	10	325	--	3250	--	3250	--	3250
					--	--	--	--		--	
45	6401-0203-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой,диаметр 16 мм	шт.	4	7 187	367	28748	1468	12228	--	28748

					3 763	92	15052	368		--	
46	6401-0203-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой,сечение 160 мм2	м	8	1 516	55	12128	440	5664	--	12128
					753	14	6024	112		--	
47	252-207-4407 СпрСЦ 09.2024 прим.	Корпус предохранителя CBF 16 /SV 29.25/	шт.	4	9 779	--	39116	--	39116	--	39116
					--	--	--	--		--	
48	247-207-0203 РСНБ РК 2022 прим.	Вставка плавкая SVV10.10	шт.	4	2 139	--	8556	--	8556	--	8556
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				117208				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					67488			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					20916			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						883002		
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3		Тенге								1067698

Подраздел 4. Кабельные изделия

49	1133-0204-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,11	346 247	77 908	38087	8570	9820	--	38087
					179 063	20 484	19697	2253		--	
50	243-701-0702 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0	м	112,2	234	--	26255	--	26255	--	26255
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				19697				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					8570			

- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге				2253			
Материалы, изделия и конструкции	Тенге					36075		
ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4	Тенге							64342

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**							**2129385**
В ТОМ ЧИСЛЕ:								
- Зарплата рабочих строителей	Тенге			254113				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				143546			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге				44085			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					1731726		
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 5,7%		**5,7%**	**121375**					
Итого с временными								**2250759,9**
Экология		**0**	**0**					
Итого с экологического бедствия и радиационного диска								**2250759,9**
Сметная прибыль 5%		**5%**	**112538**					
Непредвиденные работы и затраты - 3%		**3%**	**67523**					
Итого с непредвиденными работами и затратами								**2430820,7**
Итого в текущих ценах 2024 года, пониж коэфф К=	**0,1323**	**0,13**						**321496,4**
НДС		**12 %**	**38579,57**					
Итого с НДС								**360076,0**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Конструктив LTD"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор: Шыңғысбаева Ә.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
КГУ "Аппарат акима поселка Шиели"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Аким поселка Өмірәлі А.Ш.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Тех.надзор:
ТОО "Эксперт KZO"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт: Жұмабек Н.Ө.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Авторский надзор:
ТОО "СК Ризалит"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт: Аманқұлов Ш.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Плательщик:
ТОО "Арыснур"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: Асанов Қ.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)