Форма по приложению 4-1
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **КГУ "Аппарат акима поселка Шиели"**
Подрядчик: **ТОО "Конструктив LTD"**
Плательщик: **ТОО "Арысңұр"**
Наименование строительства и его адрес: **«Строительство линий электроосвещение по ул. М.Сыздыкова, поселок Шиели, Шиелийского района.»**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(ресурсный метод)

за ноябрь 2024 (месяц, год) **№1**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№15	20.11.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительномонтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
В А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство линий электроосвещение по ул. М.Сыздыкова, поселок Шиели, Шиелийского района.»	489144	436736							52408	489144
Итого за стройку	489144	436736							52408	489144
В том числе за НОЯБРЬ										0
Итого	489144	436736							52408	489144

Заказчик: **КГУ "Аппарат акима поселка Шиели"**
Аким поселка **Өмірәлі А.Ш.**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Подрядчик: **ТОО "Конструктив LTD"**
Директор **Шыңғысбаева Ә.М.**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Тех.надзор: **ТОО "Эксперт KZO"**
Эксперт: **Жұмабек Н.Ө.**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Авторский надзор: **ТОО "СК Ризалит"**
Эксперт: **Аманқұлов Ш.Б.**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Плательщик: **ТОО "Арысңұр"**
Директор: **Асанов Ө.А:**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Форма по приложению 3

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик **КГУ "Аппарат акима поселка Шиели", Кызылординская область, п. Шиели, ул. Жахаева, 8,. БИН 940140000840**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "Конструктив LTD", Кызылординская область, Шиелийский район, п. Шиели, ул Даулеткерея, 46/4, БИН 150140026660**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Плательщик: **ТОО "Арыснұр", Кызылординская область, Шиелийский район, п. Шиели, ул С.Сейтенова, 28, БИН 240240028550**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **«Строительство линий электроосвещение по ул. М.Сыздыкова, поселок Шиели, Шиелийского района.»**
(наименование, адрес)

Объект **«Строительство линий электроосвещение по ул. М.Сыздыкова, поселок Шиели, Шиелийского района.»**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №15 от 20.11.2024 г.

Акт выполненных работ
за ноябрь 2024 (месяц, год) на 04-1 Наружное электроосвещение работы

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Материалы и оборудование КЛ-0,4кВ.												
1	6119-0602-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг.Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1		15 789	306	15789	306	2806	--	15789
						12 677	91	12677	91		--	
2	247-201-0807 РСНБ РК 2022	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013,типа ЩМП 7-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1		68 706	--	68706	--	68706	--	68706
						--	--	--	--		--	
3	6401-0303-0308 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм.Установка в нише	шт.	2		25 838	2 287	51676	4574	24040	--	51676
						11 531	656	23062	1312		--	
4	247-305-0130 РСНБ РК 2022	Шкаф учета электроэнергии марки ШУЭ 11-1Н-NT-08 с трехфазным электросчетчиком,PLC-модемом (АСКУЭ),с автоматическими выключателями,для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В,для сбора данных и отправки их через УСПД концентратор	шт.	1		604 367	--	604367	--	604367	--	604367
						--	--	--	--		--	

5	247-203-0301 РСНБ РК 2022	Ящик управления освещением ЯУО9601-3474,400х300х200мм,ввод: автоматический выключатель ВА47-63 3п 32А - 1шт,КМЭ 25А - 1шт,кулачковый переключатель,кнопка "Пуск-Стоп"(для ручного включения-отключения),таймер ТЭ15,фотореле серии DIN-1 (ФР)	шт.	1	79 103 --	--	79103 --	--	79103	--	79103
6	6119-0602-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг.Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	15 789 12 677	306 91	15789 12677	306 91	2806	--	15789
7	247-201-0503 РСНБ РК 2022	Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013,типа ЩУ 1/1-1 У1 IP66	шт.	1	15 827 --	--	15827 --	--	15827	--	15827
8	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание,однофазного	шт.	1	2 216 1 960	214 66	2216 1960	214 66	42	--	2216
9	247-301-0101 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Меркурий 200.02,230 В,5(60) А,ЖКИ,многотарифный,класс точности 1	шт.	1	15 815 --	--	15815 --	--	15815	--	15815
10	245-405-0911 РСНБ РК 2022	Соеденительный термостатическая для однофазного счетчика	шт.	1	3 936 --	--	3936 --	--	3936	--	3936
11	6401-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка прибора или аппарата	шт.	1	5 957 5 938	--	5957 5938	--	19	--	5957
12	247-204-1829 РСНБ РК 2022 прим.	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 32А 10 кА "С"	шт.	1	8 423 --	--	8423 --	--	8423	--	8423
13	247-204-1826 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 16А 10 кА "С"	шт.	1	8 631 --	--	8631 --	--	8631	--	8631
14	247-204-1828 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 25А 10 кА "С"	шт.	1	8 423 --	--	8423 --	--	8423	--	8423
15	6401-0203-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой,сечение 160 мм2	м	7	1 516 753	55 14	10612 5271	385 98	4956	--	10612
16	241-102-0108 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,8 мм	м	5	646 --	--	3230 --	--	3230	--	3230

17	252-207-3925 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	13 454 --	-- --	26908 --	-- --	26908	-- --	26908
Подраздел 1. П1 -1кт.											
18	1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные.Установка	опора	1	25 819 14 981	9 915 3 198	25819 14981	9915 3198	923	-- --	25819
19	225-204-0309 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	1	73 001 --	-- --	73001 --	-- --	73001	-- --	73001
20	252-207-2320 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	1	5 476 --	-- --	5476 --	-- --	5476	-- --	5476
21	252-202-0510 РСНБ РК 2022	Зажим поддерживающий типа SO130	шт.	1	7 145 --	-- --	7145 --	-- --	7145	-- --	7145
22	252-207-2615 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	1	3 381 --	-- --	3381 --	-- --	3381	-- --	3381
23	252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	2	270 --	-- --	540 --	-- --	540	-- --	540
24	252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	12	1 365 --	-- --	16380 --	-- --	16380	-- --	16380
25	252-207-2613 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	2	3 381 --	-- --	6762 --	-- --	6762	-- --	6762
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1					14981				
		Зарплата рабочих строителей	Тенге					9915			
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3198			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						113608		
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге								138504
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1	Тенге								
Подраздел 2. Опора стальная силовая граненая фланцевая Н=6м горячего оцинкования (промежуточная) П -4шт.											
26	1133-0304-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом,высотой до 12 м.Установка	опора	4	39 824 16 908	12 709 3 912	159296 67632	50836 15648	40828	-- --	159296
27	247-306-0103 РСНБ РК 2022	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ-3 70/136-А высотой 6000 мм, диаметром 70/136 мм, тип фланца А	шт.	4	77 315 --	-- --	309260 --	-- --	309260	-- --	309260

28	247-306-0927 СпрСЦ 09.2024	Фундамент закладной анкерный ЗФ-300-М24-1625-4 (ЗФ4)	шт.	4	22 715	--	90860	--	90860	--	90860
					--	--	--	--		--	
29	247-306-0329 РСНБ РК 2022	Кронштейн гнутый типа КРГ 1,0/20-0,89п высотой 880 мм,длина вылета 1000 мм,угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°	шт.	4	11 083	--	44332	--	44332	--	44332
					--	--	--	--		--	
30	6401-0202-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка светильника вне зданий,лампы светодиодные	шт.	4	14 235	3 686	56940	14744	13696	--	56940
					7 125	1 197	28500	4788		--	
31	247-103-0256 РСНБ РК 2022	Светильник уличный светодиодный LED типа Победа LED-100-К/К50,мощность 100 Вт,IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	4	40 045	--	160180	--	160180	--	160180
					--	--	--	--		--	
32	252-207-2320 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	4	5 476	--	21904	--	21904	--	21904
					--	--	--	--		--	
33	252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	4	1 365	--	5460	--	5460	--	5460
					--	--	--	--		--	
34	252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	8	270	--	2160	--	2160	--	2160
					--	--	--	--		--	
35	252-202-0519 РСНБ РК 2022	Зажим поддерживающий типа SO239	шт.	4	4 004	--	16016	--	16016	--	16016
					--	--	--	--		--	
36	252-207-2615 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	12	3 381	--	40572	--	40572	--	40572
					--	--	--	--		--	
37	243-105-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	м	10	325	--	3250	--	3250	--	3250
					--	--	--	--		--	
38	6401-0203-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой,диаметр 16 мм	шт.	4	7 187	367	28748	1468	12228	--	28748
					3 763	92	15052	368		--	
39	6401-0203-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой,сечение 160 мм2	м	8	1 516	55	12128	440	5664	--	12128
					753	14	6024	112		--	
40	252-207-4407 СпрСЦ 09.2024 прим.	Корпус предохранитеяя CBF 16 /SV 29.25/	шт.	4	9 779	--	39116	--	39116	--	39116
					--	--	--	--		--	
41	247-207-0203 РСНБ РК 2022 прим.	Вставка плавкая SVV10.10	шт.	4	2 139	--	8556	--	8556	--	8556
					--	--	--	--		--	
	ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2										
	Зарплата рабочих строителей		Тенге				117208				

	Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				67488					
	- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге				20916					
	Материалы, изделия и конструкции	Тенге					814082				
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2	Тенге									998778

Подраздел 3. Опора стальная силовая граненая фланцевая Н=6м горячего оцинкования (концевая) УП -1шт.

42	1133-0304-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом,высотой до 12 м.Установка	опора	1	39 824	12 709	39824	12709	10207	--	39824
					16 908	3 912	16908	3912		--	
43	247-306-0103 РСНБ РК 2022	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм, диаметром 70/136 мм, тип фланца А	шт.	1	77 315	--	77315	--	77315	--	77315
					--	--	--	--		--	
44	247-306-0927 СпрСЦ 09.2024	Фундамент закладной анкерный ЗФ-300-М24-1625-4 (ЗФ4)	шт.	1	22 715	--	22715	--	22715	--	22715
					--	--	--	--		--	
45	247-306-0329 РСНБ РК 2022	Кронштейн гнутый типа КРГ 1,0/20-0,89п высотой 880 мм,длина вылета 1000 мм,угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°	шт.	1	11 083	--	11083	--	11083	--	11083
					--	--	--	--		--	
46	6401-0202-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка светильника вне зданий,лампы светодиодные	шт.	1	14 235	3 686	14235	3686	3424	--	14235
					7 125	1 197	7125	1197		--	
47	247-103-0256 РСНБ РК 2022	Светильник уличный светодиодный LED типа Победа LED-100-К/К50,мощность 100 Вт,IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	1	40 045	--	40045	--	40045	--	40045
					--	--	--	--		--	
48	252-207-2320 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	1	5 476	--	5476	--	5476	--	5476
					--	--	--	--		--	
49	252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	1	1 365	--	1365	--	1365	--	1365
					--	--	--	--		--	
50	252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	2	270	--	540	--	540	--	540
					--	--	--	--		--	
51	252-207-1110 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)	шт.	1	2 570	--	2570	--	2570	--	2570
					--	--	--	--		--	
52	252-207-2615 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	3	3 381	--	10143	--	10143	--	10143
					--	--	--	--		--	
53	243-105-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	м	2,5	325	--	813	--	813	--	813
					--	--	--	--		--	

54	6401-0203-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой,диаметр 16 мм	шт.	1	7 187	367	7187	367	3057	--	7187
					3 763	92	3763	92		--	
55	6401-0203-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой,сечение 160 мм2	м	2	1 516	55	3032	110	1416	--	3032
					753	14	1506	28		--	
56	252-207-4407 СпрСЦ 09.2024 прим.	Корпус предохранителя CBF 16 /SV 29.25/	шт.	1	9 779	--	9779	--	9779	--	9779
					--	--	--	--		--	
57	247-207-0203 РСНБ РК 2022 прим.	Вставка плавкая SVV10.10	шт.	1	2 139	--	2139	--	2139	--	2139
					--	--	--	--		--	
	ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3						29302				
	Зарплата рабочих строителей		Тенге					16872			
	Затраты на эксплуатацию машин		Тенге					5229			
	- в том числе: Зарплата машинистов		Тенге						202087		
	Материалы, изделия и конструкции		Тенге								248261
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3		Тенге								
	Подраздел 4. Кабельные изделия										
58	1133-0204-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,139	346 247	77 908	48128	10829	12409	--	48128
					179 063	20 484	24890	2847		--	
59	243-701-0702 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0	м	141,78	234	--	33177	--	33177	--	33177
					--	--	--	--		--	
	ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4						24890				
	Зарплата рабочих строителей		Тенге					10829			
	Затраты на эксплуатацию машин		Тенге					2847			
	- в том числе: Зарплата машинистов		Тенге						45586		
	Материалы, изделия и конструкции		Тенге								81305
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4		Тенге								
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		**Тенге**				2412256	110889	2053401	--	2412256
							247966	33848	--	--	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2412256				
	Материалы		Тенге				138521				
	Всего заработная плата		Тенге					281814			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1914880				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2412256				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								60
		Сметная заработная плата	Тенге					281814			

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2412256			60
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				281814			2412256
Сметная заработная плата	Тенге							
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**							
В ТОМ ЧИСЛЕ:								
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				247966			
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				110889			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге				33848			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					2053401		
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 5,7%			**5,7%**	**137499**				**2549754,6**
Итого с временными			**0**	**0**				
Экология								**2549754,6**
Итого с экологического бедствия и радиационного диска								
Сметная прибыль 5%			**5%**	**127488**				
Непредвиденные работы и затраты - 3%			**3%**	**76493**				**2753735,0**
Итого с непредвиденными работами и затратами								**436735,7**
Итого в текущих ценах 2024 года, пониж коэфф к = 0,1586			**0,16**					
НДС			**12 %**	**52408,28**				**489144,0**
Итого с НДС								

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Конструктив LTD"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор Шынгысбаева Э.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Технадзор:
ТОО "Эксперт KZO"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Эксперт Жұмабек Н.Ө.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Плательщик:
ТОО "Арескут"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Директор Асанов Ө.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
КГУ "Аппарат акима поселка Шиели"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Аким поселка Өмірәлі А.Ш.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Авторский надзор:
ТОО "СК Ризалит"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Эксперт Аманқұлов Ш.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)