Форма по приложению 4-1
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: КГУ "Аппарат акима поселка Шиели"
Подрядчик: ТОО "Конструктив LTD"
Наименование строительства и его адрес: «Строительство линий электроосвещение по ул. Жургенов, поселок Шиели, Шиелийского района.»

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(ресурсный метод)

за ноябрь 2024 (месяц, год) №1

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№1	20.11.2024				

№	Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительномонтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете	дополнительные затраты: приобретение материало	другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	«Строительство линий электроосвещение по ул. Жургенов, поселок Шиели, Шиелийского района.»	232150	207277							24873	232150
	Итого за стройку									24873	232150
	В том числе за ОКТЯБРЬ	232150	207277								0
										24873	232150
	Итого	232150	207277								

Заказчик: КГУ "Аппарат акима поселка Шиели"
Аким поселка — Өмірәлі А.Ш.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
М.П.

Подрядчик: ТОО "Конструктив LTD"
Директор — Шыңғысбаева Ә.М.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
М.П.

Тех.надзор: ТОО "Орда Услуг"
Эксперт: — Есимов Г.С.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
М.П.

Авторский надзор: ТОО "СК Ризалит"
Эксперт: — Аманкулов Ш.Б.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
М.П.

Плательщик: ТОО "Арыснур"
Директор: — Асанов Ө.А.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
М.П.

Форма по приложению 3

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик **КГУ "Аппарат акима поселка Шиели", Кызылординская область, п. Шиели, ул. Жахаева, 8,. БИН 940140000840**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "Конструктив LTD", Кызылординская область, Шиелийский район, п. Шиели, ул Даулеткерея, 46/4, БИН 150140026660**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Инвестор: **ТОО "Арыснур", Кызылординская область, Шиелийский район, п. Шиели, ул С.Сейтенова, 28, БИН 240240028550**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **«Строительство линий электроосвещение по ул. Жургенов, поселок Шиели, Шиелийского района.»**
(наименование, адрес)

Объект **«Строительство линий электроосвещение по ул. Жургенов, поселок Шиели, Шиелийского района.»**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №1 от 20.11.2024 г.

Акт выполненных работ

за **ноябрь 2024** (месяц, год) на **04-1 Наружное электроосвещение** работы

Составлен(а) в текущих ценах 2024г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Подраздел 1. Опора стальная силовая граненая фланцевая Н=6м горячего оцинкования (промежуточная) П -5шт.										
1	1133-0304-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом,высотой до 12 м.Установка	опора	5		39 824	12 709	199120	63545	51035	--	199120
						16 908	3 912	84540	19560		--	
2	247-306-0103 РСНБ РК 2022	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм, диаметром 70/136 мм, тип фланца А	шт.	5		77 315	--	386575	--	386575	--	386575
						--	--	--	--		--	
3	247-306-0927 СпрСЦ 09.2024	Фундамент закладной анкерный ЗФ-300-М24-1625-4 (ЗФ4)	шт.	5		22 715	--	113575	--	113575	--	113575
						--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	247-306-0329 РСНБ РК 2022	Кронштейн гнутый типа КРГ 1,0/20-0,89п высотой 880 мм,длина вылета 1000 мм,угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°	шт.	5	11 083	--	55415	--	55415	--	55415
					--	--	--	--		--	
5	6401-0202-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка светильника вне зданий,лампы светодиодные	шт.	5	14 235	3 686	71175	18430	17120	--	71175
					7 125	1 197	35625	5985		--	
6	247-103-0256 РСНБ РК 2022	Светильник уличный светодиодный LED типа Победа LED-100-К/К50,мощность 100 Вт,IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	5	40 045	--	200225	--	200225	--	200225
					--	--	--	--		--	
7	252-207-2320 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	5	5 476	--	27380	--	27380	--	27380
					--	--	--	--		--	
8	252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	5	1 365	--	6825	--	6825	--	6825
					--	--	--	--		--	
9	252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	10	270	--	2700	--	2700	--	2700
					--	--	--	--		--	
10	252-202-0519 РСНБ РК 2022	Зажим поддерживающий типа SO239	шт.	5	4 004	--	20020	--	20020	--	20020
					--	--	--	--		--	
11	252-207-2615 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	15	3 381	--	50715	--	50715	--	50715
					--	--	--	--		--	
12	243-105-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	м	12,5	325	--	4063	--	4063	--	4063
					--	--	--	--		--	
13	6401-0203-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой,диаметр 16 мм	шт.	5	7 187	367	35935	1835	15285	--	35935
					3 763	92	18815	460		--	
14	6401-0203-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой,сечение 160 мм2	м	10	1 516	55	15160	550	7080	--	15160
					753	14	7530	140		--	
15	252-207-4407 СпрСЦ 09.2024 прим.	Корпус предохранителя CBF 16 /SV 29.25/	шт.	5	9 779	--	48895	--	48895	--	48895
					--	--	--	--		--	
16	247-207-0203 РСНБ РК 2022 прим.	Вставка плавкая SVV10.10	шт.	5	2 139	--	10695	--	10695	--	10695
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				146510				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					84360			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					26145			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						1017603		
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								1248473
		Подраздел 2. Кабельные изделия									
17	1133-0204-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов**	км линии	0,151	346 247	77 908	52283	11764	13480	--	52283
					179 063	20 484	27039	3093		--	
18	243-701-0702 РСНБ РК 2022	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0**	м	154,02	234	--	36041	--	36041	--	36041
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				27039				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					11764			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					3093			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						49521		
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		Тенге								88324
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								1336797
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				173549				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					96124			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					29238			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1067124		
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 5,7%			5,7%	76197					
		Итого с временными									1412994,4
		Экология			0	0					
		Итого с экологического бедствия и радиационного диска									1412994,4
		Сметная прибыль 5%			5%	70650					
		Непредвиденные работы и затраты - 3%			3%	42390					
		Итого с непредвиденными работами и затратами									1526034,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого в текущих ценах 2024 года, пониж коэфф к = 0,13583		**0,14**							**207276,8**
		НДС		**12 %**		**24873,21**					**232150,0**
		Итого с НДС									

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Конструктив LTD"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор Шыңғысбаева Ә.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Тех.надзор:
ТОО "Орда Услуг"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Есимов Г.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Инвестор:
ТОО "Арысцур"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
КГУ "Аппарат акима поселка Шиели"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Аким поселка Өмірәлі А.Ш.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Авторский надзор:
ТОО "СК Ризалит"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Аманқұлов Ш.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)