Форма по приложению 4-1
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **КГУ "Аппарат акима поселка Шиели"**
Подрядчик: **ТОО "Конструктив LTD"**
Плательщик: **ТОО "Арысҗур"**
Наименование строительства и его адрес: **«Строительство линий электроосвещение по ул. С.Сейтенов, поселок Шиели, Шиелийского района.»**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за ноябрь 2024 (месяц, год) **№1** *(ресурсный метод)*

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№3	20.11.2024				

	Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительномонтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете	дополнительные затраты: приобретение материало	другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
В	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	«Строительство линий электроосвещение по ул. С.Сейтенов, поселок Шиели, Шиелийского района.»	**440263**	**393092**							**47171**	**440263**
	Итого за стройку										
	В том числе за НОЯБРЬ	**440263**	**393092**							**47171**	**440263**
											0
	Итого	440263	393092							47171	**440263**

Заказчик: **КГУ "Аппарат акима поселка Шиели"**
Аким поселка **Өмірәлі А.Ш.**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Подрядчик: **ТОО "Конструктив LTD"**
Директор **Шыңғысбаева Ә.М.**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Тех.надзор: **ТОО "Орда услуг"**
Эксперт: **Есимов Г.**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Авторский надзор: **ТОО "СК Ризалит"**
Эксперт: **Аманкулов Ш.Б.**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Плательщик: **ТОО "Арысҗур"**
Директор: **Асанов Ө.А:**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Форма по приложению 3

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик **КГУ "Аппарат акима поселка Шиели", Кызылординская область, п. Шиели, ул. Жахаева, 8,. БИН 940140000840**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "Конструктив LTD", Кызылординская область, Шиелийский район, п. Шиели, ул Даулеткерея, 46/4, БИН 150140026660**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Плательщик: **ТОО "Арысиур", Кызылординская область, Шиелийский район, п. Шиели, ул С.Сейтенова, 28, БИН 240240028550**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **«Строительство линий электроосвещение по ул. С.Сейтенов, поселок Шиели, Шиелийского района.»**
(наименование, адрес)

Объект **«Строительство линий электроосвещение по ул. С.Сейтенов, поселок Шиели, Шиелийского района.»**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №3 от 20.11.2024 г.

Акт выполненных работ
за **ноябрь 2024** (месяц, год) на **04-1 Наружное электроосвещение** работы

Составлен(а) в текущих ценах 2024г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Материалы и оборудование КЛ-0,4кВ.										
1	6119-0602-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг.Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1		15 789	306	15789	306	2806	--	15789
						12 677	91	12677	91		--	
2	247-201-0807 РСНБ РК 2022	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013,типа ЩМП 7-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1		68 706	--	68706	--	68706	--	68706
						--	--	--	--		--	
3	6401-0303-0308 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм.Установка в нише	шт.	2		25 838	2 287	51676	4574	24040	--	51676
						11 531	656	23062	1312		--	
4	247-305-0130 РСНБ РК 2022	Шкаф учета электроэнергии марки ШУЭ 11-1Н-NT-08 с трехфазным электросчетчиком,PLC-модемом (АСКУЭ),с автоматическими выключателями,для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В,для сбора данных и отправки их через УСПД концентратор	шт.	1		604 367	--	604367	--	604367	--	604367
						--	--	--	--		--	
5	247-203-0301 РСНБ РК 2022	Ящик управления освещением ЯУО9601-3474,400х300х200мм,ввод: автоматический выключатель ВА47-63 3п 32А - 1шт,КМЭ 25А - 1шт,кулачковый переключатель,кнопка "Пуск-Стоп"(для ручного включения-отключения),таймер ТЭ15,фотореле серии DIN-1 (ФР)	шт.	1		79 103	--	79103	--	79103	--	79103

					–	--	--	–		–	
6	6119-0602-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг.Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	15 789 12 677	306 91	15789 12677	306 91	2806	– --	15789
7	247-201-0503 РСНБ РК 2022	Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013,типа ЩУ 1/1-1 У1 IP66	шт.	1	15 827 –	– --	15827 --	– –	15827 --	– --	15827
8	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание,однофазного	шт.	1	2 216 1 960	214 66	2216 1960	214 66	42	– --	2216
9	247-301-0101 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Меркурий 200.02,230 В,5(60) А,ЖКИ,многотарифный,класс точности 1	шт.	1	15 815 –	– --	15815 --	– –	15815	– --	15815
10	245-405-0911 РСНБ РК 2022	Соеденительный термостатическая для однофазного счетчика	шт.	1	3 936 –	– --	3936 --	– –	3936	– --	3936
11	6401-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка прибора или аппарата	шт.	1	5 957 5 938	– --	5957 5938	– –	19	– --	5957
12	247-204-1829 РСНБ РК 2022 прим.	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 32А 10 кА "С"	шт.	1	8 423 –	– --	8423 --	– –	8423	– --	8423
13	247-204-1826 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 16А 10 кА "С"	шт.	1	8 631 –	– --	8631 --	– –	8631	– --	8631
14	247-204-1828 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 25А 10 кА "С"	шт.	1	8 423 –	– --	8423 --	– –	8423	– --	8423
15	6401-0203-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой,сечение 160 мм2	м	7	1 516 753	55 14	10612 5271	385 98	4956	– --	10612
16	241-102-0108 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,8 мм	м	5	646 –	– --	3230 --	– –	3230	– --	3230
17	252-207-3925 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	13 454 –	– --	26908 --	– –	26908	– --	26908
				Подраздел 1. П1 -1кт.							
18	1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные.Установка	опора	1	25 819 14 981	9 915 3 198	25819 14981	9915 3198	923	– --	25819

19	225-204-0309 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	1	73 001	--	73001	--	73001	--	73001
					--	--	--	--		--	
20	252-207-2320 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	1	5 476	--	5476	--	5476	--	5476
					--	--	--	--		--	
21	252-202-0510 РСНБ РК 2022	Зажим поддерживающий типа SO130	шт.	1	7 145	--	7145	--	7145	--	7145
					--	--	--	--		--	
22	252-207-2615 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	1	3 381	--	3381	--	3381	--	3381
					--	--	--	--		--	
23	252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	2	270	--	540	--	540	--	540
					--	--	--	--		--	
24	252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	12	1 365	--	16380	--	16380	--	16380
					--	--	--	--		--	
25	252-207-2613 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	2	3 381	--	6762	--	6762	--	6762
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				14981				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					9915			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					3198			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						113608		
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								138504

Подраздел 2. Опора стальная силовая граненая фланцевая Н=6м горячего оцинкования (промежуточная) П -3шт.

26	1133-0304-0402 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,08	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом,высотой до 12 м.Установка	опора	3	39 824	12 709	119472	38127	30621	--	119472
					16 908	3 912	50724	11736		--	
27	247-306-0103 РСНБ РК 2022	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм, диаметром 70/136 мм, тип фланца А	шт.	3	77 315	--	231945	--	231945	--	231945
					--	--	--	--		--	
28	247-306-0927 СпрСЦ 09.2024	Фундамент закладной анкерный ЗФ-300-М24-1625-4 (ЗФ4)	шт.	3	22 715	--	68145	--	68145	--	68145
					--	--	--	--		--	
29	247-306-0329 РСНБ РК 2022	Кронштейн гнутый типа КРГ 1,0/20-0,89п высотой 880 мм,длина вылета 1000 мм,угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°	шт.	3	11 083	--	33249	--	33249	--	33249
					--	--	--	--		--	
30	6401-0202-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка светильника вне зданий,лампы светодиодные	шт.	3	14 235	3 686	42705	11058	10272	--	42705
					7 125	1 197	21375	3591		--	
31	247-103-0256 РСНБ РК 2022	Светильник уличный светодиодный LED типа Победа LED-100-К/К50,мощность 100 Вт,IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	3	40 045	--	120135	--	120135	--	120135

					–	–	–	–		–	
32	252-207-2320 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	3	5 476	–	16428	–	16428	–	16428
					–	–	–	–		–	
33	252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	3	1 365	–	4095	–	4095	–	4095
					–	–	–	–		–	
34	252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	6	270	–	1620	–	1620	–	1620
					–	–	–	–		–	
35	252-202-0519 РСНБ РК 2022	Зажим поддерживающий типа SO239	шт.	3	4 004	–	12012	–	12012	–	12012
					–	–	–	–		–	
36	252-207-2615 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	9	3 381	–	30429	–	30429	–	30429
					–	–	–	–		–	
37	243-105-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	м	7,5	325	–	2438	–	2438	–	2438
					–	–	–	–		–	
38	6401-0203-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой,диаметр 16 мм	шт.	3	7 187	367	21561	1101	9171	–	21561
					3 763	92	11289	276		–	
39	6401-0203-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой,сечение 160 мм2	м	6	1 516	55	9096	330	4248	–	9096
					753	14	4518	84		–	
40	252-207-4407 СпрСЦ 09.2024 прим.	Корпус предохранителя CBF 16 /SV 29.25/	шт.	3	9 779	–	29337	–	29337	–	29337
					–	–	–	–		–	
41	247-207-0203 РСНБ РК 2022 прим.	Вставка плавкая SVV10.10	шт.	3	2 139	–	6417	–	6417	–	6417
					–	–	–	–		–	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				87906				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					50616			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					15687			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						610562		
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		Тенге								749084

Подраздел 3. Опора стальная силовая граненая фланцевая Н=6м горячего оцинкования (концевая) К -1шт.

42	1133-0304-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом,высотой до 12 м.Установка	опора	1	39 824	12 709	39824	12709	10207	–	39824
					16 908	3 912	16908	3912		–	
43	247-306-0103 РСНБ РК 2022	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм, диаметром 70/136 мм, тип фланца А	шт.	1	77 315	–	77315	–	77315	–	77315
					–	–	–	–		–	
44	247-306-0927 СпрСЦ 09.2024	Фундамент закладной анкерный ЗФ-300-М24-1625-4 (ЗФ4)	шт.	Страниц - 8 1	22 715	–	22715	–	22715	–	22715

					–	–	–	–		–	
45	247-306-0329 РСНБ РК 2022	Кронштейн гнутый типа КРГ 1,0/20-0,89п высотой 880 мм,длина вылета 1000 мм,угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°	шт.	1	11 083	–	11083	–	11083	–	11083
					–	–	–	–		–	
46	6401-0202-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка светильника вне зданий,лампы светодиодные	шт.	1	14 235	3 686	14235	3686	3424	–	14235
					7 125	1 197	7125	1197		–	
47	247-103-0256 РСНБ РК 2022	Светильник уличный светодиодный LED типа Победа LED-100-К/К50,мощность 100 Вт,IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	1	40 045	–	40045	–	40045	–	40045
					–	–	–	–		–	
48	252-207-2320 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	1	5 476	–	5476	–	5476	–	5476
					–	–	–	–		–	
49	252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	1	1 365	–	1365	–	1365	–	1365
					–	–	–	–		–	
50	252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	2	270	–	540	–	540	–	540
					–	–	–	–		–	
51	252-207-1110 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)	шт.	1	2 570	–	2570	–	2570	–	2570
					–	–	–	–		–	
52	252-207-2615 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	3	3 381	–	10143	–	10143	–	10143
					–	–	–	–		–	
53	243-105-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	м	2,5	325	–	813	–	813	–	813
					–	–	–	–		–	
54	6401-0203-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой,диаметр 16 мм	шт.	1	7 187	367	7187	367	3057	–	7187
					3 763	92	3763	92		–	
55	6401-0203-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой,сечение 160 мм2	м	2	1 516	55	3032	110	1416	–	3032
					753	14	1506	28		–	
56	252-207-4407 СпрСЦ 09.2024 прим.	Корпус предохранителя CBF 16 /SV 29.25/	шт.	1	9 779	–	9779	–	9779	–	9779
					–	–	–	–		–	
57	247-207-0203 РСНБ РК 2022 прим.	Вставка плавкая SVV10.10	шт.	1	2 139	–	2139	–	2139	–	2139
					–	–	–	–		–	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				29302				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					16872			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					5229			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						202087		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3	Тенге								248261

Подраздел 4. Опора стальная силовая граненая фланцевая Н=6м горячего оцинкования (угловая) УП -2шт.

58	1133-0304-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом,высотой до 12 м.Установка	опора	2	39 824 16 908	12 709 3 912	79648 33816	25418 7824	20414	-- --	79648
59	247-306-0103 РСНБ РК 2022	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм, диаметром 70/136 мм, тип фланца А	шт.	2	77 315 --	-- --	154630 --	-- --	154630	-- --	154630
60	247-306-0927 СпрСЦ 09.2024	Фундамент закладной анкерный ЗФ-300-М24-1625-4 (ЗФ4)	шт.	2	22 715 --	-- --	45430 --	-- --	45430	-- --	45430
61	247-306-0329 РСНБ РК 2022	Кронштейн гнутый типа КРГ 1,0/20-0,89п высотой 880 мм,длина вылета 1000 мм,угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°	шт.	2	11 083 --	-- --	22166 --	-- --	22166	-- --	22166
62	6401-0202-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка светильника вне зданий,лампы светодиодные	шт.	2	14 235 7 125	3 686 1 197	28470 14250	7372 2394	6848	-- --	28470
63	247-103-0256 РСНБ РК 2022	Светильник уличный светодиодный LED типа Победа LED-100-К/К50,мощность 100 Вт,IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	2	40 045 --	-- --	80090 --	-- --	80090	-- --	80090
64	252-207-2320 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	2	5 476 --	-- --	10952 --	-- --	10952	-- --	10952
65	252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	2	1 365 --	-- --	2730 --	-- --	2730	-- --	2730
66	252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	4	270 --	-- --	1080 --	-- --	1080	-- --	1080
67	252-207-1110 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)	шт.	2	2 570 --	-- --	5140 --	-- --	5140	-- --	5140
68	252-207-2615 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	6	3 381 --	-- --	20286 --	-- --	20286	-- --	20286
69	243-105-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	м	5	325 --	-- --	1625 --	-- --	1625	-- --	1625
70	6401-0203-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой,диаметр 16 мм	шт.	2	7 187 3 763	367 92	14374 7526	734 184	6114	-- --	14374
71	6401-0203-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой,сечение 160 мм2	м	4	1 516 753	55 14	6064 3012	220 56	2832	-- --	6064
72	252-207-4407 СпрСЦ 09.2024 прим.	Корпус предохранителя CBF 16 /SV 29.25/	шт.	2	9 779 --	-- --	19558 --	-- --	19558	-- --	19558

73	247-207-0203 РСНБ РК 2022 прим.	Вставка плавкая SVV10.10	шт.	2	2 139	–	4278	–	4278	–	4278
					–	–	–	–		–	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4					58604				
		Зарплата рабочих строителей	Тенге					33744			
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					10458			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						404173		
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге								496521
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4		Тенге								
		Подраздел 5. Кабельные изделия									
74	1133-0204-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,122	346 247	77 908	42242	9505	10891	–	42242
					179 063	20 484	21846	2499		–	
75	243-701-0702 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0	м	124,44	234	–	29119	–	29119	–	29119
					–	–	–	–		–	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 5					21846				
		Зарплата рабочих строителей	Тенге					9505			
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2499			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						40010		
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге								71361
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 5		Тенге								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				2649139	126437	2248478	–	2649139
							274224	38729	–	–	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2649139				
		Материалы	Тенге				155107				
		Всего заработная плата	Тенге					312953			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2093371				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2649139				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								66
		Сметная заработная плата	Тенге					312953			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2649139				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								66
		Сметная заработная плата	Тенге					312953			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								2649139
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				274224				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					126437			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					38729			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2248478		
		монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 5,7%			5,7%	151001					
		Итого с временными									2800139,9
		Экология			0	0					

									2800139,9
	Итого с экологического бедствия и радиационного диска		5%	140007					
	Сметная прибыль 5%		3%	84004					3024151,1
	Непредвиденные работы и затраты - 3%								
	Итого с непредвиденными работами и затратами								393092,0
	Итого в текущих ценах 2024 года, пониж коэффициент К=	0,1300	0,13	47171,04					
	НДС		12 %						440263,0
	Итого с НДС								

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Конструктив LTD"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Шынгысбаева Э.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
КГУ "Аппарат акима поселка Шиели"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Аким поселка Өмірәлі А.Ш.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Тех.надзор:
ТОО "Орда услуг"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Есимов Г.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Авторский надзор:
ТОО "СК Ризалит"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Аманқұлов Ш.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Плательщик:
ТОО "Аппсеур"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Асанов Ө.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)