Форма по приложению 4-1

Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **КГУ "Аппарат акима поселка Шиели"**

Подрядчик: **ТОО "Конструктив LTD"**

Плательщик: **ТОО "Арыснур"**

Наименование строительства и его адрес: **«Строительство линий электроосвещение по ул. А.Палымбетов, поселок Шиели, Шиелийского района.»**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(ресурсный метод)

за ноябрь 2024 (месяц, год) **№1**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№4	20.11.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительномонтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
Б А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство линий электроосвещение по ул. А.Палымбетов, поселок Шиели, Шиелийского района.»	**444428**	**396811**							**47617**	**444428**
Итого за стройку									**47617**	**444428**
В том числе за НОЯБРЬ	**444428**	**396811**								**0**
									47617	**444428**
Итого	444428	396811								

Заказчик: **КГУ "Аппарат акима поселка Шиели"** **Аким поселка** **Өмірәлі А.Ш.**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Подрядчик: **ТОО "Конструктив LTD"** **Директор** **Шынғысбаева Ә.М.**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Тех.надзор: **ТОО "Орда услуг"** **Эксперт:** **Есимов Г.**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Авторский надзор: **ТОО "СК Ризалит"** **Эксперт:** **Аманкулов Ш.Б.**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Плательщик: **ТОО "Арыснур"** **Директор:** **Асанов Ө.А:**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Форма по приложению 3

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик **КГУ "Аппарат акима поселка Шиели", Кызылординская область, п. Шиели, ул. Жахаева, 8,. БИН 940140000840**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "Конструктив LTD", Кызылординская область, Шиелийский район, п. Шиели, ул Даулеткерея, 46/4, БИН 150140026660**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Плательщик **ТОО "Арысиур", Кызылординская область, Шиелийский район, п. Шиели, ул С.Сейтенова, 28, БИН 240240028550**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **«Строительство линий электроосвещение по ул. А.Палымбетов, поселок Шиели, Шиелийского района.»**
(наименование, адрес)

Объект **«Строительство линий электроосвещение по ул. А.Палымбетов, поселок Шиели, Шиелийского района.»**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №4 от 20.11.2024 г.

Акт выполненных работ
за ноябрь 2024 (месяц, год) на 04-1 Наружное электроосвещение работы

Составлен(а) в текущих ценах 2024г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Материалы и оборудование КЛ-0,4кВ.												
1	6119-0602-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг.Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1		15 789	306	15789	306	2806	--	15789
						12 677	91	12677	91		--	
2	247-201-0807 РСНБ РК 2022	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013,типа ЩМП 7-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1		68 706	--	68706	--	68706	--	68706
						--	--	--	--		--	
3	6401-0303-0308 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм.Установка в нише	шт.	2		25 838	2 287	51676	4574	24040	--	51676
						11 531	656	23062	1312		--	
4	247-305-0130 РСНБ РК 2022	Шкаф учета электроэнергии марки ШУЭ 11-1Н-NT-08 с трехфазным электросчетчиком,PLC-модемом (АСКУЭ),с автоматическими выключателями,для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В,для сбора данных и отправки их через УСПД концентратор	шт.	1		604 367	--	604367	--	604367	--	604367
						--	--	--	--		--	

5	247-203-0301 РСНБ РК 2022	Ящик управления освещением ЯУО9601-3474,400х300х200мм,ввод: автоматический выключатель ВА47-63 3п 32А - 1шт,КМЭ 25А - 1шт,кулачковый переключатель,кнопка "Пуск-Стоп"(для ручного включения-отключения),таймер ТЭ15,фотореле серии DIN-1 (ФР)	шт.	1	79 103	--	79103	--	79103	--	79103
					--	--	--	--		--	
6	6119-0602-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг.Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	15 789	306	15789	306	2806	--	15789
					12 677	91	12677	91		--	
7	247-201-0503 РСНБ РК 2022	Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013,типа ЩУ 1/1-1 У1 IP66	шт.	1	15 827	--	15827	--	15827	--	15827
					--	--	--	--		--	
8	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание,однофазного	шт.	1	2 216	214	2216	214	42	--	2216
					1 960	66	1960	66		--	
9	247-301-0101 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Меркурий 200.02,230 В,5(60) А,ЖКИ,многотарифный,класс точности 1	шт.	1	15 815	--	15815	--	15815	--	15815
					--	--	--	--		--	
10	245-405-0911 РСНБ РК 2022	Соеденительный термостатическая для однофазного счетчика	шт.	1	3 936	--	3936	--	3936	--	3936
					--	--	--	--		--	
11	6401-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка прибора или аппарата	шт.	1	5 957	--	5957	--	19	--	5957
					5 938	--	5938	--		--	
12	247-204-1829 РСНБ РК 2022 прим.	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 32А 10 кА "С"	шт.	1	8 423	--	8423	--	8423	--	8423
					--	--	--	--		--	
13	247-204-1826 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 16А 10 кА "С"	шт.	1	8 631	--	8631	--	8631	--	8631
					--	--	--	--		--	
14	247-204-1828 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 25А 10 кА "С"	шт.	1	8 423	--	8423	--	8423	--	8423
					--	--	--	--		--	
15	6401-0203-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой,сечение 160 мм2	м	7	1 516	55	10612	385	4956	--	10612
					753	14	5271	98		--	
16	241-102-0108 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,8 мм	м	5	646	--	3230	--	3230	--	3230
					--	--	--	--		--	

17	252-207-3925 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	13 454	--	26908	--	26908	--	26908
					--	--	--	--		--	
		Подраздел 1. П1 -1кт.									
18	1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные.Установка	опора	1	25 819	9 915	25819	9915	923	--	25819
					14 981	3 198	14981	3198		--	
19	225-204-0309 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	1	73 001	--	73001	--	73001	--	73001
					--	--	--	--		--	
20	252-207-2320 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	1	5 476	--	5476	--	5476	--	5476
					--	--	--	--		--	
21	252-202-0510 РСНБ РК 2022	Зажим поддерживающий типа SO130	шт.	1	7 145	--	7145	--	7145	--	7145
					--	--	--	--		--	
22	252-207-2615 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	1	3 381	--	3381	--	3381	--	3381
					--	--	--	--		--	
23	252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	2	270	--	540	--	540	--	540
					--	--	--	--		--	
24	252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	12	1 365	--	16380	--	16380	--	16380
					--	--	--	--		--	
25	252-207-2613 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	2	3 381	--	6762	--	6762	--	6762
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				14981				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					9915			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					3198			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						113608		
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								138504
		Подраздел 2. Опора стальная силовая граненая фланцевая Н=6м горячего оцинкования (промежуточная) П -5шт.									
26	1133-0304-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом,высотой до 12 м.Установка	опора	5	39 824	12 709	199120	63545	51035	--	199120
					16 908	3 912	84540	19560		--	
27	247-306-0103 РСНБ РК 2022	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм, диаметром 70/136 мм, тип фланца А	шт.	5	77 315	--	386575	--	386575	--	386575
					--	--	--	--		--	

28	247-306-0927 СпрСЦ 09.2024	Фундамент закладной анкерный ЗФ-300-М24-1625-4 (ЗФ4)	шт.	5	22 715	--	113575	--	113575	--	113575
					--	--	--	--		--	
29	247-306-0329 РСНБ РК 2022	Кронштейн гнутый типа КРГ 1,0/20-0,89п высотой 880 мм,длина вылета 1000 мм,угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°	шт.	5	11 083	--	55415	--	55415	--	55415
					--	--	--	--		--	
30	6401-0202-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка светильника вне зданий,лампы светодиодные	шт.	5	14 235	3 686	71175	18430	17120	--	71175
					7 125	1 197	35625	5985		--	
31	247-103-0256 РСНБ РК 2022	Светильник уличный светодиодный LED типа Победа LED-100-К/К50,мощность 100 Вт,IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	5	40 045	--	200225	--	200225	--	200225
					--	--	--	--		--	
32	252-207-2320 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	5	5 476	--	27380	--	27380	--	27380
					--	--	--	--		--	
33	252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	5	1 365	--	6825	--	6825	--	6825
					--	--	--	--		--	
34	252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	10	270	--	2700	--	2700	--	2700
					--	--	--	--		--	
35	252-202-0519 РСНБ РК 2022	Зажим поддерживающий типа SO239	шт.	5	4 004	--	20020	--	20020	--	20020
					--	--	--	--		--	
36	252-207-2615 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	15	3 381	--	50715	--	50715	--	50715
					--	--	--	--		--	
37	243-105-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	м	12,5	325	--	4063	--	4063	--	4063
					--	--	--	--		--	
38	6401-0203-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой,диаметр 16 мм	шт.	5	7 187	367	35935	1835	15285	--	35935
					3 763	92	18815	460		--	
39	6401-0203-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой,сечение 160 мм2	м	10	1 516	55	15160	550	7080	--	15160
					753	14	7530	140		--	
40	252-207-4407 СпрСЦ 09.2024 прим.	Корпус предохранителя CBF 16 /SV 29.25/	шт.	5	9 779	--	48895	--	48895	--	48895
					--	--	--	--		--	
41	247-207-0203 РСНБ РК 2022 прим.	Вставка плавкая SVV10.10	шт.	5	2 139	--	10695	--	10695	--	10695
					--	--	--	--		--	
	ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2										
	Зарплата рабочих строителей		Тенге				146510				

	Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					84360					
	- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					26145					
	Материалы, изделия и конструкции	Тенге							1017603			
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2	Тенге										1248473
	Подраздел 3. Опора стальная силовая граненая фланцевая Н=6м горячего оцинкования (концевая) К -1шт.											
42	1133-0304-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом,высотой до 12 м.Установка	опора	1	39 824 16 908	12 709 3 912	39824 16908	12709 3912	10207	-- --	39824
43	247-306-0103 РСНБ РК 2022	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм, диаметром 70/136 мм, тип фланца А	шт.	1	77 315 --	-- --	77315 --	-- --	77315	-- --	77315
44	247-306-0927 СпрСЦ 09.2024	Фундамент закладной анкерный ЗФ-300-М24-1625-4 (ЗФ4)	шт.	1	22 715 --	-- --	22715 --	-- --	22715	-- --	22715
45	247-306-0329 РСНБ РК 2022	Кронштейн гнутый типа КРГ 1,0/20-0,89п высотой 880 мм,длина вылета 1000 мм,угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°	шт.	1	11 083 --	-- --	11083 --	-- --	11083	-- --	11083
46	6401-0202-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка светильника вне зданий,лампы светодиодные	шт.	1	14 235 7 125	3 686 1 197	14235 7125	3686 1197	3424	-- --	14235
47	247-103-0256 РСНБ РК 2022	Светильник уличный светодиодный LED типа Победа LED-100-К/К50,мощность 100 Вт,IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	1	40 045 --	-- --	40045 --	-- --	40045	-- --	40045
48	252-207-2320 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	1	5 476 --	-- --	5476 --	-- --	5476	-- --	5476
49	252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	1	1 365 --	-- --	1365 --	-- --	1365	-- --	1365
50	252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	2	270 --	-- --	540 --	-- --	540	-- --	540
51	252-207-1110 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)	шт.	1	2 570 --	-- --	2570 --	-- --	2570	-- --	2570
52	252-207-2615 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	3	3 381 --	-- --	10143 --	-- --	10143	-- --	10143
53	243-105-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	м	2,5	325 --	-- --	813 --	-- --	813	-- --	813

54	6401-0203-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой,диаметр 16 мм	шт.	1	7 187	367	7187	367	3057	--	7187
					3 763	92	3763	92		--	
55	6401-0203-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой,сечение 160 мм2	м	2	1 516	55	3032	110	1416	--	3032
					753	14	1506	28		--	
56	252-207-4407 СпрСЦ 09.2024 прим.	Корпус предохранителя CBF 16 /SV 29.25/	шт.	1	9 779	--	9779	--	9779	--	9779
					--	--	--	--		--	
57	247-207-0203 РСНБ РК 2022 прим.	Вставка плавкая SVV10.10	шт.	1	2 139	--	2139	--	2139	--	2139
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				29302				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					16872			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					5229			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						202087		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3	Тенге								248261
		Подраздел 4. Кабельные изделия									
58	1133-0204-0103 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,162	346 247	77 908	56092	12621	14463	--	56092
					179 063	20 484	29008	3318		--	
59	243-701-0702 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0	м	165,24	234	--	38666	--	38666	--	38666
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				29008				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					12621			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					3318			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						53129		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4	Тенге								94758
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				2675404	129553	2264465	--	2675404
							281386	39548	--	--	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2675404				
		Материалы	Тенге				158679				
		Всего заработная плата	Тенге					320934			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2105786				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2675404				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								68
		Сметная заработная плата	Тенге					320934			

	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2675404				68
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч					320934			
	Сметная заработная плата	Тенге								2675404
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								
	В ТОМ ЧИСЛЕ:					281386				
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге					129553			
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					39548			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге						2264465		
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге								

	монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 5,7%			**5,7%**	**152498**					**2827902,0**
	Итого с временными			**0**	**0**					**2827902,0**
	Экология									
	Итого с экологического бедствия и радиационного диска			**5%**	**141395**					**3054134,2**
	Сметная прибыль 5%			**3%**	**84837**					**396810,7**
	Непредвиденные работы и затраты - 3%									**444428,0**
	Итого с непредвиденными работами и затратами									
	Итого в текущих ценах 2024 года, пониж коэффициент К=	**0,1299**		**0,13**						
	НДС			**12 %**	**47617,29**					
	Итого с НДС									

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Конструктив LTD"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Шыңғысбаева Ә.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
КГУ "Аппарат акима поселка Шиели"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Аким поселка _____ Өмірәлі А.Ш.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:
ТОО "СК Ризалит"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт _____ Аманкулов Ш.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технадзор:
ТОО "Орда услуг"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт _____ Есимов Г.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Изготовитель:
ТОО "Арыснур"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Асанов Ө.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)