Форма по приложению 4-1
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **КГУ "Аппарат акима поселка Шнели"**
Подрядчик: **ТОО "Конструктив LTD"**
Плательщик: **ТОО "Арыснұр"**
Наименование строительства и его адрес: **«Строительство линий электроосвещение по ул. Будабай, поселок Шнели, Шнелийского района.»**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(ресурсный метод)

за ноябрь 2024 (месяц, год) **№1**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№13	20.11.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: из графы 1: Строительномонтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете	дополнительные затраты: приобретение материало	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
В А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство линий электроосвещение по ул. Будабай, поселок Шнели, Шнелийского района.»	**402192**	**359100**							**43092**	**402192**
Итого за стройку									**43092**	**402192**
В том числе за НОЯБРЬ	**402192**	**359100**								**0**
Итого	402192	359100							43092	**402192**

Заказчик: **КГУ "Аппарат акима поселка Шнели"**
Аким поселка **Өміралі А.Ш.**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Подрядчик: **ТОО "Конструктив LTD"**
Директор **Шынғысбаева Ә.М.**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Тех.надзор: **ТОО "Эксперт KZO"**
Эксперт: **Жұмабек Н.Ө.**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Авторский надзор: **ТОО "СК Ризалит"**
Эксперт: **Аманкулов Ш.Б.**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Плательщик: **ТОО "Арыснұр"**
Директор: **Асанов Ө.А:**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заказчик **КГУ "Аппарат акима поселка Шиели", Кызылординская область, п. Шиели, ул. Жахаева, 8,. БИН 940140000840**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "Конструктив LTD", Кызылординская область, Шиелийский район, п. Шиели, ул Даулеткерея, 46/4, БИН 150140026660**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Плательщик: **ТОО "Арыснур", Кызылординская область, Шиелийский район, п. Шиели, ул С.Сейтенова, 28, БИН 240240028550**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **«Строительство линий электроосвещение по ул. Будабай, поселок Шиели, Шиелийского района.»**
(наименование, адрес)

Объект **«Строительство линий электроосвещение по ул. Будабай, поселок Шиели, Шиелийского района.»**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №13 от 20.11.2024 г.

Акт выполненных работ
за **ноябрь 2024** (месяц, год) на **04-1 Наружное электроосвещение** работы

Составлен(а) в текущих ценах 2024г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11		12
		РАЗДЕЛ 1. Материалы и оборудование КЛ-0,4кВ.											
1	6119-0602-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг.Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1		15 789	306	15789	306	2806	--	--	15789
						12 677	91	12677	91				
2	247-201-0807 РСНБ РК 2022	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013,типа ЩМП 7-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1		68 706	--	68706	--	68706	--	--	68706
						--	--	--	--				
3	6401-0303-0308 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм.Установка в нише	шт.	2		25 838	2 287	51676	4574	24040	--	--	51676
						11 531	656	23062	1312				
4	247-305-0130 РСНБ РК 2022	Шкаф учета электроэнергии марки ШУЭ 11-1Н-NT-08 с трехфазным электросчетчиком,PLC-модемом (АСКУЭ),с автоматическими выключателями,для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В,для сбора данных и отправки их через УСПД концентратор	шт.	1		604 367	--	604367	--	604367	--	--	604367
						--	--	--	--				

5	247-203-0304 РСНБ РК 2022	Ящик управления освещением ЯУО9601-3474,400x300x200мм,ввод: автоматический выключатель ВА47-63 3п 32А - 1шт,КМЭ 25А - 1шт,кулачковый переключатель,кнопка "Пуск-Стоп"(для ручного включения-отключения),таймер ТЭ15,фотореле серии DIN-1 (ФР)	шт.	2 1	79 103 –	– –	79103 –	– –	79103	– –	50440 79103
6	6119-0602-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг.Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	15 789 12 677	306 91	15789 12677	306 91	2806	– –	15789
7	247-201-0503 РСНБ РК 2022	Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013,типа ЩУ 1/1-1 У1 IP66	шт.	1	15 827 –	– –	15827 –	– –	15827	– –	15827
8	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание,однофазного	шт.	1	2 216 1 960	214 66	2216 1960	214 66	42	– –	2216
9	247-301-0101 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Меркурий 200.02,230 В,5(60) А,ЖКИ,многотарифный,класс точности 1	шт.	1	15 815 –	– –	15815 –	– –	15815	– –	15815
10	245-405-0911 РСНБ РК 2022	Соеденительный термостатическая для однофазного счетчика	шт.	1	3 936 –	– –	3936 –	– –	3936	– –	3936
11	6401-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка прибора или аппарата	шт.	1	5 957 5 938	– –	5957 5938	– –	19	– –	5957
12	247-204-1829 РСНБ РК 2022 прим.	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 32А 10 кА "С"	шт.	1	8 423 –	– –	8423 –	– –	8423	– –	8423
13	247-204-1826 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 16А 10 кА "С"	шт.	1	8 631 –	– –	8631 –	– –	8631	– –	8631
14	247-204-1828 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 25А 10 кА "С"	шт.	1	8 423 –	– –	8423 –	– –	8423	– –	8423
15	6401-0203-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой,сечение 160 мм2	м	7	1 516 753	55 14	10612 5271	385 98	4956	– –	10612
16	241-102-0108 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,8 мм	м	5	646 –	– –	3230 –	– –	3230	– –	3230
17	252-207-3925 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	13 454 –	– –	26908 –	– –	26908	– –	26908

Подраздел 1. П1 -1кт.

18	1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные.Установка	опора	1	25 819	9 915	25819	9915	923	--	25819
					14 981	3 198	14981	3198		--	
19	225-204-0309 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	1	73 001	--	73001	--	73001	--	73001
					--	--	--	--		--	
20	252-207-2320 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	1	5 476	--	5476	--	5476	--	5476
					--	--	--	--		--	
21	252-202-0510 РСНБ РК 2022	Зажим поддерживающий типа SO130	шт.	1	7 145	--	7145	--	7145	--	7145
					--	--	--	--		--	
22	252-207-2615 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	1	3 381	--	3381	--	3381	--	3381
					--	--	--	--		--	
23	252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	2	270	--	540	--	540	--	540
					--	--	--	--		--	
24	252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	12	1 365	--	16380	--	16380	--	16380
					--	--	--	--		--	
25	252-207-2613 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	2	3 381	--	6762	--	6762	--	6762
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				14981				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					9915			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					3198			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						113608		
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								138504

Подраздел 2. Опора стальная силовая граненая фланцевая Н=6м горячего оцинкования (промежуточная) П -3шт.

26	1133-0304-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом,высотой до 12 м.Установка	опора	3	39 824	12 709	119472	38127	30621	--	119472
					16 908	3 912	50724	11736		--	
27	247-306-0103 РСНБ РК 2022	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм, диаметром 70/136 мм, тип фланца А	шт.	3	77 315	--	231945	--	231945	--	231945
					--	--	--	--		--	
28	247-306-0927 СпрСЦ 09.2024	Фундамент закладной анкерный ЗФ-300-М24-1625-4 (ЗФ4)	шт.	3	22 715	--	68145	--	68145	--	68145
					--	--	--	--		--	
29	247-306-0329 РСНБ РК 2022	Кронштейн гнутый типа КРГ 1,0/20-0,89п высотой 880 мм,длина вылета 1000 мм,угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°	шт.	3	11 083	--	33249	--	33249	--	33249

				4	–	–	–	–		–	50440
30	6401-0202-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка светильника вне зданий,лампы светодиодные	шт.	3	14 235	3 686	42705	11058	10272	–	42705
					7 125	1 197	21375	3591		–	
31	247-103-0256 РСНБ РК 2022	Светильник уличный светодиодный LED типа Победа LED-100-К/К50,мощность 100 Вт,IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	3	40 045	–	120135	–	120135	–	120135
					–	–	–	–		–	
32	252-207-2320 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	3	5 476	–	16428	–	16428	–	16428
					–	–	–	–		–	
33	252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	3	1 365	–	4095	–	4095	–	4095
					–	–	–	–		–	
34	252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	6	270	–	1620	–	1620	–	1620
					–	–	–	–		–	
35	252-202-0519 РСНБ РК 2022	Зажим поддерживающий типа SO239	шт.	3	4 004	–	12012	–	12012	–	12012
					–	–	–	–		–	
36	252-207-2615 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	9	3 381	–	30429	–	30429	–	30429
					–	–	–	–		–	
37	243-105-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	м	7,5	325	–	2438	–	2438	–	2438
					–	–	–	–		–	
38	6401-0203-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой,диаметр 16 мм	шт.	3	7 187	367	21561	1101	9171	–	21561
					3 763	92	11289	276		–	
39	6401-0203-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой,сечение 160 мм2	м	6	1 516	55	9096	330	4248	–	9096
					753	14	4518	84		–	
40	252-207-4407 СпрСЦ 09.2024 прим.	Корпус предохранителя CBF 16 /SV 29.25/	шт.	3	9 779	–	29337	–	29337	–	29337
					–	–	–	–		–	
41	247-207-0203 РСНБ РК 2022 прим.	Вставка плавкая SVV10.10	шт.	3	2 139	–	6417	–	6417	–	6417
					–	–	–	–		–	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				87906				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					50616			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					15687			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						610562		
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		Тенге								749084

Подраздел 3. Опора стальная силовая граненая фланцевая Н=6м горячего оцинкования (концевая) К -2шт.

42	1133-0304-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом,высотой до 12 м.Установка	опора	Страниц - 7 2	39 824	12 709	79648	25418	20414	–	79648

				5	16 908	3 912	33816	7824		--	50440
43	247-306-0103 РСНБ РК 2022	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм, диаметром 70/136 мм, тип фланца А	шт.	2	77 315 --	-- --	154630 --	-- --	154630	-- --	154630
44	247-306-0927 СпрСЦ 09.2024	Фундамент закладной анкерный ЗФ-300-М24-1625-4 (ЗФ4)	шт.	2	22 715 --	-- --	45430 --	-- --	45430	-- --	45430
45	247-306-0329 РСНБ РК 2022	Кронштейн гнутый типа КРГ 1,0/20-0,89п высотой 880 мм,длина вылета 1000 мм,угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°	шт.	2	11 083 --	-- --	22166 --	-- --	22166	-- --	22166
46	6401-0202-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка светильника вне зданий,лампы светодиодные	шт.	2	14 235 7 125	3 686 1 197	28470 14250	7372 2394	6848	-- --	28470
47	247-103-0256 РСНБ РК 2022	Светильник уличный светодиодный LED типа Победа LED-100-К/К50,мощность 100 Вт,IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	2	40 045 --	-- --	80090 --	-- --	80090	-- --	80090
48	252-207-2320 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	2	5 476 --	-- --	10952 --	-- --	10952	-- --	10952
49	252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	2	1 365 --	-- --	2730 --	-- --	2730	-- --	2730
50	252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	4	270 --	-- --	1080 --	-- --	1080	-- --	1080
51	252-207-1110 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)	шт.	2	2 570 --	-- --	5140 --	-- --	5140	-- --	5140
52	252-207-2615 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	6	3 381 --	-- --	20286 --	-- --	20286	-- --	20286
53	243-105-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	м	5	325 --	-- --	1625 --	-- --	1625	-- --	1625
54	6401-0203-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой,диаметр 16 мм	шт.	2	7 187 3 763	367 92	14374 7526	734 184	6114	-- --	14374
55	6401-0203-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой,сечение 160 мм2	м	4	1 516 753	55 14	6064 3012	220 56	2832	-- --	6064
56	252-207-4407 СпрСЦ 09.2024 прим.	Корпус предохранителя CBF 16 /SV 29.25/	шт.	2	9 779 --	-- --	19558 --	-- --	19558	-- --	19558

					6						50440
57	247-207-0203 РСНБ РК 2022 прим.	Вставка 10кВ (решетка 1249) SVV10.10	шт.	2	2 139	--	4278	--	4278	--	4278
					--	--	--	--		--	
	ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3										
	Зарплата рабочих строителей		Тенге				58604				
	Затраты на эксплуатацию машин		Тенге					33744			
	- в том числе: Зарплата машинистов		Тенге					10458			
	Материалы, изделия и конструкции		Тенге						404173		
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3		Тенге								496521
	Подраздел 4. Кабельные изделия										
58	1133-0204-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,136	346 247	77 908	47090	10596	12141	--	47090
					179 063	20 484	24353	2786		--	
59	243-701-0702 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0	м	138,72	234	--	32460	--	32460	--	32460
					--	--	--	--		--	
	ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4										
	Зарплата рабочих строителей		Тенге				24353				
	Затраты на эксплуатацию машин		Тенге					10596			
	- в том числе: Зарплата машинистов		Тенге					2786			
	Материалы, изделия и конструкции		Тенге						44601		
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4		Тенге								79550
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		**Тенге**				2409067	110656	2050982	--	2409067
							247429	33787	--	--	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2409067				
	Материалы		Тенге				138253				
	Всего заработная плата		Тенге					281216			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1912729				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2409067				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								59
		Сметная заработная плата	Тенге					281216			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2409067				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								59
		Сметная заработная плата	Тенге					281216			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								2409067
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				247429				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					110656			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					33787			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2050982		
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 5,7%			5,7%	137317					2546383,8
		Итого с временными									
		Экология			0	0					

		Итого с экологического бедствия и радиационного диска							
		Сметная прибыль 5%		5%	127319				2546383,8
		Непредвиденные работы и затраты - 3%		3%	76392				
		Итого с непредвиденными работами и затратами							
		Итого в текущих ценах 2024 года, пониж коэфф к = 0,130577							2750094,5
		НДС		0,13					
		Итого с НДС		12 %	43092,00				359100,0
									402192,0

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Конструктив LTD"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор _____ Шыңғысбаева Ә.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
КГУ "Аппарат акима поселка Шиели"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Аким поселка _____ Өміралі А.Ш.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Тех.надзор:
ТОО "Эксперт KZO"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт _____ Жұмабек Н.Ө.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Авторский надзор:
ТОО "ЕК Ризалит"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт: _____ Аманқұлов Ш.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Подрядчик:
ТОО "Арыстар"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: _____ Асанов Ө.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)