Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма в редакции приказа
Министра индустрии и
инфраструктурного развития
РК от 09.08.2019 № 632

Декларация о соответствии №1

"26"11.2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Конструктив LTD», 120700, Кызылординская область, Шиелийский район, п. Шиели, ул Даулеткерея, 46/4, БИН 150140026660, тел: 8 724 324 40 04**
наименование организации, юридический адрес

в лице **Директора Шынгысбаевой Ә.М.,**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство линий электроосвещение по ул. Р.Нурекеева, поселок Шиели, Шиелийского района.», ул. Нурекеева, поселок Шиели, Шиелийского района Кызылординской области**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **КГУ «Аппарат акима поселка Шиели», аким поселка Өмірәлі А.Ш.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО "Риддер-Профмонтаж", БИН 210440008200**
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «СК Ризалит», №14**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **КГУ «Аппарат акима поселка Шиели», 15.11.2024 года**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт	5	5	5	5
Зажим поддерживающий типа SO239	шт	4	4	4	4
Лента крепления типа COT37 бандажная стальная	шт	17	17	17	17
Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт	27	27	27	27
Светильник уличный светодиодный LED типа Победа LED-100-К/К50.мощность 100 Вт.IP65 СТ РК 2942-2016	шт	5	5	5	5
Кабель силовой число жил 3.напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012.марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	м	12,5	12,5	12,5	12,5
Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0	м	141,78	141,78	141,78	141,78
Кронштейн гнутый типа КРГ 1,0/20-0,89п высотой 880 мм.длина вылета 1000 мм.угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°	м	5	5	5	5

Объект имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – $м^2$)	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – $м^3$)	-	-
В том числе подземной части	$м^3$	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	0	0	0	0	0	0

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: *Светильники устанавливаются на стальные опоры типа СГКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм. Тип кронштейна гнутый типа КРГ 1,0/20-0,89п. Все поверхности кронштейна защищены от воздействия агрессивного воздействия окружающей среды антикоррозийным покрытием. Воздушная линия освещения выполнена сталеалюминиевыми изолированными проводами марки СИП-4 2х16 мм2.*

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 20.11.2024 года;

месяц, год

окончание работ **25.11.2024 года**;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 1 месяца;

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 1 месяца;

фактически, месяц: 1 месяц;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 90 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Электроснабжение Шилі АТ Бастобт Камунов Е.Д.

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

Газоснабжение

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

Водоснабжение

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

Пандус не предусмотрен

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения: _____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство линий электроосвещение по ул. Р.Нурекеева, поселок Шиели, Шиелийского района.»** готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор **Шынғысбаева Ә.М.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Субподрядчик

Директор **Көмекбаев Д.К.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

"26" ноября 2024 года

Авторский надзор **ТОО «СК Ризалит», Аманкулов Ш.Б.,**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

в лице **Аманкулов Шәміл Бақытжанұлы, аттестат №0067 от 13.05.2024 г.,**

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующего на основании №14 от 20.11.2024 г

№ договора и дата №

по объекту: **«Строительство линий электроосвещение по ул. Р.Нурекеева, поселок Шиели, Шиелийского района.», ул. Р.Нурекеева, поселок Шиели, Шиелийского района Кызылординской области»**

(наименование и местонахождение объекта)

заказчиком которого является **КГУ «Аппарат акима поселка Шиели», Аким Өмірәлі А.Ш.**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО «Конструктив LTD» Лицензия №20003335 от 20.02.2020 г**

(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице директора **Шынгысбаевой Ә.М.**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

2) субподрядными организациями

ТОО «РИДДЕР-ПРОФМОНТАЖ», гослицензия № 21018735 от 25.05.2021 года

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **директора Көмекбаева Д.**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 20 ноября 2024 года;

месяц, год

окончание работ 25 ноября 2024 года;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 1

по норме или по проекту организации строительства, месяц 1;

фактически, месяц 1

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)

ТОО "СК Ризалит", №14

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденным (ой) **КГУ «Аппарат акима поселка Шиели», 15.11.2024 года**

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

Авторский надзор:

организация **ТОО "СК Ризалит"** **директор Аманкулов Ш.Б.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСІ ТІГІ «СК РИЗАЛИТ» БСН 180440030615 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

эксперт(ы) по авторскому надзору **Аманкулов Ш.Б., аттестат №0067 от 13.05.2024 г.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата, Место печати

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма с изменениями, внесенными
приказом Министра индустрии
и инфраструктурного развития
РК от 08.02.2021 № 53

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

"26"ноября 2024 года

Технический надзор Товарищество с ограниченной ответственностью «Эксперт KZO», Кызылординская область, Жанакорганский район, с/о Кейден. с. Кауык, ул. Кауык, 7, директор Жұмабек Н.Ө.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

в лице эксперта Жұмабек Нұрберген Өркенұлы, аттестаты №№KZ48VJE00069173, KZ21VJE00069174 KZ91VJE00069175 22.09.2021 г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании

№ договора и дата

по объекту «Строительство линий электроосвещение по ул. Р.Нурекеева, поселок Шиели, Шиелийского района.», ул. Р.Нурекеева, поселок Шиели, Шиелийского района. Кызылординской области

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является КГУ «Аппарат акима поселка Шиели», Өмірәлі А.Ш.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) Товарищество с ограниченной ответственностью «Конструктив LTD», гос. лицензия № 22008942 от 11.05.2022 года

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Шынғысбаевой Ә.М.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями ТОО «Риддер-Профмонтаж», гослицензия №21018735от 25.05.2021 года

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Көмекбаева Д.К.;

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 20.11.2024 г;

месяц, год

окончание работ 25.11.2024 г;

месяц, год

при продолжительности строительства, 1 месяца:

по норме или по проекту организации строительства 1 месяца;

фактически 1 месяца;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):

всего 3 355,811 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 2 753,735 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 0,0 тысяч тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 402,697 тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 330,448 тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 0,0 тысяч тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)

ТОО «ТОО «СК Ризалит», №14

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) КГУ «Аппарат акима поселка Шиели», 15.11.2024 года

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

6-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора):

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства, устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:

организация ТОО «Эксперт KZO», директор Жұмабек Н.Ө.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

эксперт(ы) по техническому надзору эксперт Жұмабек Н.Ө.

аттестаты №№KZ48VJE00069173 KZ21VJE00069174, KZ91VJE00069175 09.2021 г

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертной группы) № аттестата, подпись, дата

Место печати (при наличии)

ҚР Қызылорда облысы Шиелі ауданы БСН 220240027965 Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «Эксперт KZO» Товарищество с ограниченной ответственностью РК Кызылординская обл. Шиелийский р-н