Форма по приложению 4-1
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **КГУ "Аппарат акима поселка Шиели"**
Подрядчик: **ТОО "Конструктив LTD"**
Плательщик: **ТОО "Арысцур"**
Наименование строительства и его адрес: **«Строительство линий электроосвещение по ул. А.Каюпов, поселок Шиели, Шиелийского района.»**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за ноябрь 2024 (месяц, год) **№1** *(ресурсный метод)*

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№2	20.11.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительномонтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете	дополнительные затраты: приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
В	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	«Строительство линий электроосвещение по ул. А.Каюпов, поселок Шиели, Шиелийского района.»	**394892**	**352582**							**42310**	**394892**
	Итого за стройку										
	В том числе за НОЯБРЬ	**394892**	**352582**							**42310**	**394892**
											0
	Итого	394892	352582							42310	**394892**

Заказчик: **КГУ "Аппарат акима поселка Шиели"**
Аким поселка **Өмірәлі А.Ш.**
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Подрядчик: **ТОО "Конструктив LTD"**
Директор **Шыңғысбаева Ә.М.**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Тех.надзор: **ТОО "Орда услуг"**
Эксперт: **Есимов Г.**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Авторский надзор: **ТОО "СК Ризалит"**
Эксперт: **Аманкулов Ш.Б.**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Плательщик: **ТОО "Арысцур"**
Директор: **Асанов Ө.А:**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Форма по приложению 3

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик **КГУ "Аппарат акима поселка Шиели", Кызылординская область, п. Шиели, ул. Жахаева, 8,. БИН 940140000840**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "Конструктив LTD", Кызылординская область, Шиелийский район, п. Шиели, ул Даулеткерея, 46/4, БИН 150140026660**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Плательщик: **ТОО "Арыснұр", Кызылординская область, Шиелийский район, п. Шиели, ул С.Сейтенова, 28, БИН 240240028550**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **«Строительство линий электроосвещение по ул. А.Каюпов, поселок Шиели, Шиелийского района.»**
(наименование, адрес)

Объект **«Строительство линий электроосвещение по ул. А.Каюпов, поселок Шиели, Шиелийского района.»**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №2 от 20.11.2024 г.

Акт выполненных работ
за **ноябрь 2024** (месяц, год) на **04-1 Наружное электроосвещение** работы

Составлен(а) в текущих ценах 2024г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Материалы и оборудование КЛ-0,4кВ.										
		Подраздел 1. Опора стальная силовая граненая фланцевая Н=6м горячего оцинкования (промежуточная) П -8шт.										
1	1133-0304-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом,высотой до 12 м.Установка	опора	8		39 824	12 709	318592	101672	81656	--	318592
						16 908	3 912	135264	31296		--	
2	247-306-0103 РСНБ РК 2022	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм, диаметром 70/136 мм, тип фланца А	шт.	8		77 315	--	618520	--	618520	--	618520
						--	--	--	--		--	
3	247-306-0927 СпрСЦ 09.2024	Фундамент закладной анкерный ЗФ-300-М24-1625-4 (ЗФ4)	шт.	8		22 715	--	181720	--	181720	--	181720
						--	--	--	--		--	
4	247-306-0329 РСНБ РК 2022	Кронштейн гнутый типа КРГ 1,0/20-0,89п высотой 880 мм,длина вылета 1000 мм,угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°	шт.	8		11 083	--	88664	--	88664	--	88664
						--	--	--	--		--	

5	6401-0202-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка светильника вне зданий,лампы светодиодные	шт.	8	14 235	3 686	113880	29488	27392	--	113880
					7 125	1 197	57000	9576		--	
6	247-103-0256 РСНБ РК 2022	Светильник уличный светодиодный LED типа Победа LED-100-К/К50,мощность 100 Вт,IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	8	40 045	--	320360	--	320360	--	320360
					--	--	--	--		--	
7	252-207-2320 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	8	5 476	--	43808	--	43808	--	43808
					--	--	--	--		--	
8	252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	8	1 365	--	10920	--	10920	--	10920
					--	--	--	--		--	
9	252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	16	270	--	4320	--	4320	--	4320
					--	--	--	--		--	
10	252-202-0519 РСНБ РК 2022	Зажим поддерживающий типа SO239	шт.	8	4 004	--	32032	--	32032	--	32032
					--	--	--	--		--	
11	252-207-2615 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	24	3 381	--	81144	--	81144	--	81144
					--	--	--	--		--	
12	243-105-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	м	20	325	--	6500	--	6500	--	6500
					--	--	--	--		--	
13	6401-0203-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой,диаметр 16 мм	шт.	8	7 187	367	57496	2936	24456	--	57496
					3 763	92	30104	736		--	
14	6401-0203-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой,сечение 160 мм2	м	16	1 516	55	24256	880	11328	--	24256
					753	14	12048	224		--	
15	252-207-4407 СпрСЦ 09.2024 прим.	Корпус предохранителя CBF 16 /SV 29.25/	шт.	8	9 779	--	78232	--	78232	--	78232
					--	--	--	--		--	
16	247-207-0203 РСНБ РК 2022 прим.	Вставка плавкая SVV10.10	шт.	8	2 139	--	17112	--	17112	--	17112
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				234416				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					134976			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					41832			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						1628164		
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								1997556

Подраздел 2. Опора стальная силовая граненая фланцевая Н=6м горячего оцинкования (концевая) К -1шт.

17	1133-0304-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом,высотой до 12 м.Установка	опора	1	39 824 16 908	12 709 3 912	39824 16908	12709 3912	10207	-- --	39824
18	247-306-0103 РСНБ РК 2022	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм, диаметром 70/136 мм, тип фланца А	шт.	1	77 315 --	-- --	77315 --	-- --	77315	-- --	77315
19	247-306-0927 СпрСЦ 09.2024	Фундамент закладной анкерный ЗФ-300-М24-1625-4 (ЗФ4)	шт.	1	22 715 --	-- --	22715 --	-- --	22715	-- --	22715
20	247-306-0329 РСНБ РК 2022	Кронштейн гнутый типа КРГ 1,0/20-0,89п высотой 880 мм,длина вылета 1000 мм,угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°	шт.	1	11 083 --	-- --	11083 --	-- --	11083	-- --	11083
21	6401-0202-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка светильника вне зданий,лампы светодиодные	шт.	1	14 235 7 125	3 686 1 197	14235 7125	3686 1197	3424	-- --	14235
22	247-103-0256 РСНБ РК 2022	Светильник уличный светодиодный LED типа Победа LED-100-К/К50,мощность 100 Вт,IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	1	40 045 --	-- --	40045 --	-- --	40045	-- --	40045
23	252-207-2320 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	1	5 476 --	-- --	5476 --	-- --	5476	-- --	5476
24	252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	1	1 365 --	-- --	1365 --	-- --	1365	-- --	1365
25	252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	2	270 --	-- --	540 --	-- --	540	-- --	540
26	252-207-1110 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)	шт.	1	2 570 --	-- --	2570 --	-- --	2570	-- --	2570
27	252-207-2615 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	3	3 381 --	-- --	10143 --	-- --	10143	-- --	10143
28	243-105-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГ 3х1,5°(ок)-0,66	м	2,5	325 --	-- --	813 --	-- --	813	-- --	813
29	6401-0203-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой,диаметр 16 мм	шт.	1	7 187 3 763	367 92	7187 3763	367 92	3057	-- --	7187
30	6401-0203-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой,сечение 160 мм2	м	2	1 516	55	3032	110	1416	--	3032

					753	14	1506	28		--		
31	252-207-4407 СпрСЦ 09.2024 прим.	Корпус предохранителя CBF 16 /SV 29.25/	шт.	1	9 779 --	-- --	9779 --	-- --	9779	-- --		9779
32	247-207-0203 РСНБ РК 2022 прим.	Вставка плавкая SVV10.10	шт.	1	2 139 --	-- --	2139 --	-- --	2139	-- --		2139
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2	Тенге				29302					
		Зарплата рабочих строителей	Тенге					16872				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					5229				
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						202087			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге									248261
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2											
		Подраздел 3. Кабельные изделия										
33	1133-0204-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,261	346 247 179 063	77 908 20 484	90370 46735	20334 5346	23301	-- --		90370
34	243-701-0702 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0	м	266,22	234 --	-- --	62295 --	-- --	62295	-- --		62295
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3	Тенге				46735					
		Зарплата рабочих строителей	Тенге					20334				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					5346				
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						85596			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге									152665
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3											
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				2398482	172182	1915847	--		2398482
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				310453	52407	--	--		
		Материалы	Тенге				2398482					
		Всего заработная плата	Тенге				186237					
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					362860				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1729610					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2398482					78
		Сметная заработная плата	Тенге					362860				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2398482					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									78
		Сметная заработная плата	Тенге					362860				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									2398482
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				310453					

	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				172182			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге				52407			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					1915847		
	монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 5,7%		5,7%	136713					
	Итого с временными								2535195,5
	Экология		0	0					
	Итого с экологического бедствия и радиационного диска								2535195,5
	Сметная прибыль 5%		5%	126760					
	Непредвиденные работы и затраты - 3%		3%	76056					
	Итого с непредвиденными работами и затратами								2738011,1
	Итого в текущих ценах 2024 года, понижающий коэффициент К=	0,1288	0,13						352582,1
	НДС		12 %	42309,86					
	Итого с НДС								394892,0

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Конструктив LTD"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Шынгысбаева Ө.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
КГУ "Аппарат акима поселка Шиели"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Аким поселка _____ Өмірәлі А.Ш.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Тех.надзор:
ТОО "Орда услуг"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт _____ Есимов Г.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Авторский надзор:
ТОО "СК Ризалит"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт _____ Аманқұлов Ш.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Плательщик:
ТОО "Арысгар"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Асанов Ө.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)