Заказчик : КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"акимата города Кызылорда, Кызылординской области

Подрядчик : ТОО "Промстройсервис.Е"

Наименование стройки: Строительство 7-и этажных жилых домов на левобережной части Сырдарья в г.Кызылорда. (жилой дом № 1-5) привязка

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль месяц 2023 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор № 108 от 06.04.2023 г.		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		Доп.соглашение					
		Номер	Дата	Наименования	код	наименование.	Код
		№ 1	04.05.2023 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затратв тыс. тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы. 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом	дополнительные затраты			
			Строительно-монтажные работы по смете	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке:	100 000 000,00							10 714 285,71	
в т.ч. За отчетный месяц	100 000 000,00	89 285 714,29						10 714 285,71	**100000000,00**

Заказчик :

КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"акимата города Кызылорда, Кызылординской области

_____ **Бөбетаев М.**

Технадзор:
Эксперт технадзора
ТОО "Altimus LTD "

_____ **Ағымжай С.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Промстройсервис.Е"

_____ **Домбаев Х.У.**

Авторский надзор
ТОО "Қазақ Жоба Құрылыс"
эксперт

_____ **Умербеков О.**

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Промстройсервис.Е"

Наименование объекта: Строительство 7-и этажных жилых домов на левобережной части Сырдарья в г.Кызылорда. (жилой дом № 1-5) привязка

Акт № 1

приемки выполненных работ за июль 2023

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1										
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1101-0101-0344 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м^3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	5956,77		219,15	219,15	1305426	1305426	--	219328	1646749
		НР - 72%; СП - 8%				--	51,14	--	304629		121995	
2	1101-0205-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Грунты 2 группы. Разработка вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами	м^3 грунта	184,23		1806,46	188,80	332804	34782	--	224145	601505
		НР - 72%; СП - 8%				1617,66	72,14	298022	13290		44556	
3	1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м^3 грунта	6141		65,79	65,79	404016	404016	--	82351	525301
		НР - 72%; СП - 8%				--	18,62	--	114345		38934	
4	1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м=ОБРАТНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ	м^3 грунта	3684,6		65,79	65,79	242410	242410	--	49410	315181
		НР - 72%; СП - 8%				--	18,62	--	68607		23360	
5	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	3684,6		36,71	36,71	135262	135262	--	27561	175866
		НР - 72%; СП - 8%				--	10,39	--	38283		13043	
6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	3684,6		235,38	114,19	867281	420744	--	454790	1427819
		НР - 72%; СП - 8%				121,19	50,24	446537	185114		105748	
7	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м^3 грунта	61,41		1242,92	--	76328	--	--	54956	141787
		НР - 72%; СП - 8%				1242,92	--	76328	--		10503	
8	1101-0101-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3 /подсыпка под полы/	м^3 грунта	1557		160,85	152,58	250443	237567	--	49186	323606
		НР - 72%; СП - 8%				8,27	35,60	12876	55429		23978	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	$м^3$ уплотненного грунта	1557	235,38	114,19	366487	177794	--	192181	603353
		НР - 72%; СП - 8%			121,19	50,24	188693	78224		44686	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				3980457	2958001	--	1353908	5761167
							1022456	857921	--	426803	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				3980457				
	Всего заработная плата		тенге					1880377			
		Накладные расходы	тенге				1353908				
		Сметная прибыль	тенге				426803				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				5761168				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1276
		Сметная заработная плата	тенге					1880377			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				5761168				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1276
		Сметная заработная плата	тенге					1880377			
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ									
10	1101-0201-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки**	$м^3$ грунтовой подушки	1966,8	700,69	698,43	1378117	1373672	157	297301	1809456
		НР - 72%; СП - 8%; *Формула объема = 1639.1,2*			2,18	207,76	4288	408622		134037	
11	211-601-0101 РСНБ РК 2022	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	$м^3$	1966,8	4373,00	--	8600816	--	8600816	--	9288881
		СП - 8%; *Формула объема = 1639.1,2*			--	--	--	--		688065	
12	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Подготовка бетонная. Устройство**	$м^3$	113,78	27067,46	1611,12	3079736	183313	2690552	223267	3567243
		НР - 91%; СП - 8%			1809,38	346,96	205871	39477		264240	
		ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ /АС. Лист 6/									
13	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	$м^3$	568,9	35948,30	2862,56	20450988	1628510	15347608	3471013	25835763
		НР - 91%; СП - 8%			6108,05	596,64	3474870	339428		1913763	
14	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (НИЖНЯЯ ЗОНА АРМИРОВАНИЯ)**	т	18,50185	349794,00	--	6471836	--	6471836	--	6989583
		СП - 8%; *Формула объема = 18501,85.0,001*			--	--	--	--		517747	
15	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (ВЕРХНЯЯ ЗОНА АРМИРОВАНИЯ)**	т	10,21885	349794,00	--	3574492	--	3574492	--	3860451
		СП - 8%; *Формула объема = 10218,85.0,001*			--	--	--	--		285959	
16	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (ХОМУТ)**	т	5,67414	349794,00	--	1984780	--	1984780	--	2143562
		СП - 8%; *Формула объема = 5674,14.0,001*			--	--	--	--		158782	
		МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС МП1 /АС. Лист 5/									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Пояса в опалубке. Устройство**	$м^3$	45,92	49409,29	6779,58	2268875	311318	1302921	653833	3156524
		НР - 91%; СП - 8%			14256,00	1390,73	654636	63862		233816	
18	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,84948	349794,00	--	646937	--	646937	--	698692
		СП - 8%; *Формула объема = 1849,48.0,001*			--	--	--	--		51755	
19	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,43367	376202,00	--	163148	--	163148	--	176200
		СП - 8%; *Формула объема = 433,67.0,001*			--	--	--	--		13052	
		МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС МП2 /АС. Лист 5/									
20	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Пояса в опалубке. Устройство**	$м^3$	7,92	49023,59	6779,58	388267	53695	221664	112769	541119
		НР - 91%; СП - 8%			14256,00	1390,73	112908	11015		40083	
21	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,25513	349794,00	--	89243	--	89243	--	96382
		СП - 8%; *Формула объема = 255,13.0,001*			--	--	--	--		7139	
22	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,08078	376202,00	--	30390	--	30390	--	32821
		СП - 8%; *Формула объема = 80,78.0,001*			--	--	--	--		2431	
		МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС МП3 /АС. Лист 5/									
23	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Пояса в опалубке. Устройство**	$м^3$	21,71	49023,59	6779,58	1064302	147185	607619	309118	1483294
		НР - 91%; СП - 8%			14256,00	1390,73	309498	30193		109874	
24	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,87421	349794,00	--	305793	--	305793	--	330256
		СП - 8%; *Формула объема = 874,21.0,001*			--	--	--	--		24463	
25	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,24424	376202,00	--	91884	--	91884	--	99235
		СП - 8%; *Формула объема = 244,24.0,001*			--	--	--	--		7351	
		СТЕНОВЫЕ БЛОКИ ФУНДАМЕНТОВ ФБС /АС. Лист 23/									
30	221-102-0101 РСНБ РК 2022	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78**	$м^3$	244,282	57872,00	--	14137088	--	14137088	--	15268055
		СП - 8%			--	--	--	--		1130967	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				64726692	3697693	56266928	5067301	75377517
							4762071	892597	--	5583524	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				64726692				
	Материалы		тенге				20170522				
	Всего заработная плата		тенге					5654668			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				36096407				
		Накладные расходы	тенге				5067301				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	тенге				5583524				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				75377517				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3504
		Сметная заработная плата	тенге					5654668			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				75377517				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3504
		Сметная заработная плата	тенге					5654668			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**81138685**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				5784527				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					6655694			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					1750518			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						56266929		
		- Накладные расходы	тенге							6421209	
		- Сметная прибыль	тенге							6010327	

	СМР						81138685,000			
	Оборудование							0,00		
	Итого по акту:									**81138685,000**
	Временные здания и сооружения (0,9 %)						730248			730248
	Итого по главам 2-8 :						**81868933**	**0,00**		**81868933**
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (0,42 %)						343850			343850
	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска								3246727	**3246727**
	Итого по главам 2-9 :						**82212783**	**0,00**	**3246727**	**85459509**
	Непредвиденные работы и затраты - 2%						1644256			**1644256**
	Итого :						**83857038**	**0,00**	**3246727**	**87103765**
	в том числе в текущих ценах на 2023 год-100%, К=1,079						**90481744**	**0,00**	**3503218**	**93984962**
	Итого с понижающим коэффициентом К=0,95									**89285714**
	НДС (12 %)								**10714285,71**	10714286
	Всего :									**100000000,00**

Утверждаю:
Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда, Кызылординской области

_____ **Бөбетаев М.**

Эксперт технадзора
ТОО "Altimus LTD "

_____ **Ағымжай С.**

Авторский надзор
ТОО "Қазақ Жоба Құрылыс"
эксперт

_____ **Умербеков О.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Промстройсервис.Е"

_____ **Домбаев Х.У.**