Заказчик : КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"акимата города Кызылорда, Кызылординской области

Подрядчик : ТОО "Промстройсервис.Е"

Наименование стройки: Строительство 7-и этажных жилых домов на левобережной части Сырдарья в г.Кызылорда. (жилой дом № 1-5) привязка

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль месяц 2023 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор № 108 от 06.04.2023 г.		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		Доп.соглашение					
		Номер	Дата	Наименования	код	наименование.	Код
		№ 1	04.05.2023 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затратв тыс. тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы. 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом	дополнительные затраты			
			Строительно-монтажные работы по смете	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке:	150 000 000,00							5 357 142,86	
в т.ч. За отчетный месяц	50 000 000,00	44 642 857,14						5 357 142,86	**50000000,00**

Заказчик :

КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"акимата города Кызылорда, Кызылординской области

_____**Бөбетаев М.**

Технадзор:
Эксперт технадзора
ТОО "Altimus LTD "

_____**Ағымжай С.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Промстройсервис.Е"

_____**Домбаев Х.У.**

Авторский надзор
ТОО "Қазақ Жоба Құрылыс"
эксперт

_____ **Умербеков О.**

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Промстройсервис.Е"

Наименование объект Строительство 7-и этажных жилых домов на левобережной части Сырдарья в г.Кызылорда. (жилой дом № 1-5) привязка

Акт № 2
приемки выполненных работ за июль 2023

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1										
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ										
		СТЕНОВЫЕ БЛОКИ ФУНДАМЕНТОВ ФБС /АС. Лист 23/										
26	1107-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	90		2724,10	1678,21	245169	151039	42255	100488	373309
		НР - 118%; СП - 8%				576,39	369,82	51875	33284		27653	
27	1107-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	шт. сборных конструкций	360		3028,02	1645,59	1090087	592412	257631	437303	1649581
		НР - 118%; СП - 8%				666,79	362,64	240044	130550		122191	
28	1107-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	82		3907,19	2096,28	320390	171895	65277	142895	500347
		НР - 118%; СП - 8%				1014,85	461,95	83218	37880		37062	
29	1107-0501-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	200		6415,97	3676,64	1283194	735328	238692	556038	1986370
		НР - 118%; СП - 8%				1545,87	810,22	309174	162044		147138	
30	221-102-0101 РСНБ РК 2022	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78**	$м^3$	91,248		57872,00	--	5280704	--	5280704	--	5703160
		СП - 8%				--	--	--	--		422456	
31	ССЦ РК 8.04.08-2021 Табл.4	**Надбавка на сульфатастойкость**	$м^3$	335,53		284,00	--	95291	--	95291	--	102914
		СП - 8%; *Формула объема = 82,30+47,74+205,49*				--	--	--	--		7623	
32	1106-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Устройство монолитных заделок (В7,5)**	$м^3$	51,49		31428,01	1893,01	1618228	97471	1258364	259874	2028350
		НР - 91%; СП - 8%				5096,00	450,24	262393	23183		150248	
		СЕТКИ /ПРИЛ.ЛИСТ/										
38	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Армирование кладки стен и других конструкций**	т	0,93228		99044,21	3351,46	92337	3124	--	83864	190297
		НР - 93%; СП - 8%				95692,75	1033,43	89212	963		14096	
39	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,93228		376202,00	--	350726	--	350726	--	378784
		СП - 8%				--	--	--	--		28058	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ									
40	1113-0301-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734**	$м^2$	1970	476,48	2,66	938666	5241	795249	96097	1117542
		НР - 69%; СП - 8%			70,14	0,55	138176	1084		82779	
41	1108-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	$м^2$ поверхности	483	4383,02	10,13	2116999	4893	1961202	141505	2439184
		НР - 93%; СП - 8%			312,43	2,59	150904	1251		180681	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				13431791	1761403	10345391	1818064	16469838
							1324996	390239	--	1219985	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				13431791				
	Материалы		тенге				4618670				
	Всего заработная плата		тенге					1715235			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				5726721				
		Накладные расходы	тенге				1818064				
		Сметная прибыль	тенге				1219985				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				16469840				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								981
		Сметная заработная плата	тенге					1715235			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				16469840				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								981
		Сметная заработная плата	тенге					1715235			
		РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕМЫЧКИ /АС. Лист 16/									
		ПР-1-1ШТ									
42	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Перемычки. Устройство**	$м^3$	0,26	76359,94	6254,85	19854	1626	12662	5370	27242
		НР - 91%; СП - 8%			21405,92	1291,88	5566	336		2018	
43	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,0066	329247,00	--	2173	--	2173	--	2347
		СП - 8%; *Формула объема = (2,2.3):1000*			--	--	--	--		174	
44	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00315	349794,00	--	1102	--	1102	--	1190
		СП - 8%; *Формула объема = (1,05.3):1000*			--	--	--	--		88	
45	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00301	376202,00	--	1132	--	1132	--	1223
		СП - 8%; *Формула объема = (0,43.7):1000*			--	--	--	--		91	
		ПР-2-1ШТ									
46	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Перемычки. Устройство**	$м^3$	0,022	76359,94	6254,85	1680	137	1072	454	2305
		НР - 91%; СП - 8%			21405,92	1291,88	471	28		171	
47	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00226	349794,00	--	791	--	791	--	854
		СП - 8%; *Формула объема = (1,13.2):1000*			--	--	--	--		63	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00018	376202,00	--	68	--	68	--	73
		СП - 8%;			--	--	--	--		5	
		Формула объема = (0,02.9):1000									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				26800	1763	19000	5824	35234
							6037	364	--	2610	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				26800				
	Материалы		тенге				13733				
	Всего заработная плата		тенге					6401			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				5266				
		Накладные расходы	тенге				5824				
		Сметная прибыль	тенге				2610				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				35234				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	тенге					6401			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				35234				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	тенге					6401			
		РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ НАД ЦОКОЛЬЕМ НА ОТМ. -0,350 /АС. Лист 27/									
49	1107-0504-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 27	**Панели перекрытий площадью до 5 м^2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	33	3837,76	1903,39	126646	62812	27544	57726	199122
		НР - 118%; СП - 8%			1099,69	382,75	36290	12631		14750	
50	1107-0504-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 27	**Панели перекрытий площадью до 10 м^2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	84	4746,42	2221,26	398699	186586	101254	175088	619690
		НР - 118%; СП - 8%			1319,75	446,67	110859	37520		45903	
51	1107-0504-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 27	**Панели перекрытий площадью до 15 м^2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	30	5349,13	2221,26	160474	66638	54243	62531	240846
		НР - 118%; СП - 8%			1319,75	446,67	39593	13400		17840	
52	222-203-0302 РСНБ РК 2022	**Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 6 кПа ГОСТ 9561-2016**	м^2	1035,9	8945,00	--	9266126	--	9266126	--	10007416
		СП - 8%			--	--	--	--		741290	
55	1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	24	790,21	353,61	18965	8487	4571	9133	30346
		НР - 118%; СП - 8%			246,14	76,36	5907	1833		2248	
56	222-102-0108 РСНБ РК 2022	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15**	м^3	3,12	148793,00	--	464234	--	464234	--	501373
		СП - 8%;			--	--	--	--		37139	
		Формула объема = 0,130.24									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**тенге**				10435144	324523	9917972	304478	11598793
							192649	65384	--	859170	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				10435144				
	Материалы		тенге				187613				
	Всего заработная плата		тенге					258033			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				9730360				
		Накладные расходы	тенге				304478				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	тенге				859170				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				11598792				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								167
		Сметная заработная плата	тенге					258033			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				11598792				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								167
		Сметная заработная плата	тенге					258033			
		РАЗДЕЛ 6. ПОЛЫ. /ТИП 740/ /АС. Лист 29/									
74	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Грунт. Уплотнение щебнем**	$м^2$ площади уплотнения	1027,73	375,35	46,10	385758	47379	234075	113718	539434
		НР - 94%; СП - 8%;			101,49	16,22	104304	16670		39958	
		Формула объема = (906,02+46,3+22,08+53,33)									
75	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	$м^3$ подстилающего слоя	82,2184	33852,79	9,98	2783322	821	2356568	400377	3438395
		НР - 94%; СП - 8%;			5180,51	--	425933	--		254696	
		Формула объема = (906,02+46,3+22,08+53,33).0,080									
76	1111-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	$м^2$ покрытия	1027,73	1627,63	136,58	1672764	140367	1035037	515664	2363501
		НР - 94%; СП - 8%;			483,94	49,84	497360	51222		175074	
		Формула объема = (906,02+46,3+22,08+53,33)									
77	1111-0101-1502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	**Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501**	$м^2$ покрытия	1027,73	-306,38	-9,81	-314876	-10082	-276131	-32600	-375276
		НР - 94%; СП - 8%;			-27,89	-5,86	-28663	-6022		-27800	
		Формула объема = (906,02+46,3+22,08+53,33)									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**тенге**				4526968	178485	3349549	997159	5966054
							998934	61870	--	441928	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				4526968				
	Материалы		тенге				3349551				
	Всего заработная плата		тенге					1060804			
		Накладные расходы	тенге				997159				
		Сметная прибыль	тенге				441928				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				5966055				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								785
		Сметная заработная плата	тенге					1060804			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				5966055				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								785
		Сметная заработная плата	тенге					1060804			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2									
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. ВЫШЕ 0,000									
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ									
		НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ									
29	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	$м^3$ кладки	128,18	35642,81	4287,79	4568695	549608	2835841	1222700	6254707
		НР - 93%; СП - 8%			9231,13	1025,78	1183246	131484		463312	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**тенге**				4568695	549608	2835841	1222700	6254707

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							1183246	**131484**	**--**	**463312**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				**4568695**				
	Материалы		тенге				**2835840**				
	Всего заработная плата		тенге					**1314730**			
		Накладные расходы	тенге				**1222700**				
		Сметная прибыль	тенге				**463312**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**6254707**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**827**
		Сметная заработная плата	тенге					**1314730**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				**6254707**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**827**
		Сметная заработная плата	тенге					**1314730**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**40324628**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				**3705862**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					**2815782**			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					**649341**			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						**26467754**		
		- Накладные расходы	тенге							**4348225**	
		- Сметная прибыль	тенге							**2987005**	
	СМР							40324628,000			
	Оборудование								**0,00**		
	Итого по акту:										**40324628,000**
	Временные здания и сооружения (0,9 %)							362922			362922
	Итого по главам 2-8 :							**40687550**	**0,00**		**40687550**
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (0,42 %)							170888			170888
	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска									1876276	**1876276**
	Итого по главам 2-9 :							**40858437**	**0,00**	**1876276**	**42734714**
	Непредвиденные работы и затраты - 2%							817169			**817169**
	Итого :							**41675606**	**0,00**	**1876276**	**43551882**
	в том числе в текущих ценах на 2023 год-100%, К=1,079							**44967979**	**0,00**	**2024502**	**46992481**
	Итого с понижающим коэффициентом К=0,95										**44642857**
	НДС (12 %)									**5357142,86**	5357143
	Всего :										**50000000,00**

Утверждаю:
Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда, Кызылординской области

_____ **Бөбетаев М.**

Эксперт технадзора
ТОО "Altimus LTD "

_____ **Атымжай С.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Промстройсервис.Е"

_____ **Домбаев Х.У.**

Авторский надзор
ТОО "Қазақ Жоба Құрылыс"
эксперт

_____ **Умербеков О.**