Заказчик : КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"акимата города Кызылорда, Кызылординской области

Подрядчик : ТОО "Промстройсервис.Е"

Наименование стройки: Строительство 7-и этажных жилых домов на левобережной части Сырдарья в г.Кызылорда. (жилой дом № 1-5) привязка

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат

за август месяц 2023 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор № 108 от 06.04.2023 г.		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		Доп.соглашение					
		Номер	Дата	Наименования	код	наименование.	Код
		№ 1	04.05.2023 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затратв тыс. тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы. 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом	дополнительные затраты			
			Строительно-монтажные работы по смете	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке:	220 000 000,00							7 500 000,00	
в т.ч. За отчетный месяц	70 000 000,00	62 500 000,00						7 500 000,00	**70000000,00**

Заказчик :

КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"акимата города Кызылорда, Кызылординской области

_____ **Бөбетаев М.**

Технадзор:

Эксперт технадзора

ТОО "Altimus LTD "

_____ **Ағымжай С.**

Авторский надзор

ТОО "Қазақ Жоба Құрылыс"

эксперт

_____ **Умербеков О.**

Подрядчик:

Директор

ТОО "Промстройсервис.Е"

_____ **Домбаев Х.У.**

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Промстройсервис.Е"

Наименование объект Строительство 7-и этажных жилых домов на левобережной части Сырдарья в г.Кызылорда. (жилой дом № 1-5) привязка

Акт № 3

приемки выполненных работ за август 2023

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1										
		РАЗДЕЛ 1. ФУНДАМЕНТЫ										
		АРМАТУРА НАД ОТВЕРСТИЯМИ /АС. Лист 23, прим.3/										
33	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Армирование кладки стен и других конструкций**	т	0,02221		99044,21	3351,46	2200	74	--	1998	4534
		НР - 93%; СП - 8%				95692,75	1033,43	2125	23		336	
34	261-102-0252 РСНБ РК 2022	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,02221		331233,00	--	7357	--	7357	--	7946
		СП - 8%				--	--	--	--		589	
		АРМАТУРА НАД ДВЕРНЫМИ ПРОЕМАМИ /АС. Лист 7/										
35	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Армирование кладки стен и других конструкций**	т	0,16875		99044,21	3351,46	16714	565	--	15180	34445
		НР - 93%; СП - 8%				95692,75	1033,43	16148	174		2551	
36	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,16875		329247,00	--	55560	--	55560	--	60005
		СП - 8%				--	--	--	--		4445	
		ФУНДАМЕНТ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ /АС. Лист 9/										
37	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	$м^3$	1,4		38980,10	2862,56	54572	4007	42014	8542	68163
		НР - 91%; СП - 8%				6108,05	596,64	8551	835		5049	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**					136403	4646	104931	25720	175093
								26824	1032	--	12970	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					136403				
	Материалы		тенге					42013				
	Всего заработная плата		тенге						27856			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					62917				
		Накладные расходы	тенге					25720				
		Сметная прибыль	тенге					12970				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					175093				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									16
		Сметная заработная плата	тенге						27856			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				175093				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	тенге					27856			
РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ НАД ЦОКОЛЬЕМ НА ОТМ. -0,350 /АС. Лист 27/											
53	**1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка** *НР - 118%; СП - 8%;* *Формула объема = (102.0,52+66.0,40).0,001*	**т стальных элементов**	**0,07944**	**107772,00** **88035,44**	**8746,28** **1971,17**	**8561** **6994**	**695** **157**	**872**	**8437** **1360**	**18358**
54	**214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%;* *Формула объема = (102.0,52+66.0,40).0,001*	**т**	**0,07944**	**376202,00** **--**	**--** **--**	**29885** **--**	**--** **--**	**29885**	**--** **2391**	**32276**
МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК (сечение а-а)-3ШТ /АС. Лист 28/											
57	**1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м** *НР - 91%; СП - 8%*	**$м^3$**	**0,9**	**73381,79** **25491,02**	**2683,73** **604,23**	**66044** **22942**	**2416** **544**	**40686**	**21372** **6993**	**94409**
58	**214-210-0202 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	**т**	**0,23658**	**329247,00** **--**	**--** **--**	**77893** **--**	**--** **--**	**77893**	**--** **6231**	**84124**
59	**214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	**т**	**0,0042**	**376202,00** **--**	**--** **--**	**1580** **--**	**--** **--**	**1580**	**--** **126**	**1706**
ГИЛЬЗЫ /АС. Лист 28/											
60	**1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08**	**Установка закладных деталей весом до 4 кг** *НР - 91%; СП - 8%;* *Формула объема = (0,53.2+0,53.3):1000*	**1т**	**0,00265**	**1325188,34** **348345,36**	**1908,98** **812,07**	**3512** **923**	**5** **2**	**2584**	**842** **348**	**4702**
МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-1-3ШТ /АС. Лист 28+/											
61	**1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м** *НР - 91%; СП - 8%*	**$м^3$**	**0,9**	**73381,79** **25491,02**	**2683,73** **604,23**	**66044** **22942**	**2416** **544**	**40686**	**21372** **6993**	**94409**
62	**214-210-0202 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	**т**	**0,24186**	**329247,00** **--**	**--** **--**	**79632** **--**	**--** **--**	**79632**	**--** **6371**	**86003**
63	**214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	**т**	**0,0042**	**376202,00** **--**	**--** **--**	**1580** **--**	**--** **--**	**1580**	**--** **126**	**1706**
АНТИСЕЙСМИЧЕСКИЙ ПОЯС. (УЗЕЛ 1)-15М /АС. Лист 24/											
64	**1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08**	**Пояса в опалубке. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**$м^3$**	**0,885**	**46805,82** **14256,00**	**6779,58** **1390,73**	**41423** **12617**	**6000** **1231**	**22806**	**12601** **4322**	**58346**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,05865	376202,00 --	-- --	22064 --	-- --	22064	-- 1765	23829
		АНТИСЕЙСМИЧЕСКИЙ ПОЯС. (УЗЕЛ 5)-147М									
66	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Пояса в опалубке. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	$м^3$	13,23	46805,82 14256,00	6779,58 1390,73	619241 188607	89693 18399	340941	188376 64609	872226
67	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,60123	376202,00 --	-- --	226184 --	-- --	226184	-- 18095	244279
		АНТИСЕЙСМИЧЕСКИЙ ПОЯС. (УЗЕЛ 7)-97,2М									
68	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Пояса в опалубке. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	$м^3$	3,3048	46805,82 14256,00	6779,58 1390,73	154684 47113	22405 4596	85166	47055 16139	217879
69	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,360612	376202,00 --	-- --	135663 --	-- --	135663	-- 10853	146516
		АНТИСЕЙСМИЧЕСКИЙ ПОЯС. (УЗЕЛ 21)-127,8М									
70	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Пояса в опалубке. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	$м^3$	15,4638	46805,82 14256,00	6779,58 1390,73	723796 220452	104838 21506	398506	220182 75518	1019496
71	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,534204	376202,00 --	-- --	200969 --	-- --	200969	-- 16077	217046
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				2458755 522590	228468 46979	1707697 --	520237 238317	3217310
		Стоимость общестроительных работ	тенге				2458755				
		Материалы	тенге				932247				
		Всего заработная плата	тенге					569569			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				775450				
		Накладные расходы	тенге				520237				
		Сметная прибыль	тенге				238317				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				3217309				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								354
		Сметная заработная плата	тенге					569569			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				3217309				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								354
		Сметная заработная плата	тенге					569569			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2

РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ

		НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ									
1	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 *НР - 93%; СП - 8%*	$м^3$ кладки	231,556	35642,81 9231,13	4287,79 1025,78	8253307 2137524	992864 237526	5122919	2208796 836968	11299072

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ									
10	1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	$м^3$ кладки	197,63	35169,61	4287,79	6950570	847396	4372344	1798206	9448678
		НР - 93%; СП - 8%			8757,93	1025,78	1730830	202725		699903	
11	1108-0401-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	652,52	6277,16	394,71	4095972	257556	1965207	1798175	6365678
		НР - 93%; СП - 8%			2870,73	92,43	1873209	60312		471531	
12	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0749	455717,00	--	34133	--	34133	--	36864
		СП - 8%			--	--	--	--		2731	
		АРМИРОВАНИЕ СТЕН /АС. Лист 9, прим.2/									
13	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Армирование кладки стен и других конструкций (СТЕНЫ)	т	0,595	99044,21	3351,46	58931	1994	--	53523	121451
		НР - 93%; СП - 8%			95692,75	1033,43	56937	615		8996	
14	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,595	455717,00	--	271152	--	271152	--	292844
		СП - 8%			--	--	--	--		21692	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**тенге**				19664065	2099810	11765755	5858700	27564587
							5798500	501178	--	2041821	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				19664065				
	Материалы		тенге				11460471				
	Всего заработная плата		тенге					6299678			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				305285				
		Накладные расходы	тенге				5858700				
		Сметная прибыль	тенге				2041821				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				27564586				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3952
		Сметная заработная плата	тенге					6299678			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				27564586				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3952
		Сметная заработная плата	тенге					6299678			
		РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕМЫЧКИ /АС. Лист 51/									
16	1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	280,8	790,21	353,61	221891	99294	53481	106858	355049
		НР - 118%; СП - 8%			246,14	76,36	69116	21442		26300	
17	1107-0104-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	6	3305,30	1914,30	19832	11486	222	12513	34932
		НР - 118%; СП - 8%			1353,94	413,37	8124	2480		2588	
18	222-102-0108 РСНБ РК 2022	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	$м^3$	11,315	148793,00	--	1683593	--	1683593	--	1818280
		СП - 8%			--	--	--	--		134687	
19	1107-0102-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Укладка прогонов при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	14	14157,01	6481,11	198198	90735	13020	141797	367195

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 118%; СП - 8%			6745,94	1837,44	94443	25724		27200	
20	222-202-0101 РСНБ РК 2022	**Прогон прямоугольного сечения ПРГ с несущей способностью 4 кН/м ГОСТ 13015-2012**	$м^3$	1,47	185277,00	--	272357	--	272357	--	294146
		СП - 8%			--	--	--	--		21789	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**тенге**				2395871	201515	2022673	261168	2869602
							171683	49646	--	212564	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				2395871				
	Материалы		тенге				66722				
	Всего заработная плата		тенге					221329			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				1955950				
		Накладные расходы	тенге				261168				
		Сметная прибыль	тенге				212564				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				2869603				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								130
		Сметная заработная плата	тенге					221329			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				2869603				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								130
		Сметная заработная плата	тенге					221329			
		РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ НА ОТМ.2,700;5,700;8,700;11,700;14,700;17,700;20,700 /АС. Лист 35, 39/									
23	1107-0504-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 27	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 $м^2$**	шт	23	3837,76	1903,39	88268	43778	19197	40233	138782
		НР - 118%; СП - 8%			1099,69	382,75	25293	8803		10280	
24	1107-0504-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 27	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 $м^2$**	шт	50	4746,42	2221,26	237321	111064	60269	104219	368863
		НР - 118%; СП - 8%			1319,75	446,67	65988	22334		27323	
25	1107-0504-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 27	**Панели перекрытий площадью до 15 $м^2$. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	19	5349,13	2221,26	101633	42204	34354	39603	152535
		НР - 118%; СП - 8%			1319,75	446,67	25075	8487		11299	
26	222-203-0303 РСНБ РК 2022	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	$м^2$	2441,9	8126,00	--	19842879	--	19842879	--	21430309
		СП - 8%			--	--	--	--		1587430	
28	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,08	107772,00	8746,28	8622	700	879	8497	18488
		НР - 118%; СП - 8%			88035,44	1971,17	7043	158		1369	
29	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,08	376202,00	--	30096	--	30096	--	32504
		СП - 8%			--	--	--	--		2408	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**тенге**				20308819	197746	19987674	192552	22141481
							123399	39782	--	1640109	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				20308819				
	Материалы		тенге				114702				
	Всего заработная плата		тенге					163181			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				19872975				
		Накладные расходы	тенге				192552				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	тенге				**1640109**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**22141480**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**105**
		Сметная заработная плата	тенге					**163181**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				**22141480**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**105**
		Сметная заработная плата	тенге					**163181**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**55968071**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				**6642996**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					**2732185**			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					**638617**			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						**35588732**		
		- Накладные расходы	тенге							**6858377**	
		- Сметная прибыль	тенге							**4145781**	

	СМР						55968071,000			
	Оборудование							**0,00**		
	Итого по акту:									**55968071,000**
	Временные здания и сооружения (0,9 %)						503713			503713
	Итого по главам 2-8 :						**56471784**	**0,00**		**56471784**
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (0,42 %)						237181			237181
	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска								3129491	**3129491**
	Итого по главам 2-9 :						**56708965**	**0,00**	**3129491**	**59838456**
	Непредвиденные работы и затраты - 2%						1134179			**1134179**
	Итого :						**57843144**	**0,00**	**3129491**	**60972635**
	в том числе в текущих ценах на 2023 год-100%, К=1,079						**62412753**	**0,00**	**3376721**	**65789474**
	Итого с понижающим коэффициентом К=0,95									**62500000**
	НДС (12 %)								**7500000,00**	7500000
	Всего :									**70000000,00**

Утверждаю:
Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда, Кызылординской области

_____ **Бөбетаев М.**

Эксперт технадзора
ТОО "Altimus LTD "

_____ **Агымжай С.**

Авторский надзор
ТОО "Казак Жоба Құрылыс"
эксперт

_____ **Умербеков О.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Прометройсервис.Е"

_____ **Домбаев Х.У.**