Заказчик : КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"акимата города Кызылорда, Кызылординской области

Подрядчик : ТОО "Промстройсервис.Е"

Наименование стройки: Строительство 7-и этажных жилых домов на левобережной части Сырдарья в г.Кызылорда. (жилой дом № 1-5) привязка

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат

за сентябрь месяц 2023 г.

Код заказчика	Код подрядчика	**Договор № 108 от 06.04.2023 г.**		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		Доп.соглашение					
		Номер	Дата	Наименования	код	наименование.	Код
		№ 1	**04.05.2023 г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затратв тыс. тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы. 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом	дополнительные затраты			
			Строительно-монтажные работы по смете	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке:	320 000 000,00							10 714 285,71	
в т.ч. За отчетный месяц	100 000 000,00	89 285 714,28						10 714 285,71	**100000000,00**

Заказчик :

КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"акимата города Кызылорда, Кызылординской области

_____ **Бөбетаев М.**

Технадзор:

Эксперт технадзора

ТОО "Altimus LTD "

_____ **Ағымжай С.**

Авторский надзор

ТОО "Қазақ Жоба Құрылыс"

эксперт

_____ **Умербеков О.**

Подрядчик:

Директор

ТОО "Промстройсервис.Е"

_____ **Домбаев Х.У.**

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Промстройсервис.Е"

Наименование объект Строительство 7-и этажных жилых домов на левобережной части Сырдарья в г.Кызылорда. (жилой дом № 1-5) привязка

Акт № 4

приемки выполненных работ за сентябрь 2023

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2												
РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ												
НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ												
1	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	**$м^3$ кладки**	**339,5**		**35642,81**	**4287,79**	**12100734**	**1455704**	**7511061**	**3238467**	**16566337**
		НР - 93%; СП - 8%				**9231,13**	**1025,78**	**3133969**	**348252**		**1227136**	
ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖИЙ												
5	1108-0401-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	**$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)**	**66,5**		**5584,49**	**394,71**	**371369**	**26249**	**178406**	**160760**	**574700**
		НР - 93%; СП - 8%				**2506,98**	**92,43**	**166714**	**6147**		**42571**	
8	214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,1282**		**455717,00**	**--**	**58423**	**--**	**58423**	**--**	**63097**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**4674**	
ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ												
10	1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	**$м^3$ кладки**	**138,3**		**35169,61**	**4287,79**	**4863957**	**593001**	**3059734**	**1258371**	**6612115**
		НР - 93%; СП - 8%				**8757,93**	**1025,78**	**1211222**	**141865**		**489787**	
11	1108-0401-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	**$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)**	**639,28**		**6277,16**	**394,71**	**4012863**	**252331**	**1925332**	**1761689**	**6236515**
		НР - 93%; СП - 8%				**2870,73**	**92,43**	**1835200**	**59089**		**461963**	
12	214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0734**		**455717,00**	**--**	**33450**	**--**	**33450**	**--**	**36126**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**2676**	
АРМИРОВАНИЕ СТЕН /АС. Лист 9, прим.2/												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Армирование кладки стен и других конструкций (СТЕНЫ)	т	0,5	99044,21	3351,46	49522	1676	--	44978	102060
		НР - 93%; СП - 8%			95692,75	1033,43	47846	517		7560	
14	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,583	455717,00	--	265683	--	265683	--	286938
		СП - 8%			--	--	--	--		21255	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				**21756001**	**2328961**	**13032089**	**6464265**	**30477888**
							6394951	**555870**	--	**2257622**	
		Стоимость общестроительных работ	тенге				**21756001**				
		Материалы	тенге				**12674533**				
		Всего заработная плата	тенге					**6950821**			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				**357556**				
		Накладные расходы	тенге				**6464265**				
		Сметная прибыль	тенге				**2257622**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				**30477888**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4360**
		Сметная заработная плата	тенге					**6950821**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				**30477888**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4360**
		Сметная заработная плата	тенге					**6950821**			
		РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕМЫЧКИ /АС. Лист 51/									
18	222-102-0108 РСНБ РК 2022	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	$м^3$	11,08	148793,00	--	1648626	--	1648626	--	1780516
		СП - 8%			--	--	--	--		131890	
19	1107-0102-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Укладка прогонов при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	13,44	14157,01	6481,11	190270	87106	12499	136126	352507
		НР - 118%; СП - 8%			6745,94	1837,44	90665	24695		26112	
20	222-202-0101 РСНБ РК 2022	Прогон прямоугольного сечения ПРГ с несущей способностью 4 кН/м ГОСТ 13015-2012	$м^3$	2,064	185277,00	--	382412	--	382412	--	413005
		СП - 8%			--	--	--	--		30593	
22	222-203-0103 РСНБ РК 2022	Плита опорная ГОСТ 13015-2012 марки ОП 5.4	шт.	9,6	12510,00	--	120096	--	120096	--	129704
		СП - 8%			--	--	--	--		9608	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				**2341404**	**87106**	**2163633**	**136126**	**2675732**
							90665	**24695**	--	**198203**	
		Стоимость общестроительных работ	тенге				**2341404**				
		Материалы	тенге				**12499**				
		Всего заработная плата	тенге					**115360**			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				**2151134**				
		Накладные расходы	тенге				**136126**				
		Сметная прибыль	тенге				**198203**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				**2675733**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**65**
		Сметная заработная плата	тенге					**115360**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				**2675733**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**65**
		Сметная заработная плата	тенге					**115360**			
		РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ НА ОТМ.2,700;5,700;8,700;11,700;14,700;17,700;20,700 /АС. Лист 35, 39/									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	1107-0504-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 27	Панели перекрытий площадью до 15 м^2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	27,16	5349,13	2221,26	145282	60330	49108	56612	218045
		НР - 118%; СП - 8%			1319,75	446,67	35844	12132		16152	
26	222-203-0303 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м^2	4565,86	8126,00	--	37102178	--	37102178	--	40070352
		СП - 8%			--	--	--	--		2968174	
27	222-203-0302 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92	м^2	383,4	8945,00	--	3429513	--	3429513	--	3703874
		СП - 8%			--	--	--	--		274361	
29	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,47973	376202,00	--	180475	--	180475	--	194913
		СП - 8%; *Формула объема = 0,55973-0,08*			--	--	--	--		14438	
31	222-102-0108 РСНБ РК 2022	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	м^3	1,288	148793,00	--	191645	--	191645	--	206977
		СП - 8%			--	--	--	--		15332	
34	1107-0512-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	10	2448,51	85,08	24485	851	5513	21600	49771
		НР - 118%; СП - 8%			1812,10	18,37	18121	184		3687	
35	222-203-0103 РСНБ РК 2022	Плита опорная ГОСТ 13015-2012 марки ОП 5.4	шт.	72	12510,00	--	900720	--	900720	--	972778
		СП - 8%			--	--	--	--		72058	
36	1107-0512-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м^2. Установка в зданиях панельных /КВ18-28/	шт. сборных конструкций	1	10878,59	4902,72	10879	4902	944	7183	19507
		НР - 118%; СП - 8%			5033,19	1054,29	5033	1054		1445	
37	222-302-0201 РСНБ РК 2022	Плиты балконов плоские сплошные СТ РК 961-93 толщиной 160 мм	м^3	0,22	139220,00	--	30628	--	30628	--	33078
		СП - 8%			--	--	--	--		2450	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-1-18ШТ /АС. Лист 40/									
38	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м^3	0,756	73381,79	2683,73	55477	2029	34177	17952	79304
		НР - 91%; СП - 8%			25491,02	604,23	19271	457		5874	
39	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,199	329247,00	--	65520	--	65520	--	70762
		СП - 8%			--	--	--	--		5242	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-2-18ШТ /АС. Лист 40+/									
41	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м^3	0,756	73381,79	2683,73	55477	2029	34177	17952	79304
		НР - 91%; СП - 8%			25491,02	604,23	19271	457		5874	
42	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,203	329247,00	--	66837	--	66837	--	72184
		СП - 8%			--	--	--	--		5347	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	**214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0035**	**376202,00**	**--**	**1317**	**--**	**1317**	**--**	**1422**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**105**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			**тенге**				**42260433**	**70141**	**42092752**	**121299**	**45772271**
							97540	**14284**	**--**	**3390539**	
Стоимость общестроительных работ			тенге				**42260433**				
Материалы			тенге				**123919**				
Всего заработная плата			тенге					**111824**			
Стоимость материалов и конструкций			тенге				**41968833**				
		Накладные расходы	тенге				**121299**				
		Сметная прибыль	тенге				**3390539**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			тенге				**45772271**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**72**
		Сметная заработная плата	тенге					**111824**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				**45772271**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**72**
		Сметная заработная плата	тенге					**111824**			
РАЗДЕЛ 8. ЛЕСТНИЦЫ /АС. Лист 17/											
Л1-2ШТ											
137	**1107-0506-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 27**	**Установка лестничных площадок массой более 1 т**	**шт**	**4**	**11915,58**	**7957,41**	**47662**	**31829**	**338**	**27869**	**81574**
		НР - 118%; СП - 8%			**3873,69**	**2030,86**	**15495**	**8123**		**6043**	
138	**222-301-0301 РСНБ РК 2022**	**Лестничные площадки ребристые ЛПФ ГОСТ 9818-2015**	**$м^2$**	**94,64**	**8125,00**	**--**	**768950**	**--**	**768950**	**--**	**830466**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**61516**	
139	**1107-0506-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08**	**Установка лестничных маршей без сварки массой более 1 т**	**шт**	**3**	**8090,17**	**4117,76**	**24271**	**12353**	**306**	**16869**	**44431**
		НР - 118%; СП - 8%			**3870,50**	**894,68**	**11612**	**2684**		**3291**	
140	**222-301-0201 РСНБ РК 2022**	**Лестничный марш плоский без фризовых ступеней ЛМ ГОСТ 9818-2015**	**$м^2$**	**86,4**	**10298,00**	**--**	**889747**	**--**	**889747**	**--**	**960927**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**71180**	
141	**1107-0518-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08**	**Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких**	**м**	**30**	**2017,73**	**77,37**	**60532**	**2321**	**1209**	**68430**	**139279**
		НР - 118%; СП - 8%			**1900,07**	**32,97**	**57002**	**989**		**10317**	
142	**222-301-0101 РСНБ РК 2022**	**Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84**	**м**	**36**	**6979,00**	**--**	**251244**	**--**	**251244**	**--**	**271344**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**20100**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			**тенге**				**2042406**	**46503**	**1911794**	**113168**	**2328021**
							84109	**11796**	**--**	**172447**	
Стоимость общестроительных работ			тенге				**2042406**				
Материалы			тенге				**1853**				
Всего заработная плата			тенге					**95905**			
Стоимость материалов и конструкций			тенге				**1909941**				
		Накладные расходы	тенге				**113168**				
		Сметная прибыль	тенге				**172447**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			тенге				**2328021**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**58**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	тенге					**95905**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				**2328021**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**58**
		Сметная заработная плата	тенге					**95905**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**81253913**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				**6667265**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					**2532711**			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					**606645**			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						**59200268**		
		- Накладные расходы	тенге							**6834858**	
		- Сметная прибыль	тенге							**6018811**	
		СМР						81253913,000			
		Оборудование							**0,00**		
		Итого по акту:									**81253913,000**
		Временные здания и сооружения (0,9 %)						731285			731285
		Итого по главам 2-8 :						**81985198**	**0,00**		**81985198**
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (0,42 %)						344338			344338
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска								3127638,20	**3127638**
		Итого по главам 2-9 :						**82329536**	**0,00**	**3127638,20**	**85457174**
		Непредвиденные работы и затраты - 2%						1646591			**1646591**
		Итого :						**83976127**	**0,00**	**3127638,20**	**87103765**
		в том числе в текущих ценах на 2023 год-100%, К=1,079						**90610241**	**0,00**	**3374721,62**	**93984962**
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,95									**89285714**
		НДС (12 %)								**10714285,71**	10714286
		Всего :									**100000000,00**

Утверждаю:
Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда, Кызылординской области

_____ **Бөбетаев М.**

Эксперт технадзора
ТОО "Altimus LTD"

_____ **Ағымжай С.**

Авторский надзор
ТОО "Казак Жоба Құрылыс"
эксперт

_____ **Умербеков О.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Промстройсервис.Е"

_____ **Домбаев Х.У.**