Заказчик : КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"акимата города Кызылорда, Кызылординской области

Подрядчик : ТОО "Промстройсервис.Е"

Наименование стройки: Строительство 7-и этажных жилых домов на левобережной части Сырдарья в г.Кызылорда. (жилой дом № 1-5) привязка

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат

за октябрь месяц 2023 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор № 108 от 06.04.2023 г.		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		Доп.соглашение					
		Номер	Дата	Наименования	код	наименование.	Код
		№					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затратв тыс. тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы. 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом	дополнительные затраты			
			Строительно-монтажные работы по смете	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке:	374 819 731,24							5 873 542,63	
в т.ч. За отчетный месяц	54 819 731,24	48 946 188,61						5 873 542,63	**54819731,24**

Заказчик :

КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"акимата города Кызылорда, Кызылординской области

_____Бөбетаев М.

Технадзор:

Эксперт технадзора
ТОО "Altimus LTD "

_____Ағымжай С.

Авторский надзор
ТОО "Қазақ Жоба Құрылыс"

эксперт

_____ Умербеков О.

Подрядчик:

Директор
ТОО "Промстройсервис.Е"

_____Домбаев Х.У.

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Промстройсервис.Е"

Наименование объект Строительство 7-и этажных жилых домов на левобережной части Сырдарья в г.Кызылорда. (жилой дом № 1-5) привязка

Акт № 5

приемки выполненных работ за октябрь 2023

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2										
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ										
		НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ										
1	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	$м^3$ кладки	340		35642,81	4287,79	12118555	1457848	7522123	3243236	16590735
		НР - 93%; СП - 8%				9231,13	1025,78	3138584	348765		1228944	
		ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖИЙ										
5	1108-0401-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	137,071		5584,49	394,71	765472	54103	367735	331362	1184582
		НР - 93%; СП - 8%				2506,98	92,43	343634	12669		87747	
8	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,22		455717,00	--	100258	--	100258	--	108279
		СП - 8%				--	--	--	--		8021	
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ										
10	1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	$м^3$ кладки	245		35169,61	4287,79	8616554	1050508	5420353	2229218	11713435
		НР - 93%; СП - 8%				8757,93	1025,78	2145693	251316		867663	
11	1108-0401-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	639,28		6277,16	394,71	4012863	252331	1925332	1761689	6236515
		НР - 93%; СП - 8%				2870,73	92,43	1835200	59089		461963	
12	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,074		455717,00	--	33723	--	33723	--	36421
		СП - 8%				--	--	--	--		2698	
		АРМИРОВАНИЕ СТЕН /АС. Лист 9, прим.2/										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Армирование кладки стен и других конструкций (СТЕНЫ)**	т	0,58	99044,21	3351,46	57446	1943	--	52174	118390
		НР - 93%; СП - 8%			95692,75	1033,43	55502	599		8770	
14	214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,58	455717,00	--	264316	--	264316	--	285461
		СП - 8%			--	--	--	--		21145	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				25969187	2816733	15633840	7617679	36273818
							7518613	672438	--	2686951	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				25969187				
	Материалы		тенге				15235542				
	Всего заработная плата		тенге					8191051			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				398297				
		Накладные расходы	тенге				7617679				
		Сметная прибыль	тенге				2686951				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				36273817				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5140
		Сметная заработная плата	тенге					8191051			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				36273817				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5140
		Сметная заработная плата	тенге					8191051			
		РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕМЫЧКИ /АС. Лист 51/									
16	1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	550	790,21	353,61	434616	194486	104753	209303	695432
		НР - 118%; СП - 8%			246,14	76,36	135377	41998		51513	
17	1107-0104-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	шт. сборных конструкций	12	3305,30	1914,30	39664	22971	446	25025	69864
		НР - 118%; СП - 8%			1353,94	413,37	16247	4960		5175	
18	222-102-0108 РСНБ РК 2022	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15**	$м^3$	11	148793,00	--	1636723	--	1636723	--	1767661
		СП - 8%			--	--	--	--		130938	
19	1107-0102-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Укладка прогонов при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т**	шт. сборных конструкций	13	14157,01	6481,11	184041	84255	12089	131669	340967
		НР - 118%; СП - 8%			6745,94	1837,44	87697	23887		25257	
20	222-202-0101 РСНБ РК 2022	**Прогон прямоугольного сечения ПРГ с несущей способностью 4 кН/м ГОСТ 13015-2012**	$м^3$	1,45	185277,00	--	268652	--	268652	--	290144
		СП - 8%			--	--	--	--		21492	
22	222-203-0103 РСНБ РК 2022	**Плита опорная ГОСТ 13015-2012 марки ОП 5.4**	шт.	22	12510,00	--	275220	--	275220	--	297238
		СП - 8%			--	--	--	--		22018	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				2838916	301712	2297883	365997	3461306
							239321	70845	--	256393	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				2838916				
	Материалы		тенге				117287				
	Всего заработная плата		тенге					310166			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				2180595				
		Накладные расходы	тенге				365997				
		Сметная прибыль	тенге				256393				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				3461306				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								188
		Сметная заработная плата	тенге					310166			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				3461306				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								188
		Сметная заработная плата	тенге					310166			
		РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ НА ОТМ.2,700;5,700;8,700;11,700;14,700;17,700;20,700 /АС. Лист 35, 39/									
23	1107-0504-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 27	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м²**	шт	68	3837,76	1903,39	260968	129431	56758	118951	410312
		НР - 118%; СП - 8%			1099,69	382,75	74779	26027		30393	
24	1107-0504-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 27	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м²**	шт	161	4746,42	2221,26	764174	357623	194071	335585	1187739
		НР - 118%; СП - 8%			1319,75	446,67	212480	71914		87980	
25	1107-0504-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 27	**Панели перекрытий площадью до 15 м². Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	35	5349,13	2221,26	187220	77744	63285	72953	280987
		НР - 118%; СП - 8%			1319,75	446,67	46191	15633		20814	
28	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,151	107772,00	8746,28	16274	1321	1660	16037	34896
		НР - 118%; СП - 8%			88035,44	1971,17	13293	298		2585	
34	1107-0512-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	20	2448,51	85,08	48970	1701	11027	43199	99543
		НР - 118%; СП - 8%			1812,10	18,37	36242	367		7374	
37	222-302-0201 РСНБ РК 2022	**Плиты балконов плоские сплошные СТ РК 961-93 толщиной 160 мм**	м³	0,44	139220,00	--	61257	--	61257	--	66158
		СП - 8%			--	--	--	--		4901	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-1-18ШТ /АС. Лист 40/									
38	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м³	1,5	73381,79	2683,73	110073	4025	67811	35620	157348
		НР - 91%; СП - 8%			25491,02	604,23	38237	906		11655	
39	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,397	329247,00	--	130711	--	130711	--	141168
		СП - 8%			--	--	--	--		10457	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-2-18ШТ /АС. Лист 40+/									
41	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м³	1,5	73381,79	2683,73	110073	4025	67811	35620	157348
		НР - 91%; СП - 8%			25491,02	604,23	38237	906		11655	
42	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,406	329247,00	--	133674	--	133674	--	144368
		СП - 8%			--	--	--	--		10694	
43	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,007	376202,00	--	2633	--	2633	--	2844

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		211	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**тенге**				**1826027**	**575870**	**790698**	**657965**	**2682711**
							459459	**116051**	--	**198719**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				**1826027**				
	Материалы		тенге				**462422**				
	Всего заработная плата		тенге					**575510**			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				**328275**				
		Накладные расходы	тенге				**657965**				
		Сметная прибыль	тенге				**198719**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**2682711**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**370**
		Сметная заработная плата	тенге					**575510**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				**2682711**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**370**
		Сметная заработная плата	тенге					**575510**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**42417834**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				**8217393**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					**3694315**			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					**859334**			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						**18722418**		
		- Накладные расходы	тенге							**8641641**	
		- Сметная прибыль	тенге							**3142063**	

	СМР					42417834,000			
	Оборудование						**0,00**		
	Итого по акту:								**42417834,000**
	Временные здания и сооружения (0,9 %)					381761			381761
	Итого по главам 2-8 :					**42799595**	**0,00**		**42799595**
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (0,42 %)					179758			179758
	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска							3911110,00	**3911110**
	Итого по главам 2-9 :					**42979353**	**0,00**	**3911110,00**	**46890463**
	Непредвиденные работы и затраты - 2%					859587			**859587**
	Итого :					**43838940**	**0,00**	**3911110,00**	**47750050**
	в том числе в текущих ценах на 2023 год-100%, К=1,079					**47302216**	**0,00**	**4220087,69**	**51522304**
	Итого с понижающим коэффициентом К=0,95								**48946189**
	НДС (12 %)							**5873542,63**	5873543
	Всего :								**54819731,24**

Утверждаю:
Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда, Кызылординской области

_____**Бөбетаев М.**

Эксперт технадзора
ТОО "Altimus LTD "

_____**Агымжай С.**

Авторский надзор
ТОО "Қазақ Жоба Құрылыс"
эксперт

_____**Умербеков О.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Промстройсервис.Е"

_____**Домбаев Х.У.**