Заказчик : КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"акимата города Кызылорда, Кызылординской области

Подрядчик : ТОО "Промстройсервис.Е"

Наименование стройки: Строительство 7-и этажных жилых домов на левобережной части Сырдарья в г.Кызылорда. (жилой дом № 1-5) привязка

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат

за ноябрь месяц 2023 г.

Код заказчика	Код подрядчика	**Договор № 108 от 06.04.2023 г.**		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		Доп.соглашение					
		Номер	Дата	Наименования	код	наименование.	Код
		№ 3	**19.10. 2023 г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затратв тыс. тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы. 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом	дополнительные затраты			
			Строительно-монтажные работы по смете	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке:	477 837 589,15							11 037 627,63	
в т.ч. За отчетный месяц	103 017 857,91	91 980 230,28						11 037 627,63	**103017857,91**

Заказчик :

КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"акимата города Кызылорда, Кызылординской области

Бөбетаев М.

Технадзор:

Эксперт технадзора

ТОО "Altimus LTD "

Ағымжай С.

Авторский надзор

ТОО "Қазақ Жоба Құрылыс"

эксперт

Умербеков О.

Подрядчик:

Директор

ТОО "Промстройсервис.Е"

Домбаев Х.У.

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Промстройсервис.Е"

Наименование объекта: ***Строительство 7-и этажных жилых домов на левобережной части Сырдарья в г.Кызылорда. (жилой дом № 1-5) привязка***

Акт № 6
приемки выполненных работ за ноябрь 2023

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2										
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ										
		НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ										
1	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	$м^3$ кладки	692,9		35642,81	4287,79	24696903	2971010	15329643	6609525	33810942
		НР - 93%; СП - 8%				9231,13	1025,78	6396250	710763		2504515	
2	1108-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Вычитается позиция: Кладка из кирпича. Расшивка швов	$м^2$ стен (без вычета проемов)	2377,45098		-419,12	--	-996437	--	--	-926683	-2076965
		НР - 93%; СП - 8%; Формула объема = 4754,9019608:2				-419,12	--	-996437	--		-153845	
		ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖИЙ										
5	1108-0401-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	135,71		5584,49	394,71	757871	53566	364083	328072	1172819
		НР - 93%; СП - 8%				2506,98	92,43	340222	12544		86876	
8	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,5674		455717,00	--	258574	--	258574	--	279260
		СП - 8%				--	--	--	--		20686	
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ										
10	1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	$м^3$ кладки	406,927		35169,61	4287,79	14311464	1744818	9002808	3702568	19455156
		НР - 93%; СП - 8%				8757,93	1025,78	3563838	417418		1441124	
11	1108-0401-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	1330,57		6277,16	394,71	8352201	525190	4007304	3666705	12980416
		НР - 93%; СП - 8%				2870,73	92,43	3819707	122985		961510	
12	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,30198		455717,00	--	137617	--	137617	--	148626
		СП - 8%				--	--	--	--		11009	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		АРМИРОВАНИЕ СТЕН /АС. Лист 9, прим.2/									
13	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Армирование кладки стен и других конструкций (СТЕНЫ)**	т	1,2989	99044,21	3351,46	128649	4353	--	116843	265131
		НР - 93%, СП - 8%			95692,75	1033,43	124295	1342		19639	
14	214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	1,2989	455717,00	--	591931	--	591931	--	639285
		СП - 8%			--	--	--	--		47354	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				**48238773**	**5298937**	**29691960**	**13497030**	**66674670**
							13247875	**1265052**	**--**	**4938868**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				**48238773**				
	Материалы		тенге				**28703838**				
	Всего заработная плата		тенге					**14512927**			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				**988122**				
		Накладные расходы	тенге				**13497030**				
		Сметная прибыль	тенге				**4938868**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**66674671**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**9170**
		Сметная заработная плата	тенге					**14512927**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				**66674671**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**9170**
		Сметная заработная плата	тенге					**14512927**			
		РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕМЫЧКИ /АС. Лист 51/									
16	1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	572,2	790,21	353,61	452158	202335	108982	217751	723501
		НР - 118%, СП - 8%			246,14	76,36	140841	43693		53592	
17	1107-0104-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	шт. сборных конструкций	12	3305,30	1914,30	39664	22971	446	25025	69864
		НР - 118%, СП - 8%			1353,94	413,37	16247	4960		5175	
18	222-102-0108 РСНБ РК 2022	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15**	$м^3$	23,162	148793,00	--	3446343	--	3446343	--	3722050
		СП - 8%			--	--	--	--		275707	
19	1107-0102-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Укладка прогонов при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т**	шт. сборных конструкций	28,56	14157,01	6481,11	404324	185100	26560	289267	749078
		НР - 118%, СП - 8%			6745,94	1837,44	192664	52477		55487	
20	222-202-0101 РСНБ РК 2022	**Прогон прямоугольного сечения ПРГ с несущей способностью 4 кН/м ГОСТ 13015-2012**	$м^3$	2,387	185277,00	--	442256	--	442256	--	477636
		СП - 8%			--	--	--	--		35380	
22	222-203-0103 РСНБ РК 2022	**Плита опорная ГОСТ 13015-2012 марки ОП 5.4**	шт.	3,4	12510,00	--	42534	--	42534	--	45937
		СП - 8%			--	--	--	--		3403	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				**4827279**	**410406**	**4067121**	**532043**	**5788066**
							349752	**101130**	**--**	**428744**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				**4827279**				
	Материалы		тенге				**135986**				
	Всего заработная плата		тенге					**450882**			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				**3931133**				
		Накладные расходы	тенге				**532043**				
		Сметная прибыль	тенге				**428744**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**5788066**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**267**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	тенге					450882			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				5788066				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								267
		Сметная заработная плата	тенге					450882			
		РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ НА ОТМ.2,700;5,700;8,700;11,700;14,700;17,700;20,700 /АС. Лист 35, 39/									
23	1107-0504-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 27	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м^2 НР - 118%; СП - 8%	шт	70	3837,76 1099,69	1903,39 382,75	268643 76978	133238 26793	58427	122450 31287	422380
24	1107-0504-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 27	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м^2 НР - 118%; СП - 8%	шт	149	4746,42 1319,75	2221,26 446,67	707217 196643	330968 66554	179606	310573 81423	1099212
25	1107-0504-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 27	Панели перекрытий площадью до 15 м^2. Установка с опиранием на две стороны НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	57,84	5349,13 1319,75	2221,26 446,67	309394 76334	128477 25835	104583	120561 34396	464351
28	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР - 118%; СП - 8%	т стальных элементов	0,1688	107772,00 88035,44	8746,28 1971,17	18192 14860	1477 333	1855	17928 2890	39009
34	1107-0512-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	22	2448,51 1812,10	85,08 18,37	53867 39866	1872 404	12129	47519 8111	109497
37	222-302-0201 РСНБ РК 2022	Плиты балконов плоские сплошные СТ РК 961-93 толщиной 160 мм СП - 8%	м^3	0,475	139220,00 --	-- --	66130 --	-- --	66130	-- 5290	71420
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-1-18ШТ /АС. Лист 40/									
38	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м НР - 91%; СП - 8%	м^3	1,6	73381,79 25491,02	2683,73 604,23	117411 40786	4294 967	72331	37995 12432	167838
39	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,86348	329247,00 --	-- --	284298 --	-- --	284298	-- 22744	307042
40	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,0252	376202,00 --	-- --	9480 --	-- --	9480	-- 758	10238
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-2-18ШТ /АС. Лист 40+/									
41	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м НР - 91%; СП - 8%	м^3	1,6	73381,79 25491,02	2683,73 604,23	117411 40786	4294 967	72331	37995 12432	167838
42	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,84216	329247,00 --	-- --	277279 --	-- --	277279	-- 22182	299461

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0147	376202,00	--	5530	--	5530	--	5972
		СП - 8%			--	--	--	--		442	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**тенге**				2234852	604620	1143979	695021	3164258
							486253	121853	--	234387	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				2234852				
	Материалы		тенге				501262				
	Всего заработная плата		тенге					608106			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				642717				
		Накладные расходы	тенге				695021				
		Сметная прибыль	тенге				234387				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				3164260				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								392
		Сметная заработная плата	тенге					608106			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				3164260				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								392
		Сметная заработная плата	тенге					608106			
		РАЗДЕЛ 5. ОКНА /АС. Лист 48/									
98	1110-0501-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Проемы оконные площадью до 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	м^2	73	5029,88	243,18	367181	17752	171509	167994	577989
		НР - 90%; СП - 8%			2437,26	119,73	177920	8740		42814	
99	1110-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м^2**	м^2	18,44	5037,15	239,94	92885	4425	48446	37949	141301
		НР - 90%; СП - 8%			2169,97	116,69	40014	2152		10467	
100	223-102-0304 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками**	м^2	68	36968,00	--	2513824	--	2513824	--	2714930
		СП - 8%			--	--	--	--		201106	
101	223-102-0103 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной**	м^2	17,2	43578,00	--	749542	--	749542	--	809505
		СП - 8%			--	--	--	--		59963	
102	1110-0501-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) свыше 0,50 м**	м	61,66	2158,76	13,67	133109	843	112899	17790	162970
		НР - 90%; СП - 8%			314,09	6,48	19367	400		12072	
103	223-501-0107 РСНБ РК 2022	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99**	м	61,46	2917,00	--	179279	--	179279	--	193621
		СП - 8%			--	--	--	--		14342	
104	223-501-0104 РСНБ РК 2022	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 300 мм**	м	0,2	1486,00	--	297	--	297	--	321
		СП - 8%			--	--	--	--		24	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**тенге**				4036117	23020	3775796	223733	4600637

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							237301	**11292**	**--**	**340788**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				**4036117**				
	Материалы		тенге				**332854**				
	Всего заработная плата		тенге					**248593**			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				**3442942**				
		Накладные расходы	тенге				**223733**				
		Сметная прибыль	тенге				**340788**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**4600638**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**160**
		Сметная заработная плата	тенге					**248593**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				**4600638**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**160**
		Сметная заработная плата	тенге					**248593**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**80227635**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				**14321181**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					**6336983**			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					**1499327**			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						**38678854**		
		- Накладные расходы	тенге							**14947827**	
		- Сметная прибыль	тенге							**5942787**	

	СМР						80227635,000			
	Оборудование							**0,00**		
	Итого по акту:									**80227635,000**
	Временные здания и сооружения (0,9 %)						722049			722049
	Итого по главам 2-8 :						**80949684**	**0,00**		**80949684**
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (0,42 %)						339989			339989
	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска								6816967,00	**6816967**
	Итого по главам 2-9 :						**81289672**	**0,00**	**6816967,00**	**88106639**
	Непредвиденные работы и затраты - 2%						1625793			**1625793**
	Итого :						**82915466**	**0,00**	**6816967,00**	**89732433**
	в том числе в текущих ценах на 2023 год-100%, К=1,079						**89465788**	**0,00**	**7355507,39**	**96821295**
	Итого с понижающим коэффициентом К=0,95									**91980230**
	НДС (12 %)								**11037627,63**	11037628
	Всего :									**103017857,91**

Утверждаю:
Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда, Кызылординской области

_____ **Бобетаев М.**

Эксперт технадзора
ТОО "Altimus LTD"

_____ **Агымжай С.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Промстройсервис.Е"

_____ **Домбаев Х.У.**

Авторский надзор
ТОО "Казак Жоба Курылыс" эксперт

_____ **Умербеков О.**